

CRONOPROGRAMMA

Interventi di riqualificazione e rigenerazione delle piccole aree verdi e degli spazi urbani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020

CORSICO (MI)

data ultima revisione: 02.12.2025
rev. 00



ELENCO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione
00	02 dicembre 2025	Emissione

ATTIVITA' AMBITO 6		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE PICCOLE AREE VERDI E DEGLI SPAZI URBANI MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2020																				
	Durata	MESE 1				MESE 2					MESE 3				MESE 4				MESE 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2																					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1																					
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1																					
ALLACCIAMENTI																						
Allacciamento per irrigazione	3																					
OPERE PRELIMINARI																						
Rimozione selettiva della vegetazione interferente	2																					
Pulizia sommaria delle pavimentazioni in cubetti di porfido	4																					
Rimozione cartellonistica, pali e arredi da conservare	2																					
DEMOLIZIONI																						
Gomma - Asportazione di strato di usura e collegamento, e sottofondo	2																					
Demolizione giochi	8																					
SISTEMI DI DRENAGGIO NBS																						
Risezionamento del profilo del terreno	6																					
Drenaggio del terreno di fondo	6																					
Posa di materiale drenante	6																					
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE																						
Linea principale	6																					
Linea secondaria e distribuzione	8																					
NUOVE PAVIMENTAZIONI																						
Scavo e posa in area a verde	6																					
Scavo e posa in area giochi	6																					
Posa blocchetti in porfido	8																					
ARREDI																						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3																					
Posa pergolati	8																					
Posa strutture gioco e arredi fissi	8																					
NUOVE PIANTAGIONI																						
Lavorazione del terreno	6																					
Stesura telo pacciamante	4																					
Messa a dimora	6																					
Opere di completamento (ancoraggi, pacciamature organiche)	8																					
OPERE DI COMPLETAMENTO																						
Pulizia finale delle pavimentazioni in masselli di cls	4																					
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																						
Con sistemazione segnaletica stradale	6																					

ATTIVITA' AMBITO 6bis		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE PICCOLE AREE VERDI E DEGLI SPAZI URBANI MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2020																				
	Durata gg	MESE 1				MESE 2					MESE 3				MESE 4				MESE 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2																					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1																					
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1																					
ALLACCIAMENTI																						
Allacciamento per irrigazione	3																					
OPERE PRELIMINARI																						
Rimozione della vegetazione interferente	2																					
Adeguamento accessi pedonali	2																					
DEMOLIZIONI																						
Rimozione recinzione perimetrale	2																					
SISTEMI DI DRENAGGIO NBS																						
Risezionamento del profilo del terreno	6																					
Drenaggio del terreno di fondo	6																					
Posa di materiale drenante	6																					
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE																						
Linea principale	4																					
Linea secondaria e distribuzione	6																					
NUOVE PAVIMENTAZIONI																						
Scavo e redistribuzione suoli in area a verde	6																					
Scavo e posa pavimentazione drenante	12																					
Predisposizione pavimentazione campetti	20																					
ARREDI																						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	8																					
Posa recinzioni campi sportivi	15																					
Posa arredi fissi	12																					
NUOVE PIANTAGIONI																						
Lavorazione del terreno	6																					
Stesura telo pacciamante	4																					
Messa a dimora	6																					
Opere di completamento (ancoraggi, pacciamature organiche)	8																					
OPERE DI COMPLETAMENTO																						
Pulizia finale, pitturazione pavimentazione	4																					
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																						
Con sistemazione segnaletica stradale	6																					