COME_IN
Spazi e servizi di INclusione per le COmunità METropolitane

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali (CUP: G59J21015600007)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA

(art. 106 del D.Lgs.n.50/2016, art. 8 DECRETO 7 Marzo 2018, n. 49)

26 NOVEMBRE 2025

Committente: Comune di Corsico (MI)
RUP: Arch. Marina Maggiulli
Consegna 2023
REV. N.01 - luglio 2023
REV. N.02 - gennaio 2025

Progettazione: Parco Nord Milano
Direttore: Dott. R. Gini
Servizio Progettazione:
Arch. D. Papa (Responsabile)
Arch. P.M. Caporale
Arch. G. Carbonara
P.a. L.M. Fiori
Arch. C. Ghitti
Arch. M. Toniolo
Arch. C. Dosso

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Città metropolitana di Milano
PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
26 NOVEMBRE 2025

Stazione Appaltante	Comune di Corsico UOC Servizi Ambientali Ufficio di Tutela Ambientale Via Roma, 18 20094 Corsico (MI)
Appalto	Progetto definitivo esecutivo PIANI INTEGRATI - M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - PROGETTO E PROPOSTE COME IN – CITTA' METROPOLITANA DI MILANO"
CIG	9814012AE5
CUP	G59J21015600007
Importo a base di gara	6.612.761,43 €
Oneri di sicurezza	216.865,86 €
Ribasso di gara %	25%
Importo contrattuale	5.176.436,93 €
di cui	*4.959.571,07 € per lavori - 216.865,86 € per oneri sicurezza*
Impresa	CONSORZIO STABILE A.LP.I. S.C.A.R.L. - P.IVA 08187140960 sede legale: Via G. Carducci, 32 - 20123 – MILANO
Contratto	n° rep. 14518 del 28-03-2024
RUP	con Det. Dir. 397 del 09/05/2024 ing. Daniela Sergio Dirigente del Settore 2 Tecnico del Comune di Corsico (MI).
DD.LL.	Ufficio DD.LL. Servizio Progetti Parco Nord Milano arch. D. Papa, arch. P.M. Caporale e arch. G. Carbonara
CSP/CSE	Studio Arch. Marco Bigozzi arch. Marco Bigozzi

Data di consegna anticipata dei lavori	15/01/2024
Data di inizio dei lavori	22/01/2024
Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori 805 giorni a decorrere dal	15/ 01 /2024
Termine dei lavori	29/03/2026
Collaudo	30/06/2026
I lavori furono sospesi dal 02/05/2024 al 20/06/2024	46 giorni

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Designazioni dei lavori e delle somministrazioni lavori e quantità, eseguiti al 26 novembre 2025
come da allegata tabella riepilogativa:

Ammontare complessivo delle opere realizzate al 26 NOVEMBRE 2025 (IVA esclusa - sicurezza esclusa)	4.648.945,69 €
Ammontare costo sicurezza non soggettabile a ribasso al 26 NOVEMBRE 2025	158.021,48 €
Ammontare dei lavori eseguiti al 26 NOVEMBRE 2025 -70% dell'importo contrattuale compreso ribasso di gara 25% compresa la sicurezza esclusa IVA al 10%	3.651.541,60 €
a dedurre:	
- ritenute contrattuali 0,5% (ex art. 30, comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)	18.257,71 €
Acconti precedenti: 70% su anticipo contrattuale del 20% Det. 277 del 9/04/24	724.701,17 €
Acconti precedenti: SAL1 con Det. 813 del 27/09/2024	371.707,78 €
Acconti precedenti: SAL2 con Det. 296 del 31/03/2025	908.967,79 €
Acconti precedenti: SAL3 con Det. 896 del 28/08/2025	837.649,73 €
Totale netto	790.257,42 €
IVA (10%)	79.025,74 €
Totale complessivo	**869.283,17 €**

Sesto San Giovanni, li 26 novembre 2025

per l'Ufficio di D.LL.
arch. Paolo Maria Caporale
arch. Giovanna Carbonara
arch. Davide Papa

L'Impresa
CONSORZIO STABILE A.LP.I. S.C.A.R.L.

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Settore Parco Cabassina

Tabella riepilogativa SAL 4 - 12/11/2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.			**Interventi interni al Parco**				
C.A.1			**Demolizioni e scavi**				
C.A.1.a			**pavimentazioni in masselli autobloccanti esistenti da riutilizzare**				
C.A.1.a.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.110.0020.a	**Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa da recuperare.** Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue (m² = 168+169+548+686+343)	mq	1.914,00	**1.914,00**	**100,00**
C.A.1.b			**pavimentazioni in lastre di cls esistenti**				
C.A.1.b.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.110.0020.b	**Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa da smaltire.** Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. (m² = (127+172+196)*1)	mq	495,00	**495,00**	**100,00**
C.A.1.b.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA autoblocanti** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (x 100kg = 495*0,2*1400/100)	100kg	1.386,00	**1.386,00**	**100,00**
C.A.1.c			**pavimentazioni in masselli autobloccanti da smaltire**				
C.A.1.c.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.110.0030.a	**Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.** Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto (m² =101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16+74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)	mq	1.962,00	**1.962,00**	**100,00**
C.A.1.c.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.110.0100.a	**Demolizione di massetti** e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm (m² =101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16+74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)	mq	1.962,00	**1.962,00**	**100,00**
C.A.1.c.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni in lastre** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg=(101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16+74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)*0,2*1400/100)	100kg	10.987,20	**10.987,20**	**100,00**
C.A.1.d			**cordoli in cls esistenti**				
C.A.1.d.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1U.04.020.0250	**Rimozione cordoni in conglomerato cementizio** e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale (m=79+43+136+129+94+187)	m	668,00	**668,00**	**100,00**
C.A.1.d.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =668*57/100)	100kg	380,76	**380,76**	**100,00**
C.A.1.e			**recinzioni metalliche**				
C.A.1.e.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione aree cani in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² 1*(111+79+63))	mq	253,00	**253,00**	**100,00**
C.A.1.e.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione lago in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(350)*2)	mq	700,00	**700,00**	**100,00**
C.A.1.e.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione bocce in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(48)*1)	mq	48,00	**48,00**	**100,00**
C.A.1.e.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione orti in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(70)*1)	mq	70,00	**70,00**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.e.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione basket ed ingresso da via Curiel in tubo metallic**o, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(110+65)*1)	mq	175,00	**175,00**	**100,00**
C.A.1.e.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione parziale di recinzione nuovi ingressi da scuole Via Italia in tubo metallic**o, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m²=(2,5*2)*2)	mq	10,00	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f			**rimozione opere in c.a.**				
C.A.1.f.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato nuovi ingressi da scuole Via Italia, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ =2,5*0,25*0,4*2)	mc	0,50	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato campi bocce basket ed ingresso da via Curiel, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ =47*0,2*0,4+175*0,2*0,4)	mc	17,76	**17,76**	**100,00**
C.A.1.f.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA murature in cemento armato campi bocce basket ed ingress da via Curiel e da via Italia** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg (0,5+17,76)*1400/100)	100kg	255,64	**255,64**	**100,00**
C.A.1.f.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato sponde lago, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (**contabilizzato a parte**)	mc	0,00	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA sponde lago** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (**contabilizzato a parte**)	100kg	0,00	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato recinzioni ovest e nord parco, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ =(60+82+35+83+6)*2*0,25)	mc	133,00	**133,00**	**100,00**
C.A.1.f.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA recinzioni** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 =182,50*1400/100)	100kg	1.862,00	**1.862,00**	**100,00**
C.A.1.j			**rimozione cancellate esistenti**				
C.A.1.j.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0040.a	**Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:** - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (m² =(3,4+4,4+5)*2)	mq	25,60	**25,60**	**100,00**
C.A.1.k			**demolizione parcheggio su Via Italia**				
C.A.1.k.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0250	**Rimozione cordoni in conglomerato cementizio** ex parcheggio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale (m = 176)	m	176,00	**176,00**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.k.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli ex parcheggio** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =176*57/100)	100kg	100,32	100,32	100,00
C.A.1.k.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0020	**Disfacimento di sovrastruttura stradale** in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (m^3 =(700+115)*0,3)	mc	244,50	244,50	100,00
C.A.1.k.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0140	**Oneri per conferimento di asfalto fresato** non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati (100 kg = 244,5*1300/100)	100kg	3.178,50	3.178,50	100,00
C.A.1.k.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0030.a	**Demolizione di massicciata stradale**, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale (m^3 =(700+115)*0,2)	mc	163,00	163,00	100,00
C.A.1.k.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA sottofondo ex parcheggio** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg = 163*1400/100)	100kg	2.282,00	2.282,00	100,00
C.A.1.k.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia		**PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-FISICO Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:**				
C.A.1.k.7.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.b	- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	n	2,00	2,00	100,00
C.A.1.k.7.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.c	- idrocarburi leggeri C<12	n	2,00	2,00	100,00
C.A.1.k.7.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.d	- idrocarburi pesanti C>12	n	2,00	2,00	100,00
C.A.1.k.7.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.i	- amianto (fibre) tecnica MOCF (identificazione presenza/assense)	n	2,00	2,00	100,00
C.A.1.l			**eliminazione pavimentazioni giochi esistenti**				
C.A.1.l.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0070	**Demolizione di pavimentazione antitrauma i**n granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica. (m^2 = 58)	mq	58,00	58,00	100,00
C.A.1.l.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.k	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni anti trauma** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (100 kg =58*80/100)	100kg	46,40	46,40	100,00
C.A.1.m			**eliminazione rampa e scala di accesso da via Cellini**				
C.A.1.m.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato rampa/scala accesso da via Cellini, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 = 80*0,3)	mc	24,00	24,00	100,00
C.A.1.m.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di parapetto in tubo metallico**, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2 =(20)*1,1*2)	mq	44,00	44,00	100,00
C.A.1.m.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA rampa/accesso** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =24*1400/100)	100kg	336,00	336,00	100,00
C.A.1.n			**Rimozione arredi**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.n.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.040.0060 (analogia)	**Rimozione di panchine esistenti** in cemento e dei relativi basamenti da riposizionare. Compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: (cad 54+10)	cad	64,00	**64,00**	**100,00**
C.A.1.n.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.040.0050 (analogia)	**Rimozione di panchine esistenti da smaltire**, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (cad =(14+3+2)*2)	cad	38,00	**38,00**	**100,00**
C.A.1.n.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0100.b	**Smontaggio e riduzione in pezzi** di tutti i componenti, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo. Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione di eventuali zanche, elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione di plinti e oneri di discarica: - struttura per il gioco del basket singola (cad = 2)	cad	2,00	**2,00**	**100,00**
C.A.1.n.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA panchine** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =38*220/100)	100kg	83,60	**83,60**	**100,00**
C.A.1.o			**demolizione edifici**				
C.A.1.o.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.020.0010.a	**Demolizione totale o parziale di edificio,** anche pericolante (casa custode), di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. (m^3 = 88*4+122*7,5+13*5,5)	mc	1.338,50	**1.338,50**	**100,00**
C.A.1.o.2	Elenco prezzi accordo quadro comune di Bari 2016-2017 rivalutata	E.002.002	**Cernita materiale demolito** (m^3 = 88*4+122*7,5+13*5,5)	mc	1.338,50	**1.338,50**	**100,00**
C.A.1.o.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA fabbricato custode** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =1338,5/100*35*1600/100)	100kg	7.495,60	**7.495,60**	**100,00**
C.A.2			**Opere di costruzione - Opere a verde**				
C.A.2.b			**Rimozione siepi esistenti**				
C.A.2.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.550.0020.a	**Eliminazione di siepe** con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - fino a 1,5 m (m =75+106+67+40)	m	288,00	**288,00**	**100,00**
C.A.2.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m^3 ogni 100 m^2 di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =288/100*250/100)	100kg	7,2	**7,20**	**100,00**
C.A.2.c			**Opere di nuova realizzazione**				
C.A.2.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.210.0050.c	**Piante latifoglie** con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tillia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm (n. = 2)	cad	2,00	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0110.a	**Piantumazione alberi a filare. Fornitura e posa di tubo drenante** Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura (n. = 5)	cad	2,00	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0110.c	**Piantumazione alberi a filare**. Fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta (n. = 5)	cad	2,00	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0150	**Protezioni cilindriche** Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera**.** (n. = 5)	n	2,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.2.c.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.240.0030.b	**Arbusti ingresso da via Curiel e da V.le Italia** della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm (n=(211+103+56+47)*1)	n	417,00	0,00	0,00
C.A.2.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito per ripristino percorsi, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m² (100 m² = (1914+1962+700)/100)	100mq	45,76	0,00	0,00
C.A.2.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito bordo lago, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =(2238+335+785)/100)	100mq	33,58	0,00	0,00
C.A.2.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito ex parcheggio, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =(780)/100)	100mq	7,80	0,00	0,00
C.A.2.c.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0005.c	**Realizzazione di un rimboschimento in zona pianeggiante,** consistente in operazioni di tracciamento meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro, sesto di impianto m. 2,00 X 2,50, materiale vivaistico di partenza in contenitore, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Piante in vaso di diametro - età minima: 18/20 cm - S1T2 (ha =(786+727+325)/10000)	ha	0,18	0,00	0,00
C.A.2.c.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0150	**Protezioni cilindriche Ø 9 cm** e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. (cad =0,18*2000+0,4)	n	368,00	0,00	0,00
C.A.2.c.12	ERSAF-2022	D.006.005.001	**Posa di bio-dischi pacciamanti** (riferimento 45 cm di diametro) per piante da rimboschimento, compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura. (cad=0,18*2000+0,4)	n	368,00	0,00	0,00
C.A.2.d			**Piante acquatiche**				
C.A.2.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.300.0020	**Piante acquatiche** della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Straiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. (cad = 142*4)	cad	568,00	0,00	0,00
C.A.2.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0030.a	**Messa a dimora di piante acquatiche**, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm, (cad = 568*2)	cad	568,00	0,00	0,00
C.A.3			**Opere edili - Opere di costruzione**				
C.A.3.a			**Predisposizioni**				
C.A.3.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² (cad=5+14+5)	cad	24,00	19,00	79,17
C.A.3.b			**Interventi bordo lago**				
C.A.3.b.1	Studio SPS	varie	**Formazione scogliera** compresa demolizione paratie esistenti e tutto quanto necessario per dare l'opera completa e fruibile (come da computo di dettaglio)	a corpo	1,00	1,00	100,00
C.A.3.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Formazione spiaggia.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tondo pisello (m³ = 321*0,3)	mc	96,30	96,30	100,00
C.A.3.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Seduta continua lago in opera** (come da computo di dettaglio)	m	28,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.3.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Zona studio pavimentata** (come da computo di dettaglio) (mq =7*16,5)	mq	115,50	0,00	0,00
C.A.3.b.5			**Recinzione bassa lago**				
C.A.3.b.5.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate** fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) (kg =(424,77)*1,2*12)	kg	6.116,69	6.116,69	100,00
C.A.3.b.5.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(424,77*1*2))	mq	849,54	849,54	100,00
C.A.3.b.5.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro**, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((1*3*1))*12)	kg	36,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(1*3*2))	mq	6,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(424)*0,2*0,45)	mc	38,16	38,16	100,00
C.A.3.b.5.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 175,64 (mc =(424)*0,25*0,5)	mc	53,00	53,00	100,00
C.A.3.b.5.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Recinzione bassa lago. Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C kg =424*(4+1,2*4)*0,4	kg	1.492,48	1.492,48	100,00
C.A.3.b.5.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(424*0,5*2))	mq	424,00	424,00	100,00
C.A.3.b.6			**interventi diversi sui fabbricati ex pescatori**				
C.A.3.b.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.11.720.0020.c	**Revisione generale di manti di copertura in tegole a canale (coppi).** Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50% (m² 2=128*1,3)	mq	166,40	0,00	0,00
C.A.3.b.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.e	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =166,40*42/100)	100kg	69,89	0,00	0,00
C.A.3.b.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.14.700.0010	**Revisione di canali di gronda, c**onverse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. (m = 80)	m	80,00	0,00	0,00
C.A.4			**Ripristino recinzioni esistenti e nuove recinzioni**				
C.A.4.a			**Ripristino settore sud lungo V.le Italia**				
C.A.4.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	420,00	100,00
C.A.4.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	420,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	420,00	100,00
C.A.4.b			**Nuove recinzioni Parco Tipo A**				
C.A.4.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(4+4+35+82+45+40)*1,6*12)	kg	4.032,00	3.302,40	81,90
C.A.4.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(4+4+35+82+45+40)*1,6*2)	mq	672,00	550,40	81,90
C.A.4.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((4*2*1))*12*3)	kg	288,00	0,00	0,00
C.A.4.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((4*2*1))*3*2)	mq	48,00	0,00	0,00
C.A.4.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(4+4+35+82+45+40)*0,2*0,7)	mc	29,40	24,08	81,90
C.A.4.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4+4+35+82+45+40)*0,6*0,25)	mc	31,50	25,80	81,90
C.A.4.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C(kg=(4+4+35+82+45+40)*(6*0,62+2*0,4*4))	kg	1.453,20	1.190,24	81,90
C.A.4.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(4+4+35+82+45+40)*0,6*2)	mq	252,00	206,40	81,90
C.A.4.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(4+4+35+82+45+40)*0,4*2)	mq	168,00	137,60	81,90
C.A.4.c			**Nuove recinzioni Parco Tipo B**				
C.A.4.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(56+78)*1,2*12)	kg	1.929,60	1.771,20	91,79
C.A.4.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(65+78)*1,2*2)	mq	321,60	295,20	91,79
C.A.4.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(56+78)*0,2*0,7)	mc	18,76	18,76	100,00
C.A.4.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(56+78)*0,6*0,25)	mc	20,10	20,10	100,00
C.A.4.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg=(56+78)*(6*0,62+2*0,4*4))	kg	927,28	927,28	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m^2 =(56+78)*0,6*2)	mq	160,80	160,80	100,00
C.A.4.c.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m^2 =(56+78)*0,4*2)	mq	107,20	107,20	100,00
C.A.4.d			**Nuovi cancelli scuole via Italia**				
C.A.4.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m^2) - tipo corrente (kg =((2*2,5*2))*12)	kg	120,00	0,00	0,00
C.A.4.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m^2 per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(2*2,5*2))	mq	10,00	0,00	0,00
C.A.4.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4*0,6*0,6*0,8)*2*2)	mc	4,61	0,00	0,00
C.A.4.d.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =4*(0,8*4*0,62+1,8*4*0,4))	kg	19,46	0,00	0,00
C.A.4.e			**recinzione area cani (Tipo C)**				
C.A.4.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.450.0080	**Recinzione realizzata con pannelli rigidi** costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta (m^2 = =(145+24)*1,5)	mq	253,50	0,00	0,00
C.A.4.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(145+24)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	10,56	0,00	0,00
C.A.4.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(145+24)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	10,56	0,00	0,00
C.A.4.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Contabilizzati a parte.	kg	0,00	0,00	0,00
C.A.4.f			**recinzione area multisport**				
C.A.4.f.1	PNM	NP075	**Fornitura e posa in opera rete** tipo CAPO-HORN ditta Retissima srl h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 200 cm x 40 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Compresi pali zincati h 250 e h 500 cm diametro 76 mm e relative saette, gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca e relativa armatura. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.	a corpo	1,00	1,00	100,00
C.A.5			**pavimentazioni**				
C.A.5.a			**passi persi**				
C.A.5.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1,5*0,3)	mc	54,90	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1,5*0,2)	mc	36,60	0,00	0,00
C.A.5.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.16.150.0010.b	**Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 80 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari (mq =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1)	mq	101,00	0,00	0,00
C.A.5.b			**principale con recupero autobloccanti esistenti**				
C.A.5.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =1044*0,45)	mc	469,80	469,80	100,00
C.A.5.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro di scavi c**on mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =1044*0,3)	mc	313,20	0,00	0,00
C.A.5.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1044*0,45)	mc	469,80	469,80	100,00
C.A.5.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =290*2)	m	580,00	160,00	27,59
C.A.5.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq = 1044)	mq	1.044,00	288,00	27,59
C.A.5.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.310.0300	**Posa** su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti piazze con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: (m^2 =1044)	mq	1.044,00	288,00	27,59
C.A.5.c			**piazze e spazi sosta con recupero autobloccanti esistenti**				
C.A.5.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(250+35+144+360+55)*0,45)	mc	379,80	251,55	66,23
C.A.5.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(250+35+144+360+55)*0,3)	mc	253,20	0,00	0,00
C.A.5.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(250+35+144+360+55)*0,45)	mc	379,80	251,55	66,23
C.A.5.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =82+31+58+104+62)	m	337,00	244,00	72,40
C.A.5.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq =(250+35+144+360+55))	mq	844,00	559,00	66,23
C.A.5.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.310.0300	**Posa** su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti piazze con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: (m^2 =(250+35+144+360+55))		844,00	559,00	66,23
C.A.5.d			**secondarie in calcestre**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)** tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura eposa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. (m^2 =(352+261+114+110+265+110+100))	mq	1.312,00	**1.180,80**	**77,08**
C.A.5.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq =(352+261+114+110+265+110+100))	mq	1.312,00	**0,00**	**0,00**
C.A.5.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m= 396+264+136+126+294+128+120)	m	1.464,00	**1.317,60**	**90,00**
C.A.5.e			**area multisport**				
C.A.5.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(611)*0,4)	mc	244,40	**244,40**	**100,00**
C.A.5.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(611)*0,3)	mc	183,30	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(611)*0,4)	mc	244,40	**244,40**	**100,00**
C.A.5.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq = 611)	mq	611,00	**611,00**	**100,00**
C.A.5.e.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =19*2+32*2)	m	102,00	**102,00**	**100,00**
C.A.5.e.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.b	**Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m^2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram (m^2= 611)	mq	611,00	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram (m^2 x cm = 611*3)	mqxcm	1.833,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.e.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0305.b	**Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsionebituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm (m² =611)	mq	611,00	0,00	0,00
C.A.5.e.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. (m²=611)	mq	611,00	0,00	0,00
C.A.5.e.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.470.0010.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (m =32)	m	32,00	32,00	100,00
C.A.5.e.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.180.0080.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² (m =32)	m	32,00	32,00	100,00
C.A.5.e.12	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.b	**Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 (m = 8,50)	m	8,50	8,50	100,00
C.A.5.e.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0030.j	**Pozzo perdente. Chiusino completo di telaio**, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: **-** DN 100 cm, h ≥ 20 cm**.** (n. = 20)	cad	2,00	2,00	195,24
C.A.5.e.14	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0060.a	**Pozzo perdente.** Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: **-** DN 100 cm, h 50 cm (n = 3+3)	cad	6,00	6,00	100,00
C.A.5.e.15	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Pozzo perdente. Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq =2*3,14*0,75*1,5*2	mq	14,13	14,13	100,00
C.A.5.e.16	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Pozzo perdente.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: **-** con fornitura di ghiaia (mc 2*3,14*0,75*1,5*2*0,30)	mc	4,24	4,24	100,00
C.A.5.e.17	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.100.0010	**Segnatura delle aree gioco** realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco (basket e pallavolo). (m =28*2+15*3+2*3,14*6,5+2*3,14*1,9*3+5,8*4+18*2+9*5)	m	281,82	0,00	0,00
C.A.5.f			**piazza delle associazioni**				
C.A.5.f.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(620)*0,5)	mc	310,00	310,00	100,00
C.A.5.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(620)*0,3)	mc	186,00	0,00	0,00
C.A.5.f.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³=(620)*0,5)	mc	310,00	310,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.f.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =620)	mq	620,00	620,00	100,00
C.A.5.f.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m = 100)	m	100,00	100,00	100,00
C.A.5.f.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m² =620)	mq	620,00	620,00	100,00
C.A.5.f.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(620*3))	kg	1.860,00	1.860,00	100,00
C.A.5.f.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. (m² =18*6+2,5*6)	mq	123,00	0,00	0,00
C.A.5.f.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.470.0010.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (m =20)	m	20,00	20,00	100,00
C.A.5.f.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.180.0080.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² (m = 20)	m	20,00	20,00	100,00
C.A.5.f.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.b	**Formazione sistema di deflusso acque meteoriche. Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 (m = 10)	m	10,00	10,00	100,00
C.A.5.g			**percorsi in cls**				
C.A.5.g.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(78+14+88+31+79,56)*0,5)	mc	145,28	113,28	77,97
C.A.5.g.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(78+14+88+31+96)*0,3)	mc	92,10	0,00	0,00
C.A.5.g.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ ==(78+14+88+31+79,56)*0,5)	mc	145,28	113,28	77,97
C.A.5.g.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =(78+14+88+31+96))	mq	307,00	239,38	77,97
C.A.5.g.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =307/2*2)	m	307,00	239,38	77,97

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.g.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (mq =(78+14+88+31+96))	mq	307,00	**239,38**	**77,97**
C.A.5.g.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.002 0	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. (kg =307*3)	kg	921,00	**718,14**	**77,97**
C.A.5.h			**in tavole di plastica riciclata (pontile)**				
C.A.5.h.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.00 10.a	**Scavo** (contabilizzato a parte)	mc	0,00	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.00 10.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(46)*0,3)	mc	13,80	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400. 0020	**Sistemazione in rilevato** (contabilizzato a parte)	mc	0,00	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.00 20.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 46)	mq	46,00	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =46/2*2)	m	46,00	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130. 0020.a	**Massetto di sottofondo** per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm = 46*10)	mqxcm	460,00	**460,00**	**100,00**
C.A.5.h.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.002 0	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg = 46*2)	kg	920,00	**920,00**	**100,00**
C.A.5.h.8	PNM	NP028	**Fornitura con posa di tavole rinforzate** (rinforzo tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore) in plastica riciclata 100% Dimensioni: 4 x 17 x 300 cm Colore marrone tipo Tosco snc Verificata sulla base dei seguenti test: Invecchiamento accelerato con lampada UV-UNI EN ISO 4892-3:2006 Resistenza umidità mediante prove cicliche tipo EN 321:2001 Resistenza alla flessione - Procedura Catas ANTISCIVOLAMENTO DIN51130 (06/2004) ANTISCIVOLAMENTO D.M. 14/06/89 N. 236 Metodo B.C.R. Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi con tasselli prolungati in nylon con vite premontata in acciaio Zincato attacco TX mma 80x8, gli accessori d'uso. (mq = 46)	mq	46,00	**46,00**	**50,00**
C.A.6			**giochi**				
C.A.6.a			**spostamento giochi esistenti**				
C.A.6.a.1			**rimozione giochi**				
C.A.6.a.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0010 (analogia)	**Smontaggio gioco a molla.** Smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. (cad =5)	cad	5,00	**5,00**	**100,00**
C.A.6.a.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.002 0 (analogia)	**Smontaggio di altalena;** smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. cad=1	cad	1,00	**1,00**	**100,00**
C.A.6.a.2			**posa giochi esistenti da spostare**				
C.A.6.a.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³=contabilizzato a parte	mc	0,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.a.3			**Posa in opera di giochi a molla esistenti**				
C.A.6.a.3.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1U.06.380.0500**	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(5)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,63	**0,63**	**100,00**
C.A.6.a.3.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400. 0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(5)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,63	**0,63**	**99,79**
C.A.6.a.3.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**MA.00.005.0005**	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	**20,00**	**100,00**
C.A.6.a.4			**Posa in opera di altalena esistente**				
C.A.6.a.4.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1U.06.380.0500**	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.4.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400. 0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.4.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**MA.00.005.0005**	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5			**nuova pavimentazioni giochi esistenti da spostare (altalena)**				
C.A.6.a.5.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.050.0010.a**	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	**13,02**	**100,00**
C.A.6.a.5.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.350.00 10.d**	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(7*3,1)*0,2)	mc	4,34	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.350.001 0.c**	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(7*3,1)*0,4)	mc	8,68	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400. 0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	**13,02**	**100,00**
C.A.6.a.6			**nuova pavimentazioni giochi esistenti da spostare (molle)**				
C.A.6.a.6.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.050.0010.a**	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(2,2*2,35)*0,5*5)	mc	12,93	**12,93**	**100,00**
C.A.6.a.6.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.350.00 10.d**	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(2,2*2,35)*0,2*5)	mc	5,17	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.6.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.350.001 0.c**	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(2,2*2,35)*0,3*5)	mc	7,76	**7,76**	**100,00**
C.A.6.a.6.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400. 0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(2,2*2,35)*0,5*5)	mc	12,93	**12,93**	**100,00**
C.A.6.b			**nuovi giochi età prescolare**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.1			**altalena nido**				
C.A.6.b.1.1	PNM	NP007	Fornitura franco cantiere di **altalena con cestone**, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Tipo 6.1452 ditta Richter	cad	1,00	1,00	85,00
C.A.6.b.2			**Posa in opera di altalena nido:**				
C.A.6.b.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	0,86	100,00
C.A.6.b.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	0,86	100,10
C.A.6.b.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	14,00	100,00
C.A.6.b.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(8,6*2,5)*0,6)	mc	12,90	12,90	100,00
C.A.6.b.2.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(8,6*2,5)*0,2)	mc	4,30	0,00	0,00
C.A.6.b.2.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(8,6*2,5)*0,4)	mc	8,60	8,60	100,00
C.A.6.b.2.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(8,6*2,5)*0,6)	mc	12,90	12,90	100,00
C.A.6.b.3			**altalena doppia**				
C.A.6.b.3.1	PNM	NP006	Fornitura, franco cantiere di **altalena doppia** con due seggiolini a gabbia Tipo 6.12720 ditta Richter	cad	1,00	1,00	85,00
C.A.6.b.4			**Posa in opera di altalena doppia:**				
C.A.6.b.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	0,86	100,00
C.A.6.b.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	0,86	100,10
C.A.6.b.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	14,00	100,00
C.A.6.b.4.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	13,02	100,00
C.A.6.b.4.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(7*3,1)*0,2)	mc	4,34	0,00	0,00
C.A.6.b.4.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(7*3,1)*0,4)	mc	8,68	8,68	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.4.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (mc=(7*3,1*0,6))	mc	13,02	13,02	100,00
C.A.6.b.5			**piattaforma a molla**				
C.A.6.b.5.1	PNM	NP027	**Fornitura franco cantiere di piattaforme a molla** tipo Richter mod. 6.06000	cad	4,00	4,00	100,00
C.A.6.b.6			**Posa in opera di piattaforme a molla:**				
C.A.6.b.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*3,14*0,5*0,5*0,2)	mc	0,63	0,63	100,00
C.A.6.b.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(4)*3,14*0,5*0,5*0,2)	mc	0,63	0,63	100,00
C.A.6.b.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	8,00	100,00
C.A.6.b.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(2*3,14*2*4)*0,5)	mc	25,12	25,12	100,00
C.A.6.b.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(2*3,14*2*4)*0,2)	mc	10,05	0,00	0,00
C.A.6.b.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(2*3,14*2*4)*0,3)	mc	15,07	15,07	100,00
C.A.6.b.6.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(2*3,14*2*4)*0,5)	mc	25,12	25,12	100,00
C.A.6.b.7			**locomotiva**				
C.A.6.b.7.1	PNM	NP026	Fornitura franco destino di gioco in legno **locomotiva con vagoni** tipo Richter mod. 4.24120;	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.b.8			**Posa in opera di locomotiva con vagoni:**				
C.A.6.b.8.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(8)*0,5*0,5*0,5)	mc	1,00	1,00	100,00
C.A.6.b.8.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(8)*0,5*0,5*0,5)	mc	1,00	1,00	100,00
C.A.6.b.8.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 12 cad	ora	24,00	24,00	100,00
C.A.6.b.8.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(11,5*3,7)*0,5)	mc	21,28	21,28	100,00
C.A.6.b.8.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.00 10.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(11,5*3,7)*0,2)	mc	8,51	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.8.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(11,5*3,7)*0,3)	mc	12,77	12,77	100,00
C.A.6.b.8.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(11,5*3,7)*0,5)	mc	21,28	21,28	100,00
C.A.6.b.9			**cavallo con sulky**				
C.A.6.b.9.1	PNM	NP025	Fornitura franco cantiere di gioco in legno **cavallo con sulky** tipo Richter mod. 4.24140	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.b.10			**Posa in opera di cavallo con sulky:**				
C.A.6.b.10.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.b.10.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(4)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.b.10.21	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.b.10.31	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(3,6*4,3)*0,5)	mc	7,74	7,74	100,00
C.A.6.b.10.41	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(3,6*4,3)*0,2)	mc	3,10	0,00	0,00
C.A.6.b.10.51	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(3,6*4,3)*0,3)	mc	4,64	4,64	100,00
C.A.6.b.10.61	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 1=(3,6*4,3)*0,5)	mc	7,74	7,74	100,00
C.A.6.b.11			**gioco complesso**				
C.A.6.b.11.1	PNM	NP024	**Fornitura franco cantiere di gioco complesso** a uno scivolo tipo Richter, mod. 4.14906 - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.b.12			**Posa in opera di gioco complesso:**				
C.A.6.b.12.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(10)*0,5*0,5*0,5)	mc	2,59	2,59	100,00
C.A.6.b.12.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(12)*0,6*0,6*0,6)	mc	2,59	2,59	100,00
C.A.6.b.12.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 12 cad	ora	24,00	24,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.12.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(8,65*6,85)*0,6)	mc	35,55	35,55	100,00
C.A.6.b.12.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(8,65*6,85)*0,2)	mc	11,85	0,00	0,00
C.A.6.b.12.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(8,65*6,85)*0,4)	mc	23,70	23,70	100,00
C.A.6.b.12.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(8,65*6,85)*0,6)	mc	35,55	35,55	100,00
C.A.6.c			**nuovi giochi primarie e medie**				
C.A.6.c.1			**altalena ruotante**				
C.A.6.c.1.1	PNM	NP023	**Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ruotante** tipo Richter, mod. 7.16000	n	1,00	1,00	85,00
C.A.6.c.2			**Posa in opera di altalena ruotante**				
C.A.6.c.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(1)*1,2*1,2*1,0)	mc	1,44	1,44	100,00
C.A.6.c.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =(1)*1,2*1,2*1,0)	mc	1,44	1,44	100,00
C.A.6.c.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005.10	**Posa in opera** ddi arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 8 cad	ora	16,00	16,00	100,00
C.A.6.c.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(6*6*3,14)*0,6)	mc	67,82	67,82	100,00
C.A.6.c.2.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(6*6*3,14)*0,2)	mc	22,61	0,00	0,00
C.A.6.c.2.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(6*6*3,14)*0,4)	mc	45,22	45,22	100,00
C.A.6.c.2.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(6*6*3,14)*0,6)	mc	67,82	67,82	100,00
C.A.6.c.3			**altalena doppia**				
C.A.6.c.3.1	PNM	NP006	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **altalena doppia con due seggiolini a tavoletta tipo 6.12800 ditta Richter,** struttura conforme alla normativa UNI EN 1176	cad	2,00	2,00	85,00
C.A.6.c.4			**Posa in opera di altalena doppia:**				
C.A.6.c.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ = 2*(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	1,73	1,73	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =2*(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	1,73	1,73	100,10
C.A.6.c.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 14 cad	ora	28,00	28,00	100,00
C.A.6.c.4.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(3,8*7,7)*0,6*2)	mc	35,11	35,11	100,00
C.A.6.c.4.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(3,8*7,7)*0,2*2)	mc	11,70	0,00	0,00
C.A.6.c.4.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(2,8*7,7)*0,4*2)	mc	17,25	17,25	100,00
C.A.6.c.4.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(3,8*7,7)*0,6*2)	mc	35,11	35,11	100,00
C.A.6.c.5			**struttura per arrampicata**				
C.A.6.c.5.1	PNM	NP004	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **struttura per arrampicata** - età di utilizzo minimo 6 anni, tipo 06, modello 6.51006 della ditta Richter	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.c.6			**Posa in opera di struttura per arrampicata:**				
C.A.6.c.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =10*0,8*0,8*0,6)	mc	3,84	3,84	100,00
C.A.6.c.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =10*0,8*0,8*0,6)	mc	3,84	3,84	100,00
C.A.6.c.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 28 cad	ora	56,00	56,00	100,00
C.A.6.c.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(12,2*14,7)*0,6)	mc	107,60	107,60	100,00
C.A.6.c.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(12,2*14,7)*0,2)	mc	35,87	0,00	0,00
C.A.6.c.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(12,2*14,7)*0,4)	mc	71,74	71,74	100,00
C.A.6.c.6.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(12,2*14,7)*0,6)	mc	107,60	107,60	100,00
C.A.6.c.7			**gioco complesso**				
C.A.6.c.7.1	PNM	NP022	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **gioco complesso** a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni, tipo Tower combination 54, modello 2.54000 della ditta Richter	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.c.8			**Posa in opera di gioco complesso:**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.8.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =22*0,6*0,6*0,6)	mc	4,75	4,75	100,00
C.A.6.c.8.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =22*0,6*0,6*0,6)	mc	4,75	4,75	100,00
C.A.6.c.8.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 28 cad	ora	56,00	56,00	100,00
C.A.6.c.8.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(12,8*11,6)*0,6)	mc	89,09	89,09	100,00
C.A.6.c.8.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(12,8*11,6)*0,2)	mc	29,70	0,00	0,00
C.A.6.c.8.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(12,8*11,6)*0,4)	mc	59,39	59,39	100,00
C.A.6.c.8.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3=(12,8*11,6)*0,6)	mc	89,09	89,09	100,00
C.A.6.c.9			**teleferica**				
C.A.6.c.9.1	PNM	NP020	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **teleferica** - età di utilizzo minimo 4 anni, tipo cableway with ramp. Mod 6.01050 della ditta Richter	cad	1,00	1,00	85,00
C.A.6.c.10			**Posa in opera di teleferica:**				
C.A.6.c.10.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =14*0,8*0,8*0,6)	mc	5,38	5,38	100,00
C.A.6.c.10.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =14*0,8*0,8*0,6)	mc	5,38	5,38	100,04
C.A.6.c.10.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 20 cad	ora	40,00	40,00	100,00
C.A.6.c.10.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(4*33,5)*0,6)	mc	80,40	80,40	100,00
C.A.6.c.10.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(4*33,5)*0,2)	mc	26,80	0,00	0,00
C.A.6.c.10.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(4*33,5)*0,4)	mc	53,60	53,60	100,00
C.A.6.c.10.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(4*33,5)*0,6)	mc	80,40	80,40	100,00
C.A.6.d			**ragazzi e adulti**				
C.A.6.d.1			**impianto da volley**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.450.0235.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **impianto da volley** da esterno rimovibile composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato inseriti in entrambi i tubi e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; Compresi accessori per fissaggio e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento: - struttura	cad	1,00	0,00	0,00
C.A.6.d.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. - contabilizzato a parte	mc	0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.1.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) - contabilizzato a parte	mc	0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.1.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =0,6*0,6*0,6*2)	mc	0,43	0,43	100,00
C.A.6.d.1.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C. (kg = 0,43*60)	kg	25,92	25,92	100,00
C.A.6.d.2			**impianto da basket**				
C.A.6.d.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.450.0290	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **impianto completo per il gioco del basket**, costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento.	cad	1,00	0,00	0,00
C.A.6.d.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =0,8*0,8*1*2)	mc	1,28	1,28	100,00
C.A.6.d.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. (kg = 1,28*60)	kg	76,80	76,80	100,00
C.A.6.d.3			**ping pong**				
C.A.6.d.3.1	PNM	NP065	Fornitura, franco cantiere di **tavolo da ping pong** autoportante, tipo KT-02-CR-007, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore grigio e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	cad	4,00	0,00	0,00
C.A.6.d.4			**Posa in opera di ping pong:**				
C.A.6.d.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	0,00	0,00
C.A.6.d.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	0,00	0,00
C.A.6.d.5			**calciobalilla**				
C.A.6.d.5.1	PNM	NP066	Fornitura, franco cantiere di **calciobalilla** autoportante, tipo KT-02-CR-009, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Dimensioni (LxPxA): 1,52 x 0,80 x 0,88 m. Peso: 520 kg. Il dispositivo è composto da: 1x ripiano del tavolo con una partita di calcio, comprensivo di accessori; 4x gambe in cemento. Il piano del tavolo e le gambe sono realizzati in cemento di alta qualità di colore grigio. I componenti in acciaio sono protetti dalla corrosione (zincato a caldo)	cad	4,00	0,00	0,00
C.A.6.d.6			**Posa in opera di calcetto:**				
C.A.6.d.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	0,00	0,00
C.A.6.d.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m(m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	0,00	0,00
C.A.6.d.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	0,00	0,00
C.A.6.d.7			**Formazione di area da Calisthenics**				
C.A.6.d.7.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(175)*0,3)	mc	52,50	52,50	100,00
C.A.6.d.7.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(175)*0,2)	mc	35,00	35,00	100,00
C.A.6.d.7.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(175)*0,3)	mc	52,50	52,50	100,00
C.A.6.d.7.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m 58)	m	58,00	56,00	96,55
C.A.6.d.7.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto** di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm =175*10)	mqxcm	1.750,00	1.750,00	100,00
C.A.6.d.7.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, Ø 5 mm, maglia 10x10, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(175*3))	kg	525,00	525,00	100,00
C.A.6.d.7.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m (m² = 175)	mq	175,00	164,00	93,71

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.8	PNM	NP043	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **set ginnico**, tipo KS-SW- 20, street workout 2 della ditta Inter Play, Set ginnico per ragazzi e adulti composto da: scaletta orizzontale con maniglie e scaletta verticale. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sul set rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. Dimensioni (LxPxA): 2,16 x 1,00 x 2,50 m. Area di sicurezza: 6,16 x 5,00 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm).	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.9			**Posa in opera di set ginnico:**				
C.A.6.d.9.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.9.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.9.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	8,00	100,00
C.A.6.d.10	PNM	NP044	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **set ginnico**, tipo KS-SW- 34, street workout 16, della ditta Inter Play. Set Street Workout destinato a ragazzi e adulti, composto da 3 barre fissate a diverse altezze. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sulle maniglie rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 4,05 x 0,08 x 2,50 m. Area di sicurezza: 9,23 x 4,08 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.11			**Posa in opera di set ginnico:**				
C.A.6.d.11.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.11.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.11.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	8,00	100,00
C.A.6.d.12	PNM	NP045	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **panca doppia**, tipo KS -SW - 41, up down bench 2, della ditta Inter Play. Panca doppia destinata ad adolescenti e adulti. I sedili sono realizzati in materiale PU elastico e confortevole. Le panche sono fissate una di fronte all'altra ad un palo strutturale a diverse altezze – 0,53 me 0,79 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento su di esso migliora gli addominali dritti e obliqui. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,86 x 0,40 x 1,40 m. Area di sicurezza: 4,92 x 2,46 m. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Tubo verticale su cui poggia il banco con un diametro di 60,3 mm e una lunghezza di 0,50 m. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.13			**Posa in opera di panca doppia:**				
C.A.6.d.13.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =3*0,5*0,5*0,5)	mc	0,38	0,38	100,00
C.A.6.d.13.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =3*0,5*0,5*0,5)	mc	0,38	0,38	100,35

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.13.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.14	PNM	NP046	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **barra orizzotale**, tipo KS-SW - 06, horizontal bar with handles, della ditta Inter Play. Barra orizzontale con maniglie destinata ad adolescenti e adulti. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sulla barra rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,16 x 0,30 x 2,40 m. Distanza dai manici al suolo: 2,00 m. Area di sicurezza: 6,16 x 4,30 m. Lunghezza barra: 2,00 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Palo da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Barra a profilo tondo con diametro 33,7 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.15			**Posa in opera di barra orizzontale:**				
C.A.6.d.15.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,8*0,8*0,8)	mc	1,02	1,02	100,00
C.A.6.d.15.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =2*0,8*0,8*0,8)	mc	1,02	1,02	99,77
C.A.6.d.15.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.16	PNM	NP047	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **binari ginnici**, tipo KS - SW - 16, gymnastic rails1, della ditta Inter Play. Binari ginnici destinati ad adolescenti e adulti. Il dispositivo è composto da 2 binari autoportanti, con distanza tra loro di 0,50 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sui binari rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 1,50 x 0,58 x 1,20 m. Distanza tra le rotaie: 0,50 m. Area di sicurezza: 4,58 x 5,50 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.17			**Posa in opera di binari ginnici:**				
C.A.6.d.17.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.17.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.17.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.18	PNM	NP048	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **binari ginnici**, tipo KS - SW - 35, gymnastic rails2, della ditta Inter Play. Binari ginnici destinati ad adolescenti e adulti. Il dispositivo è composto da 2 binari autoportanti, con distanza tra loro di 0,50 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sui binari rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 1,30 x 0,60 x 0,20 m. Distanza tra le rotaie: 0,50 m. Area di sicurezza: 4,30 x 3,60 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.19			**Posa in opera di binari ginnici:**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.19.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.19.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	0,50	100,00
C.A.6.d.19.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.20	PNM	NP051	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **percorso di equilibrio**, tipo KS - SW - 37, balance path, della ditta Inter Play. Percorso di equilibrio in 3 elementi destinato ad adolescenti e adulti. Ogni elemento è lungo 1,06 m (diametro 60 mm). La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,28 x 1,05 x 0,19 m. Area di sicurezza: 5,27 x 4,06 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	0,00	0,00
C.A.6.d.21			**Posa in opera di percorso di equilibrio:**				
C.A.6.d.21.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =6*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	0,75	100,00
C.A.6.d.21.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =6*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	0,75	99,65
C.A.6.d.21.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	8,00	100,00
C.A.6.d.20	PNM	NP052	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **trave di equilibrio**, tipo KS - SW - 39, balance beam, della ditta Inter Play.Trave di equilibrio a 1 elemento destinata ad adolescenti e adulti. Ogni elemento è lungo 1,06 m (diametro 60 mm). La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,51 x 0,08 x 0,26 m. Area di sicurezza: 5,51 x 3,08 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.21			**Posa in opera di trave di equilibrio:**				
C.A.6.d.21.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	0,75	100,00
C.A.6.d.21.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	0,75	99,65
C.A.6.d.21.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.22			**Formazione di area da fitness composta da:**				
C.A.6.d.22.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(109)*0,3)	mc	32,70	32,70	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.22.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(109)*0,2)	mc	21,80	21,80	100,00
C.A.6.d.22.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(109)*0,3)	mc	32,70	32,70	100,00
C.A.6.d.22.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m = 59)	m	59,00	59,00	100,00
C.A.6.d.22.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.020.a	**Massetto** di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m^2 x cm =109*10)	mqxcm	1.090,00	1.090,00	100,00
C.A.6.d.22.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, Ø 5 mm, maglia 10x10, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(109*3))	kg	327,00	327,00	100,00
C.A.6.d.22.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m (m^2 = 109)	mq	109,00	109,00	100,00
C.A.6.d.23	PNM	NP053	Fornitura franco cantiere di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 001, orbitrek della ditta Inter Play. Attrezzatura da palestra all'aperto per migliorare la resistenza. Dimensioni (LxPxA): 1,35 x 0,62 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 4,35 x 3,62 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata dal certificato. Può essere verniciato in altri colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e sono profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra da una flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.24			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				
C.A.6.d.24.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.24.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,29
C.A.6.d.24.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.25	PNM	NP059	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 029, leg press II della ditta Inter Play. Sedile e schienale rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,21 x 0,65 x 1,65 m. Zona di sicurezza: 4,21 x 3,65 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata dal certificato. Può essere verniciato in altri colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. Il sedile, lo schienale e i gradini sono realizzati in alluminio. Maniglie e palo sono realizzati in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilati per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento	cad	1,00	1,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.26			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				
C.A.6.d.26.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.26.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.26.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.27	PNM	NP060	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 014, shoulder press della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,05 x 0,70 x 1,70 m. Zona di sicurezza: 4,05 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.28			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				
C.A.6.d.28.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.28.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.28.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 2 cad**	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.29	PNM	NP061	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 013, chest press della ditta Inter Play. Sedile e schienale rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,26 x 0,70 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 3,26 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con norma EN 16630 confermata con certificato. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica, fatta eccezione per i collegamenti dei cuscinetti dove è possibile manutenere/riparare. Il dispositivo è montato su un palo di supporto fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.30			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				
C.A.6.d.30.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.30.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.30.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.31	PNM	NP062	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 011, chest pull della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,27 x 0,74 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 4,27 x 3,74 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e acciaio zincato. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e sono profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.32			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				
C.A.6.d.32.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.32.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.32.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.33	PNM	NP063	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 012, shoulder pull della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,22 x 0,70 x 1,70 m. Zona di sicurezza: 4,22 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.34			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				
C.A.6.d.34.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.34.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.34.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.35	PNM	NP064	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 015, rowing machine della ditta Inter Play. Seduta rivestita in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,42 x 0,97 x 1,25 m. Zona di sicurezza: 4,42 x 3,97 m. Il numero di ancore: 1 Compatibilità con norma EN 16630 confermata con certificato. Disponibile in due versioni: Comfort e Standard. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica, fatta eccezione per i collegamenti dei cuscinetti dove è possibile manutenere/riparare. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1,00	100,00
C.A.6.d.36			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.36.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.36.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	0,51	100,00
C.A.6.d.36.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	4,00	100,00
C.A.6.d.37			**percorso agility dog**				
C.A.6.d.37	PNM	NP067	Fornitura di **percorso agility dog** completo, realizzato in legno, composto da 12 stazioni formate da attrezzature differenti: - Pedana partenza/arrivo - Pedana mobile (con pedana in carply e montanti in ferro zincato) - Slalom - Pneumatico - Salto ad altezze diverse - Passerella d'equilibrio - Anello fisso - Palizzata - Labirinto - Ponticello basso - Tunnel - Palo singolo compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	1,00	0,00	0,00
C.A.6.d.38			**Posa in opera di percorso agility dog:**				
C.A.6.d.38.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(36)*0,5*0,5*0,5)	mc	4,50	0,00	0,00
C.A.6.d.38.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(36)*0,5*0,5*0,5)	mc	4,50	0,00	0,00
C.A.6.d.38.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	48,00	0,00	0,00
C.A.7			**arredi**				
C.A.7.a			**pulizia e spostamento panchine esistenti**				
C.A.7.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.050.0010.c	**Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno (m^2 =(2*0,5+2*0,5+4*0,5*0,5)*(54+10))	mq	192,00	0,00	0,00
C.A.7.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	0,00	0,00
C.A.7.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	0,00	0,00
C.A.7.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (mc =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	0,00	0,00
C.A.7.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di panchine esistenti di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. (cad =(54+10))	cad	64,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.7.b			**cestoni**				
C.A.7.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.400.0005	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (previsti dal nuovo appalto servizio igiene urbana)	cad	0,00		
C.A.7.c			**archetti bassi protezione ingresso da via Curiel**				
C.A.7.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0010.b	**Fornitura e posa archetti ad U rovescia** in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza (n. = 23)	cad	23,00	0,00	0,00
C.A.7.d			**archetti porta bici**				
C.A.7.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0010.b	**Fornitura e posa archetti ad U rovescia** in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza (n= 20)	cad	20,00	0,00	0,00
C.A.7.e			**colonnotti protezione ingresso da via Cellini**				
C.A.7.e.1	Prezzario reg, oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304,** finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. (n = 4)	cad	4,00	0,00	0,00
C.A.7.f			**bacheche**				
C.A.7.f.1	PNM	NP068	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi;	cad	3,0	0,00	0,00
C.A.7.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.150.0010.b	**Pannello per bacheche.** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 (m^2 =0,7*1*3)	mq	2,1	0,00	0,00
C.A.7.f.3			**Posa cartelli informativi:**				
C.A.7.f.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(6)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	0,00	0,00
C.A.7.f.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(6)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	0,00	0,00
C.A.7.f.3.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	12,00	0,00	0,00
C.A.7.g			**arredi in opera**				
C.A.7.g.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**panchine in opere** (vd computo di dettaglio) (m =20*2*2)	m	80,00	0,00	0,00
C.A.7.g.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**tavoli in opera** (vd computo di dettaglio) (n. 20)	cad	20,00	0,00	0,00
C.A.8			**restauro muratura e recinzione portali lago esistenti**				
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.07.750.0110	**Ripristino delle parti mancanti** mediante l'utilizzo di malta tixotropica a ritiro controllato, stesa in modo continuo ed uniforme esclusi ponteggi fissi, esclusi oneri di smaltimento (m^2 =((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	420,00	100,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.100.0020.a	**Trattamento di superfici**, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa (m^2=((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	420,00	100,00
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.140.0030	**Pitturazione** a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m^2 per due mani) (m^2 =((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	0,00	0,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione** di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m^2 =50*2*2)	mq	200,00	200,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione** di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =50*2*2)	mq	200,00	0,00	0,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =50*2*2)	mq	200,00	0,00	0,00
C.A.9			**tavoli in opera su portali lago**				
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.080.0030.a	**Formazione piano.** Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica (elementi di fissaggio dei listelli in plastica riciclata al muretto - PROFILATO A "U" dim. mm 20X40X20 - sp. mm2,5, opportunamente forato per permettere il passaggio dei tasselli chimici M10 lunghezza cm 10 e il passaggio delle viti con testa bombata M5 lunghezza mm 45/48 comprensive di bulloni), con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro. (kg =4*(3*(0,8+0,3*2+0,425*2))*1,4)	kg	37,80	0,00	0,00
C.A.9.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.100.0010.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo (kg =4*(3*(0,8+0,3*2+0,425*2))*1,4)	kg	37,80	0,00	0,00
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.06.580.0010.c	**Fissaggio chimico** di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12 (m =4*3*2*0,15)	m	3,60	0,00	0,00
C.A.9.b	PNM	NP029	**Fornitura con posa di tavole rinforzate** (tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore) in plastica riciclata 100% Dimensioni: 4 x 8 x 200 cm Colore marrone Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi con viti e bulloni in acciaio zincato testa svasata piana esagono incassato, L 50 x Ø 8 mm, gli accessori d'uso. (cad=4)	cad	4,00	0,00	0,00
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**panchine in opere** (vd computo di dettaglio) (m =4*2*2)	m	16,00	0,00	0,00
C.A.10			**sistemazione alimentazione lago**				
C.A.10.a			**opere di costruzione**				
C.A.10.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.d	Fornitura e posa **tubi in PVC** compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 4,9 (m =320)	m	10,00	0,00	0,00
C.A.10.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.190.0030.a	Fornitura e posa in opera di **griglie quadrate piane in ghisa** lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg (cad = 1)	cad	1,00	0,00	0,00
C.A.10.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0030.c	**Chiusino** completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50 (cad =1)	cad	1,00	0,00	0,00
C.A.10.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 (cad =4)	cad	4,00	0,00	0,00
C.A.10.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.060.0000	**Allacciamento al pozzo esistente.** MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI, materiali e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante Operaio impiantista livello B1 (h =8*2)	h	16,00	0,00	0,00
C.A.11			**nuova illuminazione**				
C.A.11.a			**Demolizioni e scavi**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.11.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0020.a	**Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere (m^3 =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3)	mc	213,30	213,30	100,00
C.A.11.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.100.00 10.a	**Scavo a sezione.** Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m. 1,20 (mc=(70+50+280+15+235+425+15+95)*0,6*0,3)	mc	213,30	213,30	100,00
C.A.11.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.100.00 10.a	**Scavo non armato** per plinti, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 **-** profondità fino a m. 1,20 (m^3 =(0,60x1,05x0,75)x46+(1,45x1,00x1)*6)	mc	30,44	30,44	100,00
C.A.11.b			**Opere di costruzione**				
C.A.11.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Impianto illuminazione** (vd apposito elaborato di dettaglio)	a corpo	1,00	1,00	15,43
C.A.11.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.a	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere (m^3 =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3)	mc	213,30	213,30	100,00
C.A.11.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.a	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere (m^3 =(0,60x1,05x0,75)x46+(1,45x1,00x1)*6)	mc	30,44	30,44	100,00
C.A.11.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.010.001 0.b	**Stesa e rullatura dei terricciati,** eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano. (100 m^2 =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3*10/100)	100mq	21,33	0,00	0,00
C.A.11.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.00 10.b	Fornitura e posa in opera di **anello con fondo** in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 (cad = 46)	cad	46,00	40,00	86,93
C.A.11.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.00 20.b	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 (cad = 46)	cad	46,00	40,00	86,96
C.A.11.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati in ghisa lamellare** perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 (cad = 46)	cad	46,00	0,00	0,00
C.A.11.b.8	PNM	NP069	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. dim est. cm 60x105, h 75, tipo Prenova (cad = 40)	n	40,00	40,00	100,00
C.A.11.b.9	PNM	NP070	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. dim est. cm 145x100, h 100, Tipo Prenova (cad = 6)	n	6,00	6,00	100,00
C.A.11.b.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 0,5 cad	ora	46,00	46,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.11.b.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.150.0040.f	Fornitura e posa **tubo per cavidotto flessibile** corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno - De 110 - Di 94 (m =70+50+280+15+235+425+15+95)	m	1.185,00	807,00	68,10
PDV1			**Opere PDV n. 1 Cabassina - ODS 12 luglio 2024**				
PDV1	PNM	NP PDV1	RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 1. Trattamento delle lastre di copertura in cemento amianto con resina acrilica bicomponente colorata consolidante applicata con pistola manuale sistema a spruzzo tipo airless su entrambe le facce delle lastre. 2. Smontaggio della copertura esistente in amianto compreso incapsulamento delle stesse in pile su pallet, imballaggio con cellophane e speciale sigillatura con nastro identificativo "prodotto contenente amianto". 3. Smaltimento di quanto precedentemente imballato, mediante carico per trasporto alle PP.DD. autorizzate. 4. Trasporto in PP.DD. autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali. Il trasporto sarà effettuato da ditte specializzate ed autorizzate. 5. Compilazione formulario rifiuti con consegna di copia di chiusura smaltimento rifiuti speciali.	a corpo	1,00	1,00	100,00
PDV2			**Opere PDV n. 2 Cabassina - ODS 4 ottobre 2024**				
2DV1	PNM	AP01	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in opera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera TIPO 1	mc	150,75	150,75	100,00
2DV1	PNM	AP01	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in pera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera TIPO 2	mc	50,40	50,40	100,00
2DV1	PNM	AP01	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in opera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera Molo	mc	68,00	68,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali

Settore fontanile Visconti e Via Cellini

Tabella riepilogativa SAL 4 - 12/11/2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.			**Interventi interni area fontanile Visconti e settore via Cellini**				
C.B.1			**Opere a verde**				
C.B.1.a			**Opere di manutenzione dell'esistente**				
C.B.1.a.1	ERSAF 2022	E.001.002.001.004.004	**Miglioria forestale ambiti boscati esistenti** consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro (area fontanile e spazi limitrofi) classe 4 di difficoltà operativa. (ha =(3094+12865)/10000)	ha	1,6	1,60	100,00
C.B.1.a.2	ERSAF 2022	D.001.001.003	**Decespugliamento** da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con copertura vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta (area fontanile e spazi limitrofi). (Ha =(3094+12865)/10000)	ha	1,6	1,60	100,00
C.B.1.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =(3094+12865)/10000*10000/100*1*250/100)	100kg	399,0	398,98	100,00
C.B.1.a.4	ERSAF 2022	L.001.002.008	**Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate** in zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. (mq =(250+37)*3,5)	mq	1004,5	1.004,50	100,00
C.B.1.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =(3094+12865)/10000*10000/100*1*250/100)	100kg	25,1	25,11	100,00
C.B.1.a.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.590.0010.c	**Abbattimento piante.** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m² Per altezza delle piante:- per piante da 11 ÷ 20 m (n. = 8)	n	8,00	8,00	100,00
C.B.1.a.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 0,86 m³ ogni albero x un peso stimato di calcolato in 150Kg/mc (100kg =160*0,86*150/100)	100kg	206,40	206,40	100,00
C.B.1.b			**Opere di costruzione**				
C.B.1.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =310*1*2/100)	100mq	6,20	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2			**Opere edili - Rifacimento recinzione fontanile**				
C.B.2.a			**Demolizioni e scavi**				
C.B.2.a.1			**Recinzioni metalliche esistenti su Via Cellini e Via Italia**				
C.B.2.a.1.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.150.0090**	**Rimozione di recinzione in rete metallica** , inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2=34*1,1)	MQ	37,40	**37,40**	**100,00**
C.B.2.a.1.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.030.0030.b**	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato**, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m^3 (m^3 =34/2*0,5*0,5*0,5**)**	mc	2,13	**2,13**	**100,00**
C.B.2.a.1.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.27.050.0100.d**	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =3,13*1400/100)	100kg	29,75	**29,75**	**100,00**
C.B.2.a.2			**Staccionata in legno su via Cellini**				
C.B.2.a.2.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.140.0060.b**	**Rimozione di manufatti in legno** (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (m =334*2+334/2*1+16*2*2+16/2*1*2+560*2)	m	2.035,00	**2.035,00**	**100,00**
C.B.2.a.2.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.27.050.0100.g**	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (100 kg =2035*3,9/100)	100kg	79,37	**79,37**	**100,00**
C.B.2.a.2.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.030.0030.a**	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,** totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m^3 (m^3 =(334+16*2)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	22,88	**22,88**	**100,00**
C.B.2.a.2.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.27.050.0100.d**	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =22,88*1400/100)	100kg	320,25	**320,25**	**100,00**
C.B.2.a.3			**Recinzioni cemento su via Cellini**				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.a.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ =(68+24)*0,25*2)	mc	46,00	0,00	0,00
C.B.2.a.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** murature in cemento armato ingressi da via Curiel e da via Italia Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =(68+24)*1400/100)	100kg	644,00	0,00	0,00
C.B.2.b	**Opere di costruzione**						
C.B.2.a	**Predisposizioni**						
C.B.2.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie illuminazione esistenti.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² (cad = 12)	cad	12,00	12,00	100,00
C.B.2.b	**Nuove recinzioni Tipo A**						
C.B.2.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(4+4+68+24)*1,8*12)	kg	2.160,00	0,00	0,00
C.B.2.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(4+4+68+24)*1,6*2)	mq	320,00	0,00	0,00
C.B.2.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((4*2*1))*12*2)	kg	192,00	0,00	0,00
C.B.2.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((4*2*1))*2*2)	mq	32,00	0,00	0,00
C.B.2.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(4+4+68+24)*0,2*0,7)	mc	14,00	1,12	8,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4+4+68+24)*0,6*0,25)	mc	15,00	1,20	8,00
C.B.2.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg=((4+4+68+24)*(6*0,62+2*0,4*4)))	kg	692,00	55,36	8,00
C.B.2.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(4+4+68+24)*0,8*2)	mq	160,00	12,80	8,00
C.B.2.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(4+4+68+24)*0,5*2)	mq	100,00	8,00	8,00
C.B.2.c	**Nuove recinzioni Tipo B**						
C.B.2.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate** fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) (kg =(34+130+176)*1,4*12)	kg	5.712,00	5.712,00	100,00
C.B.2.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((34+130+176)*1*2))	mq	680,00	680,00	100,00
C.B.2.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(34+130+176)*0,2*0,45)	mc	30,60	30,60	100,00
C.B.2.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(34+130+176)*0,25*0,5)	mc	42,50	42,50	100,00
C.B.2.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =(34+130+176)*(4+1,4*4)*0,4)	kg	1.305,60	1.305,60	100,00
C.B.2.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =((34+130+176)*0,5*2))	mq	340,00	340,00	100,00
C.B.2.d	**Ripristino grigliati esistenti**						
C.B.2.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m²=4*16*3*2)	mq	384,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =4*16*3*2)	mq	384,00	0,00	0,00
C.B.2.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =4*16*3*2)	mq	384,00	0,00	0,00
C.B.3			**Nuovo ingresso da via Cellini**				
C.B.3.a			**Opere di costruzione**				
C.B.3.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.080.0030.a	Fornitura e posa di **parapetti metallici**. Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica (TUBOLARE Ø mm 48.3 sp. mm 2,6 - 2,95 kg/ml), con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - **in ferro** (kg =(16+1,3*5)*2,95)	kg	66,38	0,00	0,00
C.B.3.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.b	Fornitura e posa parapetti metallici. Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di **antiruggine**. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05 - 0,06 l/m² per una mano) (mq =(16+1,3*5)*2*3,15*2*0,025)	mq	7,09	0,00	0,00
C.B.3.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.a	Fornitura e posa parapetti metallici. **Verniciatura di finitura** di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano). Colore da concordare con la DL (mq =(16+1,3*5)*2*3,15*2*0,025)	mq	7,09	0,00	0,00
C.B.3.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra per parapetti, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(16)*0,6*0,2)	mc	1,92	1,92	100,00
C.B.3.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C (kg =((16)*(6*0,62+2*0,4*4)))	kg	110,72	110,72	100,00
C.B.3.a.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme** per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(16)*0,2*2)	mq	6,40	6,40	100,00
C.B.3.a.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =16)	m	16,00	0,00	0,00
C.B.3.a.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m² =86*1,3)	mq	111,80	0,00	0,00
C.B.3.a.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata per pavimento**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(111,8*3))	kg	335,40	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.3.a.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C (kg =111,8*0,15*55)	kg	922,35	0,00	0,00
C.B.3.a.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.c	Fornitura e posa **tubi in PVC** compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 160 - s = 4,0 (m= 10)	m	10,00	10,00	100,00
C.B.3.a.12	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.190.0030.a	Fornitura e posa in opera di **griglie quadrate piane in ghisa** lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg (cad = 2)	cad	2,00	0,00	0,00
C.B.3.a.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 (cad =2)	cad	2,00	0,00	0,00
C.B.3.a.14	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0010.c	Fornitura e posa in opera di **anello con fondo** in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 (cad = 2)	cad	2,00	0,00	0,00
C.B.4	**Percorso interno fontanile**						
C.B.4.a	**Demolizioni e scavi**						
C.B.4.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.140.0060.b	**Rimozione di manufatti in legno** (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (m =(280+80)/2*1,1+(280+80)*2)	m	918,00	918,00	100,00
C.B.4.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.g	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (100 kg =((280+80)/2*1,1+(280+80)*2)*3,9/100)	100kg	35,80	35,80	100,00
C.B.4.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0030.a	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,** totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ (m³ =(280+80)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	22,50	22,50	100,00
C.B.4.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(80*2,5)*0,2)	mc	40,00	40,00	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.4.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =(34,38+40)*1400/100)	100kg	875,00	**875,00**	**100,00**
C.B.4.b	**Opere di costruzione**						
C.B.4.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(280+80)*2,5*0,6)	mc	540,00	0,00	**0,00**
C.B.4.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =280+80=	m	360,00	0,00	**0,00**
C.B.4.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali per rampe.** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m^2 di granulato di quarzo e 6 kg/m^2 di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m^2 =(32+32)*2,5)	mq	160,00	0,00	**0,00**
C.B.4.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata per pavimento**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(160*3))	kg	480,00	0,00	**0,00**
C.B.4.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia** calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura eposa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. (m^2 =(280-32-32+80)*2,5)	mq	740,00	0,00	**0,00**
C.B.4.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq=(280+80)*2,5)	mq	720,00	0,00	**0,00**
C.B.4.c	**Recinzione percorso fontanile Tipo B**						
C.B.4.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m^2) (kg =(280+80)*1,4*12)	kg	6.048,00	0,00	**0,00**
C.B.4.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m^2 per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(280+80)*1,2*2)	mq	864,00	0,00	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.4.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(280+80)*0,2*0,45)	mc	32,40	0,00	**0,00**
C.B.4.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc=(280+80)*0,25*0,5)	mc	45,00	0,00	**0,00**
C.B.4.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =(280+80)*(4+1,4*4)*0,4)	kg	1.382,40	0,00	**0,00**
C.B.4.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(280+80)*0,5*2)	mq	360,00	0,00	**0,00**
C.B.5			**nuovo marciapiede e integrazione corsello via Cellini**				
C.B.5.a			**Demolizioni e scavi**				
C.B.5.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** per eliminazione percorsi esistenti con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (mc = 330*1,0*0,3+(11*15)*0,3)	mc	151,80	151,80	**100,00**
C.B.5.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =151,8*1400/100)	100kg	2.125,20	2.125,20	**100,00**
C.B.5.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0020	**Disfacimento di sovrastruttura stradale** in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (m³ =(50+16+20+35+19)*2*0,15+330*1,5*0,15)	mc	116,25	116,25	**100,00**
C.B.5.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0140	**Oneri per conferimento di asfalto fresato** non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati (100 kg =(96+64)*1200/100)	100kg	1.395,00	1.395,00	**100,00**
C.B.5.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0170	**Rimozione cordonatura in pietra naturale** tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (m =330+16)	m	346,00	346,00	**100,00**
C.B.5.b			**opere di costruzione**				
C.B.5.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(50+20+19+35)*1,6*0,2+(11*15)*0,3)	mc	89,18	89,18	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.5.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 11*15)	mq	165,00	0,00	**0,00**
C.B.5.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.320.0030.a	**Posa di cordonatura** con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo (m =330+16)	m	320,00	320,00	**100,00**
C.B.5.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.140.0010.d	**Fornitura e posa in orario normale di cordonatura** rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; (m =330/10+15+50+20)	m	117,00	117,00	**100,00**
C.B.5.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml (m=19+35)	m	54,00	0,00	**0,00**
C.B.5.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.b	**Massetto di sottofondo** per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm =(20+50+16+330+35+19)*1,5*10 cm sp)	mqxcm	7.050,00	6.240,00	**88,51**
C.B.5.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (maglia 10x10 peso mq 3,08 kg) (kg =(20+50+16+330+35+19)*1,5*3,08)	kg	2.171,40	1.921,92	**88,51**
C.B.5.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.b	**Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram (m² =(20+50+16+330+35+19)*0,4+15*11)	mq	353,00	312,44	**88,51**
C.B.5.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram (m² x cm =(20+50+16+330+35+19)*0,4*3+15*11*3)	mqxcm	1.059,00	937,33	**88,51**
C.B.5.b.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0305.b	**Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm (m² =(20+50+16+330+35+19)*1,5+(20+50+16+330+35+19)*0,4+15*11)	mq	1.058,00	936,44	**88,51**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.6			**segnaletica**				
C.B.6.a			**Opere di demolizione**				
C.B.6.a.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1U.05.010.0010	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento (m² =330*0,12+(330/5*2,5*0,12))	mq	59,40	0,00	**0,00**
C.B.6.a.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.27.050.0150.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (100 kg =(59,40)*0,005*1200/100)	100kg	3,56	0,00	**0,00**
C.B.6.b			**Opere di costruzione**				
C.B.6.b.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1U.05.100.0030	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre (m² =330*0,12+(330/5*2,5*0,12)+3*3,5+100)	mq	169,90	0,00	**0,00**
C.B.6.b.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1U.05.150.0010.b	**Pannello verticale.** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 (m²=2*0,25*0,8+3,14*0,2*0,2+0,13*0,5+12*3,14*0,3*0,3+5*0,4*0,6+0,53*0,18)	mq	5,3	0,00	**0,00**
C.B.6.b.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1U.05.220.0010.b	**Fornitura e posa in opera di pali di sostegno** in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm (cad = 21)	cad	19,0	0,00	**0,00**
C.B.7			**opere a verde**				
C.B.7.a			**Opere di costruzione**				
C.B.7.a.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: (100 m² =(320+60+16+35+20)*2/100)	100mq	9,02	0,00	**0,00**
C.B.8			**arredi**				
C.B.8.b			**bacheche**				
C.B.8.b.1	**PNM**	NP068	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi (cad = 2)	cad	2,0	0,00	**0,00**
C.B.8.b.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³=(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	0,00	**0,00**
C.B.8.b.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	0,00	**0,00**
C.B.8.b.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	0,00	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.8.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50		
C.B.8.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. (cad =2)	cad	2,00	0,00	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COME_IN
Spazi e servizi di INclusione per le COmunità MEtropolitane

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali

G - Via di Vittorio _ Piazza Papa Giovanni XXIII _ Parco Giorgella

Computo metrico estimativo - SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
			Gv	**G - Gv VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**												
			Gv-A			**Demolizioni e scavi**										
			Gv-A1			**PRIMO TRATTO - via di Vittorio formazione parcheggi in linea con aiuole alberate e percorso ciclo pedonale sez. 2,5 m**										
Gv-RC-01	26 novembre 2025	Gv-LM-01	Gv-A1.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza taglio pavim. bitumata al fine della rimozione dei cordoli esistenti: 155 m +85 m =240 m*	m	240,00	1,42	340,80 €				240,00	100,00%	340,80 €
Gv-RC-02	26 novembre 2025	Gv-LM-02	Gv-A1.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.030.0170	**Rimozione della cordolatura in granito esistente via di Vittorio -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. *Lunghezza cordoli esistenti 1° tratto via di Vittorio parcheggi in linea :(6+1,5+3,7+128+5+5,3+3,7+6+3,7+43+14+10,1)*	ml	230,00	12,24	2.815,20 €				230,00	100,00%	2.815,20 €
Gv-RC-03	26 novembre 2025	Gv-LM-03	Gv-A1.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0010.a	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE via di Vittorio -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale _*Superficie marciapiede esistente : 103 mq+ 400 mq= 503 mq*	mq	503,00	2,77	1.393,31 €				503,00	100,00%	1.393,31 €
Gv-RC-04	26 novembre 2025	Gv-LM-04	Gv-A1.4 - OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0010.a	**SCARIFICA via di Vittorio posti auto per nuovo asfalto -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² - *Superficie stradale da scarificare per realizzare nuovi posti auto di progetto: 676 mq+189 mq= 865 mq*	mq	865,00	2,77	2.396,05 €				86,50	10,00%	239,61 €
Gv-RC-05	26 novembre 2025	Gv-LM-05	Gv-A1.5 -OdS11	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0150.b	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi e via di Vittorio posti auto) *1,368 mq*	100 kg	451,44	2,60 €	1.173,74 €				45,14	10,00%	117,37 €
Gv-RC-06	26 novembre 2025	Gv-LM-06	Gv-A1.6	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0020	**formazione nuove aiuole alberate e sistemazione nuove sezioni dei marciapiede - Scavo -** Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *superfici da demolire ulteriori 20 cm: (12*5*2,5*0,2)+(25*0,2)+((3+2+6)*0,2)=37,20 mc*	mc	37,20	12,58	467,98 €				37,20	100,00%	467,98 €
Gv-RC-07	26 novembre 2025	Gv-LM-07	Gv-A1.7	Regione Lombardia 2023	1C.17.050.0140	**CONFERIMENTO A DISCARICA scavo per formazione aiuole e nuove sezioni marciapiede -** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati - *17,20 mc*	100kg	483,60	2,60	1.257,36 €				483,60	100,00%	1.257,36 €
Gv-RC-08	26 novembre 2025	Gv-LM-08	Gv-A1.8	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**SCAVO per recuperare terra di coltivo dalla aiuola esistente che diventa posti auto-Terra da accantonare in cantiere e riutilizzare -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0,750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *aiuola e prato da scavare 154,3 mq *30 cm = 46,30 mc*	mc	46,30	4,10	189,83 €				46,30	100,00%	189,83 €
						TOTALE demolizione scavi					**10.034,27 €**					
			Gv-B			**OPERE**										
			Gv-B1			**PRIMO TRATTO - via di Vittorio formazione parcheggi in linea con aiuole alberate e percorso ciclo pedonale sez. 2,5 m**										
Gv-RC-09	26 novembre 2025	Gv-LM-09	Gv-B1.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.320.0080.a	**Posa della cordonatura in granito rimossa - nuova sezione marciapiede aiuole alberate di via di Vittorio -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *lunghezza totale cordoli in granito recuperati da posare lungo la via di Vittorio 133+4,5+5,5+5+5+3+6+7+3+5+39+15+9+4+64 ml = 308 ml*	ml	308,00	18,76	5.778,08				308,00	100,00%	5.778,08 €
Gv-RC-10	26 novembre 2025	Gv-LM-10	Gv-B1.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.a	**Cordoli in cls sormontabili perimetro aiuole tra i posti auto -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml; _ *n°12 aiuole x perimetro aiuole 12,5 ml (5+5+2,5)= 150 ml*	ml	150,00	23,80	3.570,00				150,00	100,00%	3.570,00 €
Gv-RC-11	26 novembre 2025	Gv-LM-11	Gv-B1.3 - OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0010	**Nuova sezione marciapiede da 2,00 a 2,50 via di Vittorio Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm _ *nuova sezione marciapiede via di Vittorio da 2,00 m a 2,50 m : 135 ml x 0,5 ml = 67,5 mq VOCE MODIFICATA DA OdS11*	mq	67,50	9,88	666,90				67,50	100,00%	666,90 €
Gv-RC-12	26 novembre 2025	Gv-LM-12	Gv-B1.4 - OdS11	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**Nuova sezione marciapiede da 2,00 a 2,50 via di Vittorio** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature *5 kg al mq = 67,5 mq x 5kg = 202,50 kg VOCE MODIFICATA DA OdS11*	kg	202,50	2,09	423,23				202,50	100,00%	423,23 €
Gv-RC-13	26 novembre 2025	Gv-LM-13	Gv-B1.5	CAP_2022	1U.04.110.0147	**nuove aiuole con pavimentazione Dune e albero e nuovi sagone delle 3 aiuole stondi fine inizio parcheggio - Formazione piano di posa superficie piazza e percorsi di accesso - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa - *superficie posti auto e stondi (n° 12*5ml*2,5ml)+6mq+3mq+2mq =* mq	mq	161,00	6,15	990,15				161,00	100,00%	990,15 €
Gv-RC-14	26 novembre 2025	Gv-LM-14	Gv-B1.6	PNM	NPO34	**Formazione di nuove aiuole in pavimetazione drenante** -Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti. PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO DUNE cm. 10 Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso doppio strato quarzo, tipo GRIGLIATO DUNE, di forma rettangolare di dimensioni 50 x 25 cm, spessore 10 cm. Le lastre presentano dei fori passanti nella direzione dello spessore e che permettono la realizzazione di una superficie erbosa e/o drenate a seconda della destinazione d'uso. I fori potranno essere riempiti di humus per permettere di ottenere una pavimentazione erbosa, oppure potranno essere riempiti con pietrisco di granulometria, privo di parti fifini per permettere di ottenere una pavimentazione drenante. Caratteristiche tecniche: Finitura: pavimentazioni erbose e drenanti - Dimensioni modulare: cm 25 x 50 - Spessore: cm 10 - Colori: bianco - Destinazione d'uso: traffifico medio (max 35 q) – scarpate - parcheggi - Peso: kg/m² 180 ca. - pezzi per mq: 8 - Massa volumica media: > 2200 kg/mc - Superfficie drenante: 40% - *superfici posti auto (9,5mq*n°12)+stondi e aiula rettangolare mq+8mq+70mq = 207 mq*	mq	207,00	39,00	8.073,00				207,00	100,00%	8.073,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-15	26 novembre 2025	Gv-LM-15	Gv-B1.7	Regione Lombardia 2023	1U.04.310.0300	**SOLO POSA PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE AIUOLE TRA POSTI AUTO -** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale. *posa della superficie totale voce sopra*	mq	207,00	10,18	2.107,26				207,00	100,00%	2.107,26 €
Gv-RC-16	26 novembre 2025	Gv-LM-16	Gv-B1.8	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**TERRA PER PRATO AUTOBLOCCANTI TIPO DUNE 5,5 cm di spessore Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione prato pavimentazione tipo DUNE**_Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *40% della sup. totale (207 mq) della pavimentazione in carrabile erbosa : 85 mq x spessore massello 5 cm*	mc	4,25	6,04	25,67				4,25	100,00%	25,67 €
Gv-RC-17	26 novembre 2025	Gv-LM-17	Gv-B1.9	Regione Lombardia 2023	1C.13.300.0020.i	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² 41 / 41 -*superficie totale della pavimentazione in carrabile erbosa 207 mq + 20% della sup. totale (207 mq) x risvolti e sfridi: 248,4 mq*	mq	248,40	2,87	712,91				248,40	100,00%	712,91 €
Gv-RC-18	26 novembre 2025	Gv-LM-18	Gv-B1.10	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0030	**Formazione di prato nel carrabile erboso** Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. *40% della sup. totale (207 mq) della pavimentazione in carrabile erbosa : 85 mq*	100xmq	85,00	0,22	18,43				85,00	100,00%	18,43 €
Gv-RC-19	26 novembre 2025	Gv-LM-19	Gv-B1.11 - OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.b	**cordoli in cls 10 cm per buca albero -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; *rettangolo di posa dell'albero : (1m+1m+0,75m+0,75m)*n°19 alberi = 66,50 ml - VOCE MODIFICATA DA OdS11*	ml	66,50	19,80	1.316,70				66,50	100,00%	1.316,70 €
Gv-RC-20	26 novembre 2025	Gv-LM-20	Gv-B1.12	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**TERRA PER BUCA ALBERI 1mX1mX1m - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano - *N° 19 alberi *1m*1m*1m =19 mc*	mc	19,00	6,06	115,14				19,00	100,00%	115,14 €
Gv-RC-21	26 novembre 2025	Gv-LM-21	Gv-B1.13	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0110.d	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *N° 19 alberi*	cad	19,0	57,2	1.087,37				19,00	100,00%	1.087,37 €
Gv-RC-22	26 novembre 2025	Gv-LM-22	Gv-B1.14	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0150	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. *N° 19 alberi*	cad	19,0	1,4	27,17				19,00	100,00%	27,17 €
Gv-RC-23	26 novembre 2025	Gv-LM-23	Gv-B1.15	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0080.f	Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp,** ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm *N° 19 alberi + n°1*	cad	20,00	246,86	4.937,20				0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-24	26 novembre 2025	Gv-LM-24	Gv-B1.16			**20% in piu per coltivazione air pot**		1,00		987,44 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-25	26 novembre 2025	Gv-LM-25	Gv-B1.15_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0080.f	Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp, Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm *N° 19 alberi + n°1 albero su aiuola grande esistente* - **cambio specie**	cad	20,00	246,86			4.937,20 €	4.937,20 €	20,00	100,00%	4.937,20 €
Gv-RC-26	26 novembre 2025	Gv-LM-26	Gv-B1.17 -- OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0620	**Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *superficie totale della ciclabile 540 mq = 216 ml x 2,5 m larghezza -* ***VOCE MODIFICATA DA OdS11***	mq	540,00	21,40	11.556,00 €				540,00	100,00%	11.556,00 €
Gv-RC-27	26 novembre 2025	Gv-LM-27	Gv-B1.18- OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0010	**raccordo posto auto diversamente abili marciapiede - formazione di piccola rampa - Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm **-** *n°4 posti auto diversamente abili - n°4 rampe - 1,7 mq x 4 = 6,80 mq* **- VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	6,80	9,88	67,18				6,80	100,00%	67,18 €
Gv-RC-28	26 novembre 2025	Gv-LM-28	Gv-B1.19 -- OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0300.b	**MANTO DI USURA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI AUTO RIFATTI** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: 30 mm - *superficie di manto di usura precedentemente fresato a raccordo con carreggiata esistennte di via di Vittorio - 190 mq + 615 mq = 805 mq* - ***VOCE MODIFICATA DA OdS11***	mq	805,00	7,54	6.069,70 €				805,00	100,00%	6.069,70 €
						TOTALE PRIMO TRATTO via di Vittorio					**48.529,53 €**					
			Gv-A			**DEMOLIZIONI**										
			Gv-A2			**SECONDO TRATTO -Formazione percorso ciclo-pedonale sotto calcavia viale Liberazione**										
Gv-RC-29	26 novembre 2025	Gv-LM-29	Gv-A2.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza totale 80 ml*	m	80,00	1,42	113,60 €				80,00	100,00%	113,60 €
Gv-RC-30	26 novembre 2025	Gv-LM-30	Gv-A2.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.020.0170	**Rimozione della cordolatura in granito tratto marcipiaede sotto il cavalcavia -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale **.** *lunghezza cordoli esistenti 14ml+20ml+9=43 ml*	ml	43,00	12,24	526,32 €				43,00	100,00%	526,32 €
Gv-RC-31	26 novembre 2025	Gv-LM-31	Gv-A2.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0010.a	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESITENTE SOTTO IL CAVALCAVIA -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale. *marcipaiede esistente larghezza 1,7 m lunghezza 43 ml = 75 mq*	mq	75,00	2,77	207,75 €				75,00	100,00%	207,75 €
Gv-RC-32	26 novembre 2025	Gv-LM-32	Gv-A2.4	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0140	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE SOTTO IL CAVALCAVIA CONFERIMENTO A DISCARICA-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg	100kg	54,00	2,60	140,40 €				54,00	100,00%	140,40 €
Gv-RC-33	26 novembre 2025	Gv-LM-33	Gv-A2.5	Regione Lombardia 2024	1C.27.050.0150.b	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati **-** *129 mq*	100 kq	42,57	2,60 €	110,68 €				42,57	100,00%	110,68 €
						TOTALE Demolizioni SECONDO TRATTO					**1.098,75 €**					
			Gv-B			**OPERE**										
			Gv-B2			**SECONDO TRATTO --Formazione percorso ciclo-pedonale sotto calcavia viale Liberazione**										

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-34	26 novembre 2025	Gv-LM-34	Gv-B2.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.320.0030.a	**Posa della cordonatura in granito rimossa -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *lunghezza totale del nuovo bordo del marciapiede ciclopedonale : 46 ml*	ml	46,00	18,76	862,96				46,00	100,00%	862,96 €
Gv-RC-35	26 novembre 2025	Gv-LM-35	Gv-B2.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.340.0060	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E . *Ripristino delle bocche di lupo esistenti : n°2*	cad	2,00	38,14	76,28				2,00	100,00%	76,28 €
Gv-RC-36	26 novembre 2025	Gv-LM-36	Gv-B2.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie,** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² - *n°3 chiusini esistenti*	cad	3,00	47,58 €	142,74 €				3,00	100,00%	142,74 €
Gv-RC-37	26 novembre 2025	Gv-LM-37	Gv-B2.4	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0010	**tratto sotto il ponte del cavalvavia Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm, *Nuova sezione marciapiede 2,5m - 46 ml x 0,8 ml = 36 mq*	mq	40,00	9,88	395,20				40,00	100,00%	395,20 €
Gv-RC-38	26 novembre 2025	Gv-LM-38	Gv-B2.5	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**RETE tratto sotto il ponte del cavalvavia -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature *rete 5 kg a mq - 36 mq x 5 kg = 120 kg*	kg	120,00	2,09	250,80				120,00	100,00%	250,80 €
Gv-RC-39	26 novembre 2025	Gv-LM-39	Gv-B2.6 - OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0620	**Formazione pavimentazione in asfalto colato graniglato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *Superficie totale nuovo tratto di ciclopedonale 105 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	105,00	21,40	2.247,00				105,00	100,00%	2.247,00 €
						superficie nuovo tratto di cico					**3.974,98 €**					
			Gv-A			**DEMOLIZIONI**										
			Gv-A3			**TERZO TRATTO - Formazione percorso ciclo-pedonale - viale Liberazione**										
Gv-RC-40	26 novembre 2025	Gv-LM-40	Gv-A3.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza totale del tratto di viale Liberazione da sistemare 140 ml*	m	140,00	1,42	198,80 €				140,00	100,00%	198,80 €
Gv-RC-41	26 novembre 2025	Gv-LM-41	Gv-A3.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.020.0170	**Rimozione della cordolatura in granito tratto marciapiededa incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale • *rimazione dei tratti di cordoli da riposare 49 ml + 74 ml = 123 ml*	ml	123,00	12,24	1.505,52 €				123,00	100,00%	1.505,52 €
Gv-RC-42	26 novembre 2025	Gv-LM-42	Gv-A3.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0010.a	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESITENTEda incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² *superficie totale del marciapiede da scarificare 360 mq*	mq	360,00	2,77	997,20 €				360,00	100,00%	997,20 €
Gv-RC-43	26 novembre 2025	Gv-LM-43	Gv-A3.4	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0150.b	**Oneri per conferimento di asfalto fresato del marciapiede terzo tratto** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) - *360 mq*	100 kg	118,80	2,60 €	308,88 €				118,80	100,00%	308,88 €
						TOTALE DEMOLIZIONI TERZO TRATTO					**3.010,40 €**					
			Gv-B			**OPERE**										
			Gv-B3			**TERZO TRATTO - Formazione percorso ciclo-pedonale - viale Liberazione**										
Gv-RC-44	26 novembre 2025	Gv-LM-44	Gv-B3.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.340.0060	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E. *n°2 bocche lupo esistenti da sistemare*	cad	2,00	38,14	76,28				2,00	100,00%	76,28 €
Gv-RC-45	26 novembre 2025	Gv-LM-45	Gv-B3.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie,** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² - *n° 3 chiusini esistenti da sistemare*	cad	3,00	47,58 €	142,74 €				3,00	100,00%	142,74 €
Gv-RC-46	26 novembre 2025	Gv-LM-46	Gv-B3.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.320.0030.a	**posa della cordonatura in granito rimossa -da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città-** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *_ cordoli rimossi da riposare lunhezza totale 123,00 ml*	ml	123,00	18,76	2.307,48 €				123,00	100,00%	2.307,48 €
Gv-RC-47	26 novembre 2025	Gv-LM-47	Gv-B3.4	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0010	**tratto VIALE LIBERAZIONEda incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm *sistemazione del piano del marciapiede nuova sezione 2,5 m = 123 mq*	mq	123,00	9,88	1.215,24 €				123,00	100,00%	1.215,24 €
Gv-RC-48	26 novembre 2025	Gv-LM-48	Gv-B3.5	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**RETE tratto VIALE LIBERAZIONE da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: *5 kg x mq - 123 mq x 5 kg = 369 kg*	kg	369,00	2,09	771,21 €				369,00	100,00%	771,21 €
Gv-RC-49	26 novembre 2025	Gv-LM-49	Gv-B3.6 - OdS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0620	**da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città Formazione pavimentazione in asfalto colato graniglato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *superficie totale della nuova ciclopedonale su viale liberazione 350 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	350,00	21,40	7.490,00 €				350,00	100,00%	7.490,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-50	26 novembre 2025	Gv-LM-50	Gv-83.7 O4511	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0900.b	**MANTO DI USURA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI AUTO in linea** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti granigliee pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: **30 mm** *sistemazione asfalto nell'area dei parcheggi in linea 114 ml x 2,60 m per spessore compatto 30 mm* **VOCE MODIFICATA DA O4511**	mq	250,00	7,54	1.885,00 €					250,00	100,00%	1.885,00 €
			totale TERZO TRATTO LAVORAZIONI								13.887,95 €					
		Gv-B4				**PRIMO - SECONDO E TERZO TRATTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERCORSI TATTILI**										
Gv-RC-51	26 novembre 2025	Gv-LM-51	Gv-B4.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.350.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad ***n° 9 paletti dissuasori***	cad	9,00	120,31 €	1.082,79 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-52	26 novembre 2025	Gv-LM-52	Gv-B4.2	Regione Lombardia 2023	1U.05.100.0010	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto *((0,42*14)+(0,3*14)+((137+41+62+135)*0,15)+(1,125*21)+(2,1*4)+4*1*	mq	102,36	6,52 €	667,35 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-53	26 novembre 2025	Gv-LM-53	Gv-B4.3	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**segnaletica verticale** - Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 - *n°14 cartelli 40 cm x 40 cm + n°9 rotondi x (0,2826 mq) +n° 4 x 60 cm x 40 cm (posti auto diversamente abili)*	mq	5,74	242,22 €	1.391,17 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-54	26 novembre 2025	Gv-LM-54	Gv-B4.4	Regione Lombardia 2023	1U.05.220.0020.b	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm *n° 7 pali per cartelli quadrati - n°9 pali per cartelli rotondi - n°16 pali*	cad	16,00	24,13 €	386,08 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-55	26 novembre 2025	Gv-LM-55	Gv-B4.5	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080	**Pavimento per percorsi tattili** con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transponder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze									
Gv-RC-56	26 novembre 2025	Gv-LM-56	Gv-B4.6	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080.a	indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 m	m	12,00	142,43 €	1.709,16 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-57	26 novembre 2025	Gv-LM-57	Gv-B4.7	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080.b	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 m	m	17,50	102,70 €	1.797,25 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-58	26 novembre 2025	Gv-LM-58	Gv-B4.8	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080.d	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm cad	cad	1,00	93,90 €	93,90 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gv-RC-59	26 novembre 2025	Gv-LM-59	Gv-B4.9	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0100.a	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua italiana m	m	20,00	29,88 €	597,60 €				0,00	0,00%	0,00 €
			TOTALE PRIMO SECONDO E TERZO TRATTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE								7.725,30 €					
		Gv	**Gv - TOTALE - VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**							88.261,18 €						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
			Gpz			G - Gpz - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - NUOVO PARCHEGGIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE										
			Gpz-A			Demolizioni e scavi										
			Gpz-A1			Demolizioni e scavi PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII										
Gpz-RC-59	26 novembre 2025	Gpz-LM-59	Gpz-A1.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.020.0170	**Rimozione della cordolatura in granito su tutta area della Piazza -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20/4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. *lunghezza toatle dei cordoli in pietra nella zona della piazza (240+15+4+1+83+75+21+36+15+29+29+5+2) =555 ml*	ml	555,00	12,24 €	6.793,20 €				555,00	100,00%	6.793,20 €
Gpz-RC-60	26 novembre 2025	Gpz-LM-60	Gpz-A1.2	Regione Lombardia 2023	1C.01.090.0040.a	**Demolizione muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 - *volumi muretti (105*0,7*0,5)+(170*0,8*0,6)*	mc	118,35	160,28 €	18.969,14 €				118,35	100,00%	18.969,14 €
Gpz-RC-61	26 novembre 2025	Gpz-LM-61	Gpz-A1.3	Regione Lombardia 2023	1C.17.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *118,35 mc*	100kg	678,33	3,47 €	2.353,82 €				678,33	100,00%	2.353,82 €
Gpz-RC-62	26 novembre 2025	Gpz-LM-62	Gpz-A1.4	Regione Lombardia 2023	1C.01.020.0010.b	**ZONA RIALZATA DELLA PIAZZA - MURETTI E PAVIMENTAZIONI Demolizione totale o parziale di edificio,** anche pericolante (ex depuratore), di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo	mc	400,00	16,32 €	6.528,00				400,00	100,00%	6.528,00 €
Gpz-RC-63	26 novembre 2025	Gpz-LM-63	Gpz-A1.5	Regione Lombardia 2023	1C.17.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA ZONA RIALZATA DELLA PIAZZA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *400 mc*	100kg	2.292,64	3,47 €	7.955,46 €				2292,64	100,00%	7.955,46 €
Gpz-RC-64	26 novembre 2025	Gpz-LM-64	Gpz-A1.6	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0060.a	**Demolizione marciapiedi della piazza** Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² *(775+200+465+27+42) superficie totale dei marciapied_ a quota +0,15 da carreggiata stradale* **-**	mq	1.757,00	1,50 €	2.635,50 €				1757,00	100,00%	2.635,50 €
Gpz-RC-65	26 novembre 2025	Gpz-LM-65	Gpz-A1.7	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0150.b	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) *1.757 mq x 3 cm*	100 kg	618,29	2,60 €	1.608,53 €				618,29	100,00%	1.608,53 €
Gpz-RC-66	26 novembre 2025	Gpz-LM-66	Gpz-A1.8	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0100.a	**Demolizione marciapiedi della piazza** _Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm m² *(775+200+465+270+42) superficie totale dei marciapiedi_ a quota +0,15 da carreggiata stradale* -	mq	1.752,00	8,84 €	15.487,7 €				1752,00	100,00%	15.487,68 €
Gpz-RC-67	26 novembre 2025	Gpz-LM-67	Gpz-A1.9	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA massicciata stradale (15cm)** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *1752 mq x 15 cm*	100kg	3.679,20	3,47 €	12.766,82 €				3679,20	100,00%	12.766,82 €
Gpz-RC-68	26 novembre 2025	Gpz-LM-68	Gpz-A1.10	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0010.a	**Scarificazione** per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale *superficie carreggiata stradale e parcheggio esistente da scarificare 2505 mq +1360 mq = 3,865 mq*	mq	3.865,00	2,77 €	10.706,05 €				3865,00	100,00%	10.706,05 €
Gpz-RC-69	26 novembre 2025	Gpz-LM-69	Gpz-A1.11	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0150.b	**Oneri per conferimento di asfalto fresato delle strade della piazza** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) **-** *3.865 mq*	100 kg	1.275,45	2,60 €	3.316,17 €				1275,45	100,00%	3.316,17 €
Gpz-RC-70	26 novembre 2025	Gpz-LM-70	Gpz-A1.12	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0090.a	**ZONA ASFALTATA DELLA PIAZZA STRADE E MARCIAPIEDI scavo 15 cm Demolizione** di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio - in sede stradale m². *(9500 mq totali area di intervento piazza) - (3400 mq aiuola centrale già demolita) = 6100 mq x 0,15 cm*	mc	915,00	13,73 €	12.562,95 €				915,00	100,00%	12.562,95 €
Gpz-RC-71	26 novembre 2025	Gpz-LM-71	Gpz-A1.13	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0140	**SMALTIMENTO ASFALTO TUTTO (15 cm)-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg	100kg	11.817,68	2,60 €	30.725,97 €				11817,68	100,00%	30.725,97 €
Gpz-RC-72	26 novembre 2025	Gpz-LM-72	Gpz-A1.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**SCAVO PER RECUPERARE LA TERRA DI COLTIVO DALLE AIUOLE ESISTENTI - TERRA DA ACCANTONARE IN CANTIERE DA RIUTILIZZARE -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioni o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ *superfici esistenti a prato da cui si recupera terra di coltivo per aiuole[1290*1]+[140*0,5]+[(556-332)*0,5] =1,472 mc*	mc	1.472,00	4,10 €	6.035,20 €				1472,00	100,00%	6.035,20 €
Gpz-RC-73	26 novembre 2025	Gpz-LM-73	Gpz-A1.15 - Od611	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0010.a	**via di Vittorio (tratto interessato da mercato) solo finitura con asfalto rosso della ciclabile - Scarificazione** per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² - *ciclabile via di Vittorio - lunghezza 270 ml x 2,5 ml larghezza* **- COME MODIFICATO DA Od511**	mq	675,00	2,77 €	1.869,75 €				675,00	100,00%	1.869,75 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-74	26 novembre 2025	Gpz-LM-74	Gpz-A1.16 - Od511	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0150.a	**solo finitura con asfalto rosso della ciclabile via di Vittorio (tratto interessato da mercato)solo finitura con asfalto rosso della ciclabile -CONFERIMENTO A DISCARICA-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg **COME MODIFICATO DA Od511**	100kg	486,00	1,95 €	947,70 €				486,00	100,00%	947,70 €
Gpz-RC-75	26 novembre 2025	Gpz-LM-75	Gpz PdV1_A1.1	Regione Lombardia 2023	1C.01.090.0040.a	**Demolizione muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 - *volumi muretti plinti trovati zona ex-parcheggio e fondazioni in corrispondenza delle trincee drenanti*	mc	12,24	160,28 €			1.962,47 €		12,24	100,00%	1.962,47 €
Gpz-RC-76	26 novembre 2025	Gpz-LM-76	Gpz PdV1_A1.2	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg -	100kg	159,17	3,47 €			552,33 €		159,17	100,00%	552,33 €
Gpz-RC-77	26 novembre 2025	Gpz-LM-77	Gpz-PdV1-Od69_1.1	Regione Lombardia 2023	1C.01.110.0020.b	**Dosso passaggio pedonale via Di Vittorio** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	mq	60,00	9,02 €			541,20 €		60,00	100,00%	541,20 €
Gpz-RC-78	26 novembre 2025	Gpz-LM-78	Gpz-PdV1-Od59 1.2	Regione Lombardia 2023	1C.01.110.0100.a	**Sottofondo in cemento armato pavimentazione dosso via Di Vittorio** Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate	mq	60,00	7,65 €			459,00 €		60,00	100,00%	459,00 €
Gpz-RC-79	26 novembre 2025	Gpz-LM-79	Gpz-PdV1-Od69 1.3	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONGLOMERATO** di cui alla voce precedente. Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudiziodi ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100kg	68,78	3,47 €			238,66 €		68,78	100,00%	238,66 €
Gpz-RC-80	26 novembre 2025	Gpz-LM-80	Gpz-PdV1-Od59 1.4	Regione Lombardia 2023	1U.04.310.0300	**POSA PAVIMENTAZIONEMASSELLI DOSSO VIA DI VITTORIO PRECEDENTEMENTI RIMOSSI** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: m² *solo posa pavimentazione carrabile erbosa tipo dune*	mq	15,00	10,18 €			152,70 €		15,00	100,00%	152,70 €
						Cavidotto precauzionale da via Di Vittorio a piazza										
Gpz-RC-81	26 novembre 2025	Gpz-LM-81	Gpz-PdV1-Od59 1.5	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	0,86	30,78 €			26,59 €		0,86	100,00%	26,59 €
Gpz-RC-82	26 novembre 2025	Gpz-LM-82	Gpz-PdV1-Od59 1.6	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	0,86	1,90 €			1,64 €		0,86	100,00%	1,64 €
Gpz-RC-83	26 novembre 2025	Gpz-LM-83	Gpz-PdV1-Od59 1.7	Regione Lombardia 2023	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm, peso 39 kg*	cad	4,00	111,49 €			445,96 €		4,00	100,00%	445,96 €
Gpz-RC-84	26 novembre 2025	Gpz-LM-84	Gpz-PdV1-Od59 1.8	Regione Lombardia 2023	1C.12.610.0020.a	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	8,00	10,68 €			85,44 €		8,00	100,00%	85,44 €
Gpz-RC-85	26 novembre 2025	Gpz-LM-85	Gpz-PdV1-Od59 1.9	Regione Lombardia 2023	1C.12.150.0030.a	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	118,00	7,62 €			899,16 €		118,00	100,00%	899,16 €
Gpz-RC-86	26 novembre 2025	Gpz-LM-86	Gpz-PdV1-Od59 1.10	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	24,78	30,78 €			762,73 €		24,78	100,00%	762,73 €
Gpz-RC-87	26 novembre 2025	Gpz-LM-87	Gpz-PdV1-Od59 1.11	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.a	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	25,64	2,96 €			75,91 €		25,64	100,00%	75,91 €
Gpz-RC-88	26 novembre 2025	Gpz-LM-88	Gpz-PdV1-Od59 1.12	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0010.b	**Rinfianco tubazioni fogna e luce - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	25,91	143,62 €			3.721,19 €		25,91	100,00%	3.721,19 €
		PDV1				**SCAVI E RIPRISTINI PER ASSISTENZA POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUA POTABILE**										
Gpz-RC-89	26 novembre 2025	Gpz-LM-89	CAP.1 PDV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0020.b	**scavo per posa nuova tubazione acqua potabile -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	230,40	27,80 €			6.405,12 €		230,40	100,00%	6.405,12 €
Gpz-RC-90	26 novembre 2025	Gpz-LM-90	CAP.2 PDV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.a	**rinterro per posa nuova tubazione acqua potabile Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	76,80	36,66 €			2.815,49 €		76,80	100,00%	2.815,49 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-91	26 novembre 2025	Gpz-LM-91	CAP.3 PDV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0090	**rinterro nuova linea Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	153,60	2,43 €			373,25 €		153,60	100,00%	373,25 €
Gpz-RC-92	26 novembre 2025	Gpz-LM-92	CAP.4 PDV1	Regione Lombardia 2023	1c.27.050.0100.a	**CONFERIMENTO scavo per posa nuova tubazione acqua potabile -** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *361,88 mc*	100 kg	1.035,06	3,89 €			4.026,38 €		1035,06	100,00%	4.026,38 €
Gpz-RC-93	26 novembre 2025	Gpz-LM-93	CAP.5 PDV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.110.0150	SISTEMAZIONE DAVANTI SAGRATO CHIESA CON STABILIZZATO CALCAREO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	mc	17,00	26,39 €			448,63 €		17,00	100,00%	448,63 €
						TOTALE SCAVI E RIPRISTINI PER ASSISTENZA POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUA POTABILE					0,00 €					
		Gpz-A1				**TOTALE DEMOLIZIONI opere edilli**					141.261,95 €					
		Gpz-A2				**Abbattimento alberi su Piazza Papa Giovanni XXIII**										
Gpz-RC-94	26 novembre 2025	Gpz-LM-94	Gpz-A2.1	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0010.a	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:sino a 6 m	cad	13,00	66,81 €	868,53				13,00	100,00%	868,53 €
Gpz-RC-95	26 novembre 2025	Gpz-LM-95	Gpz-A2.2	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0010.b	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 6-10 m	cad	5,00	133,66 €	668,30				5,00	100,00%	668,30 €
Gpz-RC-96	26 novembre 2025	Gpz-LM-96	Gpz-A2.3	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0010.c	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 10-20 m	cad	3,00	200,48 €	601,44				3,00	100,00%	601,44 €
Gpz-RC-97	26 novembre 2025	Gpz-LM-97	Gpz-A2.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0010.d	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle pianteda 20 ÷ 30 m(pioppo -olmo)	cad	2,00	334,11 €	668,22				2,00	100,00%	668,22 €
Gpz-RC-98	26 novembre 2025	Gpz-LM-98	Gpz-A2.5	Regione Lombardia 2023	1C.01.050.0020.b	**abbattimento arbusti** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili	m3	152,40	19,01 €	2.897,12				152,40	100,00%	2.897,12 €
Gpz-RC-99	26 novembre 2025	Gpz-LM-99	Gpz-A2.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0130.a	**Rimozione di ceppaie** con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: **fino a 50 cm**	cad	8,00	76,04 €	608,32				8,00	100,00%	608,32 €
Gpz-RC-100	26 novembre 2025	Gpz-LM-100	Gpz-A2.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.530.0030.b	**Manutenzione siepe di Bambù e Yucca.** Tagliare al colletto in modo da far ricacciare la pianta Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli:- oltre 1,5 m m²	mq	170,00	6,74 €	1.145,80				170,00	100,00%	1.145,80 €
Gpz-RC-101	26 novembre 2025	Gpz-LM-101	Gpz-A2.8	Regione Lombardia 2023	1U.06.900.0020.b	**VTA populus nigra N:8 la prima da eseguire per verificare lo stato attuale della pianta, la seconda dopo i lavori e se la prima ha dato esiti favorevoli sullo stato della pianta.** Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio [illegible]	cad	2,00	108,92 €	217,84				2,00	100,00%	217,84 €
Gpz-RC-102	26 novembre 2025	Gpz-LM-102	Gpz-A2.9	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - **volume materiale allontanato alberi** *sez.tronco*altezza *600 kg/mc + arbusti 1mc = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc* -	100kg	84,38	10,20 €	€ 860,68				84,38	100,00%	860,68 €
Gpz-RC-103	26 novembre 2025	Gpz-LM-103	Gpz PDV1_A2.1 Od53	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0010.d	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle pianteda 20 ÷ 30 m(pioppo -olmo)	CAD	2,00	334,11 €				668,22 €	2,00	100,00%	668,22 €
Gpz-RC-104	26 novembre 2025	Gpz-LM-104	Gpz PDV1_A2.2 Od53	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0130.a	**Rimozione di ceppaie** con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: **fino a 50 cm**	cad	2,00	76,04 €			152,08 €	2,00	100,00%	152,08 €
Gpz-RC-105	26 novembre 2025	Gpz-LM-105	Gpz PDV1_A2.3 Od53	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) -	100kg	48,75	10,20 €			497,25 €	48,75	100,00%	497,25 €
		Gpz-A2				**TOTALE abbattimento alberi**					8.536,25 €					
		Gpz-B				**OPERE DI COSTRUZIONE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**										
		Gpz-B1				**MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE - CICLABILE sez. 2,5 m - PEDONALE sez. 1,5 m**										
Gpz-RC-106	26 novembre 2025	Gpz-LM-106	Gpz-B1.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza fronte nuova piazza su via di Vittorio : totale 125 ml*	m	125,00	1,42	177,50 €				125,00	100,00%	177,50 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-107	26 novembre 2025	Gpz-LM-107	Gpz-B1.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.320.0090.a	**posa della cordonatura in granito rimossa -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *vedi tavola 3.3 Rev1 - 35+9+21+65+90+9+12+37+24+82+13+4+19+3,6+3,6+3,6+6,2=437 ml*	ml	437,00	18,76 €	8.198,12 €				437,00	100,00%	8.198,12 €
Gpz-RC-108	26 novembre 2025	Gpz-LM-108	Gpz-B1.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.140.0060.b	**ACCESSI PARCHEGGIO - PIAZZA -** Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizi con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. **- dimensioni 50 x 50 cm cad -** *3 accessi carrabili 2 risvolte per accesso 6 in totale*	CAD	6,00	129,18 €	775,08 €				6,00	100,00%	775,08 €
Gpz-RC-109	26 novembre 2025	Gpz-LM-109	Gpz-B1.4	Regione Lombardia 2023	1U.04.140.0070	**ACCESSI PARCHEGGIO - PIAZZA -** Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *m² - n°3 accessi - 3*3,6ml *0,4 ml =4,32 mq*	mq	4,32	208,42 €	900,37 €				4,32	100,00%	900,37 €
Gpz-RC-110	26 novembre 2025	Gpz-LM-110	Gpz-B1.5	CAP_2022	1U.04.110.0147	**Formazione piano di posa marciapiede ciclopedonale - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	mq	452,40	6,15 €	2.782,26 €				452,40	100,00%	2.782,26 €
Gpz-RC-111	26 novembre 2025	Gpz-LM-111	Gpz-B1.6	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0020.a	**MASSETTO -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m³ x cm *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	mqxcm	452,40	11,70 €	5.293,08 €				452,40	100,00%	5.293,08 €
Gpz-RC-112	26 novembre 2025	Gpz-LM-112	Gpz-B1.7	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**MARCIAPIEDE CICLO PEDONALE -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	kg	1.357,20	2,09 €	2.836,55 €				1357,20	100,00%	2.836,55 €
Gpz-RC-113	26 novembre 2025	Gpz-LM-113	Gpz-B1.8	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana *superficie percorso pedonale largo 1,4 ml x 116 ml lunghezza totale + raccordo di 6mq* - ATTESA DI COLLAUDO CON PIOGGIA O CARICO DI ACQUA	mq	170,00	51,94 €	8.829,80 €				153,00	90,00%	7.946,82 €
Gpz-RC-114	26 novembre 2025	Gpz-LM-114	Gpz-B1.9	PNM	NP 035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con EsO,5% UGL. 40 % *della superficie totale del percorso pedonale*	mq	68,00	40,00 €	2.720,00 €				68,00	100,00%	2.720,00 €
Gpz-RC-115	26 novembre 2025	Gpz-LM-115	Gpz-B1.10	PNM	NP 036	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 30x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con EsO,5% UGL. *25% della superficie totale del percorso pedonale*	mq	42,50	48,00 €	2.040,00 €				42,50	100,00%	2.040,00 €
Gpz-RC-116	26 novembre 2025	Gpz-LM-116	Gpz-B1.11	PNM	NP 037	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 20x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con EsO,5% UGL. *25% della superficie totale del percorso pedonale*	mq	40,00	56,00 €	2.240,00 €				40,00	100,00%	2.240,00 €
Gpz-RC-117	26 novembre 2025	Gpz-LM-117	Gpz-B1.12	PNM	NP 038	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 15x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con EsO,5% UGL. **10%** *della superficie totale del percorso pedonale*	mq	17,00	62,00 €	1.054,00 €				17,00	100,00%	1.054,00 €
Gpz-RC-118	26 novembre 2025	Gpz-LM-118	Gpz-B1.13	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0620	**PARTE CICLABILE - 2,5 M+Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *m² 116 ml x 2,5 ml*	mq	290,00	21,40 €	6.206,00 €				232,00	80,00%	4.964,80 €
Gpz-RC-119	26 novembre 2025	Gpz-LM-119	Gpz-B1.14 - odS11	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0620	**PARTE CICLABILE - 2,5 M+Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *rifacimento asito colorato ciclabile esistente zona mercato 280 ml x 2,5 ml* - ***COSI' COME MODIFICATO DA OdS11***	mq	700,00	21,40 €	14.980,00 €				350,00	50,00%	7.490,00 €
			Gpz-B1			**TOTALE NUOVO MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE E CICLABILE**					59.032,76 €					
			Gpz-B2			**OPERE PER NUOVO PARCHEGGIO POSTI AUTO IN PAVIMENTAZIONE CARRABILE ERBOSA E CORSELLO IN**										
Gpz-RC-120	26 novembre 2025	Gpz-LM-120	Gpz-B2.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.b	**INTERA AREA DEI POSTI AUTO PARCHEGGIO - scavo ulteriori 25 cm per garantire permeabilità e drenaggio -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. *superficie dei posti auto drenanti 1447,5 mq x 0,25 m scavo = 361,88 mc*	mc	361,88	10,96 €	3.966,15 €				361,88	100,00%	3.966,15 €
Gpz-RC-121	26 novembre 2025	Gpz-LM-121	Gpz-B2.2	Regione Lombardia 2023	1c.17.050.0100.a	**CONFERIMENTO SCAVO 25 cm per cassonetto drenante posti auto pavimentazione DUNE -** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *361,88 mc*	100 kg	5.066,25	3,89 €	19.707,71 €				5066,25	100,00%	19.707,71 €
Gpz-RC-122	26 novembre 2025	Gpz-LM-122	Gpz-B2.3	PNM	NP034	**pavimentazione erbosa drenante TIPO DUNE** -Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.26,50€ 34,34 % 44,72 % - cm. 10 Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso doppio strato quarzo, **tipo GRIGLIATO DUNE** di forma rettangolare di dimensioni 50 x 25 cm, spessore 10 cm. Le lastre presentano dei fori passanti nella direzione dello spessore e che permettono la realizzazione di una superficie erbosa e/o drenate a seconda della destinazione d'uso. I fori potranno essere riempiti di humus per permettere di ottenere una pavimentazione erbosa, oppure potranno essere riempiti con pietrisco di granulometria, privo di parti fifini per permettere di ottenere una pavimentazione drenante. Caratteristiche tecniche: Finitura: pavimentazioni erbose e drenanti - Dimensioni modulare: cm 25 x 50 - Spessore: cm 10 - **Colori: bianco** - Destinazione d'uso: traffifico medio (max 35 q) – parcheggi - Peso: kg/m² 180 ca. - pezzi per mq: 8 - Massa volumica media: > 2200 kg/mc - Superifficie drenante: 40% - *n°112 posti auto in*	mq	1.145,00	39,00 €	44.655,00 €				1145,00	100,00%	44.655,00 €
Gpz-RC-123	26 novembre 2025	Gpz-LM-123	Gpz-B2.4	Regione Lombardia 2023	1C.16.100.0030.c	**PAVIMENTAZIONE PER DISEGNARE I SINGOLI POSTI AUTO - CLS NON ERBOSA - DIMENSIONI 50 CM X 25 CM -** Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: spessore 10 cm *superficie in lastre non erbosa 302,5 mq (compresi posti disabili)*	mq	302,50	41,18 €	12.456,95 €				302,50	100,00%	12.456,95 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-124	26 novembre 2025	Gpz-LM-124	Gpz-B2.5	Regione Lombardia 2023	1U.04.310.0900	**POSA PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE POSTI AUTO -** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: m² *solo posa pavimentazione carrabile erbosa tipo dune*	mq	1.150,00	10,18 €	11.707,00 €				1150,00	100,00%	11.707,00 €
Gpz-RC-125	26 novembre 2025	Gpz-LM-125	Gpz-B2.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0090.b	**TERRA PER PRATO AUTOBLOCCANTI TIPO DUNE 5,5 cm** di spessore Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione prato pavimentazione tipo DUNE_Stesa e modellazione di terre, inerti e cortecci di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *40% della sup. totale1,150 mq = 460 mq x 5,5 cm volume terra*	mc	25,30	6,04 €	152,81 €				25,30	100,00%	152,81 €
Gpz-RC-126	26 novembre 2025	Gpz-LM-126	Gpz-B2.7	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.c	**SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE -** Formazione strato drenante costituito da 30 cm di ghiaia - Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³	mc	434,25	33,75 €	14.655,94 €				434,25	100,00%	14.655,94 €
Gpz-RC-127	26 novembre 2025	Gpz-LM-127	Gpz-B2.8	Regione Lombardia 2023	1C.13.300.0020.i	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² - *superficie posti auto + 20% per risvolto*	mq	1.737,00	2,87 €	4.985,19 €				1737,00	100,00%	4.985,19 €
Gpz-RC-128	26 novembre 2025	Gpz-LM-128	Gpz-B2.9	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0090	**Formazione di prato nel carrabile erboso** Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. 100 m² *40% della sup. totale 460 mq*	100xmq	460,00	0,22 €	99,73 €				460,00	100,00%	99,73 €
Gpz-RC-129	26 novembre 2025	Gpz-LM-129	Gpz-B2.10	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.a	**CORDONATURA 12 CM che delimita pavimentazione DUNE e accessi a piazza -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml; *sviluppo totale 445 ml*	ml	445,00	23,80 €	10.591,00 €				445,00	100,00%	10.591,00 €
Gpz-RC-130	26 novembre 2025	Gpz-LM-130	Gpz-B2.11	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.9010.a	**CORDONATURA 12 CM che delimita tutte le aiuole del parcheggio compresa zona drenante -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml; m 23,00 *sviluppo totale 572 ml*	ml	572,00	23,80 €	13.613,60 €				572,00	100,00%	13.613,60 €
Gpz-RC-131	26 novembre 2025	Gpz-LM-131	Gpz-P4V1-Od59 1.13	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.a	**SOVRAPPREZZO PER CORDONATURA ALTA CM. 50 AIUOLA PINUS (per aiuolgia raddoppio cordone)** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;	ml	17,00	23,80 €			404,60 €		17,00	100,00%	404,60 €
						formazione corsello transito automobili parcheggio in asfalto 8 cm + 3 cm										
Gpz-RC-132	26 novembre 2025	Gpz-LM-132	Gpz-B2.12	CAP_2022	1U.04.110.0147	**Formazione piano di posa corsello auto parcheggio - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa superficie corsello transito auto *superficie in asfalto transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	6,15 €	6.229,95 €				1013,00	100,00%	6.229,95 €
Gpz-RC-133	26 novembre 2025	Gpz-LM-133	Gpz-B2.13	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.a	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ superficie corsello transito auto superficie in asfalto transito autoveicoli parcheggio 1013 mq x 10 cm	mc	101,30	2,96 €	299,85 €				101,30	100,00%	299,85 €
Gpz-RC-134	26 novembre 2025	Gpz-LM-134	Gpz-B2.14	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0010.a	**STRATO DI BASE** Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: **8 cm** *superficie corsello transito auto superficie in asfalto transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	14,70 €	14.891,10 €				1013,00	100,00%	14.891,10 €
Gpz-RC-135	26 novembre 2025	Gpz-LM-135	Gpz-B2.15	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0900.b	**MANTO DI USURA** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: **10 cm** *superficie corsello transito auto superficie in asfalto transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	7,54 €	7.638,02 €				1013,00	100,00%	7.638,02 €
			Gpz-B2			**TOTALE NUOVO PARCHEGGIO**					165.650,00 €					
			Gpz-B3			**OPERE PER LA FORMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA E DEI N° 4 PERCORSI D'ACCESSO_N°1 CARRABILE E N°3 PEDONALI**										
Gpz-RC-136	26 novembre 2025	Gpz-LM-136	Gpz-B3.1	CAP2022	1U.04.110.0147	**Formazione piano di posa superficie piazza e percorsi di accesso - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3.916,00 mq*	mq	3.916,00	6,15 €	24.083,40 €				3916,00	100,00%	24.083,40 €
Gpz-RC-137	26 novembre 2025	Gpz-LM-137	Gpz- PDV1 B3.1_Od55	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0020.a	**DETRAZIONE - MASSETTO DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m³ x cm *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mqxcm	3.916,00	11,70 €	45.817,20 €			45.817,20 €	0,00	0,00%	0,00%
Gpz-RC-138	26 novembre 2025	Gpz-LM-138	Gpz-B3.3	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**RETE DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg - *5 kg al mq - 3.916 mq*	kg	11.748,00	2,09 €	24.553,32 €				11748,00	100,00%	24.553,32 €
Gpz-RC-139	26 novembre 2025	Gpz-LM-139	Gpz PDV1 B3.2-Od55	Regione Lombardia 2023	1C.04.020.0020.a	**MASSETTO DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq -	mc	391,60	191,30 €			74.913,08 €		391,60	100,00%	74.913,08 €
Gpz-RC-140	26 novembre 2025	Gpz-LM-140	Gpz- PDV1 B3.3 Od55	Regione Lombardia 2023	1C.01.040.0060	**Taglio di pavimentazione e di soletta** in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità	mxcm	13.000,00	0,84 €			10.920,00 €		13000,00	100,00%	10.920,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-141	26 novembre 2025	Gpz-LM-141	Gpz_PdV1	Regione Lombardia 2023	1c.06.450.0010.a	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - - spessore fino a 3 mm impermeabilizzazione primaria (tra massetto in cls e sottofondo sabbia e cemento)	mq	3.916,00	2,06 €			8.066,96 €		3916,00	100,00%	8.066,96 €
Gpz-RC-142	26 novembre 2025	Gpz-LM-142	Gpz-PdV1-Cd59 1.14	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm	m	384,00	19,80			7.603,20 €		384,00	100,00%	7.603,20 €
Gpz-RC-143	26 novembre 2025	Gpz-LM-143	Gpz-PdV1-Cd59 1.15	Regione Lombardia 2024	1C.12.470.0016.a	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:dimensioni esterne 220 x 225 mm	ml	203,00 €	40,41 €			8.203,23 €		203,00	100,00%	8.203,23 €
Gpz-RC-144	26 novembre 2025	Gpz-LM-144	Gpz-PdV1-Cd59 1.16	Regione Lombardia 2025	1U.04.180.0080.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm	ml	203,00 €	144,90 €			29.414,70 €		182,70	90,00%	26.473,23 €
Gpz-RC-145	26 novembre 2025	Gpz-LM-145	Gpz-B3.4	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3.916,00 mq*	mq	3.916,00	51,94 €	203.397,04 €				3132,80	80,00%	162.717,63 €
Gpz-RC-146	26 novembre 2025	Gpz-LM-146	Gpz-B3.5	PNM	NP 035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *40 % della superficie totale della piazza 3916 mq.*	mq	1.566,40	40,00 €	62.656,00 €				1566,40	100,00%	62.656,00 €
Gpz-RC-147	26 novembre 2025	Gpz-LM-147	Gpz-B3.6	PNM	NP 036	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 30x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	979,00	48,00 €	46.992,00 €				979,00	100,00%	46.992,00 €
Gpz-RC-148	26 novembre 2025	Gpz-LM-148	Gpz-B3.7	PNM	NP 037	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 20x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	979,00	56,00 €	54.824,00 €				979,00	100,00%	54.824,00 €
Gpz-RC-149	26 novembre 2025	Gpz-LM-149	Gpz-B3.8	PNM	NP 038	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 15x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *10% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	391,60	62,00 €	24.279,20 €				391,60	100,00%	24.279,20 €
						Percorsi tattili Piazza										
Gpz-RC-150	26 novembre 2025	Gpz-LM-150	Gpz-B3.9	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080	**Pavimento per percorsi tattili** con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transponder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:										
Gpz-RC-151	26 novembre 2025	Gpz-LM-151	Gpz-B3.10	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080.a	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 m	m	80,60	142,43 €	11.479,86 €				80,60	100,00%	11.479,86 €
Gpz-RC-152	26 novembre 2025	Gpz-LM-152	Gpz-B3.11	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080.b	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 m	m	16,50	102,70 €	1.694,55 €				16,50	100,00%	1.694,55 €
Gpz-RC-153	26 novembre 2025	Gpz-LM-153	Gpz-B3.12	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0080.d	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm cad	cad	7,00	93,90 €	657,30 €				7,00	100,00%	657,30 €
Gpz-RC-154	26 novembre 2025	Gpz-LM-154	Gpz-B3.13	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0100.a	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua italiana m	m	154,33	29,88 €	4.611,48 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-155	26 novembre 2025	Gpz-LM-155	Gpz-B3.13-PdV1_	Regione Lombardia 2023	1C.16.400.0100.a	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua italiana m	m	154,33	29,88 €				4.611,38 €	0,00	0,00 €	0,00%
Gpz-RC-156	26 novembre 2025	Gpz-LM-156	Gpz-B3.14	Regione Lombardia 2023	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m²	cad	30,00	47,58 €	1.427,40 €				30,00	100,00%	1.427,40 €
		Gpz-B3				TOTALE PAVIMENTAZIONE PIAZZA E N° 4 PERCORSI D'ACCESSO					506.472,75 €					
		Gpz-B4				SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA - ALBERI - ARBUSTI -ERBACEE - PRATI										
Gpz-RC-157	26 novembre 2025	Gpz-LM-157	Gpz-B4.1	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0080.g	**Koelreuteria paniculata aiuole su via di Vittorio.** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà,~~ **Koelreuteria spp**. ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Parrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	4,00	320,79 €	1.283,16 €		1.283,16 €	1.283,16 €	4,00	100,00%	1.283,16 €
Gpz-RC-158	26 novembre 2025	Gpz-LM-158	Gpz-B4.2	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0060.g	**Liquidambar styraciflua - n.25 totali -(2 file parcheggio contabilizzate a parte computo drenaggio acuqa) - n°2 su percorso pedonale ingresso piazza** - Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà, Koelreuteria spp.~~ **Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Parrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	2,00	320,79 €	641,58 €				2,00	100,00%	641,58 €
Gpz-RC-159	26 novembre 2025	Gpz-LM-159	Gpz-B4.3	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0130.d	**Magnolia soulengeana - n°9 nelle aiuole grandi + n°3 su piazza lato querce** - Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:15-16 cm	cad	12,00	280,98 €	3.371,76 €				12,00	100,00%	3.371,76 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-160	26 novembre 2025	Gpz-LM-160	Gpz-B4.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0080.g	**zona a sx piu fitta - mix di querce** _ Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà,~~ Acer freemanii in varietà, ~~Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Parrotia persica, Pyrus a fiore in varietà,~~ **Quercus cerris, Quercus rubra,** con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	6,00	320,79 €	1.924,74 €				6,00	100,00%	1.924,74 €
Gpz-RC-161	26 novembre 2025	Gpz-LM-161	Gpz-B4.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0090.e	**zona a sx più fitta - Laburnum anagyroides** _ Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer opulus in varietà, Acer palmatum in varietà,~~ **Laburnum Anagyroides,** ~~Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 17-18 cm	cad	5,00	202,99 €	1.014,95 €				5,00	100,00%	1.014,95 €
Gpz-RC-162	26 novembre 2025	Gpz-LM-162	Gpz-B4.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.240.0080.c	**zona a sx più fitta -Syringa Vulgaris -** Arbusti della specie ~~Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Vary Halo, Cotinus Coggygria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Tydia in varietà, Lagerstroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà,~~ **Syringa Vulgaris in varietà** ~~, Tamarix spp;~~ le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m³, bagnatura con 30 l/m³ di acqua. In vaso di diametro: 24 cm	cad	5,00	17,76 €	88,80 €				5,00	100,00%	88,80 €
Gpz-RC-163	26 novembre 2025	Gpz-LM-163	Gpz-B4.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0090.g	zona vicino al bar e intorno a fontana Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tormentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	23,00	217,14 €	4.994,22 €				23,00	100,00%	4.994,22 €
Gpz-RC-164	26 novembre 2025	Gpz-LM-164	Gpz-B4.8	np		**20% in piu per coltivazione air pot**		81,00	2.663,84 €					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-164	26 novembre 2025	Gpz-LM-164	Gpz-B4.8	np		**20% in piu per coltivazione air pot**		45,00	1.125,10 €					45,00	100,00%	1.125,10 €
Gpz-RC-165	26 novembre 2025	Gpz-LM-165	Gpz-B4.8_PdV1	np		**20% in piu per coltivazione air pot - 3 Liquidambar + 2 Quercus palustris + 31 Paulownia**		36,00	1.538,74 €				1.538,74 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-166	26 novembre 2025	Gpz-LM-166	Gpz-B4.9	Regione Lombardia 2023	1C.02.090.0010.b	**SCAVO per aiuole su piazza 404 mq–** Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ - *lato condominio 69 mq - 6 da 1 mq - 25 da 4 mq - 229 mq aiuole rettangolari e quadrate scavo 30 cm*	mc	121,20	10,96 €	1.328,35 €				121,20	100,00%	1.328,35 €
Gpz-RC-167	26 novembre 2025	Gpz-LM-167	Gpz-B4.10	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0090.b	**TERRA PER BUCA ALBERI 1mX1mX1m - terra per aiuole erbacee - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e cortecci di pino; Incluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ - *lato condominio 69 mq - 6 da 1 mq - 25 da 4 mq - 229 mq aiuole rettangolari e quadrate riporto di 50 cm totali*	mc	202,00	6,04 €	1.220,08 €				202,00	100,00%	1.220,08 €
Gpz-RC-168	26 novembre 2025	Gpz-LM-168	Gpz-B4.11	Regione Lombardia 2023	1U.06.120.0020	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti blastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta	mq	124,00	22,70 €	2.814,80 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-168	26 novembre 2025	Gpz-LM-168	Gpz-B4.11	Regione Lombardia 2023	1U.06.120.0020	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti blastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta	mq	112,00	22,70 €	2.542,40 €				112,00	100,00%	2.542,40 €
Gpz-RC-169	26 novembre 2025	Gpz-LM-169	Gpz-PdV1_B4.7_OdS3_	Regione Lombardia 2023	1U.06.120.0020	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti blastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta	mq	12,00	22,70 €				272,40 €			
Gpz-RC-170	26 novembre 2025	Gpz-LM-170	Gpz-PdV1_B4.8_OdS3_	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.c	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ - *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	0,60	33,75 €				20,25 €			
Gpz-RC-171	26 novembre 2025	Gpz-LM-171	Gpz-B4.12	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.c	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ - *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	5,60	33,75 €					5,60	100,00%	189,00 €
Gpz-RC-171	26 novembre 2025	Gpz-LM-171	Gpz-B4.12	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.c	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ - *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	6,20	33,75 €	209,25 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-172	26 novembre 2025	Gpz-LM-172	Gpz-B4.13	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.a	**CORDONATURA 12 CM che delimita aiuola piazza lato condominio 56 ml -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml; m 23,00	ml	56,00	23,80 €	1.332,80 €				56,00	100,00%	1.332,80 €
Gpz-RC-173	26 novembre 2025	Gpz-LM-173	Gpz-B4.14	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0110.d	**Piantumazione alberi** Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico ∅ 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	57,0	57,23 €	3.262,11 €				57,00	100,00%	3.262,11 €
Gpz-RC-174	26 novembre 2025	Gpz-LM-174	Gpz-B4.15	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0150	Protezioni cilindriche ∅ 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	57,0	1,43 €	81,51 €				0,00	0,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-175	26 novembre 2025	Gpz-LM-175	Gpz-PDV1_84.4_Od53_	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0130.d	**Magnolia soulangeana - n°1 nella aiuola in cui è stato rimosso Olmo esistente** - Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:15-16 cm	cad	2,00	280,98 €		561,96 €			2,00	100,00%	561,96 €
Gpz-RC-176	26 novembre 2025	Gpz-LM-176	Gpz-PDV1_84.5_Od63_	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0090.g	**n°1 Paulownia al posto del grande pioppo abbattuto per VTA negativa -** zona vicino al bar e intorno a fontana Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp. **Paulownia tormentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	1,00	217,14 €		217,14 €			1,00	100,00%	217,14 €
Gpz-RC-177	26 novembre 2025	Gpz-LM-177	Gpz-PDV1_84.9 Od63_	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0110.d	**Piantumazione alberi** Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	3,0	57,23 €		171,69 €			3,00	100,00%	171,69 €
Gpz-RC-178	26 novembre 2025	Gpz-LM-178	Gpz-PDV1_84.10 Od63_	Regione Lombardia 2023	1U.06.300.0150	Protezioni cilindriche ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	3,0	1,43 €		4,29 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-179	26 novembre 2025	Gpz-LM-179	Gpz-94.16	Regione Lombardia 2023	1U.06.250.0010	**aiuole di erbacee 296 mq x n°5 piante a mq - zona sinistra piazza - Specie erbacee** della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Maritima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà,										
	26 novembre 2025					**Rudbeckia spp,** Saponaria spp, Sedum spp, Silene Maritima in varietà, Solidago spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà, Vinca Major in varietà, Centranthus Ruber in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. cad	cad	1.480,00	1,51 €	2.234,80 €				1036,00	70,00%	1.564,36 €
Gpz-RC-180	26 novembre 2025	Gpz-LM-180	Gpz-94.17	Regione Lombardia 2023	1U.06.320.0030	**Bulbi** della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, Ornithogalum Ombellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. *sul 50 % di 296 mq x n°4 bulbi a mq*	cad	592,00	1,07 €	633,44 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-181	26 novembre 2025	Gpz-LM-181	Gpz-94.18	Regione Lombardia 2023	1U.06.320.0020	**Bulbi** della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. *N°1 al mq su 296 mq*	cad	296,00	2,73 €	808,08 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-182	26 novembre 2025	Gpz-LM-182	Gpz-94.19	Regione Lombardia 2023	1U.06.090.0010.b	**pacciamatura aiuole con arbacee -** Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: stesa manuale - ø 2 ÷ 4 cm *calcolata solo su aiuole nella piazza 238 mq*	mc	23,80	83,88 €	1.996,34 €				23,80	100,00%	1.996,34 €
						SISTEMAZIONE TERRA NELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA A-B-C-D-E-F-G-H (ESCLUSE LE LAVORAZIONI COMPUTATE OPERE PER DRENAGGIO ACQUA) - TERRA DI COLTIVO PROVENIENTE DA SCAVO BACINO NEL PARCO										
Gpz-RC-183	26 novembre 2025	Gpz-LM-183	Gpz-84.20	Regione Lombardia 2023	1C.01.050.0030.a	**SCAVO NELLE AIUOLE A -D - F - H 20 cm - Scavo per apertura cassonetti stradali,** eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm m³	mc	66,20	17,01 €	1.126,06 €				66,20	100,00%	1.126,06 €
Gpz-RC-184	26 novembre 2025	Gpz-LM-184	Gpz-84.21	Regione Lombardia 2023	1c.27.050.0100.a	**conferimento scavo AIUOLE A -D - F - H 20 cm** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *66,20 mc*	100 kg	926,80	3,89 €	3.605,25 €				926,80	100,00%	3.605,25 €
Gpz-RC-185	26 novembre 2025	Gpz-LM-185	Gpz-84.22	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**sistemazione della terra accantonata in cantiere nelle aiuole A-B-C-D-E-F-G-H- - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _ Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ - *(200+50+10+120+270+310+310)*0,45*	mc	571,50	6,04 €	3.451,86 €				571,50	100,00%	3.451,86 €
Gpz-RC-186	26 novembre 2025	Gpz-LM-186	Gpz-84.23	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**TERRA PER AIUOLE GRANDI RIALZATE H-G-F- - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *(370+400+430)*0,6*	mc	720,00	6,04 €	4.348,80 €				720,00	100,00%	4.348,80 €
Gpz-RC-187	26 novembre 2025	Gpz-LM-187	Gpz-84.24	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0040.a	**Formazione di prato nelle aiuole H-G-F- rialzate della piazza -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *1.270 mq*	100xmq	1.270,00	1,32 €	1.677,54 €				1270,00	100,00%	1.677,54 €
						TOTALE SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA - ALBERI - ARBUSTI -ERBACEE - PRATI					**46.114,14 €**					
			Gpz-B5			**OPERE PER FORMAZIONE MURETTI-SEDUTA DI CONTENIMENTO N°3 AIUOLE GRANDI PIAZZA E MURETTI INGRESSO DA VIA DI VITTORIO E INGRESSO PARCO**										
						4 muretti a lato percorso veicolare e pedonale altezza variabile- 0,45 cm h fronte piazza - 0,15 cm h lato parcheggio - lunghezza del muro singolo 14 ml										
Gpz-RC-188	26 novembre 2025	Gpz-LM-188	Gpz-85.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.b	**4 muretti Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioso o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³ - *14 lunghezza *1 m larghezza m*0,2 profondità * n°4*	mc	11,20	10,96 €	122,75 €				11,20	100,00%	122,75 €
Gpz-RC-189	26 novembre 2025	Gpz-LM-189	Gpz-85.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	11,20	€ 1,90	€ 21,28				11,20	100,00%	21,28 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-190	26 novembre 2025	Gpz-LM-190	Gpz-B5.3	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0010.b	**4 muretti a lato percorso veicolare - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S314 - *lunghezza *1 m larghezza m*0,2 profondità * n°4*	mc	11,20	143,62 €	1.608,54 €				11,20	100,00%	1.608,54 €
Gpz-RC-191	26 novembre 2025	Gpz-LM-191	Gpz-B5.4	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0090.a	**4 muretti a lato percorso veicolare - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2. *14 lunghezza *0,65 altezza *0,6 larghezza * n°4*	mc	21,84	184,66 €	4.032,97 €				21,84	100,00%	4.032,97 €
Gpz-RC-192	26 novembre 2025	Gpz-LM-192	Gpz-B5.5	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**4 muretti a lato percorso veicolare - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. *vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola*	kg	1.321,60	1,83 €	2.418,53 €				1321,60	100,00%	2.418,53 €
Gpz-RC-193	26 novembre 2025	Gpz-LM-193	Gpz-B5.6	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0010.b	**4 muretti a lato percorso veicolare - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore. *cassero da quota parcheggio a 45 cm di altezza - 14 lunghezza - altezza da 0,35 m a 0,6 m _ n°4*	mq	26,60	21,91 €	582,81 €				26,60	100,00%	582,81 €
Gpz-RC-194	26 novembre 2025	Gpz-LM-194	Gpz-B5.7	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0070	**4 muretti a lato percorso veicolare Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.*cassero da quota parcheggio a 45 cm di altezza - 14 lunghezza - altezza da 0,35 m a 0,6 m _ n°4*	mq	26,60	18,57 €	493,96 €				26,60	100,00%	493,96 €
						rivestimento 4 muretti a lato percorso veicolare - superficie piana: 14m*0,6*4= 35 mq - alzata verso accesso: 14 m * 0,45 m *4= 25 mq										
Gpz-RC-195	26 novembre 2025	Gpz-LM-195	Gpz-PdV1 B5.4 Od55	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	60,00	51,94 €	3.116,40 €			3.116,40 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-196	26 novembre 2025	Gpz-LM-196	Gpz-PdV1 B5.5 Od55	PNM	NP035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con Es0,5% UGL.	mq	60,00	40,00 €	2.400,00 €			2.400,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
						3 muretti lato fronte piazza h 45 cm x 60 cm - lunghezza 10,60+30,25+17,00=58 ml										
Gpz-RC-197	26 novembre 2025	Gpz-LM-197	Gpz-B5.10	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.b	**3 muretti Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioso o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	11,57	10,96 €	126,81 €				11,57	100,00%	126,81 €
Gpz-RC-198	26 novembre 2025	Gpz-LM-198	Gpz-B5.11	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**3 muretti Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. *m³ =(1)*0,5*0,5*0,8*2*	mc	11,57	€ 1,90	€ 21,98				11,57	100,00%	21,98 €
Gpz-RC-199	26 novembre 2025	Gpz-LM-199	Gpz-B5.12	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0010.b	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	11,57	143,62 €	1.661,68 €				11,57	100,00%	1.661,68 €
Gpz-RC-200	26 novembre 2025	Gpz-LM-200	Gpz-B5.13	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0090.a	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	22,56	184,66 €	4.166,21 €				22,56	100,00%	4.166,21 €
Gpz-RC-201	26 novembre 2025	Gpz-LM-201	Gpz-B5.14	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	1.365,26	1,83 €	2.498,43 €				1965,26	100,00%	2.498,43 €
Gpz-RC-202	26 novembre 2025	Gpz-LM-202	Gpz-B5.15	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0010.b	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	75,40	21,91 €	1.652,01 €				75,40	100,00%	1.652,01 €
Gpz-RC-203	26 novembre 2025	Gpz-LM-203	Gpz-B5.16	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0070	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza58 ml- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista** per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	75,40	18,57 €	1.400,18 €				75,40	100,00%	1.400,18 €
						3 muretti rivestimento dei 3 lati muretti fronte piazza ml tot 60 - h 0,45 m - larghezza 60 cm										
Gpz-RC-204	26 novembre 2025	Gpz-LM-204	Gpz-PdV1 B5.6 Od55	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	63,00	51,94 €	3.272,22 €			3.272,22 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-205	26 novembre 2025	Gpz-LM-205	Gpz-PdV1 B5.7 Od55	PNM	NP035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con Es0,5% UGL.	mq	63,00	40,00 €	2.520,00 €			2.520,00 €	0,00	0,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
						muretto ovest inclinato lunghezza 31 m - altezza da quota 0,00 cm a quota 45 cm										
Gpz-RC-206	26 novembre 2025	Gpz-LM-206	Gpz-85.19	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.b	**muretto ovest - Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioso o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	6,20	10,96 €	67,95 €				6,20	100,00%	67,95 €
Gpz-RC-207	26 novembre 2025	Gpz-LM-207	Gpz-85.20	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0010.b	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	6,20	143,62 €	890,44 €				6,20	100,00%	890,44 €
Gpz-RC-208	26 novembre 2025	Gpz-LM-208	Gpz-85.21	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0090.a	**muretto ovest inclinato base lunghezza 31 m - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	8,00	184,66 €	1.477,28 €				8,00	100,00%	1.477,28 €
Gpz-RC-209	26 novembre 2025	Gpz-LM-209	Gpz-85.22	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq -Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	568,00	1,83 €	1.039,44 €				568,00	100,00%	1.039,44 €
Gpz-RC-210	26 novembre 2025	Gpz-LM-210	Gpz-85.23	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0010.b	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	31,00	21,91 €	679,21 €				31,00	100,00%	679,21 €
Gpz-RC-211	26 novembre 2025	Gpz-LM-211	Gpz-85.24	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0070	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	31,00	18,57 €	575,67 €				31,00	100,00%	575,67 €
						rivestimento muretto ovest lungo ml tot 31 - h 0,45 m profondo 60 cm -										
Gpz-RC-212	26 novembre 2025	Gpz-LM-212	Gpz-PdV1 85.8 Od55	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	33,00	51,94 €	1.714,02 €		1.714,02 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-213	26 novembre 2025	Gpz-LM-213	Gpz-PdV1 85.9 Od55	PNM	NP035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	33,00	40,00 €	1.320,00 €		1.320,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
						muretto est inclinato - lunghezza 20 m - altezza da quota 0,00 cm a quota 45 cm										
Gpz-RC-214	26 novembre 2025	Gpz-LM-214	Gpz-85.27	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.b	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioso o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	4,00	10,96 €	43,84 €				4,00	100,00%	43,84 €
Gpz-RC-215	26 novembre 2025	Gpz-LM-215	Gpz-85.28	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0010.b	**muretto ovest inclinato base 12 mq - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	4,00	143,62 €	574,48 €				4,00	100,00%	574,48 €
Gpz-RC-216	26 novembre 2025	Gpz-LM-216	Gpz-85.29	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0090.a	**muretto est inclinato base 12 mq - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	4,50	184,66 €	830,97 €				4,50	100,00%	830,97 €
Gpz-RC-217	26 novembre 2025	Gpz-LM-217	Gpz-85.30	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**muretto est inclinato base 12 mq - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	340,00	1,83 €	622,20 €				340,00	100,00%	622,20 €
Gpz-RC-218	26 novembre 2025	Gpz-LM-218	Gpz-85.31	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0010.b	**muretto est inclinato base 12 mq - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	18,00	21,91 €	394,38 €				18,00	100,00%	394,38 €
Gpz-RC-219	26 novembre 2025	Gpz-LM-219	Gpz-85.32	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0070	**muretto est inclinato base 12 mq- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	18,00	18,57 €	334,26 €				18,00	100,00%	334,26 €
						muretto lato bar inclinato ml tot 20 - h 0,45 m -										
Gpz-RC-220	26 novembre 2025	Gpz-LM-220	Gpz-PdV1 85.10_ Od55	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	21,00	51,94 €	1.090,74 €		1.090,74 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-221	26 novembre 2025	Gpz-LM-221	Gpz-PdV1 85.11 Od55	PNM	NP035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	27,00	40,00 €	1.080,00 €		1.080,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
						2 muretti ingresso via di Vittorio_Parco _: fronte strada lunghezza tot 21 m altezza 45 cm larghezza 40 cm - fronte parco lunghetta tot 25 m - altezza da 0,00 cm a 45 cm a raccordo con quota percorso interno parco - larghezza 40 cm										
Gpz-RC-222	26 novembre 2025	Gpz-LM-222	Gpz-85.35	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.b	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioso o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	25,00	10,96 €	274,00 €				25,00	100,00%	274,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-223	26 novembre 2025	Gpz-LM-223	Gpz-B5.36	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0010.b	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	25,00	143,62 €	3.590,50 €				25,00	100,00%	3.590,50 €
Gpz-RC-224	26 novembre 2025	Gpz-LM-224	Gpz-B5.37	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0090.a	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	11,06	184,66 €	2.043,08 €				11,06	100,00%	2.043,08 €
Gpz-RC-225	26 novembre 2025	Gpz-LM-225	Gpz-B5.38	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	1.442,56	1,83 €	2.639,88 €				1442,56	100,00%	2.639,88 €
Gpz-RC-226	26 novembre 2025	Gpz-LM-226	Gpz-B5.39	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0010.b	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- - Casseforme per C.A. per seduta** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	59,93	21,91 €	1.313,07 €				59,93	100,00%	1.313,07 €
Gpz-RC-227	26 novembre 2025	Gpz-LM-227	Gpz-B5.40	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0070	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	59,93	18,57 €	1.112,90 €				0,00	0,00%	0,00 €
						2 muretti ingresso via di Vittorio_Parco _: fronte strada lunghezza tot 21 m altezza 45 cm larghezza 40 cm - fronte parco lunghetta tot 25 m - altezza da 0,00 cm a 45 cm a raccordo con quota percorso interno parco - larghezza 40 cm										
Gpz-RC-228	26 novembre 2025	Gpz-LM-228	Gpz-PAV1 B5.12 OdSS	Regione Lombardia 2023	1C.16.060.0010.c per analogia	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	40,00	51,94 €	2.077,34 €			2.077,34 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-229	26 novembre 2025	Gpz-LM-229	Gpz-PAV1 B5.13 OdSS	PNM	NP035	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, certificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con Es0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	40,00	40,00 €	1.599,80 €			1.599,80 €	0,00	0,00%	0,00 €
			Gpz-B5			**totale muretti piazza e ingresso parco**					59.502,22 €					
						arredi										
Gpz-RC-230	26 novembre 2025	Gpz-LM-230	Gpz-B6.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi*	cad	70,00	120,31 €	8.421,70 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-230	26 novembre 2025	Gpz-LM-230	Gpz-B6.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi* **- TOTALE ESECUTIVO IN PIAZZA SARANNO 46 TOT -**	cad	46,00	120,31 €					34,00	73,91%	5.534,26 €
Gpz-RC-231	26 novembre 2025	Gpz-LM-231	Gpz-B6.1_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi*	cad	3,00	120,31 €				360,93 €	0,00	0,00%	0,00 €
						dissuasori mobili accesso carrabile piazza + 2 accesso mezzi soccorso parco										
Gpz-RC-232	26 novembre 2025	Gpz-LM-232	Gpz-B6.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0090.b	**DISSUASORI MOBILI ACCESSO PIAZZA PEDONALE** Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm cad *n°3 acesso veicolare piazza pedonale - n°2 accesso parco Giorgella*	CAD	5,00	1.904,14 €	9.520,70 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-233	26 novembre 2025	Gpz-LM-233	Gpz-B6.2_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0090.b	**DISSUASORI MOBILI ACCESSO PIAZZA PEDONALE** Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm cad *n°3 acesso veicolare piazza pedonale - n°2 accesso parco Giorgella*	CAD	5,00	1.904,14 €				9.520,70 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-234	26 novembre 2025	Gpz-LM-234	Gpz-B6.3	Regione Lombardia 2023	1C.24.050.0010.c	**Pulitura panchine in calcestruzzo esistenti senza schienale davanti al muro del bar - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno	mq	9,30	13,64 €	126,85 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-235	26 novembre 2025	Gpz-LM-235	Gpz-B6.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0010.d	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	41,00	231,84 €	9.505,44 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-235	26 novembre 2025	Gpz-LM-235	Gpz-B6.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0010.d	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi* - REALMENTE POSATE IN PIAZZA	cad	41,00	231,84 €					41,00	100,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-236	26 novembre 2025	Gpz-LM-236	Gpz-B6.5_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV; *vedi tavola arredi*	cad	7,00	162,16 €			1.135,12 €		7,00	100,00%	1.135,12 €
Gpz-RC-237	26 novembre 2025	Gpz-LM-237	Gpz-B6.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV; *vedi tavola arredi*	cad	25,00	162,16 €	4.054,00 €				25,00	100,00%	4.054,00 €
						TOTALE POSATE IN PIAZZA SS 44 - IN PIAZZA +12 PANCHINE SS										
Gpz-RC-238	26 novembre 2025	Gpz-LM-238	Gpz-B6.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0140.b	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	8,00	497,00 €	3.976,00 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-238	26 novembre 2025	Gpz-LM-238	Gpz-B6.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0140.b	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	4,00	497,00 €					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-239	26 novembre 2025	Gpz-LM-239	Gpz-B6.6_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0140.b	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	4,00	497,00 €				1.988,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-240	26 novembre 2025	Gpz-LM-240	Gpz-B6.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	16,00	162,16 €	2.594,56 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-240	26 novembre 2025	Gpz-LM-240	Gpz-B6.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	8,00	162,16 €					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-241	26 novembre 2025	Gpz-LM-241	Gpz-B6.7_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	8,00	162,16 €				1.297,28 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-242	26 novembre 2025	Gpz-LM-242	Gpz-B6.8	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	13,50	217,31 €	2.933,69 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-243	26 novembre 2025	Gpz-LM-243	Gpz-B6.8A_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	0,75	217,31 €			162,98 €		0,00	0,00%	162,98 €
Gpz-RC-244	26 novembre 2025	Gpz-LM-244	Gpz-B6.9	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	14,40	4,10 €	59,04 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-245	26 novembre 2025	Gpz-LM-245	Gpz-B6.10	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	14,40	15,13 €	217,87 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-246	26 novembre 2025	Gpz-LM-246	Gpz-B6.11	Regione Lombardia 2023	1C.16.150.0010.b analogia	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	72,00	33,51 €	2.412,72 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-244	26 novembre 2025	Gpz-LM-244	Gpz-B6.9	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	7,20	4,10 €					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-245	26 novembre 2025	Gpz-LM-245	Gpz-B6.10	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	7,20	15,13 €					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-246	26 novembre 2025	Gpz-LM-246	Gpz-B6.11	Regione Lombardia 2023	1C.16.150.0010.b analogia	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	36,00	33,51 €					0,00	0,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-247	26 novembre 2025	Gpz-LM-247	Gpz-B6.9_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioni o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	7,20	4,10 €				29,52 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-248	26 novembre 2025	Gpz-LM-248	Gpz-B6.10_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	7,20	15,13 €				108,94 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-249	26 novembre 2025	Gpz-LM-249	Gpz-B6.11_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.16.150.0010.b aneiegia	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre** Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresse **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	36,00	33,51 €				1.206,36 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-250	26 novembre 2025	Gpz-LM-250	Gpz-B6.12	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**sistemazione dei bordi zona tavoli pic nic - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³	mc	1,20	6,04 €	7,25 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-251	26 novembre 2025	Gpz-LM-251	Gpz-B6.13	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0040.a	**Formazione di prato sistemazione dei bordi zona tavoli pic nic -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	12,00	1,75 €	20,95 €				0,00	0,00%	0,00 €
						arredo piazza zona fontane										
Gpz-RC-252	26 novembre 2025	Gpz-LM-252	Gpz-B6.14	Regione Lombardia 2023		**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	8,00	2.248,00 €	17.984,00 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-252	26 novembre 2025	Gpz-LM-252	Gpz-B6.14	Regione Lombardia 2023		**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	4,00	2.248,00 €					4,00	100,00%	8.992,00 €
Gpz-RC-253	26 novembre 2025	Gpz-LM-253	Gpz_PdV1 B6.1_Od58	Regione Lombardia 2023	NP039	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	4,00	2.248,00 €				8.992,00 €			
Gpz-RC-254	26 novembre 2025	Gpz-LM-254	Gpz-B6.15	Regione Lombardia 2023		**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2500 OPAAR113 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	1,00	3.648,00 €	3.648,00 €				1,00	100,00%	3.648,00 €
Gpz-RC-255	26 novembre 2025	Gpz-LM-255	Gpz-B6.16	PNM	NP042	**Fornitura franco cantiere di mattonella luminosa tipo BETONELLA safe walking -**BETONELLA® SAFE WALKING è un prodotto innovativo per illuminazione per esterni. Composto da un massello autobloccante al cui interno è posizionato un INSERTO CON LUCI LED dotato di una CELLA SOLARE FOTOVOLTATICA e una batteria di nuova concezione che si auto alimentai e funziona per anni, senza aver bisogno di essere connesso alla rete elettrica. IMPERMEABILE E CARRABILE, le condizioni atmosferiche, da -20 C° a +60 C° - MISURE BETONELLA® STANDARD: RETTANGOLARE: 205 x 138 mm e con luce fissa.	cad	30,00	231,00 €	6.930,00 €				0,00	0,00%	0,00 €
						cestoni porta rifiuti										
Gpz-RC-256	26 novembre 2025	Gpz-LM-256	Gpz-PdV1 B6.2_Od58	Regione Lombardia 2023	1U.06.400.0005	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo Si 2002 ditta Otto Multicom.	cad	10,00	340,26 €				3.402,60 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-257	26 novembre 2025	Gpz-LM-257	Gpz-B6.17	Regione Lombardia 2023	1U.06.400.0005	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo Si 2002 ditta Otto Multicom.	cad	10,00	340,26 €	3.402,60 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-258	26 novembre 2025	Gpz-LM-258	Gpz-B6.18_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0010.b	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	2,00	139,05 €				278,10 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-259	26 novembre 2025	Gpz-LM-259	Gpz-B6.18	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0010.b	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	15,00	139,05 €	2.085,75 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-259	26 novembre 2025	Gpz-LM-259	Gpz-B6.18	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0010.b	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	13,00	139,05 €					0,00	0,00%	0,00 €
						bacheche										
Gpz-RC-260	26 novembre 2025	Gpz-LM-260	Gpz-B6.19_PdV1	PNM	NP 68	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	1,0	2.007,56 €				2.007,56 €			
Gpz-RC-261	26 novembre 2025	Gpz-LM-261	Gpz-B6.19	PNM	NP 68	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	2,0	2.007,56 €	4.015,12 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-261	26 novembre 2025	Gpz-LM-261	Gpz-B6.19	PNM	NP 68	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	1,0	2.007,56 €					1,00	100,00%	2.007,56 €
Gpz-RC-262	26 novembre 2025	Gpz-LM-262	Gpz-B6.20_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	2,0	€ 247,52				€ 485,14	0,00	0,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-263	26 novembre 2025	Gpz-LM-263	Gpz-B6.20	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	3,9	€ 247,52	€ 970,28				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-263	26 novembre 2025	Gpz-LM-263	Gpz-B6.20	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	2,0	€ 247,52					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-264	26 novembre 2025	Gpz-LM-264	Gpz-B6.21	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	0,50	€ 4,10					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-265	26 novembre 2025	Gpz-LM-265	Gpz-B6.22	Regione Lombardia 2023	1C.02.390.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	0,50	€ 15,13					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-266	26 novembre 2025	Gpz-LM-266	Gpz-B6.23	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	0,50	€ 1,90					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-267	26 novembre 2025	Gpz-LM-267	Gpz-B6.24	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,25	€ 217,31					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-268	26 novembre 2025	Gpz-LM-268	Gpz-B6.25	Regione Lombardia 2023	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	2,00	€ 58,14					0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-269	26 novembre 2025	Gpz-LM-269	Gpz-B6.21_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	1,00	€ 4,10	€ 4,10				1,00	100,00%	4,10 €
Gpz-RC-270	26 novembre 2025	Gpz-LM-270	Gpz-B6.22_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.390.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	1,00	€ 15,13	€ 15,13				1,00	100,00%	15,13 €
Gpz-RC-271	26 novembre 2025	Gpz-LM-271	Gpz-B6.23_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	1,00	€ 1,90	€ 1,90				1,00	100,00%	1,90 €
Gpz-RC-272	26 novembre 2025	Gpz-LM-272	Gpz-B6.24_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,50	€ 217,31	€ 108,66				0,50	100,00%	108,66 €
Gpz-RC-273	26 novembre 2025	Gpz-LM-273	Gpz-B6.25_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14	€ 232,56				4,00	100,00%	232,56 €
Gpz-RC-269	26 novembre 2025	Gpz-LM-269	Gpz-B6.21_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	0,50	€ 4,10				€ 2,05	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-270	26 novembre 2025	Gpz-LM-270	Gpz-B6.22_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.390.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	0,50	€ 15,13				€ 7,57	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-271	26 novembre 2025	Gpz-LM-271	Gpz-B6.23_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	0,50	€ 1,90				€ 0,95	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-272	26 novembre 2025	Gpz-LM-272	Gpz-B6.24_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,25	€ 217,31				€ 54,33	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-273	26 novembre 2025	Gpz-LM-273	Gpz-B6.25_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	2,00	€ 58,14				€ 116,28	0,00	0,00%	0,00 €
			Gpz-B6			**TOTALE ARREDI PIAZZA**					83.248,86 €					
			Gpz-B7			**percorsi in lastre 50 cm x 100 cm zona a prato lato chiesa per accedere area cani 2 percorsi lunghi 50 m**										
Gpz-RC-274	26 novembre 2025	Gpz-LM-274	Gpz-B7.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *lunghezza x larghezza x spessore (50+50)*1,5*0,2*	mc	30,00	4,10 €	123,00 €				15,00	50,00%	61,50 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-275	26 novembre 2025	Gpz-LM-275	Gpz-87.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *lunghezza x larghezza x spessore (50+50)*1,5*0,2*	mc	30,00	15,13 €	453,90 €				15,00	50,00%	226,95 €
Gpz-RC-276	26 novembre 2025	Gpz-LM-276	Gpz-87.3	Regione Lombardia 2023	1C.16.150.0010.b analogia	**PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS - LASTRE CLS n°2 percorsi lughi 50 m e larghi 1,5 m Formazione percorso in lastre** Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50x100x sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², **spessore minimo 80 mm**. larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari - *2*50m x 1,5m*	mq	150,00	33,51 €	5.026,50 €				75,00	50,00%	2.513,25 €
Gpz-RC-277	26 novembre 2025	Gpz-LM-277	Gpz-87.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**Sistemazione dei bordi dei percorsi - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *sistemazione dei bordi per 1,2 m per lato spessore 10 cm a raccordare*	mc	24,00	6,04 €	144,96 €				12,00	50,00%	72,48 €
Gpz-RC-278	26 novembre 2025	Gpz-LM-278	Gpz-87.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0040.a	**Formazione di prato sistemazione dei bordi dei percorsi -2x50x2 m x 1,2 m** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	240,00	1,75 €	418,92 €				120,00	50,00%	209,46 €
		Gpz-B7	**TOTALE percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**								**6.167,28 €**					
		Gpz-B8	**recinzione area cani lato chiesa**													
Gpz-RC-279	26 novembre 2025	Gpz-LM-279	Gpz-88.1	Com.Milano	1C.12.450.0060	**recinzione area cani** Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta m² *lunghezza totale 60 m x 1,5 m altezza*	mq	90,00	62,73 €	5.645,70 €				90,00	100,00%	5.645,70 €
Gpz-RC-280	26 novembre 2025	Gpz-LM-280	Gpz-88.2	Com.Milano	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione per panch**e: panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³	mc	5,15	217,31 €	1.118,06 €				5,15	100,00%	1.118,06 €
Gpz-RC-281	26 novembre 2025	Gpz-LM-281	Gpz-88.3	Com.Milano	1C.21.040.0040.a	**cancelletti 12 kg a mq** Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)	kg	43,20	9,37 €	404,78 €				43,20	100,00%	404,78 €
		Gpz-B8	**TOTALE recinzione area cani lato chiesa**								**7.168,54 €**					
		Gpz-B9	**Segnaletica orizzonate e verticale su marciapiede ciclo pedonale e parcheggio**													
Gpz-RC-282	26 novembre 2025	Gpz-LM-282	Gpz-89.1	Regione Lombardia 2023	1U.05.100.0010	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto *(0,42*10)+((6+18+5+62+98+105+49+11)*0,15)+(4*3)+12+(2,7*4)+(0,8*6)+((0,5+0,4+0,7+0,6)*4)+((0,16)+(0,28*6)+0,19+0,04)*5+5*(1)*	mq	124,05	6,52 €	808,81 €				124,05	100,00%	808,81 €
Gpz-RC-283	26 novembre 2025	Gpz-LM-283	Gpz-89.2	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**segnaletica verticale** - Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe *2 ¿ 6 segnale Stop ottagonale - 14 segnale cerchio diam. 0,6 cm* -	mq	8,62	242,22 €	2.088,13 €				6,03	70,00%	1.461,69 €
Gpz-RC-284	26 novembre 2025	Gpz-LM-284	Gpz-89.3	Regione Lombardia 2023	1U.05.220.0020.b	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la bulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm m	cad	24,00	24,13 €	579,12 €				16,80	70,00%	405,38 €
		Gpz-B9	**TOTALE - Segnaletica orizzonate e verticale su marciapiede ciclo pedonale e piazza**								**3.476,06 €**					
		Gpz-B10	**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE _PARCHEGGIO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**													
		Gpz-B10.1	**ILLUMINAZIONE PARTE EDILE_PARCHEGGIO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**													
			Pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale				cad	25,00								
Gpz-RC-285	26 novembre 2025	Gpz-LM-285	Gpz-B10.1.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	11,20	30,78 €	344,74				11,20	100,00%	344,74 €
Gpz-RC-286	26 novembre 2025	Gpz-LM-286	Gpz-B10.1.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	16,44	1,90 €	31,24 €				16,44	100,00%	31,24 €
Gpz-RC-287	26 novembre 2025	Gpz-LM-287	Gpz-B10.1.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm, peso 39 kg*	cad	25,00	111,49 €	2.787,25				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-288	26 novembre 2025	Gpz-LM-288	Gpz-B10.1.4	Regione Lombardia 2023	1C.12.610.0020.a	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	50,00	10,68 €	534,00				0,00	0,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-289	26 novembre 2025	Gpz-LM-289	Gpz-B10.1.3_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm, peso 39 kg*	cad	25,00	111,49 €				2.787,25 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-290	26 novembre 2025	Gpz-LM-290	Gpz-B10.1.3_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm, peso 39 kg*	cad	6,00	111,49 €			668,94 €		6,00	100,00%	668,94 €
Gpz-RC-291	26 novembre 2025	Gpz-LM-291	Gpz-B10.1.4_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.12.610.0020.a	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	50,00	10,68 €				534,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-292	26 novembre 2025	Gpz-LM-292	Gpz-B10.1.4_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.12.610.0020.a	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	12,00	10,68 €			128,16 €		12,00	100,00%	128,16 €
Gpz-RC-293	26 novembre 2025	Gpz-LM-293	Gpz-B10.1.5	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.a	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	8,56	2,96 €	25,34 €				8,56	100,00%	25,34 €
						Nuovi plinti mc 1,05x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	8,00								
Gpz-RC-294	26 novembre 2025	Gpz-LM-294	Gpz-B10.1.6	Regione Lombardia 2023	1C.01.100.0040.b	**scavo per formazione plinto 1,2 m x0,8 m x 0,75 m - -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	5,76	30,78 €	177,29				5,76	100,00%	177,29 €
Gpz-RC-295	26 novembre 2025	Gpz-LM-295	Gpz-B10.1.7	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	5,76	1,90 €	10,94 €				5,76	100,00%	10,94 €
Gpz-RC-296	26 novembre 2025	Gpz-LM-296	Gpz-B10.1.8	PNM	N° 69	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75, tipo Prenova**	cad	10,00	153,82 €	1.538,20				0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-297	26 novembre 2025	Gpz-LM-297	Gpz-B10.1.8_PdV1	PNM	N° 69	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75, tipo Prenova**	cad	10,00	153,82 €				1.538,20 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-298	26 novembre 2025	Gpz-LM-298	Gpz-B10.1.8_PdV1	PNM	N° 69	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75, tipo Prenova**	cad	9,00	153,82 €			1.384,38 €		9,00	100,00%	1.384,38 €
Gpz-RC-299	26 novembre 2025	Gpz-LM-299	Gpz-B10.1.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad**	ora	10,00	39,15 €	391,50				10,00	100,00%	391,50 €
						Nuovi plinti mc 1,45x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	18,00								
Gpz-RC-300	26 novembre 2025	Gpz-LM-300	Gpz-B10.1.10	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione plinto 1,6m x1,2 m x1 m -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	18,00	30,78 €	554,04				18,00	100,00%	554,04 €
Gpz-RC-301	26 novembre 2025	Gpz-LM-301	Gpz-B10.1.11	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	18,00	1,90 €	34,20 €				18,00	100,00%	34,20 €
Gpz-RC-302	26 novembre 2025	Gpz-LM-302	Gpz-B10.1.12	PNM	N° 70	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. *dim est. cm 145x100, h 100 Tipo Prenova*	cad	18,00	528,77 €	9.517,86					0,00%	0,00 €
Gpz-RC-303	26 novembre 2025	Gpz-LM-303	Gpz-B10.1.12_PdV1	PNM	N° 70	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. *dim est. cm 145x100, h 100 Tipo Prenova*	cad	18,00	528,77 €				9.517,86 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpz-RC-304	26 novembre 2025	Gpz-LM-304	Gpz-B10-PdV1.1.12	PNM	N°77	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 650x1100xh1000- palo h grande da 6 a 11 metri	cad	14,00	200,00 €			2.800,00 €		14,00	100,00%	2.800,00 €
Gpz-RC-305	26 novembre 2025	Gpz-LM-305	Gpz-B10.1.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad**	mc	18,00	39,15 €	704,70				18,00	100,00%	704,70 €
						Perizia di variante 1 _ Nuovi plinti per pali che reggono le tesate della piazza - mc 1000x1200xh1000 palo da 11 a 15 m	cad	8,00								
Gpz-RC-306	26 novembre 2025	Gpz-LM-306	Gpz-B10-PdV1_1.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione plinto 1,6m x1,2 m x1 m -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	25,09	30,78 €			772,21 €		25,09	100,00%	772,21 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-307	26 novembre 2025	Gpz-LM-307	Gpz-B10-PdVI_1.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	25,09	1,90 €			47,67 €		25,09	100,00%	47,67 €
Gpz-RC-308	26 novembre 2025	Gpz-LM-308	Gpz-B10-PdVI_1	PMM	NP78	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 1000x1200xh1000 - palo h grande da 11 a 15metri	cad	8,00	350,00			2.800,00 €		8,00	100,00%	2.800,00 €
Gpz-RC-309	26 novembre 2025	Gpz-LM-309	Gpz-B10-PdVI_1.4	Prezzario reg. co.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 1 cad**	ore	16,00	39,15			626,40 €		16,00	100,00%	626,40 €
						NUOVO **CAVIDOTTO Ø 90 mm**	ml	459,45								
Gpz-RC-310	26 novembre 2025	Gpz-LM-310	Gpz-B10.1.14_PdVI	Regione Lombardia 2023	1C.12.150.0030.a	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	40,00	7,62 €			304,80 €		40,00	100,00%	304,80 €
Gpz-RC-311	26 novembre 2025	Gpz-LM-311	Gpz-B10.1.14	Regione Lombardia 2023	1C.12.150.0030.a	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	460,00	7,62 €	3.505,20 €				460,00	100,00%	3.505,20 €
						SCAVI_per cavidotto	mc	96,60								
Gpz-RC-312	26 novembre 2025	Gpz-LM-312	Gpz-B10.1.15	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	96,60	30,78 €	2.973,35				96,60	100,00%	2.973,35 €
Gpz-RC-313	26 novembre 2025	Gpz-LM-313	Gpz-B10.1.16	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	96,60	1,90 €	183,54 €				96,60	100,00%	183,54 €
Gpz-RC-314	26 novembre 2025	Gpz-LM-314	Gpz-B10.1.15_PdVI	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	8,40	30,78 €			258,55 €		8,40	100,00%	258,55 €
Gpz-RC-315	26 novembre 2025	Gpz-LM-315	Gpz-B10.1.16_PdVI	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	8,40	1,90 €			15,96 €		8,40	100,00%	15,96 €
			Gpz-B10.1			**TOTALE OPERE EDILI ILLUMINAZIONE PIAZZA PARCHEGGIO**					**23.313,38 €**					
			Gpz-B10.2			**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - OPERE ELETTRICHE**										
Gpz-RC-316	26 novembre 2025	Gpz-LM-316	Gpz-B10.2.1			**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	54.016,64 €	54.016,64 €	**54.016,64 €**			0,80	80,00%	43.213,31 €
			Gpz-B10.2			**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Perizia di Variante 1 - OPERE ELETTRICHE modifiche agli apparecchi illuminanti**										
Gpz-RC-317	26 novembre 2025	Gpz-LM-317	PdVI_CME_IL			**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	3.019,00 €	3.019,00 €		3.019,00 €		1,00	100,00%	3.019,00 €
			Gpz-B11			**SCAVI E RIPRISTINI PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE DN100 7° SPECIE PER NUOVO RIASSETTO URBANO LINEA GAS**										
Gpz-RC-318	26 novembre 2025	Gpz-LM-318	Gpz-B11.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0020.b	**scavo per posa nuova linea -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	83,20	27,80 €	2.312,96 €				83,20	100,00%	2.312,96 €
Gpz-RC-319	26 novembre 2025	Gpz-LM-319	Gpz-B11.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0020.b	**scavo per pozzetti -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	82,50	27,80 €	2.293,50 €				82,50	100,00%	2.293,50 €
Gpz-RC-320	26 novembre 2025	Gpz-LM-320	Gpz-B11.3	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0030	**rinterro nuova linea Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	55,47	2,43 €	134,78 €				55,47	100,00%	134,78 €
Gpz-RC-321	26 novembre 2025	Gpz-LM-321	Gpz-B11.4	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.e	**rinterro nuova lineaRinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	27,73	36,66 €	1.016,70 €				27,73	100,00%	1.016,70 €
Gpz-RC-322	26 novembre 2025	Gpz-LM-322	Gpz-B11.5	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0090	**rinterro pozzetti Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	55,00	2,43 €	133,65 €				55,00	100,00%	133,65 €
Gpz-RC-323	26 novembre 2025	Gpz-LM-323	Gpz-B11.6	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.e	**rinterro pozzetti** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	27,50	36,66 €	1.008,15 €				27,50	100,00%	1.008,15 €
			Gpz-B11			**TOTALE SCAVI E RIPRISTINI PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE DN100 7° SPECIE PER NUOVO RIASSETTO URBANO LINEA GAS**					**6.899,75 €**					
			Gpz-B12			**GIOCHI D'ACQUA - Impianto fontana a pavimento con illuminazione**										
Gpz-RC-324	26 novembre 2025	Gpz-LM-324	Gpz-B12.1			**IMPIANTO GIOCHI D'ACQUA - IMPIANTO FONTANA A PAVIMENTO CON ILLUMINAZIONE -** *Per quanto concerne gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai Giochi d'Acqua di Piazza Papa Giovanni XXIII e Parco Resistenza, si comunica che si sta procedendo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento (ex art. 122, comma 3, del decreto 36 / 2023). Pertanto, si procederà alle relative integrazioni contestualmente al nuovo affidamento delle attività.*	A CORPO	1,00	139.867,00 €	139.867,00 €	**139.867,00 €**			1,00	100,00%	139.867,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
			Gpz-813			**PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA**										
	26 novembre 2025		Gpz-813.1			**PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA VEDI DETTAGLIO PROGETTO IRIDRA**	A CORPO	1,00	260.091,65 €		260.091,65 €					
Gpz-RC-325	26 novembre 2025	Gpz-LM-325				**Rain garden**	A CORPO	1,00	63.413,77 €	63.413,77 €				1,00	100,00%	63.413,77 €
Gpz-RC-326	26 novembre 2025	Gpz-LM-326				**Bacino detenzione**	A CORPO	1,00	46.715,57 €	46.715,57 €				0,90	90,00%	42.044,01 €
Gpz-RC-327	26 novembre 2025	Gpz-LM-327				**Tubazioni pozzetti**	A CORPO	1,00	130.714,04 €	130.714,04 €				1,00	100,00%	130.714,04 €
Gpz-RC-328	26 novembre 2025	Gpz-LM-328				**Irrigazione**	A CORPO	1,00	19.248,27 €	19.248,27 €				1,00	100,00%	19.248,27 €
						Opere per spostamento statua Papa Giovanni XXIII - formazione del nuovo plinto										
Gpz-RC-329	26 novembre 2025	Gpz-LM-329	Gpz-estre-34	Regione Lombardia 2023	1C.01.150.0010.c	**SCAVO** Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	mc	1,20	115,51 €			138,61 €		1,20	100,00%	138,61 €
Gpz-RC-330	26 novembre 2025	Gpz-LM-330	Gpz-estre-35	Regione Lombardia 2023	1C.04.750.0010.b	**MAGRONE** Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	mc	0,20	200,48 €			40,10 €		0,20	100,00%	40,10 €
Gpz-RC-331	26 novembre 2025	Gpz-LM-331	Gpz-estre-36	Regione Lombardia 2023	1C.04.750.0010.b	**PLINTO** Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	mq	1,44	232,95 €			335,45 €		1,44	100,00%	335,45 €
Gpz-RC-332	26 novembre 2025	Gpz-LM-332	Gpz-estre-37	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**FERRO D'ARMATURA** Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa.	kg	131,20	1,37 €			180,07 €		131,20	100,00%	180,07 €
Gpz-RC-333	26 novembre 2025	Gpz-LM-333	Gpz-estre-38	Regione Lombardia 2023	NC.10.050.0020.d	**Nolo automezzo con gru**, compreso autista, carburante e lubrificante: portata utile da 13,5 a 21,0 t	ore	2,00	92,31 €			184,62 €		2,00	100,00%	184,62 €
Gpz-RC-334	26 novembre 2025	Gpz-LM-334	Gpz-estre-39	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0010	**Operaio qualificato edile 2° livello**	ore	4,00	36,42 €			145,68 €		4,00	100,00%	145,68 €
						TOTALE _Opere per spostamento statua Papa Giovanni XXIII - formazione del nuovo plinto										
			Gpz			**TOTALE NUOVE OPERE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**					1.570.819,22 €					
			Gpa			**G - Gpa - PARCO GIORGELLA**										
			Gpa-A			**Demolizioni e scavi**										
			Gpa-A1			**Demolizioni e scavi**										
Gpa-RC-335	26 novembre 2025	Gpa-LM-335	Gpa-A1.1	Regione Lombardia 2023	1U.04.020.0250	**Rimozione di tutti cordoli in cls del percorso ciclabile esistente perimetro del percorso esistente 2090 ml - -** Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	m	2.090,00	7,39 €	15.445,10 €				2090,00	100,00%	15.445,10 €
Gpa-RC-336	26 novembre 2025	Gpa-LM-336	Gpa-A1.2	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**smaltimento cordoli del percorso ciclabile esistente -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	100kg	1.191,30	3,47 €	4.133,81 €				1191,30	100,00%	4.133,81 €
Gpa-RC-337	26 novembre 2025	Gpa-LM-337	Gpa-A1.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0020	**rimozione spessore 10 cm della superficie di tutto il percorso parco giorgella totale 3260 mq-** Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m² - *3260mq*	mc	326,00	12,58 €	4.101,08 €				326,00	100,00%	4.101,08 €
Gpa-RC-338	26 novembre 2025	Gpa-LM-338	Gpa-A1.4	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0140	**smaltimento percorso parco giorgella -**Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg - *326 mc*	100kg	3.912,00	2,60 €	10.171,20 €				3912,00	100,00%	10.171,20 €
Gpa-RC-339	26 novembre 2025	Gpa-LM-339	Gpa-A1.5	Regione Lombardia 2023	1U.04.010.0030.a	**demolizione tratti percorso esistente che diventeranno prato (scavo ulteriori 10 cm) Demolizione** di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale m² - 770 mq	mc	77,00	13,73 €	1.057,21 €				77,00	100,00%	1.057,21 €
Gpa-RC-340	26 novembre 2025	Gpa-LM-340	Gpa-A1.6	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA percorso esistente scavo 20 cm (superficie che diventerà prato)** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg - 77 mc	100kg	1.078,00	3,47 €	3.740,66 €				1078,00	100,00%	3.740,66 €
Gpa-RC-341	26 novembre 2025	Gpa-LM-341	Gpa-A1.7	Regione Lombardia 2023	1C.01.110.0020.b	**percorsi lastre cemento su prato -** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. *rimozione di quasi tutti i percorsi in lastre di cls ml totali 182 mq*	mq	182,00	9,02 €	1.641,64 €				182,00	100,00%	1.641,64 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-342	26 novembre 2025	Gpa-LM-342	Gpa-A1.8	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**smaltimento percorsi lastre cemento su prato -** CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	100kg	103,74	3,47 €	359,98 €				103,74	100,00%	359,98 €
Gpa-RC-343	26 novembre 2025	Gpa-LM-343	Gpa-A1.9	Regione Lombardia 2023	1C.01.110.0100.a	**piastra in cemento armato - per analogia parti dei muretti di accesso - zona pavimentata accesso parco giorgella sdf da piazza lato bar-** Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm - 33 mq	mq	33,00	7,65 €	252,45 €				33,00	100,00%	252,45 €
Gpa-RC-344	26 novembre 2025	Gpa-LM-344	Gpa-A1.10	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**smaltimento piastra in cemento armato - - zona pavimentata accesso parco giorgella sdf da piazza lato bar--** CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	100kg	18,81	3,47 €	65,27 €				18,81	100,00%	65,27 €
Gpa-RC-345	26 novembre 2025	Gpa-LM-345	Gpa-A1.11	Regione Lombardia 2023	1U.06.150.0070	**area scivolo e altalena a cestone -** Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica.*superfici 12+19 mq*	mq	31,00	4,37 €	135,47 €				31,00	100,00%	135,47 €
Gpa-RC-346	26 novembre 2025	Gpa-LM-346	Gpa-A1.12	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.k	**smaltimento area scivolo e altalena a cestone -** CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni anti trauma Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 100 kg	100kg	24,80	19,15 €	474,92 €				24,80	100,00%	474,92 €
Gpa-RC-347	26 novembre 2025	Gpa-LM-347	Gpa-A1.13	Regione Lombardia 2023	1U.04.040.0050 (analogia)	**per analogia rimozione parti dei muretti in cls di accesso -** Rimozione di panchine esistenti in cemento e dei relativi basamenti. Compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: cad *ingresso via don Tornaghi angolo sud ovest rimozioni di un tratto di muretto*	cad	12,00	22,99 €	275,88 €				12,00	100,00%	275,88 €
Gpa-RC-348	26 novembre 2025	Gpa-LM-348	Gpa-A1.14	Regione Lombardia 2023	1U.04.040.0060 (analogia)	**accesso parco a sud ovest da piazza Giovanni XXIII -** Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	cad	39,00	60,29 €	2.351,31 €				39,00	100,00%	2.351,31 €
Gpa-RC-349	26 novembre 2025	Gpa-LM-349	Gpa-A1.15	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**smaltimento panchine -** CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA panchine Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100	100kg	112,20	3,47 €	389,33 €				112,20	100,00%	389,33 €
			Gpa-A1			**TOTALE Demolizioni e scavi**					44.595,31 €					
			Gpa-A2			**MANUTENZIONE DEL VERDE**										
Gpa-RC-350	26 novembre 2025	Gpa-LM-350	Gpa-A2.1	Regione Lombardia 2023	1U.06.550.0020.b	**Eliminazione delle siepi esistenti - ingresso lato bar e aree cani e ingresso lato scuole -** Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - oltre a 1,5 m - *metri lineari di siepe da rimuovere 134+106+15+65+100*	ml	420,00	5,65 €	2.373,00 €				420,00	100,00%	2.373,00 €
Gpa-RC-351	26 novembre 2025	Gpa-LM-351	Gpa-A2.2	Regione Lombardia 2023	1U.06.530.0020.b	**Tassi da potare** Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza: -oltre ai 2 m cad - ingresso via Tornaghi	cad	8,00	10,73 €	85,84 €				8,00	100,00%	85,84 €
	26 novembre 2025		Gpa-A2.3	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0020.a	**Potature.** Taglio di diradamento su 50 alberi del parco Giorgella indicati da DL: Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria.										
Gpa-RC-352	26 novembre 2025	Gpa-LM-352		Regione Lombardia 2023		La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:- per piante fino a 10 m	n	50,00	126,28 €	6.314,00 €				50,00	100,00%	6.314,00 €
	26 novembre 2025		Gpa-A2.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0020.a	**Potatura *di n°88 Populus nigra italica*** Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria.										
Gpa-RC-353	26 novembre 2025	Gpa-LM-353		Regione Lombardia 2023		La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:- per piante fino a 10 m	n	88,00	126,28 €	11.112,64 €				88,00	100,00%	11.112,64 €
Gpa-RC-354	26 novembre 2025	Gpa-LM-354	Gpa-A2.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0020.d	**Potatura** Populus nigra Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta	n	5,00	296,76 €	1.483,80 €				5,00	100,00%	1.483,80 €
Gpa-RC-355	26 novembre 2025	Gpa-LM-355	Gpa-A2.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.590.0010.a	**abbattimento piante Parco Giorgella - piccoli arbusti ad alberello ingresso lato scuole piscina - + 8 alberi morti** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:sino a 6 m cad	cad	16,00	66,81 €	1.068,96 €				16,00	100,00%	1.068,96 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-356	26 novembre 2025	Gpa-LM-356	Gpa-A2.7	Regione Lombardia 2023	1C.17.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - *volume materiale allontanato alberi sez.tronco*altezza*600 kg/mc + arbusti 1mc = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc* -	100kg	634,55	10,46 €	€ 6.637,39					634,55	100,00%	6.637,39 €
			Gpa-A2			**TOTALE manutenzione del verde**					29.075,63 €						
			Gpa-B			**Opere di costruzione PARCO GIORGELLA**										
			Gpa-B1			**Rifacimento pavimentazione del percorso ciclopedonale esistente - compresi i tratti di nuova realizzazione - sistemazione dei bordi e delle zone dove sono stati rimossi tratti di percorsi esistenti**										
Gpa-RC-357	26 novembre 2025	Gpa-LM-357	Gpa-B1.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.090.0010.b	**Nuovi tratti di percorso ciclopedonale come da disegno di progetto - Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti roccioso o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile - *125 mq + 403 mq + 142 mq scavo 30 cm*	mc	201,00	10,96 €	2.202,96 €			201,00	100,00%	2.202,96 €
Gpa-RC-358	26 novembre 2025	Gpa-LM-358	Gpa-B1.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**Nuovi tratti di percorso ciclopedonale come da disegno di progetto - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *125 mq + 403 mq + 142 mq cassonetto 10 cm*	mc	134,00	15,13 €	2.027,42 €			134,00	100,00%	2.027,42 €
Gpa-RC-359	26 novembre 2025	Gpa-LM-359	Gpa-PdV1 B1.1 Od51	Regione Lombardia 2023	1U.04.140.0090	**Fornitura e posa binderi in porfido,** sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *sviluppo lineare del percorso esistente con modifiche comprei percorsi lato nuova area giochi 893*2+41+55+166 +52* - ***OdS1_1 del 17-04-2024 cordonatura realizzata con cordoli in cls senza variazione di costo.***	ml	2.100,00	18,54 €	38.934,00 €		38.934,00 €	38.934,00 €	2100,00	100,00%	38.934,00 €
Gpa-RC-360	26 novembre 2025	Gpa-LM-360	Gpa-PdV1 B1.2 Od52	Regione Lombardia 2023	1U.04.140.0090	**Fornitura e posa binderi in porfido,** sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *sviluppo lineare del percorso esistente con modifiche comprei percorsi lato nuova area giochi 893*2+41+55+166 +52* - ***OdS2_1 del 05 marzo 2024 binderi attorno a ex-pattinaggio tolti.***	ml	118,00	18,54 €				2.187,72 €	0,00	0,00%	0,00 €
	26 novembre 2025		Gpa-B1.4	Regione Lombardia 2023	1C.16.130.0010.c	**Pavimentazione percorso nel parco IN CALCESTRUZZO DRENANTE** Formitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso									
Gpa-RC-361	26 novembre 2025	Gpa-LM-361	Gpa-B1.5	Regione Lombardia 2023	1C.16.130.0010.c	La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale - *spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera superficie totale del percorso interno al parco compreso percorso area giochi 2765 +293+42*	mq	3.100,00	40,66 €	126.046,00 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-362	26 novembre 2025	Gpa-LM-362	Gpa-B1.6	Regione Lombardia 2023	1C.01.040.0060	**formazione di giunti pavimentazione calcestruzzo drenante -** Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità *N° di giunti ogni 16 m*	mxcm	590,63	0,84 €	496,13 €			0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-363	26 novembre 2025	Gpa-LM-363	Gpa-PdV1 B1.1 Od56	Regione Lombardia 2023	1C.16.130.0010.c	**Pavimentazione percorso nel parco IN CALCESTRUZZO DRENANTE** Formitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso								0,00 €
Gpa-RC-364	26 novembre 2025	Gpa-LM-364	Gpa-PdV1 B1.1 Od56	Regione Lombardia 2023	1C.16.130.0010.c	La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale - *spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera superficie totale del percorso interno al parco compreso percorso area giochi 2765 +293+42*	mq	3.100,00	40,66 €				126.046,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-365	26 novembre 2025	Gpa-LM-365	Gpa-PdV1 B1.2- Od56	Regione Lombardia 2023	1C.01.040.0060	**formazione di giunti pavimentazione calcestruzzo drenante -** Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità *N° di giunti ogni 16 m*	mxcm	590,63	0,84 €				496,13 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-366	26 novembre 2025	Gpa-LM-366	Gpa-PdV1 B1.3- Od56	Regione Lombardia 2023	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)** tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2	mq	3.100,00	32,11 €			99.541,00 €		2790,00	90,00%	89.586,90 €
Gpa-RC-367	26 novembre 2025	Gpa-LM-367	Gpa-B1.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**zone in cui è stato demolito percorso esistente - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e cortecca di pino; escluso il prodotto: meccanica, con i necessari completamenti a mano *770 mq spessore 20 cm di terra*	mc	154,00	6,04 €	930,16 €			123,20	80,00%	744,13 €
Gpa-RC-368	26 novembre 2025	Gpa-LM-368	Gpa-B1.8	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0040.a	**Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *770 mq*	100xmq	7,70	174,55 €	1.344,04 €			6,16	80,00%	1.075,23 €
Gpa-RC-369	26 novembre 2025	Gpa-LM-369	Gpa-B1.9	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**tutti i bordi del percorso ciclabile rifatto - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e cortecca di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m² *2090 ml x 1,5 m di larghezza per lato - 10 cm di spessore*	mc	627,00	6,04 €	3.787,08 €			501,60	80,00%	3.029,66 €
Gpa-RC-370	26 novembre 2025	Gpa-LM-370	Gpa-B1.10	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0040.a	**Formazione di prato nei bordi del percorso -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *6270 mq*	100xmq	62,70	174,55 €	10.944,29 €			50,16	80,00%	8.755,43 €
			Gpa-B1			**totale rifacimento percorso parco Giorgella**					186.712,07 €					

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
			Gpa-B2			**percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**										
Gpa-RC-371	26 novembre 2025	Gpa-LM-371	Gpa-B2.1	Regione Lombardia 2023	1C.01.050.0020.a	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere *m³ sviluppo lineare dei nuovi percorsi in lastre (95+66+25+28+25+32)*1,5*0,3 - scavo 30 cm*	mc	121,95	2,05 €	250,00 €				121,95	100,00%	250,00 €
Gpa-RC-372	26 novembre 2025	Gpa-LM-372	Gpa-B2.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	121,95	€ 1,90	€ 231,71				121,95	100,00%	231,71 €
Gpa-RC-373	26 novembre 2025	Gpa-LM-373	Gpa-B2.3	Regione Lombardia 2023	1C.01.350.0010.d	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di mista naturale (tout-venant) *(95+66+25+28+25+32)*1,5*0,2 spessore 20 cm*	mc	81,30	15,13 €	1.230,07 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-374	26 novembre 2025	Gpa-LM-374	Gpa-B2.4	Regione Lombardia 2023	1C.16.150.0010.b	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm -** . Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8),** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari *(95+66+25+28+25+32)*1*	mq	271,00	33,51 €	9.081,21 €				271,00	100,00%	9.081,21 €
Gpa-RC-375	26 novembre 2025	Gpa-LM-375	Gpa-B2.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**TERRA PER sistemzione bordi percorsi in lastre - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: meccanica, con i necessari completamenti a mano *271 ml *3*0,1*	mc	81,30	6,04 €	491,05 €				81,30	100,00%	491,05 €
Gpa-RC-376	26 novembre 2025	Gpa-LM-376	Gpa-B2.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0030	**Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² *271 ml * 3 ml*	100xmq	813,00	1,75 €	1.419,09 €				650,40	80,00%	1.135,27 €
			Gpa-B2			**TOTALE percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**					12.703,13 €					
			Gpa-B3			**FORMAZIONE DI RAMPA SU PERCORSO PEDONALE ESISTENTE ACCESSO SCUOLE ANGOLO VIA DON FLAMINIO TORNAGHI VIA NICCOLO' COPERNICO**										
Gpa-RC-377	26 novembre 2025	Gpa-LM-377	Gpa-B3.1	Regione Lombardia 2023	1C.01.110.0020.b	**percorso lato scuole da trasformare in rampa -** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	mq	180,00	9,02 €	1.623,60 €				180,00	100,00%	1.623,60 €
Gpa-RC-378	26 novembre 2025	Gpa-LM-378	Gpa-B3.2	Regione Lombardia 2023	1C.27.050.0100.d	**smaltimento percorso lato scuole da trasformare in rampa -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100	100kg	102,60	3,47 €	356,02 €				102,60	100,00%	356,02 €
Gpa-RC-379	26 novembre 2025	Gpa-LM-379	Gpa-B3.3	Regione Lombardia 2023	1U.04.340.0100.c	**Taglio,** refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- da 10,01 fino a 15 cm	m	60,00	13,67 €	820,20 €				60,00	100,00%	820,20 €
Gpa-RC-380	26 novembre 2025	Gpa-LM-380	Gpa-B3.4	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.a	**CORDONATURA 12 CM -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo =0,025 m³/ml;	ml	60,00	23,80 €	1.428,00 €				60,00	100,00%	1.428,00 €
Gpa-RC-381	26 novembre 2025	Gpa-LM-381	Gpa-PdV1 B3.5-Ok58	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.a	**CORDONATURA 12 CM -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo =0,025 m³/ml;	ml	60,00	23,80 €			1.428,00 €		60,00	100,00%	1.428,00 €
Gpa-RC-382	26 novembre 2025	Gpa-LM-382	Gpa-B3.5	Regione Lombardia 2023	1C.18.020.0010.a	**formazione di rampa nuovo pavimento in ciacestruzzo** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata	mq	180,00	42,26 €	7.606,80 €				180,00	100,00%	7.606,80 €
Gpa-RC-383	26 novembre 2025	Gpa-LM-383	Gpa-B3.6	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**RETE DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg	kg	540,00	2,09 €	1.128,60 €				540,00	100,00%	1.128,60 €
Gpa-RC-384	26 novembre 2025	Gpa-LM-384	Gpa-B3.7	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0020.c	**Fornitura e posa di transenne** formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: in tubolari d'acciaio inox	m	12,80	200,77 €	2.569,86 €				12,80	100,00%	2.569,86 €
Gpa-RC-385	26 novembre 2025	Gpa-LM-385	Gpa-B3.8	Regione Lombardia 2023	1C.12.470.0010.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm m =32	m	5,00	46,06 €	230,30 €				5,00	100,00%	230,30 €
Gpa-RC-386	26 novembre 2025	Gpa-LM-386	Gpa-B3.9	Regione Lombardia 2023	1U.04.180.0060.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² m =32	m	5,00	144,90 €	724,50 €				5,00	100,00%	724,50 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-387	26 novembre 2025	Gpa-LM-387	Gpa-B3.10	Regione Lombardia 2023	1C.11.010.0040.b	**Formazione sistema di deflusso acque meteoriche. Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e rienpimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2 m = 10+10	m	2,00	12,87 €	25,74 €				2,00	100,00%	25,74 €
Gpa-RC-388	26 novembre 2025	Gpa-LM-388	Gpa-B3.11	Regione Lombardia 2023	1C.11.610.0030.j	**Pozzo perdente. Chiusino completo di telaio**, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - DN 100 cm, h ≥ 20 cm	cad	1,00	108,21 €	110,85 €				1,00	100,00%	110,85 €
Gpa-RC-389	26 novembre 2025	Gpa-LM-389	Gpa-B3.12	Regione Lombardia 2023	1C.12.610.0060.a	**Pozzo perdente.** Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: - DN 100 cm, h 50 cm cad = 3	cad	3,00	71,38 €	214,14 €				3,00	100,00%	214,14 €
Gpa-RC-390	26 novembre 2025	Gpa-LM-390	Gpa-B3.13	Regione Lombardia 2023	1C.13.300.0020.l	**Pozzo perdente. Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m²	mq	14,13	2,81 €	39,71 €				14,13	100,00%	39,71 €
Gpa-RC-391	26 novembre 2025	Gpa-LM-391	Gpa-B3.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.c	**Pozzo perdente.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia	mc	2,12	33,73 €	71,49 €				2,12	100,00%	71,49 €
Gpa-RC-392	26 novembre 2025	Gpa-LM-392	Gpa-B3.15	Regione Lombardia 2023	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	14,13	3,18 €	44,93 €				14,13	100,00%	44,93 €
Gpa-RC-393	26 novembre 2025	Gpa-LM-393	Gpa-B3.16	Regione Lombardia 2023	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	mq	14,13	4,38 €	61,89 €				14,13	100,00%	61,89 €
Gpa-RC-394	26 novembre 2025	Gpa-LM-394	Gpa-B3.17	Regione Lombardia 2023	1C.24.340.0010.l	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l) - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL	mq	14,13	12,13 €	171,40 €				14,13	100,00%	171,40 €
			Gpa-B3			**TOTALE FORMAZIONE DI RAMPA SU PERCORSO PEDONALE ESISTENTE ACCESSO SCUOLE**					17.228,02 €						
			Gpa-B4			**AREA GIOCHI SU VECCHIA PISTA PATTINAGGIO E TRA GLI ALBERI**										
			Gpa-B4.1			**verniciatura transenna esistente attorno pista di pattinaggio _ struttura esistente 2 elementi orizzontali diam. 5 cm lunghi 108 m - 54 elementi verticali diam. 5 cm alti 1 m -**											
Gpa-RC-395	26 novembre 2025	Gpa-LM-395	Gpa-PdV1 -B4.1.1 Od52	Regione Lombardia 2023	1C.24.300.0090	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	3,18 €	134,83 €			134,83 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-396	26 novembre 2025	Gpa-LM-396	Gpa-PdV1 -B4.1.2 Od52	Regione Lombardia 2023	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	4,38 €	185,71 €			185,71 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-397	26 novembre 2025	Gpa-LM-397	Gpa-PdV1 -B4.1.3 Od52	Regione Lombardia 2023	1C.24.340.0010.l	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	12,13 €	514,31 €			514,31 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-398	26 novembre 2025	Gpa-LM-398	Gpa-PdV1 - B4.4 Od52	Regione Lombardia 2023	1C.01.150.0050.b	**Rimozione di parapetti in ferro,** di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - calcolato vuoto per pieno 108 ml h 1m	mq	108,00	9,68 €			1.045,44		108,00	100,00%	1.045,44 €
Gpa-RC-399	26 novembre 2025	Gpa-LM-399	Gpa-PdV1 - B4.5 Od52	Regione Lombardia 2023	1C.01.030.0040.a	**Demolizione muretto pista di pattinaggio_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione dela demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 -	mc	4,32	160,28 €			692,41		4,32	100,00%	692,41 €
Gpa-RC-400	26 novembre 2025	Gpa-LM-400	Gpa-PdV1 - B4.6 Od52	Regione Lombardia 2023	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per getti in calcestruzzo,** eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore. 108 ml	mq	43,20	21,91 €			946,51		43,20	100,00%	946,51 €
Gpa-RC-401	26 novembre 2025	Gpa-LM-401	Gpa-PdV1 -B4.6 Od52	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0020.a	**MASSETTO** - Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m³ x cm 108 ml*0,27	mqxcm	28,91	11,70 €			338,22		28,91	100,00%	338,22 €
Gpa-RC-402	26 novembre 2025	Gpa-LM-402	Gpa-PdV1 - B4.1 Od54	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.b	Od54_fonitura e posa di cordolo in corten per ex-pista pattinaggio in analogia con cordolo cls - Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm	ml	110,00	19,80 €			2.178,00		110,00	100,00%	2.178,00 €
			Gpa-B4.2			**ATTREZZATURE PER AREA GIOCHI**										
Gpa-RC-403	26 novembre 2025	Gpa-LM-403	Gpa-B4.2.1	PNM	NP014	6.51005 CLIMBING STRUCTURE 05 MADE OF ROBINIA OR LARCH Fornitura franco cantiere di teleferica - Tipo Mod 6.51005 della ditta Richter	cad	1,00	€ 59.297,00	€ 59.297,00				1,00	100,00%	59.297,00 €
Gpa-RC-404	26 novembre 2025	Gpa-LM-404	Gpa-B4.2.2	PNM	NP015	4.90000 BIG BIRD plat form with rope nest and slide Fornitura franco cantiere di scivolo stretto - Tipo Mod 4.90000 della ditta Richter	cad	1,00	€ 34.246,00	€ 34.246,00				1,00	100,00%	34.246,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-405	26 novembre 2025	Gpa-LM-405	Gpa-B4.2.3	PNM	NP016	4.08200 BIG CHICKEN Fornitura franco cantiere di scivolo largo - Tipo Mod 4.08200 della ditta Richter	cad	1,00	€ 11.670,00	€ 11.670,00				1,00	100,00%	11.670,00 €
Gpa-RC-406	26 novembre 2025	Gpa-LM-406	Gpa-B4.2.4	PNM	NP017	L3.41000 Small Pyramid Tower Total Height 7,00 m - Stainless steel slides width 0,45 m with 1 wave with higher sides h=3,00 - Rope bridge, red, length =3 m - Inclined clibing net - Climbing wall for tower 2,00 m Fornitura franco cantiere di struttura arrampicata complessa - Tipo Mod L3.41000 della ditta Richter	cad	1,00	€ 60.088,00	€ 60.088,00				1,00	100,00%	60.088,00 €
Gpa-RC-407	26 novembre 2025	Gpa-LM-407	Gpa-B4.2.5	PNM	NP018	4.08100 LITTLE CHICKEN Fornitura franco cantiere di parete arrampicata - Tipo Mod 4.08100 della ditta Richter	cad	1,00	€ 3.791,00	€ 3.791,00				1,00	100,00%	3.791,00 €
Gpa-RC-408	26 novembre 2025	Gpa-LM-408	Gpa-B4.2.6	PNM	NP008	408110 LITTLE FISH Fornitura franco cantiere di gioco a molla - Tipo Mod 4.08110 della ditta Richter	cad	1,00	€ 3.576,00	€ 3.576,00				1,00	100,00%	3.576,00 €
Gpa-RC-409	26 novembre 2025	Gpa-LM-409	Gpa-B4.2.7	PNM	NP009	6.11700 SMALL SEE-SAW - BILICO BIMBI PICCOLI Fornitura franco cantiere di bilico a molla - Tipo Mod 6.11700 della ditta Richter	cad	1,00	€ 2.549,00	€ 2.549,00				1,00	100,00%	2.549,00 €
Gpa-RC-410	26 novembre 2025	Gpa-LM-410	Gpa-B4.2.8	PNM	NP019	6.11610 DOUBLE SEE-SAW - ALTALENA DOPPIA Fornitura franco cantiere di altalena doppia - Tipo Mod 6.11610 della ditta Richter	cad	1,00	€ 4.165,00	€ 4.165,00				1,00	100,00%	4.165,00 €
Gpa-RC-411	26 novembre 2025	Gpa-LM-411	Gpa-B4.2.9	PNM	NP013	6.26501 SMALL CAROUSEL Fornitura franco cantiere di altalena nipo - Tipo Mod 6.26501 della ditta Richter	cad	1,00	€ 4.809,00	€ 4.809,00				1,00	100,00%	4.809,00 €
Gpa-RC-412	26 novembre 2025	Gpa-LM-412	Gpa-B4.2.10	PNM	NP011	5.00015 CATERPILLAR TYPE 02 Fornitura franco cantiere di multigioco complesso- Tipo Mod 5.00015 della ditta Richter	cad	1,00	€ 25.970,00	€ 25.970,00				1,00	100,00%	25.970,00 €
Gpa-RC-413	26 novembre 2025	Gpa-LM-413	Gpa-B4.2.11	PNM	NP020	D-PAN PANNELLI LUDICI CON MONTANTI ROBINIA Fornitura franco cantiere di bilico a molla - Tipo Mod D PAN della ditta Richter	cad	4,00	€ 1.202,00	€ 4.808,00				4,00	100,00%	4.808,00 €
		Gpa-B4.3				**Sistemazione aree giochi lavorazioni su pista pattinaggio esistente per posa attezzatue giochi - area giochi dimenticati**										
Gpa-RC-414	26 novembre 2025	Gpa-LM-414	Gpa-B4.3.1	Regione Lombardia 2023	1C.01.040.0120.d	**Formazione di fori nella pavimentazione esistente: 1 foro ogni 10 mq -** Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 66 a 90 mm	m	25,48	€ 67,66	€ 1.723,98				25,48	100,00%	1.723,98 €
Gpa-RC-415	26 novembre 2025	Gpa-LM-415	Gpa-B4.3.2	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. *(15*(0,8*0,8*0,8))+(2*(0,3*0,3*0,3))+(6*(1*1*1))+(3*(0,5*0,5*0,5))+(10*(0,6*0,6*0,6))*	mc	16,27	€ 217,31	€ 3.535,42				16,27	100,00%	3.535,42 €
Gpa-RC-416	26 novembre 2025	Gpa-LM-416	Gpa-B4.3.3	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. *2 operai per 4 ore per n° 11 attrezzi-giochi*	ora	88,00	€ 39,15	€ 3.445,20				88,00	100,00%	3.445,20 €
Gpa-RC-417	26 novembre 2025	Gpa-LM-417	Gpa-B4.3.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.150.0010.a	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,00 m superfici vedi tavola giochi per aree di caduta a differente altezza - 440 mq	mq	440,00	112,00 €	€ 49.280,00				440,00	100,00%	49.280,00 €
Gpa-RC-418	26 novembre 2025	Gpa-LM-418	Gpa-B4.3.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,50 m *vedi tavola giochi per aree di caduta a differente altezza*	mq	200,00	117,45 €	€ 23.490,00				200,00	100,00%	23.490,00 €
Gpa-RC-419	26 novembre 2025	Gpa-LM-419	Gpa-B4.3.6	Regione Lombardia 2023 (analogia)	1U.06.480.0020 (analogia)	**Smontaggio di altalena cestone e piccola torre scivolo;** smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. cad	cad	2,00	43,34 €	86,68 €				2,00	100,00%	86,68 €
Gpa-RC-420	26 novembre 2025	Gpa-LM-420	Gpa-B4.3.7_pDr1	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0005	**Posa in opera di altalena cestone e piccola torre scivolo esistente** di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione in cantiere, la collocazione e l'installazione a regola d'arte, comprensiva di ogni onere e materiale per la posa pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio. **2 operai per 7 h di lavoro**	ora	14,00	39,15 €	548,10 €			548,10 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-421	26 novembre 2025	Gpa-LM-421	Gpa-B4.3.8	Regione Lombardia 2023	1C.02.090.0010.a	**formazione area anticaduta gioco tra gli alberi -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *area profonda 40 cm - 310 mq*	mc	124,00	4,10	508,40 €				124,00	100,00%	508,40 €
Gpa-RC-422	26 novembre 2025	Gpa-LM-422	Gpa-B4.3.9	Regione Lombardia 2023	1C.13.300.0020.I	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² *_ posa su tutta superficie e risvolto 310 mq + risvolto 31 mq*	mq	341,00	2,87	978,67 €				341,00	100,00%	978,67 €
Gpa-RC-423	26 novembre 2025	Gpa-LM-423	Gpa-B4.3.10	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - **con fornitura di ghiaia tonda** dimensione granulometrica da 2 a 8 mm - *40 cm di ghiaia tonda*	mc	124,00	33,75	4.185,00 €				124,00	100,00%	4.185,00 €
Gpa-RC-424	26 novembre 2025	Gpa-LM-424	Gpa-B4.3.11	PNM	NP065	**Fornitura franco cantiere** di **tavolo da ping pong** autoportante, tipo KT-02-CR-007, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore grigio e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis	cad	2,00	€ 4.520,00	€ 9.040,00				2,00	100,00%	9.040,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-425	26 novembre 2025	Gpa-LM-425	Gpa-B4.3.12	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. *(0,5*0,5*0,8*2)*2*	mc	0,80	€ 217,31	€ 173,85				0,80	100,00%	173,85 €
Gpa-RC-426	26 novembre 2025	Gpa-LM-426	Gpa-B4.3.13	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	0,80	€ 1,90	€ 1,52				0,80	100,00%	1,52 €
Gpa-RC-427	26 novembre 2025	Gpa-LM-427	Gpa-B4.3.14	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. *2 operai per ore 1*	ora	4,00	€ 39,15	€ 156,60				4,00	100,00%	156,60 €
			AREA GIOCHI DIMENTICATI - 8 cartelli giochi dimenticati													
Gpa-RC-428	26 novembre 2025	Gpa-LM-428	Gpa-B4.3.15	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale - 8 cartelli GIOCHI DIMENTICATI -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 - *stampa immagine fornita da DL vedi tavola giochi*	mq	2,8	€ 247,52	€ 693,06				2,80	100,00%	693,06 €
Gpa-RC-429	26 novembre 2025	Gpa-LM-429	Gpa-B4.3.16	Regione Lombardia 2023	1U.05.220.0020.b	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la bulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm m *numero 8 pali*	cad	8,00	24,16 €	€ 193,28				8,00	100,00%	193,28 €
											313.843,61 €					
			Gpa-B5			**Formazione di area da Calisthenics**										
Gpa-RC-430	26 novembre 2025	Gpa-LM-430	Gpa-B5.1	Regione Lombardia 2023	1C.00.050.0020.a	**area calistenichs - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m² - *220 mq scavo 30 cm*	mc	66,00	2,05 €	135,30 €				66,00	100,00%	135,30 €
Gpa-RC-431	26 novembre 2025	Gpa-LM-431	Gpa-B5.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	66,00	€ 1,90	€ 125,40				66,00	100,00%	125,40 €
Gpa-RC-432	26 novembre 2025	Gpa-LM-432	Gpa-B5.3	Regione Lombardia 2023	1C.01.350.0010.d	**cassonetto per area calisthenics - Rinterro di scavi con mezzi meccanici** per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *220 mq spessore 20 cm*	mc	44,00	15,13	665,72 €				44,00	100,00%	665,72 €
Gpa-RC-433	26 novembre 2025	Gpa-LM-433	Gpa-B5.5	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0020	**RETE area da Calisthenics -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg *5 kg a mq*	kg	660,00	2,09 €	1.379,40 €				660,00	100,00%	1.379,40 €
Gpa-RC-434	26 novembre 2025	Gpa-LM-434	Gpa-PdV1_B5.4- Od58	Regione Lombardia 2023	1U.04.130.0020.a	**detrazione - MASSETTO area calistenics -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m³ x cm *220 mq*	mqxcm	220,00	11,70 €	2.574,00 €			2.574,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-435	26 novembre 2025	Gpa-LM-435	Gpa-PdV1_B5.5 Od58	Regione Lombardia 2023	1C.04.020.0020.a	**MASSETTO area calistenics** Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	mc	44,00	191,30 €			8.417,20 €		44,00	100,00%	8.417,20 €
Gpa-RC-436	26 novembre 2025	Gpa-LM-436	Gpa-B5.6	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.b	**cordoli area da Calisthenics in cls 10 cm -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,02 m³/ml; *perimetro area circolare 55 ml*	ml	55,00	19,80	1.089,00				55,00	100,00%	1.089,00 €
Gpa-RC-437	26 novembre 2025	Gpa-LM-437	Gpa-B5.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.150.0010.d	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 3,00 m - 60mq	mq	60,00	151,69 €	€ 9.101,40				60,00	100,00%	9.101,40 €
Gpa-RC-438	26 novembre 2025	Gpa-LM-438	Gpa-B5.8	Regione Lombardia 2023	1U.06.150.0010.a	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,00 m 160 mq	mq	160,00	112,00 €	€ 17.920,00				160,00	100,00%	17.920,00 €
Gpa-RC-439	26 novembre 2025	Gpa-LM-439	Gpa-B5.9	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0030.a	**PLINTO ALBERO 3 FOGLIE - murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.*(1,8*1,8*0,7) - le analisi strutturali delle attrezzature di fittnes fisse tipo "MyEquilibria" sono conformi ai codici ANSI / AISC 360-05 e alle leggi sia europee che italiane. la documentazione di dettaglio circa i calcoli strutturali verrà fornita dal produttore.*	mc	2,27	184,66 €	€ 418,81				2,27	100,00%	418,81 €
Gpa-RC-440	26 novembre 2025	Gpa-LM-440	Gpa-B5.10	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**PLINTO ALBERO 3 FOGLIE 60X6 A MC Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. *le analisi strutturali delle attrezzature di fittnes fisse tipo "MyEquilibria" sono conformi ai codici ANSI / AISC 360-05 e alle leggi sia europee che italiane. la documentazione di dettaglio circa i calcoli strutturali verrà fornita dal produttore.*	kg	136,08	1,83 €	249,03 €				136,08	100,00%	249,03 €
			STRUTTURA EQUILIBRIA													

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
						MYEQUILIBRIA FULL TREE 3 FOGLIE - Struttura principale composta da n. 1 tronco, n. 3 tipi di ramo , nr. 6 foglie e ramo frontale per il collegamento di accessori fitness. Tutti gli elementi della struttura principale sono prodotti in UHPC (Ultra High Performance Concrete), dotati di armatura in acciaio inox. Alla struttura principale sono collegati attrezzi per effettuare attività fisica ed in particolare: n. 1 barra di trazioni (pull-ups) n. 1 barra con anelli (rings) n. 1 parallele n. 5 ganci per esercizi funzionali (cui possono essere agganciati accessori come elastici a resistenza) Tutti gli attrezzi ed i supporti metallici che li sostengono sono costruiti in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato. La struttura si installa utilizzando una speciale base di fissaggio con tirafondi da cementare, e distanziale di collegamento in acciaio zincato a caldo al fine di ottenere una superficie di posa piana. FLAT BENCH. Panca piana per addominali prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra.										
						DECLINE BENCH. Panca con pianale inclinato verso il basso per addominali prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra. FLEX BENCH. Panca piana per l'effettuazione di esercizi di stretching prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra. GROUND HOOK. Basi in acciaio AISI316 elettrolucidato con avvitati due elementi in fusione di alluminio lucidato che permettono di agganciare degli elastici a resistenza per effettuare esercizi di forza, resistenza e coordinazione. Sono attrezzati di bicchieri di inghisaggio per il fissaggio a terra. BOX JUMP SET pedane realizzate in HPC (High Performance Concrete), dotate di boccole filettate alla base per il fissaggio a terra, con piano superiore decorato e antiscivolo per effettuare esercizi di stabilità e coordinazione e per potenziare glutei, quadricipiti e polpacci. Il Set è										
Gpa-RC-441	26 novembre 2025	Gpa-LM-441	Gpa-B5.11	PNM	NP041	FIXED PUSH-UP. Maniglie fisse in fusione di alluminio lucidato, fissate su strutture in acciaio zincata a caldo e verniciata e dotate di boccole filettate alla base per il fissaggio a terra, studiate per l'allenamento dei muscoli della parte superiore del corpo. PISTOLS SET. Il set è costituito da due elementi, aventi differente altezza (circa 350mm e 550mm). Ognuno dei due elementi è costituito da un supporto di forma conica in alluminio lucidato e da un disco circolare in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e pallinato. Il prodotto è studiato per l'allenamento dell'equilibrio, della coordinazione e principalmente dei muscoli della parte inferiore del corpo. PARALLETTES. Struttura composta da supporti di forma conica in alluminio lucidato e due elementi orizzontali in acciaio inox AISI316 elettrolucidato. Consente l'esecuzione di un'ampia gamma di movimenti per ottenere maggior potenza e resistenza. TOTEM. Espositore composto da una struttura portante in lamiera d'acciaio sp. 10mm, e da una doppia (bifacciale) tabella informativa in alluminio composito sp. 4mm, personalizzabile con adesivi, scritte pre-spaziate o stampa diretta. La versione in acciaio corten prevede un ciclo di sabbiatura e di ossidazione messo a punto da Metalco, mentre quella in	CAD	1,00	83.168,00 €	€ 83.168,00				1,00	100,00%	83.168,00 €
			Gpa-B5			totale Formazione di area da Calisthenics					116.826,06 €					
			Gpa-B6			CAMPI SPORTIVI - basket a tre canestri - calcetto										
Gpa-RC-442	26 novembre 2025	Gpa-LM-442	Gpa-B6.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0020.a	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m^3 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*0,4 - profondo 40 cm*	mc	320,00	2,05 €	656,00 €				320,00	100,00%	656,00 €
Gpa-RC-443	26 novembre 2025	Gpa-LM-443	Gpa-B6.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	320,00	€ 1,90	€ 608,00				320,00	100,00%	608,00 €
Gpa-RC-444	26 novembre 2025	Gpa-LM-444	Gpa-B6.3	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m^3 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*0,3 - profondo 30 cm*	mc	160,00	15,13 €	€ 2.420,80				160,00	100,00%	2.420,80 €
Gpa-RC-445	26 novembre 2025	Gpa-LM-445	Gpa-PdV1 - B6.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0020.a	**calcetto - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m^3 *(510 mq calcetto) - profondo tot 70 cm (40 cm già calcolati) differenza 30 cm in più*	mc	153,00	2,05 €			313,65 €		153,00	100,00%	313,65 €
Gpa-RC-446	26 novembre 2025	Gpa-LM-446	Gpa-PdV1 B6.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	153,00	€ 1,90			290,70 €		153,00	100,00%	290,70 €
Gpa-RC-447	26 novembre 2025	Gpa-LM-447	Gpa-PdV1 B6.3	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**calcetto - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito di cantiere - *profondo tot 70 cm*	mc	357,00	2,96 €			1.056,72 €		357,00	100,00%	1.056,72 €
Gpa-RC-448	26 novembre 2025	Gpa-LM-448	Gpa-B6.4	Regione Lombardia 2023	1U.04.145.0010.b	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri cordoli in cls 10 cm -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,02 m^3/*ml; 92 ml +60 ml*	ml	152,00	19,80	3.009,60				152,00	100,00%	3.009,60 €
Gpa-RC-449	26 novembre 2025	Gpa-LM-449	Gpa-B6.5	Regione Lombardia 2023	1C.13.300.0020.i	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri - Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 mq = 611 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	2,87 €	2.296,00 €				800,00	100,00%	2.296,00 €
Gpa-RC-450	26 novembre 2025	Gpa-LM-450	Gpa-B6.6	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0200.b	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m^2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram m^2 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	12,21 €	9.768,00 €				800,00	100,00%	9.768,00 €
Gpa-RC-451	26 novembre 2025	Gpa-LM-451	Gpa-B6.7	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram m^2 x cm	mqxcm	2.400,00	1,83 €	4.392,00 €				2400,00	100,00%	4.392,00 €
Gpa-RC-452	26 novembre 2025	Gpa-LM-452	Gpa-B6.8	Regione Lombardia 2023	1U.04.120.0305.b	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsionebituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m^2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:	mq	800,00	9,37 €	7.496,00 €				800,00	100,00%	7.496,00 €
Gpa-RC-453	26 novembre 2025	Gpa-LM-453	Gpa-B6.9	Regione Lombardia 2023	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m^2. Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. m^2 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	34,21 €	27.368,00 €				800,00	100,00%	27.368,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-454	26 novembre 2025	Gpa-LM-454	Gpa-86.10	Regione Lombardia 2023	1U.07.100.0010	**Segnatura delle aree gioco calcetto e basket 3 canestri -** realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco (basket e calcetto). M *((15*2+25*2+15*3+13))+((57+(13*3)+(9*3)+(4*3)+(6*6)+(19*3)))*	m	366,00	7,74 €	2.832,84 €				366,00	100,00%	2.832,84 €
Gpa-RC-455	26 novembre 2025	Gpa-LM-455	Gpa-86.11	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0370.a	**CALCETTO PORTE - Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa,** composta da: - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt 3,00x2,00, verniciata con vernici poliesteri per esterno colore bianco. Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole da interrare. Gomiti saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata UNI EN 749. - rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm, trattate UV per esterno, maglia esagonale senza, tipo pesante, misura profondità minima 80/100 cm, colore bianco. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:	cad	2,00	272,49 €	544,98 €				2,00	100,00%	544,98 €
Gpa-RC-456	26 novembre 2025	Gpa-LM-456	Gpa-86.12	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0370.b	**CALCETTO PORTE - rete in nylon poliammide cad**	cad	2,00	42,96 €	85,92 €				2,00	100,00%	85,92 €
Gpa-RC-457	26 novembre 2025	Gpa-LM-457	Gpa-86.13	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0290	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	3,00	1.610,65 €	4.831,95 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-458	26 novembre 2025	Gpa-LM-458	Gpa-86.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ - *(0,8*0,8*1)*n°7plinti totali*	mc	4,48	4,10	18,37 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-459	26 novembre 2025	Gpa-LM-459	Gpa-86.15	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	4,48	€ 1,90	€ 8,51				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-460	26 novembre 2025	Gpa-LM-460	Gpa-86.16	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	4,48	34,21 €	153,26 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-461	26 novembre 2025	Gpa-LM-461	Gpa-86.17	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	268,80	1,83 €	491,90 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-457	26 novembre 2025	Gpa-LM-457	Gpa-86.13	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0290	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	2,00	1.610,65 €					2,00	100,00%	3.221,30 €
Gpa-RC-458	26 novembre 2025	Gpa-LM-458	Gpa-86.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ - *(0,8*0,8*1)*n°7plinti totali*	mc	3,84	4,10					3,84	100,00%	15,74 €
Gpa-RC-459	26 novembre 2025	Gpa-LM-459	Gpa-86.15	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	3,84	€ 1,90					3,84	100,00%	7,30 €
Gpa-RC-460	26 novembre 2025	Gpa-LM-460	Gpa-86.16	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	3,84	34,21 €					3,84	100,00%	131,37 €
Gpa-RC-461	26 novembre 2025	Gpa-LM-461	Gpa-86.17	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	230,40	1,83 €					230,40	100,00%	421,63 €
Gpa-RC-462	26 novembre 2025	Gpa-LM-462	Gpa-P4V1 86.13	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0290	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	1,00	1.610,65 €				1.610,65 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-463	26 novembre 2025	Gpa-LM-463	Gpa-P4V1 86.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ - *(0,8*0,8*1)*n°7plinti totali*	mc	0,64	4,10				2,62 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-464	26 novembre 2025	Gpa-LM-464	Gpa-P4V1 86.15	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	0,64	€ 1,90				1,22 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-465	26 novembre 2025	Gpa-LM-465	Gpa-P4V1 86.16	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	0,64	184,66 €				118,18 €	0,00	0,00%	0,00 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-466	26 novembre 2025	Gpa-LM-466	Gpa-P4V1 86.17	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	38,40	1,83 €			70,27 €	0,00	0,00%	0,00 €
			Gpa-B6			**TOTALE AREE SPORT BASKET E CALCIO**					66.982,13 €					
			Gpa-B7			**BEACH VOLLEY**										
Gpa-RC-467	26 novembre 2025	Gpa-LM-467	Gpa-B7.1	Regione Lombardia 2023	1C.01.050.0020.a	**scavo campo da beach -** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: · con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ - *310 mq superficie totale 40 cm spesore*	mc	124,00	2,05 €	254,20 €				124,00	100,00%	254,20 €
Gpa-RC-468	26 novembre 2025	Gpa-LM-468	Gpa-B7.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	124,00	€ 1,90	€ 235,60				124,00	100,00%	235,60 €
Gpa-RC-469	26 novembre 2025	Gpa-LM-469	Gpa-B7.3	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.e	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: · con fornitura di sabbia viva di cava m³	mc	310,00	36,66 €	€ 11.364,60				310,00	100,00%	11.364,60 €
Gpa-RC-470	26 novembre 2025	Gpa-LM-470	Gpa-B7.4	Regione Lombardia 2023	1C.19.300.0020.l	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: · peso 350 g/m² mq *310+75*0,4 (risvolto)*	mq	340,00	2,87 €	975,80 €				340,00	100,00%	975,80 €
Gpa-RC-471	26 novembre 2025	Gpa-LM-471	Gpa-B7.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.490.0235.a	**Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley** da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato inseriti in entrambi i tubi e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; - nastro segnacampo in poliestere larghezza minima cm. 5 con occhielli, elastici e picchetti per il fissaggio a terra. Compresi accessori per fissaggio e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:	cad	1,00	364,16 €	364,16 €				1,00	100,00%	364,16 €
Gpa-RC-472	26 novembre 2025	Gpa-LM-472	Gpa-B7.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0235.b	RETE	mq	8,50	10,37 €	88,15 €				8,50	100,00%	88,15 €
Gpa-RC-473	26 novembre 2025	Gpa-LM-473	Gpa-B7.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.450.0235.b	NASTRO SEGNACAMPO *8+8+16+16*	m	48,00	1,72 €	82,56 €				48,00	100,00%	82,56 €
Gpa-RC-474	26 novembre 2025	Gpa-LM-474	Gpa-P4V1 87.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0020.a	**scavo per plinti da calcolare - campo da beach -** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: · con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³	mc	1,28	2,05 €			2,62 €		1,28	100,00%	2,62 €
Gpa-RC-475	26 novembre 2025	Gpa-LM-475	Gpa-P4V1 87.2	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **m³**	mc	1,28	€ 1,90			2,43 €		1,28	100,00%	2,43 €
Gpa-RC-476	26 novembre 2025	Gpa-LM-476	Gpa-P4V1 87.3	Regione Lombardia 2023	1C.04.010.0030.e	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto dimensione massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: · C25/30 · esposizione XC1 o XC2	mc	1,28	184,66 €			236,36 €		1,28	100,00%	236,36 €
Gpa-RC-477	26 novembre 2025	Gpa-LM-477	Gpa-P4V1 87.4	Regione Lombardia 2023	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	153,60	1,83 €			281,09 €		153,60	100,00%	281,09 €
			Gpa-B7			**TOTALE BEACH VOLLEY**					13.365,07 €					
			Gpa-B8			**RECINZIONE CAMPI SPORTIVI : CALCETTO BASKET E BEACH VOLLEY**										
			Gpa-B8.1			**CALCETTO**										
Gpa-RC-478	26 novembre 2025	Gpa-LM-478	Gpa-P4V1 86.1.1	PNM	NP 73	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO _ RETE CAPO HORN - 110 ml c.ca.** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 110 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia vi posso dire che noi certifichiamo a fine lavori la posa eseguita a regola d'arte. *le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie*	a corpo	1,00	€ 23.438,50	€ 23.438,50			23.438,50 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-479	26 novembre 2025	Gpa-LM-479	Gpa-P4V1 86.2	PNM	NP 73	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO _ RETE CAPO HORN - 110 ml c.ca.** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 110 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia vi posso dire che noi certifichiamo a fine lavori la posa eseguita a regola d'arte. *le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie*	a corpo	1,00	€ 26.438,50			26.438,50 €		1,00	100,00%	26.438,50 €
Gpa-RC-480	26 novembre 2025	Gpa-LM-480	Gpa-B8.1.2_P4V1	Regione Lombardia 2023	1C.22.040.0020.a	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO - Profilato superiore inferiore come da disegno** . Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	254,88	€ 9,37	€ 2.388,23			2.388,23 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-481	26 novembre 2025	Gpa-LM-481	Gpa-B8.1.3	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare *3 operai x 6 giorni x 8 ore*	ora	144,00	€ 39,15	€ 5.637,60				144,00	100,00%	5.637,60 €
			Gpa-B8.2			**BEACH VOLLEY**										
Gpa-RC-482	26 novembre 2025	Gpa-LM-482	Gpa-B8.2.1	PNM	NP072	**BEACH VOLLEY** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 72 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie .	a corpo	1,00	€ 17.064,85	€ 17.064,85				1,00	100,00%	17.064,85 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-483	26 novembre 2025	Gpa-LM-483	Gpa-88.2.2_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.21.040.0020.a	**BEACH VOLLEYProfilato superiore inferiore come da disegno .** Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	169,92	€ 9,37	€ 1.592,15			1.592,15 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-484	26 novembre 2025	Gpa-LM-484	Gpa-88.2.3	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare	ora	144,00	€ 39,15	€ 5.637,60				144,00	100,00%	5.637,60 €
			Gpa-88.3			**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI**										
Gpa-RC-485	26 novembre 2025	Gpa-LM-485	Gpa-88.3.1	PNM	NP071	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI** RETE CAPO HORN- 75 ml c.ca. Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 75 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.*le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie .*	a corpo	1,00	€ 19.828,88	€ 19.828,88				1,00	100,00%	19.828,88 €
Gpa-RC-486	26 novembre 2025	Gpa-LM-486	Gpa-88.3.2_PdV1	Regione Lombardia 2023	1C.21.040.0020.a	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI Pali di supporto alti** Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	259,60	€ 9,37	€ 2.432,45			2.432,45 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-487	26 novembre 2025	Gpa-LM-487	Gpa-88.3.3	Regione Lombardia 2023	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare **3 operai x 8 ore x 8 giorni**	ora	192,00	€ 39,15	€ 7.516,80				192,00	100,00%	7.516,80 €
			rifacimento prato nella zona aree sportive 2500 mq													
Gpa-RC-488	26 novembre 2025	Gpa-LM-488	Gpa-88.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.010.0030.b	**TERRA PER sistemazione di tutta l'area dei campi sportivi - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano - 2500 mq area sportiva	mc	250,00	6,04 €	1.510,00 €				250,00	100,00%	1.510,00 €
Gpa-RC-489	26 novembre 2025	Gpa-LM-489	Gpa-88.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.180.0030	**sistemazione di tutta l'area dei campi sportivi - Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	2.500,00	1,75 €	4.363,75 €				2000,00	80,00%	3.491,00 €
			TOTALE RECINZIONE METALLICA AREA CAMPO MULTISPORT								91.410,81 €					
			Gpa-B9			**ARREDI PARCO GIORGELLA**										
Gpa-RC-490	26 novembre 2025	Gpa-LM-490	Gpa-89.1	Regione Lombardia 2023	1C.24.050.0010.c	**Pulitura n° 14 panchine in calcestruzzo esistenti - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno *2*2*(14)*	mq	56,00	13,64 €	763,84 €				56,00	100,00%	763,84 €
Gpa-RC-491	26 novembre 2025	Gpa-LM-491	Gpa-89.2	Regione Lombardia 2023	1C.24.050.0010.c	**superfici muretti ingressi parco Giorgella - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno m² *100+100+150+100+70+70+70*	mq	660,00	13,64 €	9.002,40 €				660,00	100,00%	9.002,40 €
Gpa-RC-492	26 novembre 2025	Gpa-LM-492	Gpa-89.3_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0010.d	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	cad	20,00	231,84 €				4.636,80 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-493	26 novembre 2025	Gpa-LM-493	Gpa-89.3	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0010.d	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	cad	60,00	231,84 €	13.910,40 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-493	26 novembre 2025	Gpa-LM-493	Gpa-89.3	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0010.d	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV. **NB: nel parco sono state posate in tutto N°48 CS - le 8 mancanti sono state acquistate per piazza ma posate nel parco**	cad	40,00	231,84 €					40,00	100,00%	9.273,60 €
Gpa-RC-494	26 novembre 2025	Gpa-LM-494	Gpa-89.4_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	24,00	162,16 €				3.891,84 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-495	26 novembre 2025	Gpa-LM-495	Gpa-89.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	50,00	162,16 €	8.108,00 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-495	26 novembre 2025	Gpa-LM-495	Gpa-89.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi - **NB: nel parco sono state posate in tutto N°14 SS vengono corrisposte n° 26 panchine perché le n°12 che avanzano le hanno messe nella piazza**	CAD	26,00	162,16 €					26,00	100,00%	4.216,16 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-496	26 novembre 2025	Gpa-LM-496	Gpa-B9.5_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0140.b	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	4,00	497,00 €				1.988,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-497	26 novembre 2025	Gpa-LM-497	Gpa-B9.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0140.b	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	10,00	497,00 €	4.970,00 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-497	26 novembre 2025	Gpa-LM-497	Gpa-B9.5	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0140.b	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	8,00	497,00 €					6,00	75,00%	2.982,00 €
Gpa-RC-498	26 novembre 2025	Gpa-LM-498	Gpa-B9.6_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	8,00	162,16 €				1.297,28 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-499	26 novembre 2025	Gpa-LM-499	Gpa-B9.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	20,00	162,16 €	3.243,20 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-499	26 novembre 2025	Gpa-LM-499	Gpa-B9.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0015.b	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	16,00	162,16 €					12,00	75,00%	1.945,92 €
Gpa-RC-500	26 novembre 2025	Gpa-LM-500	Gpa-B9_PdV1-1.1	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	8,40	217,31 €				1.825,40 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-501	26 novembre 2025	Gpa-LM-501	Gpa-B9.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *numero panchine e tavoli x 2 x 0,07*	mc	19,60	217,31 €	4.259,28 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-501	26 novembre 2025	Gpa-LM-501	Gpa-B9.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *numero panchine e tavoli x 2 x 0,07*	mc	11,20	217,31 €					8,96	80,00%	1.947,10 €
Gpa-RC-502	26 novembre 2025	Gpa-LM-502	Gpa-PdV1 B9.8 Oc638	Regione Lombardia 2023	1U.06.400.0005	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettrozincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom. . vedi tavola arredi	cad	35,00	340,26 €	11.909,10 €			11.909,10 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-503	26 novembre 2025	Gpa-LM-503	Gpa-B9.9	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0010.b	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	35,00	139,05 €	4.866,75 €				0,00	0,00%	
Gpa-RC-504	26 novembre 2025	Gpa-LM-504	Gpa-B9.9_PdV1	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0010.b	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	11,00	139,05 €				1.529,55 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-503	26 novembre 2025	Gpa-LM-503	Gpa-B9.9	Regione Lombardia 2023	1U.04.250.0010.b	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	24,00	139,05 €					0,00	0,00%	0,00 €
						bacheche										
						QUANDO VERRANNO POSATE LE 2 BACHECHE INDICARE LE QUANTITà SOLO NELLE VOCI SCRITTE IN ROSSO										
Gpa-RC-505	26 novembre 2025	Gpa-LM-505	Gpa-B9.10	PNM	NP 68	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **,** vedi tavola arredi	cad	4,0	2.007,56 €	8.030,24 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-506	26 novembre 2025	Gpa-LM-506	Gpa-B9.11	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2, vedi tavola arredi	mq	7,8	€ 247,52	€ 1.940,56				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-507	26 novembre 2025	Gpa-LM-507	Gpa-B9.12	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 4,10	€ 4,10				0,50	50,00%	2,05 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-508	26 novembre 2025	Gpa-LM-508	Gpa-B9.13	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	1,00	€ 15,13	€ 15,13				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-509	26 novembre 2025	Gpa-LM-509	Gpa-B9.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 1,90	€ 1,90				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-510	26 novembre 2025	Gpa-LM-510	Gpa-B9.15	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 217,31	€ 217,31				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-511	26 novembre 2025	Gpa-LM-511	Gpa-B9.16	Regione Lombardia 2023	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14	€ 232,56				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-505	26 novembre 2025	Gpa-LM-505	Gpa-B9.10	PNM	NP 68	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; , vedi tavola arredi	cad	2,0	2.007,56 €					2,00	100,00%	4.015,12 €
Gpa-RC-507	26 novembre 2025	Gpa-LM-507	Gpa-B9.12	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 4,10					0,50	100,00%	2,05 €
Gpa-RC-508	26 novembre 2025	Gpa-LM-508	Gpa-B9.13	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	0,50	€ 15,13					0,50	100,00%	7,57 €
Gpa-RC-509	26 novembre 2025	Gpa-LM-509	Gpa-B9.14	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 1,90					0,50	100,00%	0,95 €
Gpa-RC-510	26 novembre 2025	Gpa-LM-510	Gpa-B9.15	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 217,31					0,50	100,00%	108,66 €
Gpa-RC-512	26 novembre 2025	Gpa-LM-512	Gpa-B9.17	Regione Lombardia 2023	1U.05.150.0010.b	**Pannello informativo - 6 CARTELLI MAPPE TATTILI IN SCRITTURA BRAILLE -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	3,0	€ 247,52	€ 742,56				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-513	26 novembre 2025	Gpa-LM-513	Gpa-PdV1-B9.1 Cd58	PNM	NP 68	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; , vedi tavola arredi	cad	2,0	2.007,56 €				4.015,12 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-514	26 novembre 2025	Gpa-LM-514	Gpa-PdV1-B9.2 Cd58	Regione Lombardia 2023	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 4,10				2,05 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-515	26 novembre 2025	Gpa-LM-515	Gpa-PdV1-B9.3 Cd58	Regione Lombardia 2023	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	0,50	€ 15,13				7,57 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-516	26 novembre 2025	Gpa-LM-516	Gpa-PdV1-B9.4 Cd58	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 1,90				0,95 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-517	26 novembre 2025	Gpa-LM-517	Gpa-PdV1-B9.5 Cd58	Regione Lombardia 2023	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 217,31				108,66 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-518	26 novembre 2025	Gpa-LM-518	Gpa-PdV1-B9.6 Cd58	Regione Lombardia 2023	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14				232,56 €	0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-519	26 novembre 2025	Gpa-LM-519	Gpa-B9.18	Regione Lombardia 2023	1U.05.220.0020.b	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** -completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad	6,00	24,16 €	€ 144,96				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-520	26 novembre 2025	Gpa-LM-520	Gpa-B9.19_PdV1	PNM	NP042	**Fornitura franco cantiere di mattonella luminosa tipo BETONELLA safe walking** -BETONELLA® SAFE WALKING è un prodotto innovativo per illuminazione per esterni. Composto da un massello autobloccante al cui interno è posizionato un INSERTO CON LUCI LED dotato di una CELLA SOLARE FOTOVOLTATICA e una batteria di nuova concezione che si auto alimenta e funziona per anni, senza aver bisogno di essere connesso alla rete elettrica. IMPERMEABILE E CARRABILE, le condizioni atmosferiche, da -20 C° a +60 C° - MISURE BETONELLA® STANDARD: RETTANGOLARE: 205 x 138 mm e con luce fissa.	cad	18,00	231,00 €	4.158,00 €			4.158,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
			Gpa-B9			**TOTALE ARREDI PARCO GIORGELLA**					76.520,28 €					
			Gpa-B10			**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO GIORGELLA**										
			Gpa-B10.1			**ILLUMINAZIONE PARTE EDILE_PARCO GIORGELLA**										
						Pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale	cad	31,00								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-521	26 novembre 2025	Gpa-LM-521	Gpa-B10.1.1	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento	mc	13,89	30,78 €	427,47				13,89	100,00%	427,47 €
Gpa-RC-522	26 novembre 2025	Gpa-LM-522	Gpa-B10.1.2	Regione Lombardia 2023	1U.04.160.0060.b	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale** da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg cad	cad	31,00	203,82 €	6.318,42				31,00	100,00%	6.318,42 €
Gpa-RC-523	26 novembre 2025	Gpa-LM-523	Gpa-B10.1.3	Regione Lombardia 2023	1C.12.610.0020.a	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 cad 10,46 25,05 % 51,91 % 2,10 %	cad	62,00	10,68 €	662,16				62,00	100,00%	662,16 €
Gpa-RC-524	26 novembre 2025	Gpa-LM-524	Gpa-B10.1.4	Regione Lombardia 2023	1C.01.350.0010.a	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	10,72	2,96 €	31,73 €				10,72	100,00%	31,73 €
						Nuovi plinti mc 1,05x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	9,00								
Gpa-RC-525	26 novembre 2025	Gpa-LM-525	Gpa-B10.1.5	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione plinto 1,2 m x0,8 m x 0,75 m** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento - *1,2*0,8*0,75*9*	mc	6,48	30,78 €	199,45				6,48	100,00%	199,45 €
Gpa-RC-526	26 novembre 2025	Gpa-LM-526	Gpa-B10.1.6	Regione Lombardia 2023	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	6,48	1,90 €	12,31 €				6,48	100,00%	12,31 €
Gpa-RC-527	26 novembre 2025	Gpa-LM-527	Gpa-B10.1.7	PNM	N° 69	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,tipo Prenova**	cad	9,00	153,82 €	1.384,38				9,00	100,00%	1.384,38 €
Gpa-RC-528	26 novembre 2025	Gpa-LM-528	Gpa-B10.1.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad 9**	ora	9,00	39,15 €	352,35				9,00	100,00%	352,35 €
						Nuovi plinti mc 1,45x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	13,00								
Gpa-RC-529	26 novembre 2025	Gpa-LM-529	Gpa-B10.1.9	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per formazione plinto 1,45 m x1 m x 1 m -**Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento -*(1,45*1*1*13)*	mc	18,85	30,78 €	580,20				18,85	100,00%	580,20 €
Gpa-RC-530	26 novembre 2025	Gpa-LM-530	Gpa-B10.1.10_P4V1	PNM	N° 70	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 145x100, h 100** **Tipo Prenova**	cad	13,00	528,77 €	6.874,01		6.874,01 €		0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-531	26 novembre 2025	Gpa-LM-531	Gpa-B10-P4V1 1.12	PNM	N°77	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 650x1100xh1000- palo h grande da 6 a 11 metri	cad	13,00	200,00 €		2.600,00 €			13,00	100,00%	2.600,00 €
Gpa-RC-532	26 novembre 2025	Gpa-LM-532	Gpa-B10.1.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad 13**	mc	13,00	39,15 €	508,95				13,00	100,00%	508,95 €
						NUOVO CAVIDOTTO_ø 90 mm	ml	295,34								
Gpa-RC-533	26 novembre 2025	Gpa-LM-533	Gpa-B10.1.12	Regione Lombardia 2023	1C.12.150.0030.e	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- **De 125 - Di 115 -** *(9,88+24,2+5,57+6,07+20,37+22,7+22,05+20,9+23,13+25,75+22,97+2,97+28,26+4,1+13,91+13,45+1,96+7,33+6,67+13,1)*	m	295,34	7,62 €	2.250,49 €				295,34	100,00%	2.250,49 €
						SCAVI_per cavidotto 295,34 x 0,7x0,3	mc	62,02								
Gpa-RC-534	26 novembre 2025	Gpa-LM-534	Gpa-B10.1.13	Regione Lombardia 2023	1C.02.100.0040.b	**scavo per posa cavidotto 96m -**Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento	mc	62,02	30,78 €	1.909,02				62,02	100,00%	1.909,02 €
						totale opere edili illuminazione					21.510,95 €					
		Gpa-B10.2				**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - OPERE ELETTRICHE**										
Gpa-RC-535	26 novembre 2025	Gpa-LM-535	Gpa-B10.2.1			**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	73.357,54 €	73.357,54 €	73.357,54 €			0,80	80,00%	58.686,03 €
		Gpa-B11				**opere a verde**										
Gpa-RC-535	26 novembre 2025	Gpa-LM-535	Gpa-B11.1	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0070.g	**Liriodendron tulipifera -nel parco -** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer pseudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp,~~ **Liriodendron spp,** ~~Prunus avium in varietà, Prunus mahaleb in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21-25 cm	cad	10,00	306,45 €	3.064,50 €				5,00	50,00%	1.532,25 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	Rif. Elenco Prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1	totale opere in MENO Perizia di Variante n°1	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4 26 NOVEMBRE 2025	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025	OPERE DA CORRISPONDERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-536	26 novembre 2025	Gpa-LM-536	Gpa-B11.2	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0080.g	**Liquidambar styraciflua - n°5 ingresso parco** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà,~~ Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà, Koelreuteria spp. **Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Parrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	5,00	320,79 €	1.603,95 €				2,50	50,00%	801,98 €
Gpa-RC-537	26 novembre 2025	Gpa-LM-537	Gpa-B11.3	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0090.g	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp. **Paulownia tomentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	3,00	217,14 €	651,42 €				1,50	50,00%	325,71 €
Gpa-RC-538	26 novembre 2025	Gpa-LM-538	Gpa-B11.4	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0060.g	**Koelreuteria paniculata aiuole.** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà,~~ **Koelreuteria spp**, ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Parrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	3,00	320,79 €	962,37 €				1,50	50,00%	481,19 €
Gpa-RC-539	26 novembre 2025	Gpa-LM-539	Gpa-B11.5	np		**20% in piu per coltivazione air pot**		1,00		1.256,45 €				0,50	50,00%	628,22 €
Gpa-RC-540	26 novembre 2025	Gpa-LM-540	Gpa-B11.6	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0110.d	**Piantumazione alberi** Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. totale n°21 piante	cad	21,0	57,23 €	1.201,83 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-541	26 novembre 2025	Gpa-LM-541	Gpa-B11.7	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0150	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad totale n°21 piante	cad	21,0	1,43 €	30,03 €				0,00	0,00%	0,00 €
Gpa-RC-542	26 novembre 2025	Gpa-LM-542	Gpa-PdVI B11.1 OdSB	Regione Lombardia 2023	1U.06.210.0090.g	**campo giochi bambini** -Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp. **Paulownia tomentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	7,00	217,14 €			1.519,98 €		6,00	85,71%	1.302,84 €
Gpa-RC-543	26 novembre 2025	Gpa-LM-543	Gpa-PdVI B11.3 OdSB	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0110.d	**Piantumazione alberi** Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. totale n°21 piante	cad	7,0	57,23 €			400,61 €		6,00	85,71%	400,61 €
Gpa-RC-544	26 novembre 2025	Gpa-LM-544	Gpa-PdVI B11.4 OdSB	Regione Lombardia 2023	1U.06.200.0150	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad totale n°21 piante	cad	7,0	1,43 €			10,01 €		0,00	0,00%	0,00 €
			Gpa-B11			**TOTALE OPERE A VERDE**					8.770,55 €					
						Totale opere in PIU' Perizia di Variante n°1 - Totale opere in MENO Perizia di Variante n°1						368.897,58 €	363.721,22 €			
						TOTALE Opere SAL4 _ 26 NOVEMBRE 2025										2.580.527,75 €

Gv	G - Gv VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	88.261,18 €
Gpz	G - Gpz - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - NUOVO PARCHEGGIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	1.570.819,22 €
Gpa	Gpa - PARCO GIORGELLA	1.072.901,16 €
G	Gv + Gpz + Gpa -TOTALE	2.731.981,56 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COMUNE DI CORSICO (MI)
Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione parchi urbani
R - PARCO RESISTENZA
Computo metrico estimativo - SAL 4 AL 26 Novembre 2025
agg. Aprile 2023 - Rev 1 - Agosto 2023

N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	TOTALE (in Euro) 2023	TOTALE REALIZZATO AL SAL4	% SUL TOTALE QUANTITA' OPERE	TOTALE DA CORRISPONDERE
R-A	R - PARCO RESISTENZA - OPERE SU STATO DI FATTO ESISTENTE - Demolizioni, Rimozioni, Manutenzione Straordinaria				
R-A1	OPERE A VERDE Abbattimento piante. Rimozione di ceppaie. Potature. Eliminazione di siepe. Apertura sponde lago. Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia). voci -R-A1.1 - R-A1.12	€ 49.024,17	€ 40.909,77	83,45%	€ 40.909,77
R-A2	RECINZIONE PERIMETRALE	€ 99.147,13	€ 365,09	0,37%	€ 365,09
R-A3	PERCORSI	€ 101.800,33	€ 100.803,22	99,02%	€ 100.803,22
R-A4	AREA GIOCHI BIMBI	€ 24.464,05	€ 24.464,05	100,00%	€ 24.464,05
R-A5	AREA SPORT	€ 4.281,00	€ 4.281,00	100,00%	€ 4.281,00
R-A6	AREA ANZIANI - CAMPI BOCCE	€ 11.117,11	€ 11.117,11	100,00%	€ 11.117,11
R-A7	AREA ADOLESCENTI	€ 2.221,73	€ 2.221,73	100,00%	€ 2.221,73
R-A8	AREA CANI	€ 597,60	€ 597,60	100,00%	€ 597,60
R-A9	AREA LAGO	€ 14.056,17	€ 10.960,92	77,98%	€ 10.960,92
R-A10	ARREDI	€ 12.204,92	€ 11.390,36	93,33%	€ 11.390,36
R-A	TOTALE OPERE SU STATO DI FATTO ESISTENTE	€ 318.914,21		64,94%	€ 207.110,85

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COMUNE DI CORSICO (MI)
Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione parchi urbani
R - PARCO RESISTENZA
Computo metrico estimativo - SAL 4 AL 26 Novembre 2025
agg. Aprile 2023 - Rev 1 - Agosto 2023

N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	TOTALE (in Euro) 2023	TOTALE REALIZZATO AL SAL4	% SUL TOTALE QUANTITA' OPERE	TOTALE DA CORRISPONDERE
R-B	R - PARCO RESISTENZA - NUOVE OPERE				
R-B1	OPERE A VERDE	€ 59.782,38	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R-B2	RECINZIONE PERIMETRALE - NESSUNA NUOVA OPERA - GIA' COMPUTATO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN R-A	€ 0,00	*VEDI MANUTENZIONENE STRAORDINARIA IN R-A*		
R-B3	PERCORSI	€ 321.444,75	€ 189.824,52	59,05%	€ 189.824,52
R-B4	AREA GIOCHI BIMBI	€ 278.026,13	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R-B5	AREA SPORT	€ 227.629,33	€ 15.124,39	6,64%	€ 15.124,39
R-B6	AREA ANZIANI - CAMPI BOCCE	€ 97.305,38	€ 7.971,00	8,19%	€ 7.971,00
R-B7	AREA ADOLESCENTI	€ 41.753,08	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R-B8	AREA CANI	€ 25.975,05	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R-B9	AREA LAGO	€ 378.929,27	€ 220.502,44	58,19%	€ 220.502,44
R-B10	ARREDI	€ 29.779,46	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R-B11	TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 153.695,50	€ 67.802,07	44,11%	€ 67.802,07
R-B12	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	€ 16.186,20	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R-B	TOTALE NUOVE OPERE	€ 1.630.506,53		30,74%	€ 501.224,42
R - op	TOTALE OPERE R - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 1.949.420,74		36,34%	€ 708.335,27
R - sic	TOTALE SICUREZZA - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 58.474,01		36,34%	€ 21.249,46
R	TOTALE COMPLESSIVO - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 2.007.894,75			€ 729.584,73

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

QUADRO ECONOMICO	TOTALE Opere PdV1	TOTALE Appalto + PdV1	TOTALE Opere SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	TOTALE % Opere SAL4 26 NOVEMBRE 2025
IMPORTO OPERE				
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO				
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti 1.931.359,12 €	43.766,41 €	1.975.125,53 €	1.360.082,67 €	68,86%
Totale opere Parco Resistenza 1.949.420,74 €	0,00 €	1.949.420,74 €	708.335,27 €	36,34%
Totale opere Parco Giorgella, piazza Papa Giovanni XXIII, via Di Vittorio 2.731.981,57 €	5.176,35 €	2.737.157,92 €	2.580.527,75 €	94,28%
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO **6.612.761,43 €**	**48.942,76 €**	**6.661.704,19 €**	**4.648.945,69 €**	

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALE Oneri PdV1	TOTALE Appalto + PdV1	TOTALE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	TOTALE % SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti 58.449,86 €	3.344,00 €	61.793,86 €	42.551,60 €	68,86%
Totale opere Parco Resistenza 58.474,01 €	0,00 €	58.474,01 €	21.246,93 €	36,34%
Totale opere Parco Giorgella, piazza Papa Giovanni XXIII, via Di Vittorio 99.941,99 €	0,00 €	99.941,99 €	94.222,94 €	94,28%
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO **216.865,86 €**	**3.344,00 €**	**220.209,86 €**	**158.021,48 €**	

IMPORTO LAVORI		Perizia di Variante n°1	totale con PdV1
IMPORTO LAVORI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	6.612.761,43 €	48.942,76 €	**6.661.704,19 €**
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI	216.865,86 €	3.344,00 €	**220.209,86 €**
IMPORTO OPERE + ONERI DELLA SICUREZZA	**6.829.627,29 €**	**6.881.914,05**	
RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE 25,00%	1.653.190,36 €	1.665.426,05 €	
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA IVA ESCLUSA	4.959.571,07 €	4.996.278,14 €	
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI (CONTRATTO)	5.176.436,93 €	**5.216.488,00 €**	
IVA DI LEGGE 10%	517.643,69 €	521.648,80 €	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA INCLUSIVO DI ONERI DI SICUREZZA E IVA DI LEGGE (10%)	**5.694.080,63 €**	**5.738.136,80 €**	

SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	
TOTALE Opere SAL4 - 26 NOVEMBRE 2024	**4.648.945,69**
totale oneri sicurezza al SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	**158.021,48 €**
ribasso di gara 25%	1.162.236,42 €
TOTALE importo SALSAL4 - 26 NOVEMBRE 2025 ribassato	3.486.709,27 €
TOTALE importo sicurezza al SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	158.021,48
Totale importo opere ribassate e sicurezza al SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	**3.644.730,74 €**

TOTALE importo opere ribassato			**3.644.730,74 €**
% SAL sul totale		**69,87%**	
% SAL arrotondato		**70,00%**	
totale arrotondato			**3.651.541,60 €**
A DEDURRE:			
ritenuta 0,5%			18.257,71 €
ACCONTI PRECEDENTI (70% su totale corrisposto del 20% - 1.035.287,39 € con Det. 277 DEL 9/04/2024)			724.701,17 €
Totale anticipazione_ 20% - 1.035.287,39 € con Det. 277 DEL 9/04/2024)		*1.035.287,39 €*	
sal 1 con Det. 813 del 27/09/2024			371.707,78 €
sal 2 con Det. 296 del 31/03/2025			908.967,79 €
sal 3 con Det. 896 del 28/0872025			837.649,73 €
TOTALE importo senza ritenuta e senza acconti precedenti			**790.257,42 €**
iva 10 %			79.025,74 €
TOTALE importo da corrispondere al SAL3 con IVA			**869.283,17 €**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Spett.le Comune di Corsico
Ufficio tecnico
Progettazione e urbanistica - Prevenzione e protezione
Via Roma, 18 - 20094 Corsico (MI)
C.a.
RUP arch. Marina Maggiulli

Sesto San Giovanni, 26 novembre 2025

Oggetto: INVIO DOCUMENTI RELATIVI ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N°4 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PIANI INTEGRATI M5C2 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI PROGETTO E PROPOSTE COME IN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CIG 9814012AE5 CUP G59J21015600007

Con la presente si consegnano i documenti relativi allo Stato Avanzamento Lavori n°4 26 novembre 2025 dell'appalto in oggetto.

PRIMO INVIO

1. CME SAL4
2. Libretto delle Misure SAL4;
3. Registro di Contabilità SAL4.

Restando a disposizione per qualunque ulteriore informazione si rendesse necessaria colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Arch. Giovanna Carbonara

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COME_IN
Spazi e servizi di INclusione per le COmunità MEtropolitane

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali (CUP: G59J21015600007)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°4
LIBRETTO DELLE MISURE
PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA

(art. 106 del D.Lgs.n.50/2016, art. 8 DECRETO 7 Marzo 2018, n. 49)

26 novembre 2025

Committente: Comune di Corsico (MI)
RUP: Arch. Marina Maggiulli
Consegna 2023
REV. N.01 - luglio 2023
REV. N.02 - gennaio 2025

Progettazione: Parco Nord Milano
Direttore: Dott. R. Gini
Servizio Progettazione:
Arch. D. Papa (Responsabile)
Arch. P.M. Caporale
Arch. G. Carbonara
P.a. L.M. Fiori
Arch. C. Ghitti
Arch. M. Toniolo
Arch. C. Dosso

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Città metropolitana di Milano
PNRR M5C2 - Investimento 2.2 - Piani Urbani

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Settore Parco Cabassina

Libretto delle misure SAL 4 - 12/11/2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.			**Interventi interni al Parco**							
C.A.1			**Demolizioni e scavi**							
C.A.1.a			**pavimentazioni in masselli autobloccanti esistenti da riutilizzare**							
C.A.1.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0020.a	**Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa da recuperare.** Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue (m² = 168+169+548+686+343)	mq	1.914,00	7,98 €	**15.273,72 €**	**1.914,00**	**15.273,72**	**100,00**
C.A.1.b			**pavimentazioni in lastre di cls esistenti**							
C.A.1.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0020.b	**Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa da smaltire.** Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. (m² = (127+172+196)*1)	mq	495,00	9,02 €	**4.464,90 €**	**495,00**	**4.464,90**	**100,00**
C.A.1.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA autoblocanti** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (x 100kg = 495*0,2*1400/100)	100kg	1.386,00	3,47 €	**4.809,42 €**	**1.386,00**	**4.809,42**	**100,00**
C.A.1.c			**pavimentazioni in masselli autobloccanti da smaltire**							
C.A.1.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0030.a	**Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.** Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto (m² =101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16 +74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)	mq	1.962,00	7,17 €	**14.067,54 €**	**1.962,00**	**14.067,54**	**100,00**
C.A.1.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0100.a	**Demolizione di massetti** e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm (m² =101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16 +74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)	mq	1.962,00	7,65 €	**15.009,30 €**	**1.962,00**	**15.009,30**	**100,00**
C.A.1.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni in lastre** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg=(101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+ 16+74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)*0,2*140 0/100)	100kg	10.987,20	3,47 €	**38.125,58 €**	**10.987,20**	**38.125,58**	**100,00**
C.A.1.d			**cordoli in cls esistenti**							
C.A.1.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0250	**Rimozione cordoni in conglomerato cementizio** e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale (m=79+43+136+129+94+187)	m	668,00	7,39 €	**4.936,52 €**	**668,00**	**4.936,52**	**100,00**
C.A.1.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =668*57/100)	100kg	380,76	3,47 €	**1.321,24 €**	**380,76**	**1.321,24**	**100,00**
C.A.1.e			**recinzioni metalliche**							
C.A.1.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione aree cani in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² 1*(111+79+63))	mq	253,00	3,32 €	**839,96 €**	**253,00**	**839,96**	**100,00**
C.A.1.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione lago in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(350)*2)	mq	700,00	3,32 €	**2.324,00 €**	**700,00**	**2.324,00**	**100,00**
C.A.1.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione bocce in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(48)*1)	mq	48,00	3,32 €	**159,36 €**	**48,00**	**159,36**	**100,00**
C.A.1.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione orti in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(70)*1)	mq	70,00	3,32 €	**232,40 €**	**70,00**	**232,40**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.e.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione basket ed ingresso da via Curiel in tubo metallic**o, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2 =(110+65)*1)	mq	175,00	3,32 €	**581,00 €**	**175,00**	**581,00**	**100,00**
C.A.1.e.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione parziale di recinzione nuovi ingressi da scuole Via Italia in tubo metallic**o, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2=(2,5*2)*2)	mq	10,00	3,32 €	**33,20 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f			**rimozione opere in c.a.**							
C.A.1.f.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato nuovi ingressi da scuole Via Italia, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 =2,5*0,25*0,4*2)	mc	0,50	160,28 €	**80,14 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato campi bocce basket ed ingresso da via Curiel, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 =47*0,2*0,4+175*0,2*0,4)	mc	17,76	160,28 €	**2.846,57 €**	**17,76**	**2.846,57**	**100,00**
C.A.1.f.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA murature in cemento armato campi bocce basket ed ingress da via Curiel e da via Italia** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg (0,5+17,76)*1400/100)	100kg	255,64	3,47 €	**887,07 €**	**255,64**	**887,07**	**100,00**
C.A.1.f.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato sponde lago, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (**contabilizzato a parte**)	mc	0,00	160,28 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA sponde lago** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (**contabilizzato a parte**)	100kg	0,00	3,47 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato recinzioni ovest e nord parco, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 =(60+82+35+83+6)*2*0,25)	mc	133,00	160,28 €	**21.317,24 €**	**133,00**	**21.317,24**	**100,00**
C.A.1.f.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA recinzioni** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 =182,50*1400/100)	100kg	1.862,00	3,47 €	**6.461,14 €**	**1.862,00**	**6.461,14**	**100,00**
C.A.1.j			**rimozione cancellate esistenti**							
C.A.1.j.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0040.a	**Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:** - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (m^2 =(3,4+4,4+5)*2)	mq	25,60	8,91 €	**228,10 €**	**25,60**	**228,10**	**100,00**
C.A.1.k			**demolizione parcheggio su Via Italia**							
C.A.1.k.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0250	**Rimozione cordoni in conglomerato cementizio** ex parcheggio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale (m = 176)	m	176,00	7,39 €	**1.300,64 €**	**176,00**	**1.300,64**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.k.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli ex parcheggio** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =176*57/100)	100kg	100,32	3,47 €	**348,11 €**	100,32	348,11	100,00
C.A.1.k.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0020	**Disfacimento di sovrastruttura stradale** in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (m³ =(700+115)*0,3)	mc	244,50	12,58 €	**3.075,81 €**	244,50	3.075,81	100,00
C.A.1.k.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0140	**Oneri per conferimento di asfalto fresato** non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati (100 kg = 244,5*1300/100)	100kg	3.178,50	2,60 €	**8.264,10 €**	3.178,50	8.264,10	100,00
C.A.1.k.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.030.a	**Demolizione di massicciata stradale**, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale (m³ =(700+115)*0,2)	mc	163,00	13,73 €	**2.237,99 €**	163,00	2.237,99	100,00
C.A.1.k.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA sottofondo ex parcheggio** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg = 163*1400/100)	100kg	2.282,00	3,47 €	**7.918,54 €**	2.282,00	7.918,54	100,00
C.A.1.k.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia		**PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-FISICO** **Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:**							
C.A.1.k.7.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.001 0.b	- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	n	2,00	63,82 €	**127,64 €**	2,00	127,64	100,00
C.A.1.k.7.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.001 0.c	- idrocarburi leggeri C<12	n	2,00	33,50 €	**67,00 €**	2,00	67,00	100,00
C.A.1.k.7.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.001 0.d	- idrocarburi pesanti C>12	n	2,00	40,63 €	**81,26 €**	2,00	81,26	100,00
C.A.1.k.7.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.001 0.i	- amianto (fibre) tecnica MOCF (identificazione presenza/assense)	n	2,00	69,65 €	**139,30 €**	2,00	139,30	100,00
C.A.1.l			**eliminazione pavimentazioni giochi esistenti**							
C.A.1.l.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0070	**Demolizione di pavimentazione antitrauma i**n granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica. (m² = 58)	mq	58,00	4,37 €	**253,46 €**	58,00	253,46	100,00
C.A.1.l.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.010 0.k	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni anti trauma** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (100 kg =58*80/100)	100kg	46,40	19,15 €	**888,56 €**	46,40	888,56	100,00
C.A.1.m			**eliminazione rampa e scala di accesso da via Cellini**							
C.A.1.m.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato rampa/scala accesso da via Cellini, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ = 80*0,3)	mc	24,00	160,28 €	**3.846,72 €**	24,00	3.846,72	100,00
C.A.1.m.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di parapetto in tubo metallico**, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(20)*1,1*2)	mq	44,00	3,32 €	**146,08 €**	44,00	146,08	100,00
C.A.1.m.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA rampa/accesso** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =24*1400/100)	100kg	336,00	3,47 €	**1.165,92 €**	336,00	1.165,92	100,00
C.A.1.n			**Rimozione arredi**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.n.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.040.0060 (analogia)	**Rimozione di panchine esistenti** in cemento e dei relativi basamenti da riposizionare. Compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: (cad 54+10)	cad	64,00	60,29 €	**3.858,56 €**	**64,00**	**3.858,56**	**100,00**
C.A.1.n.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.040.0050 (analogia)	**Rimozione di panchine esistenti da smaltire**, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (cad =(14+3+2)*2)	cad	38,00	22,99 €	**873,62 €**	**38,00**	**873,62**	**100,00**
C.A.1.n.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0100.b	**Smontaggio e riduzione in pezzi** di tutti i componenti, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo. Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione di eventuali zanche, elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione di plinti e oneri di discarica: - struttura per il gioco del basket singola (cad = 2)	cad	2,00	43,70 €	**87,40 €**	**2,00**	**87,40**	**100,00**
C.A.1.n.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA panchine** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =38*220/100)	100kg	83,60	3,47 €	**290,09 €**	**83,60**	**290,09**	**100,00**
C.A.1.o			**demolizione edifici**							
C.A.1.o.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.020.0010.a	**Demolizione totale o parziale di edificio,** anche pericolante (casa custode), di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. (m^3 = 88*4+122*7,5+13*5,5)	mc	1.338,50	10,11 €	**13.532,24 €**	**1.338,50**	**13.532,24**	**100,00**
C.A.1.o.2	Elenco prezzi accordo quadro comune di Bari 2016-2017 rivalutata	E.002.002	**Cernita materiale demolito** (m^3 = 88*4+122*7,5+13*5,5)	mc	1.338,50	29,68 €	**39.719,99 €**	**1.338,50**	**39.719,99**	**100,00**
C.A.1.o.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA fabbricato custode** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =1338,5/100*35*1600/100)	100kg	7.495,60	3,47 €	**26.009,73 €**	**7.495,60**	**26.009,73**	**100,00**
C.A.2			**Opere di costruzione - Opere a verde**							
C.A.2.b			**Rimozione siepi esistenti**							
C.A.2.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.550.0020.a	**Eliminazione di siepe** con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - fino a 1,5 m (m =75+106+67+40)	m	288,00	3,48 €	**1.002,24 €**	**288,00**	**1.002,24**	**100,00**
C.A.2.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m^3 ogni 100 m^2 di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =288/100*250/100)	100kg	7,2	10,46 €	**75,31 €**	**7,20**	**75,31**	**100,00**
C.A.2.c			**Opere di nuova realizzazione**							
C.A.2.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.210.0050.c	**Piante latifoglie** con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tillia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm (n. = 2)	cad	2,00	87,93 €	**175,86 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0110.a	**Piantumazione alberi a filare. Fornitura e posa di tubo drenante** Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura (n. = 5)	cad	2,00	28,07 €	**56,14 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0110.c	**Piantumazione alberi a filare**. Fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta (n. = 5)	cad	2,00	20,38 €	**40,76 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0150	**Protezioni cilindriche** Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. (n. = 5)	n	2,00	1,43 €	**2,86 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.2.c.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.240.0030.b	**Arbusti ingresso da via Curiel e da V.le Italia** della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm (n=(211+103+56+47)*1)	n	417,00	10,30 €	**4.295,10 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito per ripristino percorsi, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m² (100 m² = (1914+1962+700)/100)	100mq	45,76	132,09 €	**6.044,44 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito bordo lago, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =(2238+335+785)/100)	100mq	33,58	132,09 €	**4.435,58 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito ex parcheggio, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =(780)/100)	100mq	7,80	132,09 €	**1.030,30 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0005.c	**Realizzazione di un rimboschimento in zona pianeggiante,** consistente in operazioni di tracciamento meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro, sesto di impianto m. 2,00 X 2,50, materiale vivaistico di partenza in contenitore, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Piante in vaso di diametro - età minima: 18/20 cm - S1T2 (ha =(786+727+325)/10000)	ha	0,18	20.647,64 €	**3.795,04 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0150	**Protezioni cilindriche Ø 9 cm** e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. (cad =0,18*2000+0,4)	n	368,00	1,43 €	**526,24 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.12	ERSAF-2022	D.006.005.001	**Posa di bio-dischi pacciamanti** (riferimento 45 cm di diametro) per piante da rimboschimento, compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura. (cad=0,18*2000+0,4)	n	368,00	2,46 €	**905,28 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.d			**Piante acquatiche**							
C.A.2.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.300.0020	**Piante acquatiche** della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Straiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. (cad = 142*4)	cad	568,00	4,11 €	**2.334,48 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0030.a	**Messa a dimora di piante acquatiche**, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm, (cad = 568*2)	cad	568,00	0,68 €	**386,24 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.3			**Opere edili - Opere di costruzione**							
C.A.3.a			**Predisposizioni**							
C.A.3.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² (cad=5+14+5)	cad	24,00	48,09 €	**1.154,04 €**	**19,00**	**913,62**	**79,17**
C.A.3.b			**Interventi bordo lago**							
C.A.3.b.1	Studio SPS	varie	**Formazione scogliera** compresa demolizione paratie esistenti e tutto quanto necessario per dare l'opera completa e fruibile (come da computo di dettaglio)	a corpo	1,00	179.086,03 €	**179.086,03 €**	**1,00**	**179.086,03**	**100,00**
C.A.3.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Formazione spiaggia.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tondo pisello (m³ = 321*0,3)	mc	96,30	33,75 €	**3.250,13 €**	**96,30**	**3.250,13**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.3.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Seduta continua lago in opera** (come da computo di dettaglio)	m	28,00	185,83 €	**5.203,31 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Zona studio pavimentata** (come da computo di dettaglio) (mq =7*16,5)	mq	115,50	101,91 €	**11.770,87 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5			**Recinzione bassa lago**							
C.A.3.b.5.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate** fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) (kg =(424,77)*1,2*12)	kg	6.116,69	8,70 €	**53.215,19 €**	6.116,69	53.215,19	100,00
C.A.3.b.5.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(424,77*1*2))	mq	849,54	12,13 €	**10.304,92 €**	849,54	10.304,92	100,00
C.A.3.b.5.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro**, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((1*3*1))*12)	kg	36,00	9,37 €	**337,32 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(1*3*2))	mq	6,00	12,13 €	**72,78 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(424)*0,2*0,45)	mc	38,16	143,62 €	**5.480,54 €**	38,16	5.480,54	100,00
C.A.3.b.5.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 175,64 (mc =(424)*0,25*0,5)	mc	53,00	184,66 €	**9.786,98 €**	53,00	9.786,98	100,00
C.A.3.b.5.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Recinzione bassa lago. Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C kg =424*(4+1,2*4)*0,4	kg	1.492,48	2,12 €	**3.164,06 €**	1.492,48	3.164,06	100,00
C.A.3.b.5.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(424*0,5*2))	mq	424,00	21,91 €	**9.289,84 €**	424,00	9.289,84	100,00
C.A.3.b.6			**interventi diversi sui fabbricati ex pescatori**							
C.A.3.b.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.11.720.0020.c	**Revisione generale di manti di copertura in tegole a canale (coppi).** Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50% (m² 2=128*1,3)	mq	166,40	30,09 €	**5.006,98 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.e	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =166,40*42/100)	100kg	69,89	8,32 €	**581,47 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.14.700.0010	**Revisione di canali di gronda, c**onverse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. (m = 80)	m	80,00	5,07 €	**405,60 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.4			**Ripristino recinzioni esistenti e nuove recinzioni**							
C.A.4.a			**Ripristino settore sud lungo V.le Italia**							
C.A.4.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	3,18 €	**1.335,60 €**	420,00	1.335,60	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	4,38 €	**1.839,60 €**	**420,00**	**1.839,60**	**100,00**
C.A.4.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	12,13 €	**5.094,60 €**	**420,00**	**5.094,60**	**100,00**
C.A.4.b			**Nuove recinzioni Parco Tipo A**							
C.A.4.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(4+4+35+82+45+40)*1,6*12)	kg	4.032,00	8,70 €	**35.078,40 €**	**3.302,40**	**28.730,88**	**81,90**
C.A.4.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(4+4+35+82+45+40)*1,6*2)	mq	672,00	12,13 €	**8.151,36 €**	**550,40**	**6.676,35**	**81,90**
C.A.4.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((4*2*1))*12*3)	kg	288,00	9,37 €	**2.698,56 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((4*2*1))*3*2)	mq	48,00	12,13 €	**582,24 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(4+4+35+82+45+40)*0,2*0,7)	mc	29,40	143,62 €	**4.222,43 €**	**24,08**	**3.458,37**	**81,90**
C.A.4.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4+4+35+82+45+40)*0,6*0,25)	mc	31,50	184,66 €	**5.816,79 €**	**25,80**	**4.764,23**	**81,90**
C.A.4.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C(kg=(4+4+35+82+45+40)*(6*0,62+2*0,4*4))	kg	1.453,20	2,12 €	**3.080,78 €**	**1.190,24**	**2.523,31**	**81,90**
C.A.4.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(4+4+35+82+45+40)*0,6*2)	mq	252,00	21,91 €	**5.521,32 €**	**206,40**	**4.522,22**	**81,90**
C.A.4.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(4+4+35+82+45+40)*0,4*2)	mq	168,00	18,57 €	**3.119,76 €**	**137,60**	**2.555,23**	**81,90**
C.A.4.c			**Nuove recinzioni Parco Tipo B**							
C.A.4.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(56+78)*1,2*12)	kg	1.929,60	8,70 €	**16.787,52 €**	**1.771,20**	**15.409,44**	**91,79**
C.A.4.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(65+78)*1,2*2)	mq	321,60	18,57 €	**5.972,11 €**	**295,20**	**5.481,86**	**91,79**
C.A.4.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(56+78)*0,2*0,7)	mc	18,76	143,62 €	**2.694,31 €**	**18,76**	**2.694,31**	**100,00**
C.A.4.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(56+78)*0,6*0,25)	mc	20,10	184,66 €	**3.711,67 €**	**20,10**	**3.711,67**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg=(56+78)*(6*0,62+2*0,4*4))	kg	927,28	2,12 €	**1.965,83 €**	**927,28**	**1.965,83**	**100,00**
C.A.4.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(56+78)*0,6*2)	mq	160,80	21,91 €	**3.523,13 €**	**160,80**	**3.523,13**	**100,00**
C.A.4.c.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(56+78)*0,4*2)	mq	107,20	18,57 €	**1.990,70 €**	**107,20**	**1.990,70**	**100,00**
C.A.4.d			**Nuovi cancelli scuole via Italia**							
C.A.4.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((2*2,5*2))*12)	kg	120,00	9,37 €	**1.124,40 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(2*2,5*2))	mq	10,00	12,13 €	**121,30 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4*0,6*0,6*0,8)*2*2)	mc	4,61	184,66 €	**850,91 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.d.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =4*(0,8*4*0,62+1,8*4*0,4))	kg	19,46	2,12 €	**41,25 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e			**recinzione area cani (Tipo C)**							
C.A.4.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.450.0080	**Recinzione realizzata con pannelli rigidi** costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta (m² = =(145+24)*1,5)	mq	253,50	13,22 €	**3.351,49 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(145+24)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	10,56	217,31 €	**2.295,34 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =(145+24)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	10,56	1,90 €	**20,07 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Contabilizzati a parte.	kg	0,00	8,70 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.f			**recinzione area multisport**							
C.A.4.f.1	PNM	NP075	**Fornitura e posa in opera rete** tipo CAPO-HORN ditta Retissima srl h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 200 cm x 40 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Compresi pali zincati h 250 e h 500 cm diametro 76 mm e relative saette, gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca e relativa armatura. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.	a corpo	1,00	17.064,85 €	**17.064,85 €**	**1,00**	**17.064,85**	**100,00**
C.A.5			**pavimentazioni**							
C.A.5.a			**passi persi**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1,5*0,3)	mc	54,90	4,10 €	**225,09 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1,5*0,2)	mc	36,60	15,13 €	**553,76 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.16.150.0010.b	**Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 80 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari (mq =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1)	mq	101,00	33,51 €	**3.384,51 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.b			**principale con recupero autobloccanti esistenti**							
C.A.5.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =1044*0,45)	mc	469,80	4,10 €	**1.926,18 €**	**469,80**	**1.926,18**	**100,00**
C.A.5.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro di scavi c**on mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =1044*0,3)	mc	313,20	15,13 €	**4.738,72 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =1044*0,45)	mc	469,80	1,90 €	**892,62 €**	**469,80**	**892,62**	**100,00**
C.A.5.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =290*2)	m	580,00	19,80 €	**11.484,00 €**	**160,00**	**3.168,00**	**27,59**
C.A.5.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 1044)	mq	1.044,00	2,87 €	**2.996,28 €**	**288,00**	**826,56**	**27,59**
C.A.5.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.310.0300	**Posa** su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti piazze con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: (m² =1044)	mq	1.044,00	10,18 €	**10.627,92 €**	**288,00**	**2.931,84**	**27,59**
C.A.5.c			**piazze e spazi sosta con recupero autobloccanti esistenti**							
C.A.5.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(250+35+144+360+55)*0,45)	mc	379,80	4,10 €	**1.557,18 €**	**251,55**	**1.031,36**	**66,23**
C.A.5.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(250+35+144+360+55)*0,3)	mc	253,20	15,13 €	**3.830,92 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(250+35+144+360+55)*0,45)	mc	379,80	1,90 €	**721,62 €**	**251,55**	**477,95**	**66,23**
C.A.5.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =82+31+58+104+62)	m	337,00	19,80 €	**6.672,60 €**	**244,00**	**4.831,20**	**72,40**
C.A.5.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =(250+35+144+360+55))	mq	844,00	2,87 €	**2.422,28 €**	**559,00**	**1.604,33**	**66,23**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.310.0300	**Posa** su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti piazze con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: (m² =(250+35+144+360+55))		844,00	10,18 €	**8.591,92 €**	**559,00**	**5.690,62**	**66,23**
C.A.5.d			**secondarie in calcestre**							
C.A.5.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)** tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura eposa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. (m² =(352+261+114+110+265+110+100))	mq	1.312,00	32,11 €	**42.128,32 €**	**1.180,80**	**32.472,00**	**77,08**
C.A.5.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =(352+261+114+110+265+110+100))	mq	1.312,00	2,87 €	**3.765,44 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m= 396+264+136+126+294+128+120)	m	1.464,00	19,80 €	**28.987,20 €**	**1.317,60**	**26.088,48**	**90,00**
C.A.5.e			**area multisport**							
C.A.5.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(611)*0,4)	mc	244,40	4,10 €	**1.002,04 €**	**244,40**	**1.002,04**	**100,00**
C.A.5.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(611)*0,3)	mc	183,30	15,13 €	**2.773,33 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(611)*0,4)	mc	244,40	1,90 €	**464,36 €**	**244,40**	**464,36**	**100,00**
C.A.5.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 611)	mq	611,00	2,87 €	**1.753,57 €**	**611,00**	**1.753,57**	**100,00**
C.A.5.e.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =19*2+32*2)	m	102,00	19,80 €	**2.019,60 €**	**102,00**	**2.019,60**	**100,00**
C.A.5.e.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.b	**Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram (m²= 611)	mq	611,00	12,21 €	**7.460,31 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram (m² x cm = 611*3)	mqxcm	1.833,00	1,83 €	**3.354,39 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.e.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0305.b	**Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsionebituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm (m² =611)	mq	611,00	9,37 €	**5.725,07 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. (m²=611)	mq	611,00	34,21 €	**20.902,31 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.470.001 0.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (m =32)	m	32,00	46,06 €	**1.473,92 €**	**32,00**	**1.473,92**	**100,00**
C.A.5.e.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.180.0080.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² (m =32)	m	32,00	144,90 €	**4.636,80 €**	**32,00**	**4.636,80**	**100,00**
C.A.5.e.12	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.b	**Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 (m = 8,50)	m	8,50	12,87 €	**109,40 €**	**8,50**	**109,40**	**100,00**
C.A.5.e.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.003 0.j	**Pozzo perdente. Chiusino completo di telaio**, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: **-** DN 100 cm, h ≥ 20 cm**.** (n. = 20)	cad	2,00	108,21 €	**110,85 €**	**2,00**	**216,42**	**195,24**
C.A.5.e.14	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.006 0.a	**Pozzo perdente.** Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: **-** DN 100 cm, h 50 cm (n = 3+3)	cad	6,00	71,38 €	**428,28 €**	**6,00**	**428,28**	**100,00**
C.A.5.e.15	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.002 0.i	**Pozzo perdente. Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq =2*3,14*0,75*1,5*2	mq	14,13	2,81 €	**39,71 €**	**14,13**	**39,71**	**100,00**
C.A.5.e.16	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Pozzo perdente.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: **-** con fornitura di ghiaia (mc 2*3,14*0,75*1,5*2*0,30)	mc	4,24	33,73 €	**142,98 €**	**4,24**	**142,98**	**100,00**
C.A.5.e.17	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.100.0 010	**Segnatura delle aree gioco** realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco (basket e pallavolo). (m =28*2+15*3+2*3,14*6,5+2*3,14*1,9*3+5,8*4+18*2+9*5)	m	281,82	7,74 €	**2.181,26 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.f			**piazza delle associazioni**							
C.A.5.f.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(620)*0,5)	mc	310,00	4,10 €	**1.271,00 €**	**310,00**	**1.271,00**	**100,00**
C.A.5.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(620)*0,3)	mc	186,00	15,13 €	**2.814,18 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.f.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³=(620)*0,5)	mc	310,00	1,90 €	**589,00 €**	**310,00**	**589,00**	**100,00**
C.A.5.f.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =620)	mq	620,00	2,87 €	**1.779,40 €**	**620,00**	**1.779,40**	**100,00**
C.A.5.f.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m = 100)	m	100,00	19,80 €	**1.980,00 €**	**100,00**	**1.980,00**	**100,00**
C.A.5.f.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m² =620)	mq	620,00	42,26 €	**26.201,20 €**	**620,00**	**26.201,20**	**100,00**
C.A.5.f.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(620*3))	kg	1.860,00	2,09 €	**3.887,40 €**	**1.860,00**	**3.887,40**	**100,00**
C.A.5.f.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. (m² =18*6+2,5*6)	mq	123,00	34,21 €	**4.207,83 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.f.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.470.0010.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (m =20)	m	20,00	46,06 €	**921,20 €**	**20,00**	**921,20**	**100,00**
C.A.5.f.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.180.0080.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² (m = 20)	m	20,00	144,90 €	**2.898,00 €**	**20,00**	**2.898,00**	**100,00**
C.A.5.f.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.b	**Formazione sistema di deflusso acque meteoriche. Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 (m = 10)	m	10,00	12,87 €	**128,70 €**	**10,00**	**128,70**	**100,00**
C.A.5.g			**percorsi in cls**							
C.A.5.g.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(78+14+88+31+79,56)*0,5)	mc	145,28	4,10 €	**595,65 €**	**113,28**	**464,45**	**77,97**
C.A.5.g.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(78+14+88+31+96)*0,3)	mc	92,10	15,13 €	**1.393,47 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.g.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ ==(78+14+88+31+79,56)*0,5)	mc	145,28	1,90 €	**276,03 €**	**113,28**	**215,23**	**77,97**
C.A.5.g.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =(78+14+88+31+96))	mq	307,00	2,87 €	**881,09 €**	**239,38**	**687,02**	**77,97**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.g.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =307/2*2)	m	307,00	19,80 €	**6.078,60 €**	**239,38**	**4.739,70**	**77,97**
C.A.5.g.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (mq =(78+14+88+31+96))	mq	307,00	42,26 €	**12.973,82 €**	**239,38**	**10.116,15**	**77,97**
C.A.5.g.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. (kg =307*3)	kg	921,00	2,09 €	**1.924,89 €**	**718,14**	**1.500,91**	**77,97**
C.A.5.h			**in tavole di plastica riciclata (pontile)**							
C.A.5.h.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** (contabilizzato a parte)	mc	0,00	4,10 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(46)*0,3)	mc	13,80	15,13 €	**208,79 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** (contabilizzato a parte)	mc	0,00	1,90 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 46)	mq	46,00	2,87 €	**132,02 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =46/2*2)	m	46,00	19,80 €	**910,80 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.h.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto di sottofondo** per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm = 46*10)	mqxcm	460,00	1,17 €	**538,20 €**	**460,00**	**538,20**	**100,00**
C.A.5.h.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg = 46*2)	kg	920,00	2,09 €	**1.922,80 €**	**920,00**	**1.922,80**	**100,00**
C.A.5.h.8	PNM	NP028	**Fornitura con posa di tavole rinforzate** (rinforzo tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore) in plastica riciclata 100% Dimensioni: 4 x 17 x 300 cm Colore marrone tipo Tosco snc Verificata sulla base dei seguenti test: Invecchiamento accelerato con lampada UV-UNI EN ISO 4892-3:2006 Resistenza umidità mediante prove cicliche tipo EN 321:2001 Resistenza alla flessione - Procedura Catas ANTISCIVOLAMENTO DIN51130 (06/2004) ANTISCIVOLAMENTO D.M. 14/06/89 N. 236 Metodo B.C.R. Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi con tasselli prolungati in nylon con vite premontata in acciaio Zincato attacco TX mma 80x8, gli accessori d'uso. (mq = 46)	mq	46,00	212,20 €	**9.761,20 €**	**46,00**	**4.880,60**	**50,00**
C.A.6			**giochi**							
C.A.6.a			**spostamento giochi esistenti**							
C.A.6.a.1			**rimozione giochi**							
C.A.6.a.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0010 (analogia)	**Smontaggio gioco a molla.** Smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. (cad =5)	cad	5,00	20,08 €	**100,40 €**	**5,00**	**100,40**	**100,00**
C.A.6.a.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0020 (analogia)	**Smontaggio di altalena;** smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. cad=1	cad	1,00	43,34 €	**43,34 €**	**1,00**	**43,34**	**100,00**
C.A.6.a.2			**posa giochi esistenti da spostare**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.a.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³=contabilizzato a parte	mc	0,00	16,59 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.3			**Posa in opera di giochi a molla esistenti**							
C.A.6.a.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(5)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,63	217,31 €	**135,82 €**	**0,63**	**135,82**	**100,00**
C.A.6.a.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(5)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,63	1,90 €	**1,19 €**	**0,63**	**1,19**	**99,79**
C.A.6.a.3.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	39,15 €	**783,00 €**	**20,00**	**783,00**	**100,00**
C.A.6.a.4			**Posa in opera di altalena esistente**							
C.A.6.a.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	217,31 €	**187,76 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	1,90 €	**1,64 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	39,15 €	**548,10 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5			**nuova pavimentazioni giochi esistenti da spostare (altalena)**							
C.A.6.a.5.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	4,10 €	**53,38 €**	**13,02**	**53,38**	**100,00**
C.A.6.a.5.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(7*3,1)*0,2)	mc	4,34	15,13 €	**65,66 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(7*3,1)*0,4)	mc	8,68	33,75 €	**292,95 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	1,90 €	**24,74 €**	**13,02**	**24,74**	**100,00**
C.A.6.a.6			**nuova pavimentazioni giochi esistenti da spostare (molle)**							
C.A.6.a.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(2,2*2,35)*0,5*5)	mc	12,93	4,10 €	**52,99 €**	**12,93**	**52,99**	**100,00**
C.A.6.a.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(2,2*2,35)*0,2*5)	mc	5,17	15,13 €	**78,22 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.a.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(2,2*2,35)*0,3*5)	mc	7,76	33,75 €	**261,73 €**	**7,76**	**261,73**	**100,00**
C.A.6.a.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400. 0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(2,2*2,35)*0,5*5)	mc	12,93	1,90 €	**24,56 €**	**12,93**	**24,56**	**100,00**
C.A.6.b			**nuovi giochi età prescolare**							
C.A.6.b.1			**altalena nido**							
C.A.6.b.1.1	PNM	NP007	Fornitura franco cantiere di **altalena con cestone**, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Tipo 6.1452 ditta Richter	cad	1,00	5.299,00 €	**5.299,00 €**	**1,00**	**4.504,15**	**85,00**
C.A.6.b.2			**Posa in opera di altalena nido:**							
C.A.6.b.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	217,31 €	**187,76 €**	**0,86**	**187,76**	**100,00**
C.A.6.b.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400. 0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	1,90 €	**1,64 €**	**0,86**	**1,64**	**100,10**
C.A.6.b.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	39,15 €	**548,10 €**	**14,00**	**548,10**	**100,00**
C.A.6.b.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(8,6*2,5)*0,6)	mc	12,90	4,10 €	**52,89 €**	**12,90**	**52,89**	**100,00**
C.A.6.b.2.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(8,6*2,5)*0,2)	mc	4,30	15,13 €	**65,06 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.2.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.001 0.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(8,6*2,5)*0,4)	mc	8,60	33,75 €	**290,25 €**	**8,60**	**290,25**	**100,00**
C.A.6.b.2.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400. 0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(8,6*2,5)*0,6)	mc	12,90	1,90 €	**24,51 €**	**12,90**	**24,51**	**100,00**
C.A.6.b.3			**altalena doppia**							
C.A.6.b.3.1	PNM	NP006	Fornitura, franco cantiere di **altalena doppia** con due seggiolini a gabbia Tipo 6.12720 ditta Richter	cad	1,00	3.443,01 €	**3.443,01 €**	**1,00**	**2.926,56**	**85,00**
C.A.6.b.4			**Posa in opera di altalena doppia:**							
C.A.6.b.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	217,31 €	**187,76 €**	**0,86**	**187,76**	**100,00**
C.A.6.b.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400. 0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	1,90 €	**1,64 €**	**0,86**	**1,64**	**100,10**
C.A.6.b.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	39,15 €	**548,10 €**	**14,00**	**548,10**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.4.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	4,10 €	**53,38 €**	**13,02**	**53,38**	**100,00**
C.A.6.b.4.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(7*3,1)*0,2)	mc	4,34	15,13 €	**65,66 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.4.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(7*3,1)*0,4)	mc	8,68	33,75 €	**292,95 €**	**8,68**	**292,95**	**100,00**
C.A.6.b.4.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (mc=(7*3,1*0,6))	mc	13,02	1,90 €	**24,74 €**	**13,02**	**24,74**	**100,00**
C.A.6.b.5			**piattaforma a molla**							
C.A.6.b.5.1	PNM	NP027	**Fornitura franco cantiere di piattaforme a molla** tipo Richter mod. 6.06000	cad	4,00	2.360,00 €	**9.440,00 €**	**4,00**	**9.440,00**	**100,00**
C.A.6.b.6			**Posa in opera di piattaforme a molla:**							
C.A.6.b.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*3,14*0,5*0,5*0,2)	mc	0,63	217,31 €	**136,47 €**	**0,63**	**136,47**	**100,00**
C.A.6.b.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =(4)*3,14*0,5*0,5*0,2)	mc	0,63	1,90 €	**1,19 €**	**0,63**	**1,19**	**100,00**
C.A.6.b.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**	**8,00**	**313,20**	**100,00**
C.A.6.b.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(2*3,14*2*4)*0,5)	mc	25,12	4,10 €	**102,99 €**	**25,12**	**102,99**	**100,00**
C.A.6.b.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(2*3,14*2*4)*0,2)	mc	10,05	15,13 €	**152,03 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(2*3,14*2*4)*0,3)	mc	15,07	33,75 €	**508,68 €**	**15,07**	**508,68**	**100,00**
C.A.6.b.6.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(2*3,14*2*4)*0,5)	mc	25,12	1,90 €	**47,73 €**	**25,12**	**47,73**	**100,00**
C.A.6.b.7			**locomotiva**							
C.A.6.b.7.1	PNM	NP026	Fornitura franco destino di gioco in legno **locomotiva con vagoni** tipo Richter mod. 4.24120;	cad	1,00	8.179,12 €	**8.179,12 €**	**1,00**	**8.179,12**	**100,00**
C.A.6.b.8			**Posa in opera di locomotiva con vagoni:**							
C.A.6.b.8.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(8)*0,5*0,5*0,5)	mc	1,00	217,31 €	**217,31 €**	**1,00**	**217,31**	**100,00**
C.A.6.b.8.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =(8)*0,5*0,5*0,5)	mc	1,00	1,90 €	**1,90 €**	**1,00**	**1,90**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.8.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 12 cad	ora	24,00	39,15 €	**939,60 €**	**24,00**	**939,60**	**100,00**
C.A.6.b.8.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(11,5*3,7)*0,5)	mc	21,28	4,10 €	**87,23 €**	**21,28**	**87,23**	**100,00**
C.A.6.b.8.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(11,5*3,7)*0,2)	mc	8,51	15,13 €	**128,76 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.8.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(11,5*3,7)*0,3)	mc	12,77	33,75 €	**430,82 €**	**12,77**	**430,82**	**100,00**
C.A.6.b.8.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(11,5*3,7)*0,5)	mc	21,28	1,90 €	**40,42 €**	**21,28**	**40,42**	**100,00**
C.A.6.b.9			**cavallo con sulky**							
C.A.6.b.9.1	PNM	NP025	Fornitura franco cantiere di gioco in legno **cavallo con sulky** tipo Richter mod. 4.24140	cad	1,00	2.488,83 €	**2.488,83 €**	**1,00**	**2.488,83**	**100,00**
C.A.6.b.10			**Posa in opera di cavallo con sulky:**							
C.A.6.b.10.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**	**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.b.10.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(4)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**	**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.b.10.21	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.b.10.31	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(3,6*4,3)*0,5)	mc	7,74	4,10 €	**31,73 €**	**7,74**	**31,73**	**100,00**
C.A.6.b.10.41	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(3,6*4,3)*0,2)	mc	3,10	15,13 €	**46,84 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.10.51	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(3,6*4,3)*0,3)	mc	4,64	33,75 €	**156,74 €**	**4,64**	**156,74**	**100,00**
C.A.6.b.10.61	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ 1=(3,6*4,3)*0,5)	mc	7,74	1,90 €	**14,71 €**	**7,74**	**14,71**	**100,00**
C.A.6.b.11			**gioco complesso**							
C.A.6.b.11.1	PNM	NP024	**Fornitura franco cantiere di gioco complesso** a uno scivolo tipo Richter, mod. 4.14906 - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176	cad	1,00	24.234,71 €	**24.234,71 €**	**1,00**	**24.234,71**	**100,00**
C.A.6.b.12			**Posa in opera di gioco complesso:**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.12.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(10)*0,5*0,5*0,5)	mc	2,59	217,31 €	**563,27 €**	2,59	563,27	100,00
C.A.6.b.12.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (**m^3** =(12)*0,6*0,6*0,6)	mc	2,59	1,90 €	**4,92 €**	2,59	4,92	100,00
C.A.6.b.12.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 12 cad	ora	24,00	39,15 €	**939,60 €**	24,00	939,60	100,00
C.A.6.b.12.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(8,65*6,85)*0,6)	mc	35,55	4,10 €	**145,76 €**	35,55	145,76	100,00
C.A.6.b.12.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(8,65*6,85)*0,2)	mc	11,85	15,13 €	**179,30 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.6.b.12.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(8,65*6,85)*0,4)	mc	23,70	33,75 €	**799,91 €**	23,70	799,91	100,00
C.A.6.b.12.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(8,65*6,85)*0,6)	mc	35,55	1,90 €	**67,55 €**	35,55	67,55	100,00
C.A.6.c			**nuovi giochi primarie e medie**							
C.A.6.c.1			**altalena ruotante**							
C.A.6.c.1.1	PNM	NP023	**Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ruotante** tipo Richter, mod. 7.16000	n	1,00	9.164,65 €	**9.164,65 €**	1,00	7.789,95	85,00
C.A.6.c.2			**Posa in opera di altalena ruotante**							
C.A.6.c.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(1)*1,2*1,2*1,0)	mc	1,44	217,31 €	**312,93 €**	1,44	312,93	100,00
C.A.6.c.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (**m^3** =(1)*1,2*1,2*1,0)	mc	1,44	1,90 €	**2,74 €**	1,44	2,74	100,00
C.A.6.c.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** ddi arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 8 cad	ora	16,00	39,15 €	**626,40 €**	16,00	626,40	100,00
C.A.6.c.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(6*6*3,14)*0,6)	mc	67,82	4,10 €	**278,08 €**	67,82	278,08	100,00
C.A.6.c.2.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(6*6*3,14)*0,2)	mc	22,61	15,13 €	**342,06 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.6.c.2.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(6*6*3,14)*0,4)	mc	45,22	33,75 €	**1.526,04 €**	45,22	1.526,04	100,00
C.A.6.c.2.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(6*6*3,14)*0,6)	mc	67,82	1,90 €	**128,87 €**	67,82	128,87	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.3			**altalena doppia**							
C.A.6.c.3.1	PNM	NP006	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **altalena doppia con due seggiolini a tavoletta tipo 6.12800 ditta Richter,** struttura conforme alla normativa UNI EN 1176	cad	2,00	3.444,00 €	**6.888,00 €**	**2,00**	**5.854,80**	**85,00**
C.A.6.c.4			**Posa in opera di altalena doppia:**							
C.A.6.c.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 = 2*(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	1,73	217,31 €	**375,51 €**	**1,73**	**375,51**	**100,00**
C.A.6.c.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =2*(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	1,73	1,90 €	**3,28 €**	**1,73**	**3,28**	**100,10**
C.A.6.c.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 14 cad	ora	28,00	39,15 €	**1.096,20 €**	**28,00**	**1.096,20**	**100,00**
C.A.6.c.4.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(3,8*7,7)*0,6*2)	mc	35,11	4,10 €	**143,96 €**	**35,11**	**143,96**	**100,00**
C.A.6.c.4.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(3,8*7,7)*0,2*2)	mc	11,70	15,13 €	**177,08 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.c.4.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(2,8*7,7)*0,4*2)	mc	17,25	33,75 €	**582,12 €**	**17,25**	**582,12**	**100,00**
C.A.6.c.4.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(3,8*7,7)*0,6*2)	mc	35,11	1,90 €	**66,71 €**	**35,11**	**66,71**	**100,00**
C.A.6.c.5			**struttura per arrampicata**							
C.A.6.c.5.1	PNM	NP004	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **struttura per arrampicata** - età di utilizzo minimo 6 anni, tipo 06, modello 6.51006 della ditta Richter	cad	1,00	28.674,00 €	**28.674,00 €**	**1,00**	**28.674,00**	**100,00**
C.A.6.c.6			**Posa in opera di struttura per arrampicata:**							
C.A.6.c.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =10*0,8*0,8*0,6)	mc	3,84	217,31 €	**834,47 €**	**3,84**	**834,47**	**100,00**
C.A.6.c.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =10*0,8*0,8*0,6)	mc	3,84	1,90 €	**7,30 €**	**3,84**	**7,30**	**100,00**
C.A.6.c.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 28 cad	ora	56,00	39,15 €	**2.192,40 €**	**56,00**	**2.192,40**	**100,00**
C.A.6.c.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(12,2*14,7)*0,6)	mc	107,60	4,10 €	**441,18 €**	**107,60**	**441,18**	**100,00**
C.A.6.c.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(12,2*14,7)*0,2)	mc	35,87	15,13 €	**542,68 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(12,2*14,7)*0,4)	mc	71,74	33,75 €	**2.421,09 €**	**71,74**	**2.421,09**	**100,00**
C.A.6.c.6.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(12,2*14,7)*0,6)	mc	107,60	1,90 €	**204,45 €**	**107,60**	**204,45**	**100,00**
C.A.6.c.7			**gioco complesso**							
C.A.6.c.7.1	PNM	NP022	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **gioco complesso** a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni, tipo Tower combination 54, modello 2.54000 della ditta Richter	cad	1,00	55.303,16 €	**55.303,16 €**	**1,00**	**55.303,16**	**100,00**
C.A.6.c.8			**Posa in opera di gioco complesso:**							
C.A.6.c.8.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =22*0,6*0,6*0,6)	mc	4,75	217,31 €	**1.032,66 €**	**4,75**	**1.032,66**	**100,00**
C.A.6.c.8.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =22*0,6*0,6*0,6)	mc	4,75	1,90 €	**9,03 €**	**4,75**	**9,03**	**100,00**
C.A.6.c.8.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 28 cad	ora	56,00	39,15 €	**2.192,40 €**	**56,00**	**2.192,40**	**100,00**
C.A.6.c.8.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(12,8*11,6)*0,6)	mc	89,09	4,10 €	**365,26 €**	**89,09**	**365,26**	**100,00**
C.A.6.c.8.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(12,8*11,6)*0,2)	mc	29,70	15,13 €	**449,30 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.c.8.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(12,8*11,6)*0,4)	mc	59,39	33,75 €	**2.004,48 €**	**59,39**	**2.004,48**	**100,00**
C.A.6.c.8.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3=(12,8*11,6)*0,6)	mc	89,09	1,90 €	**169,27 €**	**89,09**	**169,27**	**100,00**
C.A.6.c.9			**teleferica**							
C.A.6.c.9.1	PNM	NP020	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **teleferica** - età di utilizzo minimo 4 anni, tipo cableway with ramp. Mod 6.01050 della ditta Richter	cad	1,00	26.096,82 €	**26.096,82 €**	**1,00**	**22.182,30**	**85,00**
C.A.6.c.10			**Posa in opera di teleferica:**							
C.A.6.c.10.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =14*0,8*0,8*0,6)	mc	5,38	217,31 €	**1.168,26 €**	**5,38**	**1.168,26**	**100,00**
C.A.6.c.10.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =14*0,8*0,8*0,6)	mc	5,38	1,90 €	**10,21 €**	**5,38**	**10,21**	**100,04**
C.A.6.c.10.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 20 cad	ora	40,00	39,15 €	**1.566,00 €**	**40,00**	**1.566,00**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.10.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(4*33,5)*0,6)	mc	80,40	4,10 €	**329,64 €**	**80,40**	**329,64**	**100,00**
C.A.6.c.10.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(4*33,5)*0,2)	mc	26,80	15,13 €	**405,48 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.c.10.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(4*33,5)*0,4)	mc	53,60	33,75 €	**1.809,00 €**	**53,60**	**1.809,00**	**100,00**
C.A.6.c.10.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(4*33,5)*0,6)	mc	80,40	1,90 €	**152,76 €**	**80,40**	**152,76**	**100,00**
C.A.6.d			**ragazzi e adulti**							
C.A.6.d.1			**impianto da volley**							
C.A.6.d.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.450.0235.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **impianto da volley** da esterno rimovibile composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato inseriti in entrambi i tubi e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; Compresi accessori per fissaggio e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento: - struttura	cad	1,00	364,18 €	**364,18 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. - contabilizzato a parte	mc	0,00	4,10 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.1.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) - contabilizzato a parte	mc	0,00	15,13 €	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.1.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =0,6*0,6*0,6*2)	mc	0,43	184,66 €	**79,77 €**	**0,43**	**79,77**	**100,00**
C.A.6.d.1.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C. (kg = 0,43*60)	kg	25,92	2,12 €	**54,95 €**	**25,92**	**54,95**	**100,00**
C.A.6.d.2			**impianto da basket**							
C.A.6.d.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.450.0290	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **impianto completo per il gioco del basket**, costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento.	cad	1,00	1.610,65 €	**1.610,65 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =0,8*0,8*1*2)	mc	1,28	184,66 €	**236,36 €**	**1,28**	**236,36**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. (kg = 1,28*60)	kg	76,80	2,12 €	**162,82 €**	**76,80**	**162,82**	**100,00**
C.A.6.d.3			**ping pong**							
C.A.6.d.3.1	PNM	NP065	Fornitura, franco cantiere di **tavolo da ping pong** autoportante, tipo KT-02-CR-007, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore grigio e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	cad	4,00	4.520,00 €	**18.080,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.4			**Posa in opera di ping pong:**							
C.A.6.d.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	217,31 €	**543,28 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	1,90 €	**4,75 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	39,15 €	**783,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.5			**calciobalilla**							
C.A.6.d.5.1	PNM	NP066	Fornitura, franco cantiere di **calciobalilla** autoportante, tipo KT-02-CR-009, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Dimensioni (LxPxA): 1,52 x 0,80 x 0,88 m. Peso: 520 kg. Il dispositivo è composto da: 1x ripiano del tavolo con una partita di calcio, comprensivo di accessori; 4x gambe in cemento. Il piano del tavolo e le gambe sono realizzati in cemento di alta qualità di colore grigio. I componenti in acciaio sono protetti dalla corrosione (zincato a caldo)	cad	4,00	4.476,96 €	**17.907,84 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.6			**Posa in opera di calcetto:**							
C.A.6.d.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	217,31 €	**543,28 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m(m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	1,90 €	**4,75 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	39,15 €	**783,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.7			**Formazione di area da Calisthenics**							
C.A.6.d.7.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(175)*0,3)	mc	52,50	4,10 €	**215,25 €**	**52,50**	**215,25**	**100,00**
C.A.6.d.7.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(175)*0,2)	mc	35,00	15,13 €	**529,55 €**	**35,00**	**529,55**	**100,00**
C.A.6.d.7.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(175)*0,3)	mc	52,50	1,90 €	**99,75 €**	**52,50**	**99,75**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.7.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m 58)	m	58,00	19,80 €	**1.148,40 €**	56,00	1.108,80	96,55
C.A.6.d.7.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto** di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm =175*10)	mqxcm	1.750,00	1,17 €	**2.047,50 €**	1.750,00	2.047,50	100,00
C.A.6.d.7.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, Ø 5 mm, maglia 10x10, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(175*3))	kg	525,00	2,09 €	**1.097,25 €**	525,00	1.097,25	100,00
C.A.6.d.7.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m (m² = 175)	mq	175,00	117,45 €	**20.553,75 €**	164,00	19.261,80	93,71
C.A.6.d.8	PNM	NP043	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **set ginnico**, tipo KS-SW- 20, street workout 2 della ditta Inter Play, Set ginnico per ragazzi e adulti composto da: scaletta orizzontale con maniglie e scaletta verticale. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sul set rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. Dimensioni (LxPxA): 2,16 x 1,00 x 2,50 m. Area di sicurezza: 6,16 x 5,00 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm).	cad	1,00	4.104,00 €	**4.104,00 €**	1,00	4.104,00	100,00
C.A.6.d.9			**Posa in opera di set ginnico:**							
C.A.6.d.9.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**	0,50	108,66	100,00
C.A.6.d.9.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**	0,50	0,95	100,00
C.A.6.d.9.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**	8,00	313,20	100,00
C.A.6.d.10	PNM	NP044	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **set ginnico**, tipo KS-SW- 34, street workout 16, della ditta Inter Play. Set Street Workout destinato a ragazzi e adulti, composto da 3 barre fissate a diverse altezze. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sulle maniglie rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 4,05 x 0,08 x 2,50 m. Area di sicurezza: 9,23 x 4,08 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	3.161,00 €	**3.161,00 €**	1,00	3.161,00	100,00
C.A.6.d.11			**Posa in opera di set ginnico:**							
C.A.6.d.11.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**	0,50	108,66	100,00
C.A.6.d.11.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**	0,50	0,95	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.11.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**	**8,00**	**313,20**	**100,00**
C.A.6.d.12	PNM	NP045	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **panca doppia**, tipo KS -SW - 41, up down bench 2, della ditta Inter Play. Panca doppia destinata ad adolescenti e adulti. I sedili sono realizzati in materiale PU elastico e confortevole. Le panche sono fissate una di fronte all'altra ad un palo strutturale a diverse altezze – 0,53 me 0,79 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento su di esso migliora gli addominali dritti e obliqui. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,86 x 0,40 x 1,40 m. Area di sicurezza: 4,92 x 2,46 m. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Tubo verticale su cui poggia il banco con un diametro di 60,3 mm e una lunghezza di 0,50 m. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	3.053,00 €	**3.053,00 €**	**1,00**	**3.053,00**	**100,00**
C.A.6.d.13			**Posa in opera di panca doppia:**							
C.A.6.d.13.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =3*0,5*0,5*0,5)	mc	0,38	217,31 €	**81,49 €**	**0,38**	**81,49**	**100,00**
C.A.6.d.13.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =3*0,5*0,5*0,5)	mc	0,38	1,90 €	**0,71 €**	**0,38**	**0,71**	**100,35**
C.A.6.d.13.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.14	PNM	NP046	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **barra orizzotale**, tipo KS-SW - 06, horizontal bar with handles, della ditta Inter Play. Barra orizzontale con maniglie destinata ad adolescenti e adulti. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sulla barra rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,16 x 0,30 x 2,40 m. Distanza dai manici al suolo: 2,00 m. Area di sicurezza: 6,16 x 4,30 m. Lunghezza barra: 2,00 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Palo da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Barra a profilo tondo con diametro 33,7 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	2.349,00 €	**2.349,00 €**	**1,00**	**2.349,00**	**100,00**
C.A.6.d.15			**Posa in opera di barra orizzontale:**							
C.A.6.d.15.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,8*0,8*0,8)	mc	1,02	217,31 €	**222,53 €**	**1,02**	**222,53**	**100,00**
C.A.6.d.15.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =2*0,8*0,8*0,8)	mc	1,02	1,90 €	**1,95 €**	**1,02**	**1,95**	**99,77**
C.A.6.d.15.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.16	PNM	NP047	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **binari ginnici**, tipo KS - SW - 16, gymnastic rails1, della ditta Inter Play. Binari ginnici destinati ad adolescenti e adulti. Il dispositivo è composto da 2 binari autoportanti, con distanza tra loro di 0,50 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sui binari rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 1,50 x 0,58 x 1,20 m. Distanza tra le rotaie: 0,50 m. Area di sicurezza: 4,58 x 5,50 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	889,00 €	**889,00 €**	**1,00**	**889,00**	**100,00**
C.A.6.d.17			**Posa in opera di binari ginnici:**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.17.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**	**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.d.17.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**	**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.d.17.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.18	PNM	NP048	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **binari ginnici**, tipo KS - SW - 35, gymnastic rails2, della ditta Inter Play. Binari ginnici destinati ad adolescenti e adulti. Il dispositivo è composto da 2 binari autoportanti, con distanza tra loro di 0,50 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sui binari rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 1,30 x 0,60 x 0,20 m. Distanza tra le rotaie: 0,50 m. Area di sicurezza: 4,30 x 3,60 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	721,00 €	**721,00 €**	**1,00**	**721,00**	**100,00**
C.A.6.d.19			**Posa in opera di binari ginnici:**							
C.A.6.d.19.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**	**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.d.19.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**	**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.d.19.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.20	PNM	NP051	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **percorso di equilibrio**, tipo KS - SW - 37, balance path, della ditta Inter Play. Percorso di equilibrio in 3 elementi destinato ad adolescenti e adulti. Ogni elemento è lungo 1,06 m (diametro 60 mm). La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,28 x 1,05 x 0,19 m. Area di sicurezza: 5,27 x 4,06 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1.026,17 €	**1.026,17 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.21			**Posa in opera di percorso di equilibrio:**							
C.A.6.d.21.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =6*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	217,31 €	**162,98 €**	**0,75**	**162,98**	**100,00**
C.A.6.d.21.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =6*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	1,90 €	**1,43 €**	**0,75**	**1,43**	**99,65**
C.A.6.d.21.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**	**8,00**	**313,20**	**100,00**
C.A.6.d.20	PNM	NP052	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **trave di equilibrio**, tipo KS - SW - 39, balance beam, della ditta Inter Play.Trave di equilibrio a 1 elemento destinata ad adolescenti e adulti. Ogni elemento è lungo 1,06 m (diametro 60 mm). La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,51 x 0,08 x 0,26 m. Area di sicurezza: 5,51 x 3,08 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	748,25 €	**748,25 €**	**1,00**	**748,25**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.21			**Posa in opera di trave di equilibrio:**							
C.A.6.d.21.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	217,31 €	**162,98 €**	**0,75**	**162,98**	**100,00**
C.A.6.d.21.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	1,90 €	**1,43 €**	**0,75**	**1,43**	**99,65**
C.A.6.d.21.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.22			**Formazione di area da fitness composta da:**							
C.A.6.d.22.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(109)*0,3)	mc	32,70	4,10 €	**134,07 €**	**32,70**	**134,07**	**100,00**
C.A.6.d.22.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(109)*0,2)	mc	21,80	15,13 €	**329,83 €**	**21,80**	**329,83**	**100,00**
C.A.6.d.22.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(109)*0,3)	mc	32,70	1,90 €	**62,13 €**	**32,70**	**62,13**	**100,00**
C.A.6.d.22.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m = 59)	m	59,00	19,80 €	**1.168,20 €**	**59,00**	**1.168,20**	**100,00**
C.A.6.d.22.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto** di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m^2 x cm =109*10)	mqxcm	1.090,00	1,17 €	**1.275,30 €**	**1.090,00**	**1.275,30**	**100,00**
C.A.6.d.22.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, Ø 5 mm, maglia 10x10, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(109*3))	kg	327,00	2,09 €	**683,43 €**	**327,00**	**683,43**	**100,00**
C.A.6.d.22.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m (m^2 = 109)	mq	109,00	117,45 €	**12.802,05 €**	**109,00**	**12.802,05**	**100,00**
C.A.6.d.23	PNM	NP053	Fornitura franco cantiere di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 001, orbitrek della ditta Inter Play. Attrezzatura da palestra all'aperto per migliorare la resistenza. Dimensioni (LxPxA): 1,35 x 0,62 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 4,35 x 3,62 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata dal certificato. Può essere verniciato in altri colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e sono profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra da una flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.140,00 €	**2.140,00 €**	**1,00**	**2.140,00**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.24			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.24.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.24.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,29**
C.A.6.d.24.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.25	PNM	NP059	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 029, leg press II della ditta Inter Play. Sedile e schienale rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,21 x 0,65 x 1,65 m. Zona di sicurezza: 4,21 x 3,65 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata dal certificato. Può essere verniciato in altri colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. Il sedile, lo schienale e i gradini sono realizzati in alluminio. Maniglie e palo sono realizzati in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilati per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento	cad	1,00	3.908,48 €	**3.908,48 €**	**1,00**	**3.908,48**	**100,00**
C.A.6.d.26			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.26.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.26.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.26.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.27	PNM	NP060	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 014, shoulder press della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,05 x 0,70 x 1,70 m. Zona di sicurezza: 4,05 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**	**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.28			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.28.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.28.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.28.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 2 cad**	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.29	PNM	NP061	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 013, chest press della ditta Inter Play. Sedile e schienale rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,26 x 0,70 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 3,26 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con norma EN 16630 confermata con certificato. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica, fatta eccezione per i collegamenti dei cuscinetti dove è possibile manutenere/riparare. Il dispositivo è montato su un palo di supporto fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**	**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.30			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.30.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.30.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.30.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.31	PNM	NP062	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 011, chest pull della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,27 x 0,74 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 4,27 x 3,74 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e acciaio zincato. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e sono profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**	**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.32			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.32.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.32.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.32.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.33	PNM	NP063	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 012, shoulder pull della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,22 x 0,70 x 1,70 m. Zona di sicurezza: 4,22 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**	**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.34			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.34.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.34.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.34.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.35	PNM	NP064	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 015, rowing machine della ditta Inter Play. Seduta rivestita in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,42 x 0,97 x 1,25 m. Zona di sicurezza: 4,42 x 3,97 m. Il numero di ancore: 1 Compatibilità con norma EN 16630 confermata con certificato. Disponibile in due versioni: Comfort e Standard. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica, fatta eccezione per i collegamenti dei cuscinetti dove è possibile manutenere/riparare. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1.861,57 €	**1.861,57 €**	**1,00**	**1.861,57**	**100,00**
C.A.6.d.36			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**							
C.A.6.d.36.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**	**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.36.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**	**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.36.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**	**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.37			**percorso agility dog**							
C.A.6.d.37	PNM	NP067	Fornitura di **percorso agility dog** completo, realizzato in legno, composto da 12 stazioni formate da attrezzature differenti: - Pedana partenza/arrivo - Pedana mobile (con pedana in carply e montanti in ferro zincato) - Slalom - Pneumatico - Salto ad altezze diverse - Passerella d'equilibrio - Anello fisso - Palizzata - Labirinto - Ponticello basso - Tunnel - Palo singolo compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	1,00	4.146,04 €	**4.146,04 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.38			**Posa in opera di percorso agility dog:**							
C.A.6.d.38.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(36)*0,5*0,5*0,5)	mc	4,50	217,31 €	**977,90 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.38.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(36)*0,5*0,5*0,5)	mc	4,50	1,90 €	**8,55 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.38.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	48,00	39,15 €	**1.879,20 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.7			**arredi**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.7.a			**pulizia e spostamento panchine esistenti**							
C.A.7.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.050.0010.c	**Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno (m^2 =(2*0,5+2*0,5+4*0,5*0,5)*(54+10))	mq	192,00	13,64 €	**2.618,88 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	4,10 €	**39,36 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	1,90 €	**18,24 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (mc =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	217,31 €	**2.086,18 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di panchine esistenti di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. (cad =(54+10))	cad	64,00	58,14 €	**3.720,96 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.b			**cestoni**							
C.A.7.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.400.0005	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (previsti dal nuovo appalto servizio igiene urbana)	cad	0,00	340,26 €	**0,00 €**			
C.A.7.c			**archetti bassi protezione ingresso da via Curiel**							
C.A.7.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0010.b	**Fornitura e posa archetti ad U rovescia** in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza (n. = 23)	cad	23,00	139,05	**3.198,15 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.d			**archetti porta bici**							
C.A.7.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0010.b	**Fornitura e posa archetti ad U rovescia** in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza (n= 20)	cad	20,00	139,05	**2.781,00 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.e			**colonnotti protezione ingresso da via Cellini**							
C.A.7.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304,** finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. (n = 4)	cad	4,00	120,31	**481,24 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.f			**bacheche**							
C.A.7.f.1	PNM	NP068	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi;	cad	3,0	1.907,18 €	**5.721,54 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.150.0010.b	**Pannello per bacheche.** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 (m^2 =0,7*1*3)	mq	2,1	247,52 €	**519,79 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.3			**Posa cartelli informativi:**							
C.A.7.f.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(6)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	217,31 €	**162,98 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(6)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	1,90 €	**1,43 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.3.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	12,00	39,15 €	**469,80 €**	0,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.7.g			**arredi in opera**							
C.A.7.g.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**panchine in opere** (vd computo di dettaglio) (m =20*2*2)	m	80,00	185,83 €	**14.866,61 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.7.g.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**tavoli in opera** (vd computo di dettaglio) (n. 20)	cad	20,00	683,60 €	**13.672,06 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.8			**restauro muratura e recinzione portali lago esistenti**							
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.07.750.0110	**Ripristino delle parti mancanti** mediante l'utilizzo di malta tixotropica a ritiro controllato, stesa in modo continuo ed uniforme esclusi ponteggi fissi, esclusi oneri di smaltimento (m^2 =((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	39,96 €	**16.783,20 €**	420,00	16.783,20	100,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.100.0020.a	**Trattamento di superfici**, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa (m^2=((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	2,36 €	**991,20 €**	420,00	991,20	100,00
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.140.0030	**Pitturazione** a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m^2 per due mani) (m^2 =((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	9,64 €	**4.048,80 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione** di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m^2 =50*2*2)	mq	200,00	3,18 €	**636,00 €**	200,00	636,00	100,00
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione** di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m^2 per una mano) (m^2 =50*2*2)	mq	200,00	4,38 €	**876,00 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m^2 per due mani) colore da concordare con la DL (mq =50*2*2)	mq	200,00	12,13 €	**2.426,00 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.9			**tavoli in opera su portali lago**							
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.080.0030.a	**Formazione piano.** Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica (elementi di fissaggio dei listelli in plastica riciclata al muretto - PROFILATO A "U" dim. mm 20X40X20 - sp. mm2,5, opportunamente forato per permettere il passaggio dei tasselli chimici M10 lunghezza cm 10 e il passaggio delle viti con testa bombata M5 lunghezza mm 45/48 comprensive di bulloni), con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro. (kg =4*(3*(0,8+0,3*2+0,425*2))*1,4)	kg	37,80	9,13 €	**345,11 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.9.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.100.0010.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo (kg =4*(3*(0,8+0,3*2+0,425*2))*1,4)	kg	37,80	1,96 €	**74,09 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.06.580.0010.c	**Fissaggio chimico** di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12 (m =4*3*2*0,15)	m	3,60	17,47 €	**62,89 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.9.b	PNM	NP029	**Fornitura con posa di tavole rinforzate** (tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore) in plastica riciclata 100% Dimensioni: 4 x 8 x 200 cm Colore marrone Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi con viti e bulloni in acciaio zincato testa svasata piana esagono incassato, L 50 x Ø 8 mm, gli accessori d'uso. (cad=4)	cad	4,00	403,80 €	**1.615,20 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**panchine in opere** (vd computo di dettaglio) (m =4*2*2)	m	16,00	185,83 €	**2.973,32 €**	0,00	0,00	0,00
C.A.10			**sistemazione alimentazione lago**							
C.A.10.a			**opere di costruzione**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.10.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.d	Fornitura e posa **tubi in PVC** compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 200 - s = 4,9 (m =320)	m	10,00	21,78 €	**217,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.10.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.190.0030.a	Fornitura e posa in opera di **griglie quadrate piane in ghisa** lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg (cad = 1)	cad	1,00	173,24 €	**173,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.10.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0030.c	**Chiusino** completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50 (cad =1)	cad	1,00	26,60 €	**26,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.10.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 (cad =4)	cad	4,00	16,94 €	**67,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.10.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.060.0000	**Allacciamento al pozzo esistente.** MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI, materiali e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante Operaio impiantista livello B1 (h =8*2)	h	16,00	32,49 €	**519,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.11			**nuova illuminazione**							
C.A.11.a			**Demolizioni e scavi**							
C.A.11.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0020.a	**Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere (m³ =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3)	mc	213,30	2,05 €	**437,27 €**	**213,30**	**437,27**	**100,00**
C.A.11.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.100.0010.a	**Scavo a sezione.** Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m. 1,20 (mc=(70+50+280+15+235+425+15+95)*0,6*0,3)	mc	213,30	6,78 €	**1.446,17 €**	**213,30**	**1.446,17**	**100,00**
C.A.11.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.100.0010.a	**Scavo non armato** per plinti, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 **-** profondità fino a m. 1,20 (m³ =(0,60x1,05x0,75)x46+(1,45x1,00x1)*6)	mc	30,44	6,78 €	**206,35 €**	**30,44**	**206,35**	**100,00**
C.A.11.b			**Opere di costruzione**							
C.A.11.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Impianto illuminazione** (vd apposito elaborato di dettaglio)	a corpo	1,00	80.999,07 €	**80.999,07 €**	**1,00**	**12.498,00**	**15,43**
C.A.11.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.a	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere (m³ =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3)	mc	213,30	2,94 €	**627,10 €**	**213,30**	**627,10**	**100,00**
C.A.11.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.a	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere (m³ =(0,60x1,05x0,75)x46+(1,45x1,00x1)*6)	mc	30,44	2,94 €	**89,48 €**	**30,44**	**89,48**	**100,00**
C.A.11.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.010.0010.b	**Stesa e rullatura dei terricciati,** eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano. (100 m² =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3*10/100)	100mq	21,33	60,28 €	**1.285,77 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.11.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0010.b	Fornitura e posa in opera di **anello con fondo** in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 (cad = 46)	cad	46,00	27,94 €	**1.285,63 €**	**40,00**	**1.117,60**	**86,93**
C.A.11.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.b	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 (cad = 46)	cad	46,00	14,71 €	**676,66 €**	**40,00**	**588,40**	**86,96**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.11.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati in ghisa lamellare** perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 (cad = 46)	cad	46,00	111,49 €	**5.128,54 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.11.b.8	PNM	NP069	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. dim est. cm 60x105, h 75, tipo Prenova (cad = 40)	n	40,00	153,82 €	**6.152,80 €**	**40,00**	**6.152,80**	**100,00**
C.A.11.b.9	PNM	NP070	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. dim est. cm 145x100, h 100, Tipo Prenova (cad = 6)	n	6,00	528,77 €	**3.172,62 €**	**6,00**	**3.172,62**	**100,00**
C.A.11.b.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 0,5 cad	ora	46,00	39,15 €	**1.800,90 €**	**46,00**	**1.800,90**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.11.b.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.150.0040.f	Fornitura e posa **tubo per cavidotto flessibile** corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno - De 110 - Di 94 (m =70+50+280+15+235+425+15+95)	m	1.185,00	6,66 €	**7.892,10 €**	**807,00**	**5.374,62**	**68,10**
PDV1			**Opere PDV n. 1 Cabassina - ODS 12 luglio 2024**							
PDV1	**PNM**	**NP PDV1**	RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 1. Trattamento delle lastre di copertura in cemento amianto con resina acrilica bicomponente colorata consolidante applicata con pistola manuale sistema a spruzzo tipo airless su entrambe le facce delle lastre. 2. Smontaggio della copertura esistente in amianto compreso incapsulamento delle stesse in pile su pallet, imballaggio con cellophane e speciale sigillatura con nastro identificativo "prodotto contenente amianto". 3. Smaltimento di quanto precedentemente imballato, mediante carico per trasporto alle PP.DD. autorizzate. 4. Trasporto in PP.DD. autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali. Il trasporto sarà effettuato da ditte specializzate ed autorizzate. 5. Compilazione formulario rifiuti con consegna di copia di chiusura smaltimento rifiuti speciali.	a corpo	1,00	4.126,00 €	**4.126,00 €**	**1,00**	**4.126,00**	**100,00**
PDV2			**Opere PDV n. 2 Cabassina - ODS 4 ottobre 2024**							
2DV1	**PNM**	**AP01**	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in opera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera TIPO 1	mc	150,75	147,28 €	**22.202,46 €**	**150,75**	**22.202,46**	**100,00**
2DV1	**PNM**	**AP01**	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in pera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera TIPO 2	mc	50,40	147,28 €	**7.422,91 €**	**50,40**	**7.422,91**	**100,00**
2DV1	**PNM**	**AP01**	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in opera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera Molo	mc	68,00	147,28 €	**10.015,04 €**	**68,00**	**10.015,04**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali

Settore fontanile Visconti e Via Cellini

Libretto delle misure SAL 4 - 12/11/2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.			**Interventi interni area fontanile Visconti e settore via Cellini**							
C.B.1			**Opere a verde**							
C.B.1.a			**Opere di manutenzione dell'esistente**							
C.B.1.a.1	ERSAF 2022	E.001.002.001.004.004	**Miglioria forestale ambiti boscati esistenti** consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro (area fontanile e spazi limitrofi) classe 4 di difficoltà operativa. (ha =(3094+12865)/10000)	ha	1,6	3.172,82 €	5063,50	**1,60**	**5.063,50**	**100,00**
C.B.1.a.2	ERSAF 2022	D.001.001.003	**Decespugliamento** da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con copertura vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta (area fontanile e spazi limitrofi). (Ha =(3094+12865)/10000)	ha	1,6	1.266,84 €	2021,75	**1,60**	**2.021,75**	**100,00**
C.B.1.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =(3094+12865)/10000*10000/100*1*250/100)	100kg	399,0	10,46 €	4173,28	**398,98**	**4.173,28**	**100,00**
C.B.1.a.4	ERSAF 2022	L.001.002.008	**Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate** in zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. (mq =(250+37)*3,5)	mq	1004,5	8,82 €	8859,69	**1.004,50**	**8.859,69**	**100,00**
C.B.1.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =(3094+12865)/10000*10000/100*1*250/100)	100kg	25,1	10,46 €	262,68	**25,11**	**262,68**	**100,00**
C.B.1.a.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.590.0010.c	**Abbattimento piante.** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m² Per altezza delle piante:- per piante da 11 ÷ 20 m (n. = 8)	n	8,00	200,48 €	1603,84	**8,00**	**1.603,84**	**100,00**
C.B.1.a.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 0,86 m³ ogni albero x un peso stimato di calcolato in 150Kg/mc (100kg =160*0,86*150/100)	100kg	206,40	10,20 €	2105,28	**206,40**	**2.105,28**	**100,00**
C.B.1.b			**Opere di costruzione**							
C.B.1.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =310*1*2/100)	100mq	6,20	132,09 €	818,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2			**Opere edili - Rifacimento recinzione fontanile**							
C.B.2.a			**Demolizioni e scavi**							
C.B.2.a.1			**Recinzioni metalliche esistenti su Via Cellini e Via Italia**							
C.B.2.a.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione in rete metallica** , inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m²=34*1,1)	MQ	37,40	3,32 €	124,17	37,40	124,17	100,00
C.B.2.a.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0030.b	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato**, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ (m³ =34/2*0,5*0,5*0,5**)**	mc	2,13	171,38 €	364,18	2,13	364,18	100,00
C.B.2.a.1.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =3,13*1400/100)	100kg	29,75	3,47 €	103,23	29,75	103,23	100,00
C.B.2.a.2			**Staccionata in legno su via Cellini**							
C.B.2.a.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.140.0060.b	**Rimozione di manufatti in legno** (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (m =334*2+334/2*1+16*2*2+16/2*1*2+560*2)	m	2.035,00	0,87 €	1.770,45	2.035,00	1.770,45	100,00
C.B.2.a.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.g	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (100 kg =2035*3,9/100)	100kg	79,37	18,16 €	1.441,27	79,37	1.441,27	100,00
C.B.2.a.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0030.a	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,** totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ (m³ =(334+16*2)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	22,88	158,85 €	3.633,69	22,88	3.633,69	100,00
C.B.2.a.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =22,88*1400/100)	100kg	320,25	3,47 €	1.111,27	320,25	1.111,27	100,00
C.B.2.a.3			**Recinzioni cemento su via Cellini**							

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.a.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ =(68+24)*0,25*2)	mc	46,00	160,28 €	7.372,88	0,00	0,00	0,00
C.B.2.a.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** murature in cemento armato ingressi da via Curiel e da via Italia Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =(68+24)*1400/100)	100kg	644,00	3,47 €	2.234,68	0,00	0,00	0,00
C.B.2.b	**Opere di costruzione**									
C.B.2.a	**Predisposizioni**									
C.B.2.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie illuminazione esistenti.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² (cad = 12)	cad	12,00	47,58 €	570,96	12,00	570,96	100,00
C.B.2.b	**Nuove recinzioni Tipo A**									
C.B.2.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(4+4+68+24)*1,8*12)	kg	2.160,00	8,70 €	**18.792,00 €**	0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(4+4+68+24)*1,6*2)	mq	320,00	47,58 €	**15.225,60 €**	0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((4*2*1))*12*2)	kg	192,00	9,37 €	**1.799,04 €**	0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((4*2*1))*2*2)	mq	32,00	47,58 €	**1.522,56 €**	0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(4+4+68+24)*0,2*0,7)	mc	14,00	143,62 €	**2.010,68 €**	1,12	160,85	8,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4+4+68+24)*0,6*0,25)	mc	15,00	184,66 €	**2.769,90 €**	**1,20**	**221,59**	**8,00**
C.B.2.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg=((4+4+68+24)*(6*0,62+2*0,4*4)))	kg	692,00	2,12 €	**1.467,04 €**	**55,36**	**117,36**	**8,00**
C.B.2.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(4+4+68+24)*0,8*2)	mq	160,00	21,91 €	**3.505,60 €**	**12,80**	**280,45**	**8,00**
C.B.2.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(4+4+68+24)*0,5*2)	mq	100,00	18,57 €	**1.857,00 €**	**8,00**	**148,56**	**8,00**
C.B.2.c			**Nuove recinzioni Tipo B**							
C.B.2.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate** fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) (kg =(34+130+176)*1,4*12)	kg	5.712,00	8,70 €	49.694,40	**5.712,00**	**49.694,40**	**100,00**
C.B.2.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((34+130+176)*1*2))	mq	680,00	12,13 €	8.248,40	**680,00**	**8.248,40**	**100,00**
C.B.2.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(34+130+176)*0,2*0,45)	mc	30,60	143,62 €	4.394,77	**30,60**	**4.394,77**	**100,00**
C.B.2.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(34+130+176)*0,25*0,5)	mc	42,50	184,66 €	7.848,05	**42,50**	**7.848,05**	**100,00**
C.B.2.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =(34+130+176)*(4+1,4*4)*0,4)	kg	1.305,60	2,12 €	2.767,87	**1.305,60**	**2.767,87**	**100,00**
C.B.2.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =((34+130+176)*0,5*2))	mq	340,00	21,91 €	7.449,40	**340,00**	**7.449,40**	**100,00**
C.B.2.d			**Ripristino grigliati esistenti**							
C.B.2.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m²=4*16*3*2)	mq	384,00	3,18 €	1.221,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =4*16*3*2)	mq	384,00	4,38 €	1.681,92	0,00	0,00	0,00
C.B.2.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =4*16*3*2)	mq	384,00	12,13 €	4.657,92	0,00	0,00	0,00
C.B.3			**Nuovo ingresso da via Cellini**							
C.B.3.a			**Opere di costruzione**							
C.B.3.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.080.0030.a	Fornitura e posa di **parapetti metallici**. Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica (TUBOLARE Ø mm 48.3 sp. mm 2,6 - 2,95 kg/ml), con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: **in ferro** (kg =(16+1,3*5)*2,95)	kg	66,38	9,13 €	606,00	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.b	Fornitura e posa parapetti metallici. Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di **antiruggine**. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05 - 0,06 l/m² per una mano) (mq =(16+1,3*5)*2*3,15*2*0,025)	mq	7,09	4,47 €	31,68	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.a	Fornitura e posa parapetti metallici. **Verniciatura di finitura** di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano). Colore da concordare con la DL (mq =(16+1,3*5)*2*3,15*2*0,025)	mq	7,09	10,20 €	72,29	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra per parapetti, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(16)*0,6*0,2)	mc	1,92	184,66 €	354,55	1,92	354,55	100,00
C.B.3.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C (kg =((16)*(6*0,62+2*0,4*4)))	kg	110,72	2,13 €	235,83	110,72	235,83	100,00
C.B.3.a.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme** per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(16)*0,2*2)	mq	6,40	21,91 €	140,22	6,40	140,22	100,00
C.B.3.a.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =16)	m	16,00	19,80 €	316,80	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m² =86*1,3)	mq	111,80	42,26 €	4.724,67	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata per pavimento**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(111,8*3))	kg	335,40	2,09 €	700,99	0,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.3.a.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C (kg =111,8*0,15*55)	kg	922,35	2,12 €	1.955,38	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.c	Fornitura e posa **tubi in PVC** compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 160 - s = 4,0 (m= 10)	m	10,00	16,59 €	165,90	10,00	165,90	100,00
C.B.3.a.12	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.190.0030.a	Fornitura e posa in opera di **griglie quadrate piane in ghisa** lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg (cad = 2)	cad	2,00	173,24 €	346,48	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 (cad =2)	cad	2,00	16,94 €	33,88	0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.14	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0010.c	Fornitura e posa in opera di **anello con fondo** in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 (cad = 2)	cad	2,00	41,14 €	82,28	0,00	0,00	0,00
C.B.4	**Percorso interno fontanile**									
C.B.4.a	**Demolizioni e scavi**									
C.B.4.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.140.0060.b	**Rimozione di manufatti in legno** (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (m =(280+80)/2*1,1+(280+80)*2)	m	918,00	0,87 €	798,66	918,00	798,66	100,00
C.B.4.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.g	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (100 kg =((280+80)/2*1,1+(280+80)*2)*3,9/100)	100kg	35,80	18,16 €	650,16	35,80	650,16	100,00
C.B.4.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0030.a	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,** totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ (m³ =(280+80)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	22,50	158,85 €	3.574,13	22,50	3.574,13	100,00
C.B.4.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(80*2,5)*0,2)	mc	40,00	16,59 €	**663,60 €**	40,00	663,60	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.4.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =(34,38+40)*1400/100)	100kg	875,00	3,47 €	3.036,25	**875,00**	**3.036,25**	**100,00**
C.B.4.b			**Opere di costruzione**							
C.B.4.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(280+80)*2,5*0,6)	mc	540,00	15,13 €	**8.170,20 €**	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =280+80=	m	360,00	19,80 €	7.128,00	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali per rampe.** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m^2 di granulato di quarzo e 6 kg/m^2 di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m^2 =(32+32)*2,5)	mq	160,00	42,26 €	6.761,60	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata per pavimento**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(160*3))	kg	480,00	2,09 €	1.003,20	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia** calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura eposa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. (m^2 =(280-32-32+80)*2,5)	mq	740,00	32,11 €	23.761,40	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq=(280+80)*2,5)	mq	720,00	2,87 €	2.066,40	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c			**Recinzione percorso fontanile Tipo B**							
C.B.4.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m^2) (kg =(280+80)*1,4*12)	kg	6.048,00	8,70 €	52.617,60	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m^2 per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(280+80)*1,2*2)	mq	864,00	12,13 €	10.480,32	0,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.4.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m^3 =(280+80)*0,2*0,45)	mc	32,40	143,62 €	4.653,29	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc=(280+80)*0,25*0,5)	mc	45,00	184,66 €	8.309,70	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =(280+80)*(4+1,4*4)*0,4)	kg	1.382,40	2,12 €	2.930,69	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m^2 =(280+80)*0,5*2)	mq	360,00	21,91 €	7.887,60	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.5			**nuovo marciapiede e integrazione corsello via Cellini**							
C.B.5.a			**Demolizioni e scavi**							
C.B.5.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** per eliminazione percorsi esistenti con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (mc = 330*1,0*0,3+(11*15)*0,3)	mc	151,80	4,10 €	622,38	151,80	**622,38**	**100,00**
C.B.5.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =151,8*1400/100)	100kg	2.125,20	3,47 €	7.374,44	2.125,20	**7.374,44**	**100,00**
C.B.5.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0020	**Disfacimento di sovrastruttura stradale** in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (m^3 =(50+16+20+35+19)*2*0,15+330*1,5*0,15)	mc	116,25	12,58 €	1.462,43	116,25	**1.462,43**	**100,00**
C.B.5.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0140	**Oneri per conferimento di asfalto fresato** non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati (100 kg =(96+64)*1200/100)	100kg	1.395,00	2,60 €	3.627,00	1.395,00	**3.627,00**	**100,00**
C.B.5.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0170	**Rimozione cordonatura in pietra naturale** tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (m =330+16)	m	346,00	12,24 €	4.235,04	346,00	**4.235,04**	**100,00**
C.B.5.b			**opere di costruzione**							
C.B.5.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(50+20+19+35)*1,6*0,2+(11*15)*0,3)	mc	89,18	15,13 €	**1.349,29 €**	89,18	**1.349,29**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.5.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 11*15)	mq	165,00	2,87 €	**473,55 €**	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.5.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.320.0030.a	**Posa di cordonatura** con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo (m =330+16)	m	320,00	18,76 €	6.003,20	320,00	**6.003,20**	**100,00**
C.B.5.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.140.0010.d	**Fornitura e posa in orario normale di cordonatura** rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; (m =330/10+15+50+20)	m	117,00	60,50 €	7.078,50	117,00	**7.078,50**	**100,00**
C.B.5.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml (m=19+35)	m	54,00	19,80 €	1.069,20	0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.5.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.b	**Massetto di sottofondo** per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm =(20+50+16+330+35+19)*1,5*10 cm sp)	mqxcm	7.050,00	2,04 €	14.382,00	6.240,00	**12.729,60**	**88,51**
C.B.5.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (maglia 10x10 peso mq 3,08 kg) (kg =(20+50+16+330+35+19)*1,5*3,08)	kg	2.171,40	2,09 €	4.538,23	1.921,92	**4.016,81**	**88,51**
C.B.5.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.b	**Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram (m² =(20+50+16+330+35+19)*0,4+15*11)	mq	353,00	12,21 €	**4.310,13**	312,44	**3.814,92**	**88,51**
C.B.5.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram (m² x cm =(20+50+16+330+35+19)*0,4*3+15*11*3)	mqxcm	1.059,00	1,83 €	**1.937,97**	937,33	**1.715,31**	**88,51**
C.B.5.b.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0305.b	**Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm (m² =(20+50+16+330+35+19)*1,5+(20+50+16+330+35+19)*0,4+15*11)	mq	1.058,00	9,37 €	**9.913,46**	936,44	**8.774,47**	**88,51**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.6			**segnaletica**							
C.B.6.a			**Opere di demolizione**							
C.B.6.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.010.0010	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento (m^2 =330*0,12+(330/5*2,5*0,12))	mq	59,40	6,77 €	402,14	0,00	0,00	0,00
C.B.6.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0150.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (100 kg =(59,40)*0,005*1200/100)	100kg	3,56	2,60 €	9,27	0,00	0,00	0,00
C.B.6.b			**Opere di costruzione**							
C.B.6.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.100.0030	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre (m^2 =330*0,12+(330/5*2,5*0,12)+3*3,5+100)	mq	169,90	22,21 €	3.773,48	0,00	0,00	0,00
C.B.6.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.150.0010.b	**Pannello verticale.** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 (m^2=2*0,25*0,8+3,14*0,2*0,2+0,13*0,5+12*3,14*0,3*0,3+5*0,4*0,6+0,53*0,18)	mq	5,3	247,52 €	1.306,21 €	0,00	0,00	0,00
C.B.6.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.220.0010.b	**Fornitura e posa in opera di pali di sostegno** in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm (cad = 21)	cad	19,0	91,11 €	1.731,09 €	0,00	0,00	0,00
C.B.7			**opere a verde**							
C.B.7.a			**Opere di costruzione**							
C.B.7.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m^2 e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: (100 m^2 =(320+60+16+35+20)*2/100)	100mq	9,02	132,09 €	1.191,45	0,00	0,00	0,00
C.B.8			**arredi**							
C.B.8.b			**bacheche**							
C.B.8.b.1	PNM	NP068	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi (cad = 2)	cad	2,0	1.907,18 €	3814,36	0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3=(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	4,10 €	**2,05 €**	0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	15,13 €	**7,57 €**	0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**	0,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.8.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**			
C.B.8.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. (cad =2)	cad	2,00	58,14 €	**116,28 €**	0,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COME_IN
Spazi e servizi di INclusione per le COmunità MEtropolitane

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali

G - Via di Vittorio _ Piazza Papa Giovanni XXIII _ Parco Giorgella

Libretto delle Misure - SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gv	G - Gv VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE						
			Gv-A	Demolizioni e scavi						
			Gv-A1	PRIMO TRATTO - via di Vittorio formazione parcheggi in linea con aiuole alberate e percorso ciclo pedonale sez. 2,5 m						
Gv-RC-01	26 novembre 2025	Gv-LM-01	Gv-A1.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza taglio pavim. bitumata al fine della rimozione dei cordoli esistenti: 155 m +85 m =240 m*	m	240,00	1,42	340,80 €		100,00%
Gv-RC-02	26 novembre 2025	Gv-LM-02	Gv-A1.2	**Rimozione della cordolatura in granito esistente via di Vittorio -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. **L***unghezza cordoli esistenti 1° tratto via di Vittorio parcheggi in linea :(6+1,5+3,7+128+5+5,3+3,7+6+3,7+43+14+10,1)*	ml	230,00	12,24	2.815,20 €		100,00%
Gv-RC-03	26 novembre 2025	Gv-LM-03	Gv-A1.3	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE via di Vittorio -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale **_***Superficie marciapiede esistente : 103 mq+ 400 mq= 503 mq*	mq	503,00	2,77	1.393,31 €		100,00%
Gv-RC-04	26 novembre 2025	Gv-LM-04	Gv-A1.4 - OdS11	**SCARIFICA via di Vittorio posti auto per nuovo asfalto -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m^2 **-** *Superficie stradale da scarificare per realizzare nuovi posti auto di progetto: 676 mq+189 mq= 865 mq*	mq	865,00	2,77	2.396,05 €		10,00%
Gv-RC-05	26 novembre 2025	Gv-LM-05	Gv-A1.5 -OdS11	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi e via di Vittorio posti auto) *1,368 mq*	100 kq	451,44	2,60 €	1.173,74 €		10,00%
Gv-RC-06	26 novembre 2025	Gv-LM-06	Gv-A1.6	**formazione nuove aiuole alberate e sistemazione nuove sezioni del marciapiede - Scavo -** Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *superfici da demolire ulteriori 20 cm: (12*5*2,5*0,2)+(25*0,2)+((3+2+6)*0,2)=37,20 mc*	mc	37,20	12,58	467,98 €		100,00%
Gv-RC-07	26 novembre 2025	Gv-LM-07	Gv-A1.7	**CONFERIMENTO A DISCARICA scavo per formazione aiuole e nuove sezioni marciapiede -** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati **-** *37,20 mc*	100kg	483,60	2,60	1.257,36 €		100,00%
Gv-RC-08	26 novembre 2025	Gv-LM-08	Gv-A1.8	**SCAVO per recuperare terra di coltivo dalla aiuola esistente che diventa posti auto-Terra da accantonare in cantiere e riutilizzare -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *aiuola e prato da scavare 154,3 mq *30 cm = 46,30 mc*	mc	46,30	4,10	189,83 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
				TOTALE demolizione scavi					**10.034,27 €**	
			Gv-B	**OPERE**						
			Gv-B1	**PRIMO TRATTO - via di Vittorio formazione parcheggi in linea con aiuole alberate e percorso ciclo pedonale sez. 2,5 m**						
Gv-RC-09	26 novembre 2025	Gv-LM-09	Gv-B1.1	**Posa della cordonatura in granito rimossa - nuova sezione marciapiede aiuole alaberate di via di Vittorio -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *lunghezza totale cordoli in granito recuperati da posare lungo la via di Vittorio 133+4,5+5,5+5+5+3+6+7+3+5+39+15+9+4+64 ml = 308 ml*	**ml**	**308,00**	18,76	5.778,08		**100,00%**
Gv-RC-10	26 novembre 2025	Gv-LM-10	Gv-B1.2	**Cordoli in cls sormontabili perimetro aiuole tra i posti auto -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; _ n°*12 aiuole x perimetro aiuole 12,5 ml (5+5+2,5)= 150 ml*	**ml**	**150,00**	23,80	3.570,00		**100,00%**
Gv-RC-11	26 novembre 2025	Gv-LM-11	Gv-B1.3 - OdS11	**Nuova sezione marciapiede da 2,00 a 2,50 via di Vittorio Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm_ *nuova sezione marciapiede via di Vittorio da 2,00 m a 2,50 m : 135 ml x 0,5 ml = 67,5 mq VOCE MODIFICATA DA OdS11*	**mq**	**67,50**	9,88	666,90		**100,00%**
Gv-RC-12	26 novembre 2025	Gv-LM-12	Gv-B1.4 - - OdS11	**Nuova sezione marciapiede da 2,00 a 2,50 via di Vittorio** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature *5 kg al mq = 67,5 mq x 5kg = 202,50 kg VOCE MODIFICATA DA OdS11*	**kg**	**202,50**	2,09	423,23		**100,00%**
Gv-RC-13	26 novembre 2025	Gv-LM-13	Gv-B1.5	**nuove aiuole con pavimentazione Dune e albero e nuovi sagone delle 3 aiuole stondi fine inizio parcheggio - Formazione piano di posa superficie piazza e percorsi di accesso - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa - *superficie posti auto e stondi (n° 12*5ml*2,5ml)+6mq+3mq+2mq =* mq	**mq**	**161,00**	6,15	990,15		**100,00%**
Gv-RC-14	26 novembre 2025	Gv-LM-14	Gv-B1.6	**Formazione di nuove aiuole in pavimetazione drenante** -Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti. PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO DUNE cm. 10 Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso doppio strato quarzo, tipo GRIGLIATO DUNE, di forma rettangolare di dimensioni 50 x 25 cm, spessore 10 cm. Le lastre presentano dei fori passanti nella direzione dello spessore e che permettono la realizzazione di una superficie erbosa e/o drenate a seconda della destinazione d'uso. I fori potranno essere riempiti di humus per permettere di ottenere una pavimentazione erbosa, oppure potranno essere riempiti con pietrisco di granulometria, privo di parti fifini per permettere di ottenere una pavimentazione drenante. Caratteristiche tecniche: Finitura: pavimentazioni erbose e drenanti - Dimensioni modulare: cm 25 x 50 - Spessore: cm 10 - Colori: bianco - Destinazione d'uso: traffifico medio (max 35 q) – scarpate - parcheggi - Peso: kg/m² 180 ca. .- pezzi per mq: 8 - Massa volumica media: > 2200 kg/mc - Superfificie drenante: 40% - *superfici posti auto (9,5mq*n°12)+stondi e aiula rettangolare*	**mq**	**207,00**	39,00	8.073,00		**100,00%**
Gv-RC-15	26 novembre 2025	Gv-LM-15	Gv-B1.7	**SOLO POSA PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE AIUOLE TRA POSTI AUTO -** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale. *posa della superficie totale voce sopra*	**mq**	**207,00**	10,18	2.107,26		**100,00%**
Gv-RC-16	26 novembre 2025	Gv-LM-16	Gv-B1.8	**TERRA PER PRATO AUTOBLOCCANTI TIPO DUNE 5,5 cm di spessore Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione prato pavimentazione tipo DUNE**_Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *40% della sup. totale (207 mq) della pavimentazione in carrabile erbosa : 85 mq x spessore massello 5 cm*	**mc**	**4,25**	6,04	25,67		**100,00%**
Gv-RC-17	26 novembre 2025	Gv-LM-17	Gv-B1.9	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² 41 / 41 -*superficie totale della pavimentazione in carrabile erbosa 207 mq + 20% della sup. totale (207 mq) x risvolti e sfridi: 248,4 mq*	**mq**	**248,40**	2,87	712,91		**100,00%**
Gv-RC-18	26 novembre 2025	Gv-LM-18	Gv-B1.10	**Formazione di prato nel carrabile erboso** Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. *40% della sup. totale (207 mq) della pavimentazione in carrabile erbosa : 85 mq*	**100xmq**	**85,00**	0,22	18,43		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-19	26 novembre 2025	Gv-LM-19	Gv-B1.11 - OdS11	**cordoli in cls 10 cm per buca albero -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; *rettangolo di posa dell'albero : (1m+1m+0,75m+0,75m)*n°19 alberi = 66,50 ml - VOCE MODIFICATA DA OdS11*	ml	66,50	19,80	1.316,70		100,00%
Gv-RC-20	26 novembre 2025	Gv-LM-20	Gv-B1.12	**TERRA PER BUCA ALBERI 1mX1mX1m - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano - *N° 19 alberi *1m*1m*1m =19 mc*	mc	19,00	6,06	115,14		100,00%
Gv-RC-21	26 novembre 2025	Gv-LM-21	Gv-B1.13	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *N° 19 alberi*	cad	19,0	57,2	1.087,37		100,00%
Gv-RC-22	26 novembre 2025	Gv-LM-22	Gv-B1.14	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. *N° 19 alberi*	cad	19,0	1,4	27,17		100,00%
Gv-RC-23	26 novembre 2025	Gv-LM-23	Gv-B1.15	Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp,** ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm *N° 19 alberi + n°1 albero su*	cad	20,00	246,86	4.937,20		0,00%
Gv-RC-24	26 novembre 2025	Gv-LM-24	Gv-B1.16	**20% in piu per coltivazione air pot**		1,00		987,44 €		0,00%
Gv-RC-25	26 novembre 2025	Gv-LM-25	Gv-B1.15_PdV1	Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp, Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm *N° 19 alberi + n°1 albero su aiuola grnade esistente* - **cambio specie**	cad	20,00	246,86			100,00%
Gv-RC-26	26 novembre 2025	Gv-LM-26	Gv-B1.17 -- OdS11	**Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *superficie totale della ciclabile 540 mq = 216 ml x 2,5 m larghezza -* ***VOCE MODIFICATA DA OdS11***	mq	540,00	21,40	11.556,00 €		100,00%
Gv-RC-27	26 novembre 2025	Gv-LM-27	Gv-B1.18- OdS11	**raccordo posto auto diversamente abili marciapiede - formazione di piccola rampa - Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm **-** *n°4 posti auto diversamente abili - n°4 rampe - 1,7 mq x 4 = 6,80 mq* **-VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	6,80	9,88	67,18		100,00%
Gv-RC-28	26 novembre 2025	Gv-LM-28	Gv-B1.19 -- OdS11	**MANTO DI USURA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI AUTO RIFATTI** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: 30 mm - *superficie di manto di usura precedentemente fresato a raccordo con carreggiata esistennte di via di Vittorio - 190 mq + 615 mq = 805 mq* **- *VOCE MODIFICATA DA OdS11***	mq	805,00	7,54	6.069,70 €		100,00%
				TOTALE PRIMO TRATTO via di Vittorio					**48.529,53 €**	
			Gv-A	**DEMOLIZIONI**						
			Gv-A2	**SECONDO TRATTO -Formazione percorso ciclo-pedonale sotto calcavia viale Liberazione**						
Gv-RC-29	26 novembre 2025	Gv-LM-29	Gv-A2.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza totale 80 ml*	m	80,00	1,42	113,60 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-30	26 novembre 2025	Gv-LM-30	Gv-A2.2	**Rimozione della cordolatura in granito tratto marciapiaede sotto il cavalcavia -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale **.** *lunghezza cordoli esistenti 14ml+20ml+9=43 ml*	ml	43,00	12,24	526,32 €		100,00%
Gv-RC-31	26 novembre 2025	Gv-LM-31	Gv-A2.3	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESITENTE SOTTO IL CAVALCAVIA -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale. *marcipaiede esistente larghezza 1,7 m lunghezza 43 ml = 75 mq*	mq	75,00	2,77	207,75 €		100,00%
Gv-RC-32	26 novembre 2025	Gv-LM-32	Gv-A2.4	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE SOTTO IL CAVALCAVIA CONFERIMENTO A DISCARICA-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg	100kg	54,00	2,60	140,40 €		100,00%
Gv-RC-33	26 novembre 2025	Gv-LM-33	Gv-A2.5	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati **-** *129 mq*	100 kq	42,57	2,60 €	110,68 €		100,00%
				TOTALE Demolizioni SECONDO TRATTO					**1.098,75 €**	
			Gv-B	**OPERE**						
			Gv-B2	**SECONDO TRATTO --Formazione percorso ciclo-pedonale sotto calcavia viale Liberazione**						
Gv-RC-34	26 novembre 2025	Gv-LM-34	Gv-B2.1	**Posa della cordonatura in granito rimossa -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *lunghezza totale del nuovo bordo del marciapiede ciclopedonale : 46 ml*	ml	46,00	18,76	862,96		100,00%
Gv-RC-35	26 novembre 2025	Gv-LM-35	Gv-B2.2	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E . *Ripristino delle bocche di lupo esistenti : n°2*	cad	2,00	38,14	76,28		100,00%
Gv-RC-36	26 novembre 2025	Gv-LM-36	Gv-B2.3	**Messa in quota di chiusini, grigile.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² - *n°3 chiusini esistenti*	cad	3,00	47,58 €	142,74 €		100,00%
Gv-RC-37	26 novembre 2025	Gv-LM-37	Gv-B2.4	**tratto sotto il ponte del cavalvavia Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm**.** *Nuova sezione marcipiaede 2,5m - 46 ml x 0,8 ml = 36 mq*	mq	40,00	9,88	395,20		100,00%
Gv-RC-38	26 novembre 2025	Gv-LM-38	Gv-B2.5	**RETE tratto sotto il ponte del cavalvavia -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature *rete 5 kg a mq - 36 mq x 5 kg = 120 kg*	kg	120,00	2,09	250,80		100,00%
Gv-RC-39	26 novembre 2025	Gv-LM-39	Gv-B2.6 - OdS11	**Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *Superficie totale nuovo tratto di ciclopedonale 105 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	105,00	21,40	2.247,00		100,00%
				superficie nuvo tratto di cico					**3.974,98 €**	
			Gv-A	**DEMOLIZIONI**						
			Gv-A3	**TERZO TRATTO - Formazione percorso ciclo-pedonale - viale Liberazione**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-40	26 novembre 2025	Gv-LM-40	Gv-A3.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza totale del tratto di viale Liberazione da sistemare 140 ml*	m	140,00	1,42	198,80 €		100,00%
Gv-RC-41	26 novembre 2025	Gv-LM-41	Gv-A3.2	**Rimozione della cordolatura in granito tratto marciplaededa incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale **-** *rimozione dei tratti di cordoli da riposare 49 ml + 74 ml = 123 ml*	ml	123,00	12,24	1.505,52 €		100,00%
Gv-RC-42	26 novembre 2025	Gv-LM-42	Gv-A3.3	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESITENTEda incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² *superficie totale del marciapiede da scarificare 360 mq*	mq	360,00	2,77	997,20 €		100,00%
Gv-RC-43	26 novembre 2025	Gv-LM-43	Gv-A3.4	**Oneri per conferimento di asfalto fresato del marciapiede terzo tratto** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) - *360 mq*	100 kq	118,80	2,60 €	308,88 €		100,00%
				TOTALE DEMOLIZIONI TERZO TRATTO					**3.010,40 €**	
			Gv-B	**OPERE**						
			Gv-B3	**TERZO TRATTO - Formazione percorso ciclo-pedonale - viale Liberazione**						
Gv-RC-44	26 novembre 2025	Gv-LM-44	Gv-B3.1	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E. *n°2 bocche lupo esistenti da sistemare*	cad	2,00	38,14	76,28		100,00%
Gv-RC-45	26 novembre 2025	Gv-LM-45	Gv-B3.2	**Messa in quota di chiusini, grigile.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² - *n° 3 chiusini esistenti da sistemare*	cad	3,00	47,58 €	142,74 €		100,00%
Gv-RC-46	26 novembre 2025	Gv-LM-46	Gv-B3.3	**posa della cordonatura in granito rimossa -da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città-** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *_cordoli rimossi da riposare lunhezza totale 123,00 ml*	ml	123,00	18,76	2.307,48 €		100,00%
Gv-RC-47	26 novembre 2025	Gv-LM-47	Gv-B3.4	**tratto VIALE LIBERAZIONEda incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm *sistemazione del piano del marciapiede nuova sezione 2,5 m = 123 mq*	mq	123,00	9,88	1.215,24 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-48	26 novembre 2025	Gv-LM-48	Gv-B3.5	**RETE tratto VIALE LIBERAZIONE da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: *5 kg x mq - 123 mq x 5 kg = 369 kg*	kg	369,00	2,09	771,21 €		100,00%
Gv-RC-49	26 novembre 2025	Gv-LM-49	Gv-B3.6 - OdS11	**da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città Formazione pavimentazione in asfalto colato graniglato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *superficie totale della nuova ciclopedonale su viale liberazione 350 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	350,00	21,40	7.490,00 €		100,00%
Gv-RC-50	26 novembre 2025	Gv-LM-50	Gv-B3.7 OdS11	**MANTO DI USURA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI AUTO in linea** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: **30 mm** *sistemazione asflato nell'area dei parcheggi in linea 114 ml x 2 m + 20 mq accesso carraio = 250 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	250,00	7,54	1.885,00 €		100,00%
				totale TERZO TRATTO LAVORAZIONI					**13.887,95 €**	
			Gv-B4	**PRIMO - SECONDO E TERZO TRATTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERCORSI TATTILI**						
Gv-RC-51	26 novembre 2025	Gv-LM-51	Gv-B4.1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad ***n° 9 paletti dissuasori***	cad	9,00	120,31 €	1.082,79 €		0,00%
Gv-RC-52	26 novembre 2025	Gv-LM-52	Gv-B4.2	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto *((0,42*14)+(0,3*14)+((137+41+62+135)*0,15)+(1,125*21)+(2,1*4)+4*1*	mq	102,36	6,52 €	667,35 €		0,00%
Gv-RC-53	26 novembre 2025	Gv-LM-53	Gv-B4.3	**segnaletica verticale** - Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 - *n°14 cartelli 40 cm x 40 cm + n°9 rotondi x (0,2826 mq) +n° 4 x 60 cm x 40 cm (posti auto diversamente abili)*	mq	5,74	242,22 €	1.391,17 €		0,00%
Gv-RC-54	26 novembre 2025	Gv-LM-54	Gv-B4.4	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm *n° 7 pali per cartelli quadrati - n°9 pali per cartelli rotondi - n°16 pali*	cad	16,00	24,13 €	386,08 €		0,00%
Gv-RC-55	26 novembre 2025	Gv-LM-55	Gv-B4.5	**Pavimento per percorsi tattili** con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:						
Gv-RC-56	26 novembre 2025	Gv-LM-56	Gv-B4.6	indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 m	m	12,00	142,43 €	1.709,16 €		0,00%
Gv-RC-57	26 novembre 2025	Gv-LM-57	Gv-B4.7	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 m	m	17,50	102,70 €	1.797,25 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-58	26 novembre 2025	Gv-LM-58	Gv-B4.8	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm cad	cad	1,00	93,90 €	93,90 €		0,00%
Gv-RC-59	26 novembre 2025	Gv-LM-59	Gv-B4.9	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua Italiana m	m	20,00	29,88 €	597,60 €		0,00%
				TOTALE PRIMO SECONDO E TERZO TRATTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE					7.725,30 €	
			Gv	Gv - TOTALE - VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE				88.261,18 €		

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gpz	G - Gpz - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - NUOVO PARCHEGGIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE						
			Gpz-A	Demolizioni e scavi						
			Gpz-A1	Demolizioni e scavi PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII						
Gpz-RC-60	26 novembre 2025	Gpz-LM-60	Gpz-A1.1	**Rimozione della cordolatura in granito su tutta area della Piazza -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. *lunghezza toatle dei cordoli in pietra nella zona della piazza (240+15+4+1+83+75+21+36+15+29+29+5+2) =555 ml*	ml	555,00	12,24 €	6.793,20 €		100,00%
Gpz-RC-61	26 novembre 2025	Gpz-LM-61	Gpz-A1.2	**Demolizione muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 - *volumi muretti (105*0,7*0,5)+(170*0,8*0,6)*	mc	118,35	160,28 €	18.969,14 €		100,00%
Gpz-RC-62	26 novembre 2025	Gpz-LM-62	Gpz-A1.3	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *118,35 mc*	100kg	678,33	3,47 €	2.353,82 €		100,00%
Gpz-RC-63	26 novembre 2025	Gpz-LM-63	Gpz-A1.4	**ZONA RIALZATA DELLA PIAZZA - MURETTI E PAVIMENTAZIONI Demolizione totale o parziale di edificio,** anche pericolante (ex depuratore), di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo	mc	400,00	16,32 €	6.528,00		100,00%
Gpz-RC-64	26 novembre 2025	Gpz-LM-64	Gpz-A1.5	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA ZONA RIALZATA DELLA PIAZZA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *400 mc*	100kg	2.292,64	3,47 €	7.955,46 €		100,00%
Gpz-RC-65	26 novembre 2025	Gpz-LM-65	Gpz-A1.6	**Demolizione marciapiedi della piazza** Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² *(775+200+465+27+42) superficie totale dei marciapied_ a quota +0,15 da carreggiata stradale* **-**	mq	1.757,00	1,50 €	2.635,50 €		100,00%
Gpz-RC-66	26 novembre 2025	Gpz-LM-66	Gpz-A1.7	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) *1.757 mq x 3 cm*	100 kq	618,29	2,60 €	1.608,53 €		100,00%
Gpz-RC-67	26 novembre 2025	Gpz-LM-67	Gpz-A1.8	**Demolizione marciapiedi della piazza _**Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm m² *(775+200+465+270+42) superficie totale dei marciapiedi_ a quota +0,15 da carreggiata stradale -*	mq	1.752,00	8,84 €	15.487,7 €		100,00%
Gpz-RC-68	26 novembre 2025	Gpz-LM-68	Gpz-A1.9	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA massicciata stradale (15cm)** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *1752 mq x 15 cm*	100kg	3.679,20	3,47 €	12.766,82 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-69	26 novembre 2025	Gpz-LM-69	Gpz-A1.10	**Scarificazione** per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale *superficie carreggaita stradale e parcheggio esistente da scarificare 2505 mq +1360 mq = 3,865 mq*	mq	3.865,00	2,77 €	10.706,05 €		100,00%
Gpz-RC-70	26 novembre 2025	Gpz-LM-70	Gpz-A1.11	**Oneri per conferimento di asfalto fresato delle strade della piazza** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) **-** *3.865 mq*	100 kq	1.275,45	2,60 €	3.316,17 €		100,00%
Gpz-RC-71	26 novembre 2025	Gpz-LM-71	Gpz-A1.12	**ZONA ASFALTATA DELLA PIAZZA STRADE E MARCIAPIEDI scavo 15 cm Demolizione** di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio - in sede stradale m³ .(*9500 mq totali area di intervento piazza) - (3400 mq aiuola centrale già demolita) = 6100 mq x 0,15 cm*	mc	915,00	13,73 €	12.562,95 €		100,00%
Gpz-RC-72	26 novembre 2025	Gpz-LM-72	Gpz-A1.13	**SMALTIMENTO ASFALTO TUTTO (15 cm)-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg	100kg	11.817,68	2,60 €	30.725,97 €		100,00%
Gpz-RC-73	26 novembre 2025	Gpz-LM-73	Gpz-A1.14	**SCAVO PER RECUPERARE LA TERRA DI COLTIVO DALLE AIUOLE ESISTENTI - TERRA DA ACCANTONARE IN CANTIERE DA RIUTILIZZARE -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ *superfici esistenti a prato da cui si recupera terra di coltivo per aiuole(1290*1)+(140*0,5)+((556-332)*0,5) =1,472 mc*	mc	1.472,00	4,10 €	6.035,20 €		100,00%
Gpz-RC-74	26 novembre 2025	Gpz-LM-74	Gpz-A1.15 - Ods11	**via di Vittorio (tratto interessato da mercato) solo finitura con asfalto rosso della ciclabile - Scarificazione** per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² - *ciclabile via di Vittorio - lunghezza 270 ml x 2,5 ml larghezza* **- COME MODIFICATO DA OdS11**	mq	675,00	2,77 €	1.869,75 €		100,00%
Gpz-RC-75	26 novembre 2025	Gpz-LM-75	Gpz-A1.16 - OdS11	**solo finitura con asfalto rosso della ciclabile via di Vittorio (tratto interessato da mercato)solo finitura con asfalto rosso della ciclabile -CONFERIMENTO A DISCARICA-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg **COME MODIFICATO DA OdS11**	100kg	486,00	1,95 €	947,70 €		100,00%
Gpz-RC-76	26 novembre 2025	Gpz-LM-76	Gpz PdV1_A1.1	**Demolizione muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 - *volumi muretti plinti trovati zona ex-parcheggio e fondazioni in corrispondenza delle trincee drenanti*	mc	12,24	160,28 €			100,00%
Gpz-RC-77	26 novembre 2025	Gpz-LM-77	Gpz PdV1_A1.2	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-**	100kg	159,17	3,47 €			100,00%
Gpz-RC-78	26 novembre 2025	Gpz-LM-78	Gpz-PdV1-OdS9_1.1	**Dosso passaggio pedonale via Di Vittorio** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	mq	60,00	9,02 €			100,00%
Gpz-RC-79	26 novembre 2025	Gpz-LM-79	Gpz-PdV1-OdS9 1.2	**Sottofondo in cemento armato pavimentazione dosso via Di Vittorio** Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate	mq	60,00	7,65 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-80	26 novembre 2025	Gpz-LM-80	Gpz-PdV1-OdS9 1.3	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONGLOMERATO** di cui alla voce precedente. Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudiziodi ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	**100kg**	**68,78**	3,47 €			**100,00%**
Gpz-RC-81	26 novembre 2025	Gpz-LM-81	Gpz-PdV1-OdS9 1.4	**POSA PAVIMENTAZIONEMASSELLI DOSSO VIA DI VITTORIO PRECEDENTEMENTI RIMOSSI** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: m² *solo posa pavimentazione carrabile erbosa tipo dune*	**mq**	**15,00**	10,18 €			**100,00%**
				Cavidotto precauzionale da via Di Vittorio a piazza						
Gpz-RC-82	26 novembre 2025	Gpz-LM-82	Gpz-PdV1-OdS9 1.5	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	**mc**	**0,86**	30,78 €			**100,00%**
Gpz-RC-83	26 novembre 2025	Gpz-LM-83	Gpz-PdV1-OdS9 1.6	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	**mc**	**0,86**	1,90 €			**100,00%**
Gpz-RC-84	26 novembre 2025	Gpz-LM-84	Gpz-PdV1-OdS9 1.7	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm, peso 39 kg*	**cad**	**4,00**	111,49 €			**100,00%**
Gpz-RC-85	26 novembre 2025	Gpz-LM-85	Gpz-PdV1-OdS9 1.8	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	**cad**	**8,00**	10,68 €			**100,00%**
Gpz-RC-86	26 novembre 2025	Gpz-LM-86	Gpz-PdV1-OdS9 1.9	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	**m**	**118,00**	7,62 €			**100,00%**
Gpz-RC-87	26 novembre 2025	Gpz-LM-87	Gpz-PdV1-OdS9 1.10	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	**mc**	**24,78**	30,78 €			**100,00%**
Gpz-RC-88	26 novembre 2025	Gpz-LM-88	Gpz-PdV1-OdS9 1.11	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	**mc**	**25,64**	2,96 €			**100,00%**
Gpz-RC-89	26 novembre 2025	Gpz-LM-89	Gpz-PdV1-OdS9 1.12	**Rinfianco tubazioni fogna e luce - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	**mc**	**25,91**	143,62 €			**100,00%**
			PDV1	**SCAVI E RIPRISTINI PER ASSISTENZA POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUA POTABILE**						
Gpz-RC-90	26 novembre 2025	Gpz-LM-90	CAP.1 PDV1	**scavo per posa nuova tubazione acqua potabile -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	**mc**	**230,40**	27,80 €			**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-91	26 novembre 2025	Gpz-LM-91	CAP.2 PDV1	**rinterro per posa nuova tubazione acqua potabile Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	76,80	36,66 €			100,00%
Gpz-RC-92	26 novembre 2025	Gpz-LM-92	CAP.3 PDV1	**rinterro nuova linea Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	153,60	2,43 €			100,00%
Gpz-RC-93	26 novembre 2025	Gpz-LM-93	CAP.4 PDV1	**CONFERIMENTO scavo per posa nuova tubazione acqua potabile -** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *361,88 mc*	100 kg	1.035,06	3,89 €			100,00%
Gpz-RC-94	26 novembre 2025	Gpz-LM-94	CAP.5 PDV1	SISTEMAZIONE DAVANTI SAGRATO CHIESA CON STABILIZZATO CALCAREO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	mc	17,00	26,39 €			100,00%
				TOTALE SCAVI E RIPRISTINI PER ASSISTENZA POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUA POTABILE					**0,00 €**	
			Gpz-A1	**TOTALE DEMOLIZIONI opere edilli**					**141.261,95 €**	
			Gpz-A2	**Abbattimento alberi su Piazza Papa Giovanni XXIII**						
Gpz-RC-95	26 novembre 2025	Gpz-LM-95	Gpz-A2.1	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:sino a 6 m	cad	13,00	66,81 €	868,53		100,00%
Gpz-RC-96	26 novembre 2025	Gpz-LM-96	Gpz-A2.2	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 6-10 m	cad	5,00	133,66 €	668,30		100,00%
Gpz-RC-97	26 novembre 2025	Gpz-LM-97	Gpz-A2.3	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 10-20 m	cad	3,00	200,48 €	601,44		100,00%
Gpz-RC-98	26 novembre 2025	Gpz-LM-98	Gpz-A2.4	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle pianteda 20 ÷ 30 m(pioppo -olmo)	cad	2,00	334,11 €	668,22		100,00%
Gpz-RC-99	26 novembre 2025	Gpz-LM-99	Gpz-A2.5	**abbattimento arbusti** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili	m3	152,40	19,01 €	2.897,12		100,00%
Gpz-RC-100	26 novembre 2025	Gpz-LM-100	Gpz-A2.6	**Rimozione di ceppaie** con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: **fino a 50 cm**	cad	8,00	76,04 €	608,32		100,00%
Gpz-RC-101	26 novembre 2025	Gpz-LM-101	Gpz-A2.7	**Manutenzione siepe di Bambù e Yucca.** Tagliare al colletto in modo da far ricacciare la pianta Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli:- oltre 1,5 m m²	mq	170,00	6,74 €	1.145,80		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-102	26 novembre 2025	Gpz-LM-102	Gpz-A2.8	**VTA populus nigra N:B la prima da eseguire per verificare lo stato attuale della pianta, la seconda dopo i lavori e se la prima ha dato esiti favorevoli sullo stato della pianta.** Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro:**- ø 41 ÷ 80 cm**	cad	2,00	108,92 €	217,84		100,00%
Gpz-RC-103	26 novembre 2025	Gpz-LM-103	Gpz-A2.9	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - **volume materiale allontanato alberi** *sez.tronco*altezza*600 kg/mc + arbusti 1mc = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc -*	100kg	84,38	10,20 €	€ 860,68		100,00%
Gpz-RC-104	26 novembre 2025	Gpz-LM-104	Gpz PDV1_A2.1 OdS3	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle pianteda 20 ÷ 30 m(pioppo -olmo)	CAD	2,00	334,11 €			100,00%
Gpz-RC-105	26 novembre 2025	Gpz-LM-105	Gpz PDV1_A2.2 OdS3	**Rimozione di ceppaie** con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: **fino a 50 cm**	cad	2,00	76,04 €			100,00%
Gpz-RC-106	26 novembre 2025	Gpz-LM-106	Gpz PDV1_A2.3 OdS3	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) -	100kg	48,75	10,20 €			100,00%
			Gpz-A2	**TOTALE abbattimento alberi**					**8.536,25 €**	
			Gpz-B	**OPERE DI COSTRUZIONE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**						
			Gpz-B1	**MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE - CICLABILE sez. 2,5 m - PEDONALE sez. 1,5 m**						
Gpz-RC-107	26 novembre 2025	Gpz-LM-107	Gpz-B1.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza fronte nuova piazza su via di Vittorio : totale 125 ml*	m	125,00	1,42	177,50 €		100,00%
Gpz-RC-108	26 novembre 2025	Gpz-LM-108	Gpz-B1.2	**posa della cordonatura in granito rimossa -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *vedi tavola 3.3 Rev1 - 35+9+21+65+90+9+12+37+24+82+13+4+19+3,6+3,6+3,6+6,2=437 ml*	ml	437,00	18,76 €	8.198,12 €		100,00%
Gpz-RC-109	26 novembre 2025	Gpz-LM-109	Gpz-B1.3	**ACCESSI PARCHEGGIO - PIAZZA -** Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizi con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. **- dimensioni 50 x 50 cm cad -** *3 accessi carrabili 2 risvolte per accesso 6 in totale*	CAD	6,00	129,18 €	775,08 €		100,00%
Gpz-RC-110	26 novembre 2025	Gpz-LM-110	Gpz-B1.4	**ACCESSI PARCHEGGIO - PIAZZA -** Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m² *- n°3 accessi - 3*3,6ml *0,4 ml =4,32 mq*	mq	4,32	208,42 €	900,37 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-111	26 novembre 2025	Gpz-LM-111	Gpz-B1.5	**Formazione piano di posa marciapiede ciclopedonale - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	mq	452,40	6,15 €	2.782,26 €		100,00%
Gpz-RC-112	26 novembre 2025	Gpz-LM-112	Gpz-B1.6	**MASSETTO -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m^2 x cm *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	mqxcm	452,40	11,70 €	5.293,08 €		100,00%
Gpz-RC-113	26 novembre 2025	Gpz-LM-113	Gpz-B1.7	**MARCIAPIEDE CICLO PEDONALE -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	kg	1.357,20	2,09 €	2.836,55 €		100,00%
Gpz-RC-114	26 novembre 2025	Gpz-LM-114	Gpz-B1.8	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana *superficie percorso pedonale largo 1,4 ml x 116 ml lunghezza totale + raccordo di 6mq* - ATTESA DI COLLAUDO CON PIOGGIA O CARICO DI ACQUA	mq	170,00	51,94 €	8.829,80 €		90,00%
Gpz-RC-115	26 novembre 2025	Gpz-LM-115	Gpz-B1.9	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. 40 % *della superficie totale del percorso pedonale*	mq	68,00	40,00 €	2.720,00 €		100,00%
Gpz-RC-116	26 novembre 2025	Gpz-LM-116	Gpz-B1.10	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 30x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale del percorso pedonale*	mq	42,50	48,00 €	2.040,00 €		100,00%
Gpz-RC-117	26 novembre 2025	Gpz-LM-117	Gpz-B1.11	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 20x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale del percorso pedonale*	mq	40,00	56,00 €	2.240,00 €		100,00%
Gpz-RC-118	26 novembre 2025	Gpz-LM-118	Gpz-B1.12	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 15x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. **10%** *della superficie totale del percorso pedonale*	mq	17,00	62,00 €	1.054,00 €		100,00%
Gpz-RC-119	26 novembre 2025	Gpz-LM-119	Gpz-B1.13	**PARTE CICLABILE - 2,5 M+Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *m^2 116 ml x 2,5 ml*	mq	290,00	21,40 €	6.206,00 €		80,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-120	26 novembre 2025	Gpz-LM-120	Gpz-B1.14 - odS11	**PARTE CICLABILE - 2,5 M+Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *rifacimento aslto colorato ciclabile esistente zona mercato 280 ml x 2,5 ml -* ***COSI' COME MODIFICATO DA OdS11***	mq	700,00	21,40 €	14.980,00 €		50,00%
			Gpz-B1	**TOTALE NUOVO MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE E CICLABILE**					59.032,76 €	
			Gpz-B2	**OPERE PER NUOVO PARCHEGGIO POSTI AUTO IN PAVIMENTAZIONE CARRABILE ERBOSA E CORSELLO IN ASFALTO**						
Gpz-RC-121	26 novembre 2025	Gpz-LM-121	Gpz-B2.1	**INTERA AREA DEI POSTI AUTO PARCHEGGIO - scavo ulteriori 25 cm per garantire permeabilità e drenaggio -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. *superficie dei posti auto drenanti 1447,5 mq x 0,25 m scavo = 361,88 mc*	mc	361,88	10,96 €	3.966,15 €		100,00%
Gpz-RC-122	26 novembre 2025	Gpz-LM-122	Gpz-B2.2	**CONFERIMENTO SCAVO 25 cm per cassonetto drenante posti auto pavimentazione DUNE -** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *361,88 mc*	100 kg	5.066,25	3,89 €	19.707,71 €		100,00%
Gpz-RC-123	26 novembre 2025	Gpz-LM-123	Gpz-B2.3	**pavimetazione erbosa drenante TIPO DUNE** -Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.26,50€ 34,34 % 44,72 % - cm. 10 Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso doppio strato quarzo, **tipo GRIGLIATO DUNE**, di forma rettangolare di dimensioni 50 x 25 cm, spessore 10 cm. Le lastre presentano dei fori passanti nella direzione dello spessore e che permettono la realizzazione di una superficie erbosa e/o drenate a seconda della destinazione d'uso. I fori potranno essere riempiti di humus per permettere di ottenere una pavimentazione erbosa, oppure potranno essere riempiti con pietrisco di granulometria, privo di parti fifini per permettere di ottenere una pavimentazione drenante. Caratteristiche tecniche: Finitura: pavimentazioni erbose e drenanti - Dimensioni modulare: cm 25 x 50 - Spessore: cm 10 - **Colori: bianco** - Destinazione d'uso: traffifico medio (max 35 q) – parcheggi - Peso: kg/m² 180 ca. :- pezzi per mq: 8 - Massa volumica media: > 2200 kg/mc - Superficie drenante: 40% - *n°112 posti auto in carrabile erboso 2 m x 5 m (10 mq x 112) + posti moto 25 mq*	mq	1.145,00	39,00 €	44.655,00 €		100,00%
Gpz-RC-124	26 novembre 2025	Gpz-LM-124	Gpz-B2.4	**PAVIMENTAZIONE PER DISEGNARE I SINGOLI POSTI AUTO - CLS NON ERBOSA - DIMENSIONI 50 CM X 25 CM -** Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: spessore 10 cm *superficie in lastre non erbosa 302,5 mq (compresi posti disabili)*	mq	302,50	41,18 €	12.456,95 €		100,00%
Gpz-RC-125	26 novembre 2025	Gpz-LM-125	Gpz-B2.5	**POSA PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE POSTI AUTO -** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: m² *solo posa pavimentazione carrabile erbosa tipo dune*	mq	1.150,00	10,18 €	11.707,00 €		100,00%
Gpz-RC-126	26 novembre 2025	Gpz-LM-126	Gpz-B2.6	**TERRA PER PRATO AUTOBLOCCANTI TIPO DUNE 5,5 cm** di spessore Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione prato pavimentazione tipo DUNE_Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *40% della sup. totale1,150 mq = 460 mq x 5,5 cm volume terra*	mc	25,30	6,04 €	152,81 €		100,00%
Gpz-RC-127	26 novembre 2025	Gpz-LM-127	Gpz-B2.7	**SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE -** Formazione strato drenante costituito da 30 cm di ghiaia - Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³	mc	434,25	33,75 €	14.655,94 €		100,00%
Gpz-RC-128	26 novembre 2025	Gpz-LM-128	Gpz-B2.8	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² - *superficie posti auto + 20% per risvolto*	mq	1.737,00	2,87 €	4.985,19 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-129	26 novembre 2025	Gpz-LM-129	Gpz-B2.9	**Formazione di prato nel carrabile erboso** Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. 100 m² *40% della sup. totale 460 mq*	100xmq	460,00	0,22 €	99,73 €		100,00%
Gpz-RC-130	26 novembre 2025	Gpz-LM-130	Gpz-B2.10	**CORDONATURA 12 CM che delimita pavimentazione DUNE e accessi a piazza -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; *sviluppo totale 445 ml*	ml	445,00	23,80 €	10.591,00 €		100,00%
Gpz-RC-131	26 novembre 2025	Gpz-LM-131	Gpz-B2.11	**CORDONATURA 12 CM che delimita tutte le aiuole del parcheggio compresa zona drenante -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 23,00 *sviluppo totale 572 ml*	ml	572,00	23,80 €	13.613,60 €		100,00%
Gpz-RC-132	26 novembre 2025	Gpz-LM-132	Gpz-PdV1-Od59 1.13	**SOVRAPPREZZO PER CORDONATURA ALTA CM. 50 AIUOLA PINUS (per anologia raddoppio cordone)** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	ml	17,00	23,80 €			100,00%
				formazione corsello transito automobili parcheggio in asfalto 8 cm + 3 cm						
Gpz-RC-133	26 novembre 2025	Gpz-LM-133	Gpz-B2.12	**Formazione piano di posa corsello auto parcheggio - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa superficie corsello transito auto *superficie in asfalto transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	6,15 €	6.229,95 €		100,00%
Gpz-RC-134	26 novembre 2025	Gpz-LM-134	Gpz-B2.13	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ - superficie corsello transito auto superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq x 10 cm	mc	101,30	2,96 €	299,85 €		100,00%
Gpz-RC-135	26 novembre 2025	Gpz-LM-135	Gpz-B2.14	**STRATO DI BASE** Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: **8 cm** *superficie corsello transito auto superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	14,70 €	14.891,10 €		100,00%
Gpz-RC-136	26 novembre 2025	Gpz-LM-136	Gpz-B2.15	**MANTO DI USURA** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: **30 mm** *superficie corsello transito auto superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	7,54 €	7.638,02 €		100,00%
			Gpz-B2	**TOTALE NUOVO PARCHEGGIO**					**165.650,00 €**	
			Gpz-B3	**OPERE PER LA FORMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA E DEI N° 4 PERCORSI D'ACCESSO_N°1 CARRABILE E N°3 PEDONALI**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-137	26 novembre 2025	Gpz-LM-137	Gpz-B3.1	**Formazione piano di posa superficie piazza e percorsi di accesso - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mq	3.916,00	6,15 €	24.083,40 €		100,00%
Gpz-RC-138	26 novembre 2025	Gpz-LM-138	Gpz- PDV1 B3.1_ OdS5	**DETRAZIONE - MASSETTO DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m³ x cm *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mqxcm	3.916,00	11,70 €	45.817,20 €		0,00%
Gpz-RC-139	26 novembre 2025	Gpz-LM-139	Gpz-B3.3	**RETE DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg - *5 kg al mq - 3,916 mq*	kg	11.748,00	2,09 €	24.553,32 €		100,00%
Gpz-RC-140	26 novembre 2025	Gpz-LM-140	Gpz PDV1 B3.2-OdS5	**MASSETTO DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq -	mc	391,60	191,30 €			100,00%
Gpz-RC-141	26 novembre 2025	Gpz-LM-141	Gpz- PDV1 B3.3 OdS5	**Taglio di pavimentazione e di solette** in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità	mxcm	13.000,00	0,84 €			100,00%
Gpz-RC-142	26 novembre 2025	Gpz-LM-142	Gpz_PdV1	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - - spessore fino a 3 mm impermeabilizzazione primaria (tra massetto in cls e sottofondo sabbia e cemento)	mq	3.916,00	2,06 €			100,00%
Gpz-RC-143	26 novembre 2025	Gpz-LM-143	Gpz-PdV1-OdS9 1.14	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm	m	384,00	19,80			100,00%
Gpz-RC-144	26 novembre 2025	Gpz-LM-144	Gpz-PdV1-OdS9 1.15	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:dimensioni esterne 220 x 225 mm	ml	203,00 €	40,41 €			100,00%
Gpz-RC-145	26 novembre 2025	Gpz-LM-145	Gpz-PdV1-OdS9 1.16	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm	ml	203,00 €	144,90 €			90,00%
Gpz-RC-146	26 novembre 2025	Gpz-LM-146	Gpz-B3.4	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mq	3.916,00	51,94 €	203.397,04 €		80,00%
Gpz-RC-147	26 novembre 2025	Gpz-LM-147	Gpz-B3.5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *40 % della superficie totale della piazza 3916 mq.*	mq	1.566,40	40,00 €	62.656,00 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-148	26 novembre 2025	Gpz-LM-148	Gpz-B3.6	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 30x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	979,00	48,00 €	46.992,00 €		100,00%
Gpz-RC-149	26 novembre 2025	Gpz-LM-149	Gpz-B3.7	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 20x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	979,00	56,00 €	54.824,00 €		100,00%
Gpz-RC-150	26 novembre 2025	Gpz-LM-150	Gpz-B3.8	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 15x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo Bla con E≤0,5% UGL. *10% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	391,60	62,00 €	24.279,20 €		100,00%
				Percorsi tattili Piazza						
Gpz-RC-151	26 novembre 2025	Gpz-LM-151	Gpz-B3.9	**Pavimento per percorsi tattili** con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:						
Gpz-RC-152	26 novembre 2025	Gpz-LM-152	Gpz-B3.10	indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 m	m	80,60	142,43 €	11.479,86 €		100,00%
Gpz-RC-153	26 novembre 2025	Gpz-LM-153	Gpz-B3.11	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 m	m	16,50	102,70 €	1.694,55 €		100,00%
Gpz-RC-154	26 novembre 2025	Gpz-LM-154	Gpz-B3.12	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm cad	cad	7,00	93,90 €	657,30 €		100,00%
Gpz-RC-155	26 novembre 2025	Gpz-LM-155	Gpz-B3.13	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua Italiana m	m	154,33	29,88 €	4.611,48 €		0,00%
Gpz-RC-156	26 novembre 2025	Gpz-LM-156	Gpz-B3.13-Pdv1_	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua Italiana m	m	154,33	29,88 €			0,00 €
Gpz-RC-157	26 novembre 2025	Gpz-LM-157	Gpz-B3.14	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m²	cad	30,00	47,58 €	1.427,40 €		100,00%
			Gpz-B3	**TOTALE PAVIMENTAZIONE PIAZZA E N° 4 PERCORSI D'ACCESSO**					506.472,75 €	
			Gpz-B4	**SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA - ALBERI - ARBUSTI -ERBACEE - PRATI**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-158	26 novembre 2025	Gpz-LM-158	Gpz-B4.1	**Koeleuteria paniculata aiuole su via di Vittorio.** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp**, ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21-25 cm	cad	4,00	320,79 €	1.283,16 €		100,00%
Gpz-RC-159	26 novembre 2025	Gpz-LM-159	Gpz-B4.2	**Liquidambar styraciflua - n.25 totali -(2 file parcheggio contabilizzate a parte computo drenaggio acuqa) - n°2 su percorso pedonale ingresso piazza** _ Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp,~~ **Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	2,00	320,79 €	641,58 €		100,00%
Gpz-RC-160	26 novembre 2025	Gpz-LM-160	Gpz-B4.3	**Magnolia soulangeana - n°9 nelle aiuole grandi + n°3 su piazza lato querce** - Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:15-16 cm	cad	12,00	280,98 €	3.371,76 €		100,00%
Gpz-RC-161	26 novembre 2025	Gpz-LM-161	Gpz-B4.4	**zona a sx piu fitta - mix di querce** _ Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà,~~ **Quercus cerris, Quercus rubra,** con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	6,00	320,79 €	1.924,74 €		100,00%
Gpz-RC-162	26 novembre 2025	Gpz-LM-162	Gpz-B4.5	**zona a sx più fitta - Laburnum anagyroides .** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà,~~ **Laburnum Anagyroides,** ~~Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 17-18 cm	cad	5,00	202,99 €	1.014,95 €		100,00%
Gpz-RC-163	26 novembre 2025	Gpz-LM-163	Gpz-B4.6	**zona a sx più fitta -Syringa Vulgaris -** Arbusti della specie ~~Artemisia spp, Aucuba laponica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà,~~ **Syringa Vulgaris in varietà**, ~~Tamarix spp;~~ le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: 24 cm	cad	5,00	17,76 €	88,80 €		100,00%
Gpz-RC-164	26 novembre 2025	Gpz-LM-164	Gpz-B4.7	zona vicino al bar e intorno a fontana Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tormentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	23,00	217,14 €	4.994,22 €		100,00%
Gpz-RC-165	26 novembre 2025	Gpz-LM-165	Gpz-B4.8	**20% in piu per coltivazione air pot**		81,00		2.663,84 €		0,00%
Gpz-RC-166	26 novembre 2025	Gpz-LM-166	Gpz-B4.8	**20% in piu per coltivazione air pot**		45,00	1.125,10 €			100,00%
Gpz-RC-167	26 novembre 2025	Gpz-LM-167	Gpz-B4.8_PdV1	**20% in piu per coltivazione air pot - 3 Liquidambar + 2 Quercus palustris + 31 Paulownia**		36,00	1.538,74 €			0,00%
Gpz-RC-168	26 novembre 2025	Gpz-LM-168	Gpz-B4.9	**SCAVO per aiuole su piazza 404 mq--** Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ - *lato condominio 69 mq - 6 da 1 mq - 25 da 4 mq - 229 mq aiuole rettangolari e quadrate scavo 30 cm*	mc	121,20	10,96 €	1.328,35 €		100,00%
Gpz-RC-169	26 novembre 2025	Gpz-LM-169	Gpz-B4.10	**TERRA PER BUCA ALBERI 1mX1mX1m - terra per aiuole erbacee - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ - *lato condominio 69 mq - 6 da 1 mq - 25 da 4 mq - 229 mq aiuole rettangolari e quadrate riporto di 50 cm totali*	mc	202,00	6,04 €	1.220,08 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-170	26 novembre 2025	Gpz-LM-170	Gpz-B4.11	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta a –4 cm da quota piano finito. *8 da 1 mq - 25 da 4 mq - +16 mq (aiuola pioppo esistente)*	mq	124,00	22,70 €	2.814,80 €		0,00%
Gpz-RC-171	26 novembre 2025	Gpz-LM-171	Gpz-B4.11	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta a –4 cm da quota piano finito. *8 da 1 mq - 25 da 4 mq - +16 mq (aiuola pioppo esistente)*	mq	112,00	22,70 €			100,00%
Gpz-RC-172	26 novembre 2025	Gpz-LM-172	Gpz-PDV1_B4.7_OdS3_	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta a –4 cm da quota piano finito. *8 da 1 mq - 25 da 4 mq - +16 mq (aiuola pioppo esistente)*	mq	12,00	22,70 €			
Gpz-RC-173	26 novembre 2025	Gpz-LM-173	Gpz-PDV1_B4.8_OdS3_	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ **-** *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	0,60	33,75 €			
Gpz-RC-174	26 novembre 2025	Gpz-LM-174	Gpz-B4.12	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ **-** *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	5,60	33,75 €			100,00%
Gpz-RC-175	26 novembre 2025	Gpz-LM-175	Gpz-B4.12	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ **-** *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	6,20	33,75 €	209,25 €		0,00%
Gpz-RC-176	26 novembre 2025	Gpz-LM-176	Gpz-B4.13	**CORDONATURA 12 CM che delimita aiuola piazza lato condominio 56 ml -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml; m 23,00	ml	56,00	23,80 €	1.332,80 €		100,00%
Gpz-RC-177	26 novembre 2025	Gpz-LM-177	Gpz-B4.14	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	57,0	57,23 €	3.262,11 €		100,00%
Gpz-RC-178	26 novembre 2025	Gpz-LM-178	Gpz-B4.15	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	57,0	1,43 €	81,51 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-179	26 novembre 2025	Gpz-LM-179	Gpz-PDV1_B4.4_OdS3_	**Magnolia soulangeana - n°1 nella aiuola in cui è stato rimosso Olmo esistente** - Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:15-16 cm	cad	2,00	280,98 €			100,00%
Gpz-RC-180	26 novembre 2025	Gpz-LM-180	Gpz-PDV1_B4.5_OdS3_	**n°1 Paulownia al posto del grande pioppo abbattuto per VTA negativa -** zona vicino al bar e intorno a fontana Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tormentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	1,00	217,14 €			100,00%
Gpz-RC-181	26 novembre 2025	Gpz-LM-181	Gpz-PDV1_B4.9 OdS3_	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	3,0	57,23 €			100,00%
Gpz-RC-182	26 novembre 2025	Gpz-LM-182	Gpz-PDV1_B4.10 OdS3_	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	3,0	1,43 €			0,00%
	26 novembre 2025	Gpz-LM-183	Gpz-B4.16	**aiuole di erbacee 296 mq x n°5 piante a mq - zona sinistra piazza - Specie erbacee** della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà,						
Gpz-RC-183	26 novembre 2025			**Rudbeckia spp,** Saponaria spp, Sedum spp, Silene Marittima in varietà, Solidago spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà, Vinca Major in varietà, Centranthus Ruber in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. cad	cad	1.480,00	1,51 €	2.234,80 €		70,00%
Gpz-RC-184	26 novembre 2025	Gpz-LM-184	Gpz-B4.17	**Bulbi** della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, Ornithogalum Ombellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. *sul 50 % di 296 mq x n°4 bulbi a mq*	cad	592,00	1,07 €	633,44 €		0,00%
Gpz-RC-185	26 novembre 2025	Gpz-LM-185	Gpz-B4.18	**Bulbi** della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. *N°1 al mq su 296 mq*	cad	296,00	2,73 €	808,08 €		0,00%
Gpz-RC-186	26 novembre 2025	Gpz-LM-186	Gpz-B4.19	**pacciamatura aiuole con arbacee -** Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm *calcolata solo su aiuole nella piazza 238 mq*	mc	23,80	83,88 €	1.996,34 €		100,00%
				SISTEMAZIONE TERRA NELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA A-B-C-D-E-F-G-H (ESCLUSE LE LAVORAZIONI COMPUTATE OPERE PER DRENAGGIO ACQUA) - TERRA DI COLTIVO PROVENINETE DA SCAVO BACINO NEL PARCO						
Gpz-RC-187	26 novembre 2025	Gpz-LM-187	Gpz-B4.20	**SCAVO NELLE AIUOLE A -D - F - H 20 cm - Scavo per apertura cassonetti stradali,** eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm m³	mc	66,20	17,01 €	1.126,06 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-188	26 novembre 2025	Gpz-LM-188	Gpz-B4.21	**conferimento scavo AIUOLE A -D - F - H 20 cm** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *66,20 mc*	**100 kg**	**926,80**	3,89 €	3.605,25 €		**100,00%**
Gpz-RC-189	26 novembre 2025	Gpz-LM-189	Gpz-B4.22	**sistemazione della terra accantonata in cantiere nelle aiuole A-B-C-D-E-F-G-H- - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ - *(200+50+10+120+270+310+310)*0,45*	**mc**	**571,50**	6,04 €	3.451,86 €		**100,00%**
Gpz-RC-190	26 novembre 2025	Gpz-LM-190	Gpz-B4.23	**TERRA PER AIUOLE GRANDI RIALZATE H-G-F- - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *(370+400+430)*0,6*	**mc**	**720,00**	6,04 €	4.348,80 €		**100,00%**
Gpz-RC-191	26 novembre 2025	Gpz-LM-191	Gpz-B4.24	**Formazione di prato nelle aiuole H-G-F- rialzate della piazza -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *1.270 mq*	**100xmq**	**1.270,00**	1,32 €	1.677,54 €		**100,00%**
				TOTALE SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA - ALBERI - ARBUSTI -ERBACEE - PRATI					**46.114,14 €**	
			Gpz-B5	**OPERE PER FORMAZIONE MURETTI-SEDUTA DI CONTENIMENTO N°3 AIUOLE GRANDI PIAZZA E MURETTI INGRESSO DA VIA DI VITTORIO E INGRESSO PARCO**						
				4 muretti a lato percorso veicolare e pedonale altezza variabile- 0,45 cm h fronte piazza - 0,15 cm h lato parcheggio - lunghezza del muro singolo 14 ml						
Gpz-RC-192	26 novembre 2025	Gpz-LM-192	Gpz-B5.1	**4 muretti Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³ - *14 lunghezza *1 m larghezza m*0,2 profondità * n°4*	**mc**	**11,20**	10,96 €	122,75 €		**100,00%**
Gpz-RC-193	26 novembre 2025	Gpz-LM-193	Gpz-B5.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	**mc**	**11,20**	€ 1,90	€ 21,28		**100,00%**
Gpz-RC-194	26 novembre 2025	Gpz-LM-194	Gpz-B5.3	**4 muretti a lato percorso veicolare - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S314 - *lunghezza *1 m larghezza m*0,2 profondità * n°4*	**mc**	**11,20**	143,62 €	1.608,54 €		**100,00%**
Gpz-RC-195	26 novembre 2025	Gpz-LM-195	Gpz-B5.4	**4 muretti a lato percorso veicolare - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2. *14 lunghezza *0,65 altezza *0,6 larghezza * n°4*	**mc**	**21,84**	184,66 €	4.032,97 €		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-196	26 novembre 2025	Gpz-LM-196	Gpz-B5.5	**4 muretti a lato percorso veicolare - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. *vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola*	kg	**1.321,60**	1,83 €	2.418,53 €		**100,00%**
Gpz-RC-197	26 novembre 2025	Gpz-LM-197	Gpz-B5.6	**4 muretti a lato percorso veicolare - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore. *cassero da quota parcheggio a 45 cm di altezza - 14 lunghezza - altezza da 0,35 m a 0,6 m _ n°4*	mq	**26,60**	21,91 €	582,81 €		**100,00%**
Gpz-RC-198	26 novembre 2025	Gpz-LM-198	Gpz-B5.7	**4 muretti a lato percorso veicolare Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.*cassero da quota parcheggio a 45 cm di altezza - 14 lunghezza - altezza da 0,35 m a 0,6 m _ n°4*	mq	**26,60**	18,57 €	493,96 €		**100,00%**
				rivestimento 4 muretti a lato percorso veicolare - superficie piana: 14m*0,6*4= 35 mq - alzata verso accesso: 14 m * 0,45 m *4= 25 mq						
Gpz-RC-199	26 novembre 2025	Gpz-LM-199	Gpz-PdV1 B5.4 OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	**60,00**	51,94 €	3.116,40 €		**0,00%**
Gpz-RC-200	26 novembre 2025	Gpz-LM-200	Gpz-PdV1 B5.5 OdS5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL.	mq	**60,00**	40,00 €	2.400,00 €		**0,00%**
				3 muretti lato fronte piazza h 45 cm x 60 cm - lunghezza 10,60+30,25+17,00=58 ml						
Gpz-RC-201	26 novembre 2025	Gpz-LM-201	Gpz-B5.10	**3 muretti Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	**11,57**	10,96 €	126,81 €		**100,00%**
Gpz-RC-202	26 novembre 2025	Gpz-LM-202	Gpz-B5.11	**3 muretti Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. *m³ =(1)*0,5*0,5*0,8*2*	mc	**11,57**	€ 1,90	€ 21,98		**100,00%**
Gpz-RC-203	26 novembre 2025	Gpz-LM-203	Gpz-B5.12	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	**11,57**	143,62 €	1.661,68 €		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-204	26 novembre 2025	Gpz-LM-204	Gpz-B5.13	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	22,56	184,66 €	4.166,21 €		100,00%
Gpz-RC-205	26 novembre 2025	Gpz-LM-205	Gpz-B5.14	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	1.365,26	1,83 €	2.498,43 €		100,00%
Gpz-RC-206	26 novembre 2025	Gpz-LM-206	Gpz-B5.15	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	75,40	21,91 €	1.652,01 €		100,00%
Gpz-RC-207	26 novembre 2025	Gpz-LM-207	Gpz-B5.16	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza58 ml- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	75,40	18,57 €	1.400,18 €		100,00%
				3 muretti rivestimento dei 3 lati muretti fronte piazza ml tot 60 - h 0,45 m - larghezza 60 cm						
Gpz-RC-208	26 novembre 2025	Gpz-LM-208	Gpz-PdV1 B5.6 Od55	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	63,00	51,94 €	3.272,22 €		0,00%
Gpz-RC-209	26 novembre 2025	Gpz-LM-209	Gpz-PdV1 B5.7 Od55	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL.	mq	63,00	40,00 €	2.520,00 €		0,00%
				muretto ovest inclinato lunghezza 31 m - altezza da quota 0,00 cm a quota 45 cm						
Gpz-RC-210	26 novembre 2025	Gpz-LM-210	Gpz-B5.19	**muretto ovest - Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	6,20	10,96 €	67,95 €		100,00%
Gpz-RC-211	26 novembre 2025	Gpz-LM-211	Gpz-B5.20	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	6,20	143,62 €	890,44 €		100,00%
Gpz-RC-212	26 novembre 2025	Gpz-LM-212	Gpz-B5.21	**muretto ovest inclinato base lunghezza 31 m - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	8,00	184,66 €	1.477,28 €		100,00%
Gpz-RC-213	26 novembre 2025	Gpz-LM-213	Gpz-B5.22	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq -Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	568,00	1,83 €	1.039,44 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-214	26 novembre 2025	Gpz-LM-214	Gpz-B5.23	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	31,00	21,91 €	679,21 €		100,00%
Gpz-RC-215	26 novembre 2025	Gpz-LM-215	Gpz-B5.24	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	31,00	18,57 €	575,67 €		100,00%
				rivestimento muretto ovest lungo ml tot 31 - h 0,45 m profondo 60 cm -						
Gpz-RC-216	26 novembre 2025	Gpz-LM-216	Gpz-PdV1 B5.8 OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	33,00	51,94 €	1.714,02 €		0,00%
Gpz-RC-217	26 novembre 2025	Gpz-LM-217	Gpz-PdV1 B5.9 OdS5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	33,00	40,00 €	1.320,00 €		0,00%
				muretto est inclinato - lunghezza 20 m - altezza da quota 0,00 cm a quota 45 cm						
Gpz-RC-218	26 novembre 2025	Gpz-LM-218	Gpz-B5.27	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	4,00	10,96 €	43,84 €		100,00%
Gpz-RC-219	26 novembre 2025	Gpz-LM-219	Gpz-B5.28	**muretto ovest inclinato base 12 mq - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	4,00	143,62 €	574,48 €		100,00%
Gpz-RC-220	26 novembre 2025	Gpz-LM-220	Gpz-B5.29	**muretto est inclinato base 12 mq - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	4,50	184,66 €	830,97 €		100,00%
Gpz-RC-221	26 novembre 2025	Gpz-LM-221	Gpz-B5.30	**muretto est inclinato base 12 mq - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	340,00	1,83 €	622,20 €		100,00%
Gpz-RC-222	26 novembre 2025	Gpz-LM-222	Gpz-B5.31	**muretto est inclinato base 12 mq - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	18,00	21,91 €	394,38 €		100,00%
Gpz-RC-223	26 novembre 2025	Gpz-LM-223	Gpz-B5.32	**muretto est inclinato base 12 mq- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	18,00	18,57 €	334,26 €		100,00%
				muretto lato bar inclinato ml tot 20 - h 0,45 m -						
Gpz-RC-224	26 novembre 2025	Gpz-LM-224	Gpz-PdV1 B5.10_ OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	21,00	51,94 €	1.090,74 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-225	26 novembre 2025	Gpz-LM-225	Gpz-PdV1 B5.11 Od55	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	27,00	40,00 €	1.080,00 €		0,00%
				2 muretti ingresso via di Vittorio_Parco _: fronte strada lunghezza tot 21 m altezza 45 cm larghezza 40 cm - fronte parco lunghetta tot 25 m - altezza da 0,00 cm a 45 cm a raccordo con quota percorso interno parco - larghezza 40 cm						
Gpz-RC-226	26 novembre 2025	Gpz-LM-226	Gpz-B5.35	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	25,00	10,96 €	274,00 €		100,00%
Gpz-RC-227	26 novembre 2025	Gpz-LM-227	Gpz-B5.36	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	25,00	143,62 €	3.590,50 €		100,00%
Gpz-RC-228	26 novembre 2025	Gpz-LM-228	Gpz-B5.37	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	11,06	184,66 €	2.043,08 €		100,00%
Gpz-RC-229	26 novembre 2025	Gpz-LM-229	Gpz-B5.38	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	1.442,56	1,83 €	2.639,88 €		100,00%
Gpz-RC-230	26 novembre 2025	Gpz-LM-230	Gpz-B5.39	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	59,93	21,91 €	1.313,07 €		100,00%
Gpz-RC-231	26 novembre 2025	Gpz-LM-231	Gpz-B5.40	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	59,93	18,57 €	1.112,90 €		0,00%
				2 muretti ingresso via di Vittorio_Parco _: fronte strada lunghezza tot 21 m altezza 45 cm larghezza 40 cm - fronte parco lunghetta tot 25 m - altezza da 0,00 cm a 45 cm a raccordo con quota percorso interno parco - larghezza 40 cm						
Gpz-RC-232	26 novembre 2025	Gpz-LM-232	Gpz-PdV1 B5.12 Od55	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	40,00	51,94 €	2.077,34 €		0,00%
Gpz-RC-233	26 novembre 2025	Gpz-LM-233	Gpz-PdV1 B5.13 Od55	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	40,00	40,00 €	1.599,80 €		0,00%
			Gpz-B5	**totale muretti piazza e ingresso parco**					**59.502,22 €**	
				arredi						
Gpz-RC-234	26 novembre 2025	Gpz-LM-234	Gpz-B6.1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi*	cad	70,00	120,31 €	8.421,70 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-235	26 novembre 2025	Gpz-LM-235	Gpz-B6.1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi* **- TOTALE ESECUTIVO IN PIAZZA SARANNO 46 TOT -**	cad	46,00	120,31 €			73,91%
Gpz-RC-236	26 novembre 2025	Gpz-LM-236	Gpz-B6.1_PdV1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi*	cad	3,00	120,31 €			0,00%
				dissuasori mobili accesso carrabile piazza + 2 accesso mezzi soccorso parco						
Gpz-RC-237	26 novembre 2025	Gpz-LM-237	Gpz-B6.2	**DISSUASORI MOBILI ACCESSO PIAZZA PEDONALE** Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm cad *n°3 acesso veicolare piazza pedonale - n°2 accesso parco Giorgella*	CAD	5,00	1.904,14 €	9.520,70 €		0,00%
Gpz-RC-238	26 novembre 2025	Gpz-LM-238	Gpz-B6.2_PdV1	**DISSUASORI MOBILI ACCESSO PIAZZA PEDONALE** Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm cad *n°3 acesso veicolare piazza pedonale - n°2 accesso parco Giorgella*	CAD	5,00	1.904,14 €			0,00%
Gpz-RC-239	26 novembre 2025	Gpz-LM-239	Gpz-B6.3	**Pulitura panchine in calcestruzzo esistenti senza schienale davanti al muro del bar - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno	mq	9,30	13,64 €	126,85 €		0,00%
Gpz-RC-240	26 novembre 2025	Gpz-LM-240	Gpz-B6.4	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	41,00	231,84 €	9.505,44 €		0,00%
Gpz-RC-241	26 novembre 2025	Gpz-LM-241	Gpz-B6.4	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi* - REALMENTE POSATE IN PIAZZA	cad	41,00	231,84 €			100,00%
Gpz-RC-242	26 novembre 2025	Gpz-LM-242	Gpz-B6.5_PdV1	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV; *vedi tavola arredi*	cad	7,00	162,16 €			100,00%
Gpz-RC-243	26 novembre 2025	Gpz-LM-243	Gpz-B6.5	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV; *vedi tavola arredi*	cad	25,00	162,16 €	4.054,00 €		100,00%
				TOTALE POSATE IN PIAZZA SS 44 - IN PIAZZA +12 PANCHINE SS						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-244	26 novembre 2025	Gpz-LM-244	Gpz-B6.6	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	8,00	497,00 €	3.976,00 €		0,00%
Gpz-RC-245	26 novembre 2025	Gpz-LM-245	Gpz-B6.6	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	4,00	497,00 €			0,00%
Gpz-RC-246	26 novembre 2025	Gpz-LM-246	Gpz-B6.6_PdV1	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	4,00	497,00 €			0,00%
Gpz-RC-247	26 novembre 2025	Gpz-LM-247	Gpz-B6.7	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	16,00	162,16 €	2.594,56 €		0,00%
Gpz-RC-248	26 novembre 2025	Gpz-LM-248	Gpz-B6.7	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	8,00	162,16 €			0,00%
Gpz-RC-249	26 novembre 2025	Gpz-LM-249	Gpz-B6.7_PdV1	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	8,00	162,16 €			0,00%
Gpz-RC-250	26 novembre 2025	Gpz-LM-250	Gpz-B6.8	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	13,50	217,31 €	2.933,69 €		0,00%
Gpz-RC-251	26 novembre 2025	Gpz-LM-251	Gpz-B6.84_PdV1	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	0,75	217,31 €			0,00%
Gpz-RC-252	26 novembre 2025	Gpz-LM-252	Gpz-B6.9	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	14,40	4,10 €	59,04 €		0,00%
Gpz-RC-253	26 novembre 2025	Gpz-LM-253	Gpz-B6.10	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	14,40	15,13 €	217,87 €		0,00%
Gpz-RC-254	26 novembre 2025	Gpz-LM-254	Gpz-B6.11	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	72,00	33,51 €	2.412,72 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-255	26 novembre 2025	Gpz-LM-255	Gpz-B6.9	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	7,20	4,10 €			0,00%
Gpz-RC-256	26 novembre 2025	Gpz-LM-256	Gpz-B6.10	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	7,20	15,13 €			0,00%
Gpz-RC-257	26 novembre 2025	Gpz-LM-257	Gpz-B6.11	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	36,00	33,51 €			0,00%
Gpz-RC-258	26 novembre 2025	Gpz-LM-258	Gpz-B6.9_PdV1	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	7,20	4,10 €			0,00%
Gpz-RC-259	26 novembre 2025	Gpz-LM-259	Gpz-B6.10_PdV1	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	7,20	15,13 €			0,00%
Gpz-RC-260	26 novembre 2025	Gpz-LM-260	Gpz-B6.11_PdV1	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	36,00	33,51 €			0,00%
Gpz-RC-261	26 novembre 2025	Gpz-LM-261	Gpz-B6.12	**sistemazione dei bordi zona tavoli pic nic - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³	mc	1,20	6,04 €	7,25 €		0,00%
Gpz-RC-262	26 novembre 2025	Gpz-LM-262	Gpz-B6.13	**Formazione di prato sistemazione dei bordi zona tavoli pic nic -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	12,00	1,75 €	20,95 €		0,00%
				arredo piazza zona fontane						
Gpz-RC-263	26 novembre 2025	Gpz-LM-263	Gpz-B6.14	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	8,00	2.248,00 €	17.984,00 €		0,00%
Gpz-RC-264	26 novembre 2025	Gpz-LM-264	Gpz-B6.14	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	4,00	2.248,00 €			100,00%
Gpz-RC-265	26 novembre 2025	Gpz-LM-265	Gpz_PdV1 B6.1_Od58	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	4,00	2.248,00 €			
Gpz-RC-266	26 novembre 2025	Gpz-LM-266	Gpz-B6.15	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2500 OPAAR113 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	1,00	3.648,00 €	3.648,00 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-267	26 novembre 2025	Gpz-LM-267	Gpz-B6.16	**Fornitura franco cantiere di mattonella luminosa tipo BETONELLA safe walking -** BETONELLA® SAFE WALKING è un prodotto innovativo per illuminazione per esterni. Composto da un massello autobloccante al cui interno è posizionato un INSERTO CON LUCI LED dotato di una CELLA SOLARE FOTOVOLTATICA e una batteria di nuova concezione che si auto alimentai e funziona per anni, senza aver bisogno di essere connesso alla rete elettrica. IMPERMEABILE E CARRABILE, le condizioni atmosferiche, da -20 C° a +60 C° - MISURE BETONELLA® STANDARD: RETTANGOLARE: 205 x 138 mm e con luce fissa.	cad	30,00	231,00 €	6.930,00 €		0,00%
				cestoni porta rifiuti						
Gpz-RC-268	26 novembre 2025	Gpz-LM-268	Gpz-PdV1 B6.2_Od58	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom.	cad	10,00	340,26 €			0,00%
Gpz-RC-269	26 novembre 2025	Gpz-LM-269	Gpz-B6.17	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom.	cad	10,00	340,26 €	3.402,60 €		0,00%
Gpz-RC-270	26 novembre 2025	Gpz-LM-270	Gpz-B6.18_PdV1	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	2,00	139,05 €			0,00%
Gpz-RC-271	26 novembre 2025	Gpz-LM-271	Gpz-B6.18	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	15,00	139,05 €	2.085,75 €		0,00%
Gpz-RC-272	26 novembre 2025	Gpz-LM-272	Gpz-B6.18	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	13,00	139,05 €			0,00%
				bacheche						
Gpz-RC-273	26 novembre 2025	Gpz-LM-273	Gpz-B6.19_PdV1	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	1,0	2.007,56 €			
Gpz-RC-274	26 novembre 2025	Gpz-LM-274	Gpz-B6.19	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	2,0	2.007,56 €	4.015,12 €		0,00%
Gpz-RC-275	26 novembre 2025	Gpz-LM-275	Gpz-B6.19	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	1,0	2.007,56 €			100,00%
Gpz-RC-276	26 novembre 2025	Gpz-LM-276	Gpz-B6.20_PdV1	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	2,0	€ 247,52			0,00%
Gpz-RC-277	26 novembre 2025	Gpz-LM-277	Gpz-B6.20	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	3,9	€ 247,52	€ 970,28		0,00%
Gpz-RC-278	26 novembre 2025	Gpz-LM-278	Gpz-B6.20	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	2,0	€ 247,52			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-279	26 novembre 2025	Gpz-LM-279	Gpz-B6.21	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	0,50	€ 4,10			0,00%
Gpz-RC-280	26 novembre 2025	Gpz-LM-280	Gpz-B6.22	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	0,50	€ 15,13			0,00%
Gpz-RC-281	26 novembre 2025	Gpz-LM-281	Gpz-B6.23	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	0,50	€ 1,90			0,00%
Gpz-RC-282	26 novembre 2025	Gpz-LM-282	Gpz-B6.24	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,25	€ 217,31			0,00%
Gpz-RC-283	26 novembre 2025	Gpz-LM-283	Gpz-B6.25	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	2,00	€ 58,14			0,00%
Gpz-RC-284	26 novembre 2025	Gpz-LM-284	Gpz-B6.21_PdV1	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	1,00	€ 4,10	€ 4,10		100,00%
Gpz-RC-285	26 novembre 2025	Gpz-LM-285	Gpz-B6.22_PdV1	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	1,00	€ 15,13	€ 15,13		100,00%
Gpz-RC-286	26 novembre 2025	Gpz-LM-286	Gpz-B6.23_PdV1	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	1,00	€ 1,90	€ 1,90		100,00%
Gpz-RC-287	26 novembre 2025	Gpz-LM-287	Gpz-B6.24_PdV1	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,50	€ 217,31	€ 108,66		100,00%
Gpz-RC-288	26 novembre 2025	Gpz-LM-288	Gpz-B6.25_PdV1	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14	€ 232,56		100,00%
Gpz-RC-289	26 novembre 2025	Gpz-LM-289	Gpz-B6.21_PdV1	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	0,50	€ 4,10			0,00%
Gpz-RC-290	26 novembre 2025	Gpz-LM-290	Gpz-B6.22_PdV1	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	0,50	€ 15,13			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-291	26 novembre 2025	Gpz-LM-291	Gpz-B6.23_PdV1	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	0,50	€ 1,90			0,00%
Gpz-RC-292	26 novembre 2025	Gpz-LM-292	Gpz-B6.24_PdV1	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,25	€ 217,31			0,00%
Gpz-RC-293	26 novembre 2025	Gpz-LM-293	Gpz-B6.25_PdV1	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	2,00	€ 58,14			0,00%
			Gpz-B6	**TOTALE ARREDI PIAZZA**					**83.248,86 €**	
			Gpz-B7	**percorsi in lastre 50 cm x 100 cm zona a prato lato chiesa per accedere area cani 2 percorsi lunghi 50 m**						
Gpz-RC-294	26 novembre 2025	Gpz-LM-294	Gpz-B7.1	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *lunghezza x larghezza x spessore (50+50)*1,5*0,2*	mc	30,00	4,10 €	123,00 €		50,00%
Gpz-RC-295	26 novembre 2025	Gpz-LM-295	Gpz-B7.2	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *lunghezza x larghezza x spessore (50+50)*1,5*0,2*	mc	30,00	15,13 €	453,90 €		50,00%
Gpz-RC-296	26 novembre 2025	Gpz-LM-296	Gpz-B7.3	**PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS - LASTRE CLS n°2 percorsi lughi 50 m e larghi 1,5 m Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50x100x sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², **spessore minimo 80 mm**, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari - *2*50m x 1,5m*	mq	150,00	33,51 €	5.026,50 €		50,00%
Gpz-RC-297	26 novembre 2025	Gpz-LM-297	Gpz-B7.4	**Sistemazione dei bordi dei percorsi - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *sistemazione dei bordi per 1,2 m per lato spessore 10 cm a raccordare*	mc	24,00	6,04 €	144,96 €		50,00%
Gpz-RC-298	26 novembre 2025	Gpz-LM-298	Gpz-B7.5	**Formazione di prato sistemazione dei bordi dei percorsi -2x50x2 m x 1,2 m** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	240,00	1,75 €	418,92 €		50,00%
			Gpz-B7	**TOTALE percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**					**6.167,28 €**	
			Gpz-B8	**recinzione area cani lato chiesa**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-299	26 novembre 2025	Gpz-LM-299	Gpz-B8.1	**recinzione area cani** Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta m² *lunghezza totale 60 m x 1,5 m altezza*	mq	90,00	62,73 €	5.645,70 €		100,00%
Gpz-RC-300	26 novembre 2025	Gpz-LM-300	Gpz-B8.2	**Plinti e/o basamenti di fondazione per panch**e, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³	mc	5,15	217,31 €	1.118,06 €		100,00%
Gpz-RC-301	26 novembre 2025	Gpz-LM-301	Gpz-B8.3	**cancelletti 12 kg a mq** Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)	kg	43,20	9,37 €	404,78 €		100,00%
			Gpz-B8	**TOTALE recinzione area cani lato chiesa**					**7.168,54 €**	
			Gpz-B9	**Segnaletica orizzonate e verticale su marciapiede ciclo pedonale e parcheggio**						
Gpz-RC-302	26 novembre 2025	Gpz-LM-302	Gpz-B9.1	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto *(0,42*10)+((6+38+5+62+98+105+49+11)*0,15)+(4*3)+12+(2,7*4)+(0,8*6)+((0,5+0,4+0,7+0,6)*4)+((0,16)+(0,28*6)+0,19+0,04)*5+5*(1)*	mq	124,05	6,52 €	808,81 €		100,00%
Gpz-RC-303	26 novembre 2025	Gpz-LM-303	Gpz-B9.2	**segnaletica verticale** - Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 **:** *6 segnale Stop ottagonale - 14 segnale cerchio diam. 0,6 cm -*	mq	8,62	242,22 €	2.088,13 €		70,00%
Gpz-RC-304	26 novembre 2025	Gpz-LM-304	Gpz-B9.3	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm m	cad	24,00	24,13 €	579,12 €		70,00%
			Gpz-B9	**TOTALE - Segnaletica orizzonate e verticale su marciapiede ciclo pedonale e piazza**					**3.476,06 €**	
			Gpz-B10	**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE _PARCHEGGIO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**						
			Gpz-B10.1	**ILLUMINAZIONE PARTE EDILE_PARCHEGGIO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**						
				Pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale	cad	25,00				
Gpz-RC-305	26 novembre 2025	Gpz-LM-305	Gpz-B10.1.1	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	11,20	30,78 €	344,74		100,00%
Gpz-RC-306	26 novembre 2025	Gpz-LM-306	Gpz-B10.1.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	16,44	1,90 €	31,24 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-307	26 novembre 2025	Gpz-LM-307	Gpz-B10.1.3	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm,* *peso 39 kg*	cad	25,00	111,49 €	2.787,25		0,00%
Gpz-RC-308	26 novembre 2025	Gpz-LM-308	Gpz-B10.1.4	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	50,00	10,68 €	534,00		0,00%
Gpz-RC-309	26 novembre 2025	Gpz-LM-309	Gpz-B10.1.3_PdV1	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm,* *peso 39 kg*	cad	25,00	111,49 €			0,00%
Gpz-RC-310	26 novembre 2025	Gpz-LM-310	Gpz-B10.1.3_PdV1	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm,* *peso 39 kg*	cad	6,00	111,49 €			100,00%
Gpz-RC-311	26 novembre 2025	Gpz-LM-311	Gpz-B10.1.4_PdV1	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	50,00	10,68 €			0,00%
Gpz-RC-312	26 novembre 2025	Gpz-LM-312	Gpz-B10.1.4_PdV1	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	12,00	10,68 €			100,00%
Gpz-RC-313	26 novembre 2025	Gpz-LM-313	Gpz-B10.1.5	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	8,56	2,96 €	25,34 €		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,05x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	8,00				
Gpz-RC-314	26 novembre 2025	Gpz-LM-314	Gpz-B10.1.6	**scavo per formazione plinto 1,2 m x0,8 m x 0,75 m - -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	5,76	30,78 €	177,29		100,00%
Gpz-RC-315	26 novembre 2025	Gpz-LM-315	Gpz-B10.1.7	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	5,76	1,90 €	10,94 €		100,00%
Gpz-RC-316	26 novembre 2025	Gpz-LM-316	Gpz-B10.1.8	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,** **tipo Prenova**	cad	10,00	153,82 €	1.538,20		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-317	26 novembre 2025	Gpz-LM-317	Gpz-B10.1.8_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,** **tipo Prenova**	cad	10,00	153,82 €			0,00%
Gpz-RC-318	26 novembre 2025	Gpz-LM-318	Gpz-B10.1.8_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,** **tipo Prenova**	cad	9,00	153,82 €			100,00%
Gpz-RC-319	26 novembre 2025	Gpz-LM-319	Gpz-B10.1.9	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad**	ora	10,00	39,15 €	391,50		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,45x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	18,00				
Gpz-RC-320	26 novembre 2025	Gpz-LM-320	Gpz-B10.1.10	**scavo per formazione plinto 1,6m x1,2 m x1 m -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	18,00	30,78 €	554,04		100,00%
Gpz-RC-321	26 novembre 2025	Gpz-LM-321	Gpz-B10.1.11	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	18,00	1,90 €	34,20 €		100,00%
Gpz-RC-322	26 novembre 2025	Gpz-LM-322	Gpz-B10.1.12	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. *dim est. cm 145x100, h 100 Tipo Prenova*	cad	18,00	528,77 €	9.517,86		0,00%
Gpz-RC-323	26 novembre 2025	Gpz-LM-323	Gpz-B10.1.12_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. *dim est. cm 145x100, h 100 Tipo Prenova*	cad	18,00	528,77 €			0,00%
Gpz-RC-324	26 novembre 2025	Gpz-LM-324	Gpz-B10-PdV1 1.12	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 650x1100xh1000- palo h grande da 6 a 11 metri	cad	14,00	200,00 €			100,00%
Gpz-RC-325	26 novembre 2025	Gpz-LM-325	Gpz-B10.1.13	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad**	mc	18,00	39,15 €	704,70		100,00%
				Perizia di variante 1 _ Nuovi plinti per pali che reggono le tesate della piazza - mc 1000x1200xh1000 palo da 11 a 15 m	cad	8,00				
Gpz-RC-326	26 novembre 2025	Gpz-LM-326	Gpz-B10-PdV1_1.1	**scavo per formazione plinto 1,6m x1,2 m x1 m -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	25,09	30,78 €			100,00%
Gpz-RC-327	26 novembre 2025	Gpz-LM-327	Gpz-B10-PdV1_1.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	25,09	1,90 €			100,00%
Gpz-RC-328	26 novembre 2025	Gpz-LM-328	Gpz-B10-PdV1_1.3	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 1000x1200xh1000 - palo h grande da 11 a 15metri	cad	8,00	350,00			100,00%
Gpz-RC-329	26 novembre 2025	Gpz-LM-329	Gpz-B10-PdV1_1.4	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 1 cad**	ore	16,00	39,15			100,00%
				NUOVO **CAVIDOTTO_Ø 90 mm**	ml	459,45				

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-330	26 novembre 2025	Gpz-LM-330	Gpz-B10.1.14_PdV1	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	40,00	7,62 €			100,00%
Gpz-RC-331	26 novembre 2025	Gpz-LM-331	Gpz-B10.1.14	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	460,00	7,62 €	3.505,20 €		100,00%
				SCAVI_per cavidotto	mc	96,60				
Gpz-RC-332	26 novembre 2025	Gpz-LM-332	Gpz-B10.1.15	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	96,60	30,78 €	2.973,35		100,00%
Gpz-RC-333	26 novembre 2025	Gpz-LM-333	Gpz-B10.1.16	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	96,60	1,90 €	183,54 €		100,00%
Gpz-RC-334	26 novembre 2025	Gpz-LM-334	Gpz-B10.1.15_PdV1	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	8,40	30,78 €			100,00%
Gpz-RC-335	26 novembre 2025	Gpz-LM-335	Gpz-B10.1.16_PdV1	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	8,40	1,90 €			100,00%
			Gpz-B10.1	**TOTALE OPERE EDILI ILLUMINAZIONE PIAZZA PARCHEGGIO**					**23.313,38 €**	
			Gpz-B10.2	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - OPERE ELETTRICHE**						
Gpz-RC-336	26 novembre 2025	Gpz-LM-3336	Gpz-B10.2.1	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	54.016,64 €	54.016,64 €	**54.016,64 €**	80,00%
			Gpz-B10.2	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Perizia di Variante 1 - OPERE ELETTRICHE modifiche agli apparecchi illuminanti**						
Gpz-RC-337	26 novembre 2025	Gpz-LM-337	PdV1_CME_ILL	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	3.019,00 €	3.019,00 €		100,00%
			Gpz-B11	**SCAVI E RIPRISTINI PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE DN100 7° SPECIE PER NUOVO RIASSETTO URBANO LINEA GAS**						
Gpz-RC-338	26 novembre 2025	Gpz-LM-338	Gpz-B11.1	**scavo per posa nuova linea -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	83,20	27,80 €	2.312,96 €		100,00%
Gpz-RC-339	26 novembre 2025	Gpz-LM-339	Gpz-B11.2	**scavo per pozzetti -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	82,50	27,80 €	2.293,50 €		100,00%
Gpz-RC-340	26 novembre 2025	Gpz-LM-340	Gpz-B11.3	**rinterro nuova linea Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	55,47	2,43 €	134,78 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-341	26 novembre 2025	Gpz-LM-341	Gpz-B11.4	**rinterro nuova lineaRinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	27,73	36,66 €	1.016,70 €		100,00%
Gpz-RC-342	26 novembre 2025	Gpz-LM-342	Gpz-B11.5	**rinterro pozzetti Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	55,00	2,43 €	133,65 €		100,00%
Gpz-RC-343	26 novembre 2025	Gpz-LM-343	Gpz-B11.6	**rinterro pozzetti** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	27,50	36,66 €	1.008,15 €		100,00%
			Gpz-B11	**TOTALE SCAVI E RIPRISTINI PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE DN100 7" SPECIE PER NUOVO RIASSETTO URBANO LINEA GAS**					**6.899,75 €**	
			Gpz-B12	**GIOCHI D'ACQUA - impianto fontana a pavimento con illuminazione**						
Gpz-RC-344	26 novembre 2025	Gpz-LM-344	Gpz-B12.1	**IMPIANTO GIOCHI D'ACQUA - IMPIANTO FONTANA A PAVIMENTO CON ILLUMINAZIONE -** *Per quanto concerne gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai Giochi d'Acqua di Piazza Papa Giovanni XXIII e Parco Resistenza, si comunica che si sta procedendo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento (ex art. 122, comma 3, del decreto 36 / 2023). Pertanto, si procederà alle relative integrazioni contestualmente al nuovo affidamento delle attività.*	A CORPO	1,00	139.867,00 €	139.867,00 €	**139.867,00 €**	100,00%
			Gpz-B13	**PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA**						
Gpz-RC-345	26 novembre 2025	Gpz-LM-345	Gpz-B13.1	**PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA VEDI DETTAGLIO PROGETTO IRIDRA**	A CORPO	1,00	260.091,65 €		**260.091,65 €**	
Gpz-RC-346	26 novembre 2025	Gpz-LM-346		**Rain garden**	A CORPO	1,00	63.413,77 €	63.413,77 €		100,00%
Gpz-RC-347	26 novembre 2025	Gpz-LM-347		**Bacino detenzione**	A CORPO	1,00	46.715,57 €	46.715,57 €		90,00%
Gpz-RC-348	26 novembre 2025	Gpz-LM-348		**Tubazioni pozzetti**	A CORPO	1,00	130.714,04 €	130.714,04 €		100,00%
Gpz-RC-349	26 novembre 2025	Gpz-LM-349		**Irrigazione**	A CORPO	1,00	19.248,27 €	19.248,27 €		100,00%
				Opere per spostamento statua Papa Giovanni XXIII - formazione del nuovo plinto						
Gpz-RC-350	26 novembre 2025	Gpz-LM-350	Gpz-extra-34	**SCAVO** Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	mc	1,20	115,51 €			100,00%
Gpz-RC-351	26 novembre 2025	Gpz-LM-351	Gpz-extra-35	**MAGRONE** Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	mc	0,20	200,48 €			100,00%
Gpz-RC-352	26 novembre 2025	Gpz-LM-352	Gpz-extra-36	**PLINTO** Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	mq	1,44	232,95 €			100,00%
Gpz-RC-353	26 novembre 2025	Gpz-LM-353	Gpz-extra-37	**FERRO D'ARMATURA** Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa.	kg	131,20	1,37 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-354	26 novembre 2025	Gpz-LM-354	Gpz-extra-38	**Nolo automezzo con gru**, compreso autista, carburante e lubrificante: portata utile da 13,5 a 21,0 t	ore	2,00	92,31 €			100,00%
Gpz-RC-355	26 novembre 2025	Gpz-LM-355	Gpz-extra-39	**Operaio qualificato edile 2° livello**	ore	4,00	36,42 €			100,00%
				TOTALE _Opere per spostamento statua Papa Giovanni XXIII - formazione del nuovo plinto						
			Gpz	**TOTALE NUOVE OPERE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**					**1.570.819,22 €**	
			Gpa	**G - Gpa - PARCO GIORGELLA**						
			Gpa-A	**Demolizioni e scavi**						
			Gpa-A1	**Demolizioni e scavi**						
Gpa-RC-356	26 novembre 2025	Gpa-LM-356	Gpa-A1.1	**Rimozione di tutti cordoli in cls del percorso ciclabile esistente perimetro del percorso esistente 2090 ml - -** Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	m	2.090,00	7,39 €	15.445,10 €		100,00%
Gpa-RC-357	26 novembre 2025	Gpa-LM-357	Gpa-A1.2	**smaltimento cordoli del percorso ciclabile eistente -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	100kg	1.191,30	3,47 €	4.133,81 €		100,00%
Gpa-RC-358	26 novembre 2025	Gpa-LM-358	Gpa-A1.3	**rimozione spessore 10 cm della superficie di tutto il percorso parco giorgella totale 3260 mq-** Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m^3 - *3260mq*	mc	326,00	12,58 €	4.101,08 €		100,00%
Gpa-RC-359	26 novembre 2025	Gpa-LM-359	Gpa-A1.4	**smaltimento percorso parco giorgella -**Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg **-** *326 mc*	100kg	3.912,00	2,60 €	10.171,20 €		100,00%
Gpa-RC-360	26 novembre 2025	Gpa-LM-360	Gpa-A1.5	**demolizione tratti percorso esistente che diventeranno prato (scavo ulteriori 10 cm) Demolizione** di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale m^3 - 770 mq	mc	77,00	13,73 €	1.057,21 €		100,00%
Gpa-RC-361	26 novembre 2025	Gpa-LM-361	Gpa-A1.6	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA percorso esistente scavo 20 cm (superficie che diventerà prato)** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** 77 mc	100kg	1.078,00	3,47 €	3.740,66 €		100,00%
Gpa-RC-362	26 novembre 2025	Gpa-LM-362	Gpa-A1.7	**percorsi lastre cemento su prato -** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. *rimozione di quasi tutti i percorsi in lastre di cls ml totali 182 mq*	mq	182,00	9,02 €	1.641,64 €		100,00%
Gpa-RC-363	26 novembre 2025	Gpa-LM-363	Gpa-A1.8	**smaltimento percorsi lastre cemento su prato -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	100kg	103,74	3,47 €	359,98 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-364	26 novembre 2025	Gpa-LM-364	Gpa-A1.9	**piastra in cemento armato - per analogia parti dei muretti di accesso - zona pavimentata accesso parco giorgella sdf da piazza lato bar-** Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm - 33 mq	mq	33,00	7,65 €	252,45 €		100,00%
Gpa-RC-365	26 novembre 2025	Gpa-LM-365	Gpa-A1.10	**smaltimento piastra in cemento armato - - zona pavimentata accesso parco giorgella sdf da piazza lato bar--**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	100kg	18,81	3,47 €	65,27 €		100,00%
Gpa-RC-366	26 novembre 2025	Gpa-LM-366	Gpa-A1.11	**area scivolo e altalena a cestone -** Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica.*superfici 12+19 mq*	mq	31,00	4,37 €	135,47 €		100,00%
Gpa-RC-367	26 novembre 2025	Gpa-LM-367	Gpa-A1.12	**smaltimento area scivolo e altalena a cestone -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni anti trauma Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 100 kg	100kg	24,80	19,15 €	474,92 €		100,00%
Gpa-RC-368	26 novembre 2025	Gpa-LM-368	Gpa-A1.13	**per analogia rimozione parti dei muretti in cls di accesso -** Rimozione di panchine esistenti in cemento e dei relativi basamenti. Compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: cad *ingresso via don Tornaghi angolo sud ovest rimozioni di un tratto di muretto*	cad	12,00	22,99 €	275,88 €		100,00%
Gpa-RC-369	26 novembre 2025	Gpa-LM-369	Gpa-A1.14	**accesso parco a sud ovest da piazza Giovanni XXIII -** Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	cad	39,00	60,29 €	2.351,31 €		100,00%
Gpa-RC-370	26 novembre 2025	Gpa-LM-370	Gpa-A1.15	**smaltimento panchine -** CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA panchine Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100	100kg	112,20	3,47 €	389,33 €		100,00%
			Gpa-A1	**TOTALE Demolizioni e scavi**					**44.595,31 €**	
			Gpa-A2	**MANUTENZIONE DEL VERDE**						
Gpa-RC-371	26 novembre 2025	Gpa-LM-371	Gpa-A2.1	**Eliminazione delle siepi esistenti - ingresso lato bar e aree cani e ingresso lato scuole -** Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - oltre a 1,5 m - *metri lineari di siepe da rimuovere 134+106+15+65+100*	ml	420,00	5,65 €	2.373,00 €		100,00%
Gpa-RC-372	26 novembre 2025	Gpa-LM-372	Gpa-A2.2	**Tassi da potare** Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza: -oltre ai 2 m cad - ingresso via Tornaghi	cad	8,00	10,73 €	85,84 €		100,00%
	26 novembre 2025	Gpa-LM-373	Gpa-A2.3	**Potature.** Taglio di diradamento su 50 alberi del parco Giorgella indicati da DL: Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria.						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-373	26 novembre 2025			La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:- per piante fino a 10 m	n	50,00	126,28 €	6.314,00 €		100,00%
	26 novembre 2025	Gpa-LM-374	Gpa-A2.4	**Potatura *di n°88 Populus nigra italica*** Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria						
Gpa-RC-374	26 novembre 2025			La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:- per piante fino a 10 m	n	88,00	126,28 €	11.112,64 €		100,00%
Gpa-RC-375	26 novembre 2025	Gpa-LM-375	Gpa-A2.5	**Potatura** Populus nigra Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di	n	5,00	296,76 €	1.483,80 €		100,00%
Gpa-RC-376	26 novembre 2025	Gpa-LM-376	Gpa-A2.6	**abbattimento piante Parco Giorgella - piccoli arbusti ad alberello ingresso lato scuole piscina - + 8 alberi morti** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:sino a 6 m cad	cad	16,00	66,81 €	1.068,96 €		100,00%
Gpa-RC-377	26 novembre 2025	Gpa-LM-377	Gpa-A2.7	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - *volume materiale allontanato alberi sez.tronco*altezza*600 kg/mc + arbusti 1mc = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc* -	100kg	634,55	10,46 €	€ 6.637,39		100,00%
			Gpa-A2	**TOTALE manutenzione del verde**					**29.075,63 €**	
			Gpa-B	**Opere di costruzione PARCO GIORGELLA**						
			Gpa-B1	**Rifacimento pavimentazione del percorso ciclopedonale esistente - compresi i tratti di nuova realizzazione - sistemazione dei bordi e delle zone dove sono stati rimossi tratti di percorsi esistenti**						
Gpa-RC-378	26 novembre 2025	Gpa-LM-378	Gpa-B1.1	**Nuovi tratti di percorso ciclopedonale come da disegno di progetto - Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile - *125 mq + 403 mq + 142 mq scavo 30 cm*	mc	201,00	10,96 €	2.202,96 €		100,00%
Gpa-RC-379	26 novembre 2025	Gpa-LM-379	Gpa-B1.2	**Nuovi tratti di percorso ciclopedonale come da disegno di progetto - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *125 mq + 403 mq + 142 mq cassonetto 10 cm*	mc	134,00	15,13 €	2.027,42 €		100,00%
Gpa-RC-380	26 novembre 2025	Gpa-LM-380	Gpa-PdV1 B1.1 Od51	**Fornitura e posa binderi in porfido,** sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *sviluppo lineare del percorso esistente con modifiche comprei percorsi lato nuova area giochi 893*2+41+55+166 +52* - ***Od51_1 del 17-04-2024 cordonatura realizzata con cordoli in cls senza variazione di costo.***	ml	2.100,00	18,54 €	38.934,00 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-381	26 novembre 2025	Gpa-LM-381	Gpa-PdV1 B1.2 OdS2	**Fornitura e posa binderi in porfido,** sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *sviluppo lineare del percorso esistente con modifiche comprei percorsi lato nuova area giochi 893*2+41+55+166 +52 -* ***OdS2_1 del 05 marzo 2024 binderi attorno a ex-pattinaggio tolti.***	ml	118,00	18,54 €			0,00%
	26 novembre 2025		Gpa-B1.4	**Pavimentazione percorso nel parco IN CALCESTRUZZO DRENANTE** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti.						
Gpa-RC-382	26 novembre 2025	Gpa-LM-382	Gpa-B1.5	La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale:**-** *spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera superficie totale del percorso interno al parco compreso percorso area giochi 2765 +293+42*	mq	3.100,00	40,66 €	126.046,00 €		0,00%
Gpa-RC-383	26 novembre 2025	Gpa-LM-383	Gpa-B1.6	**formazione di giunti pavimentazione calcestruzzo drenante -** Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità *N° di giunti ogni 16 m*	mxcm	590,63	0,84 €	496,13 €		0,00%
Gpa-RC-384	26 novembre 2025	Gpa-LM-384	Gpa-PdV1 B1.1 OdS6	**Pavimentazione percorso nel parco IN CALCESTRUZZO DRENANTE** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti.						
Gpa-RC-385	26 novembre 2025	Gpa-LM-385	Gpa-PdV1 B1.1 OdS6	La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale:**-** *spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera superficie totale del percorso interno al parco compreso percorso area giochi 2765 +293+42*	mq	3.100,00	40,66 €			0,00%
Gpa-RC-386	26 novembre 2025	Gpa-LM-386	Gpa-PdV1 B1.2- OdS6	**formazione di giunti pavimentazione calcestruzzo drenante -** Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità *N° di giunti ogni 16 m*	mxcm	590,63	0,84 €			0,00%
Gpa-RC-387	26 novembre 2025	Gpa-LM-387	Gpa-PdV1 B1.3- OdS6	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)** tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.	mq	3.100,00	32,11 €			90,00%
Gpa-RC-388	26 novembre 2025	Gpa-LM-388	Gpa-B1.7	**zone in cui è stato demolito percorso esistente - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano *770 mq spessore 20 cm di terra*	mc	154,00	6,04 €	930,16 €		80,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-389	26 novembre 2025	Gpa-LM-389	Gpa-B1.8	**Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *770 mq*	100xmq	7,70	174,55 €	1.344,04 €		80,00%
Gpa-RC-390	26 novembre 2025	Gpa-LM-390	Gpa-B1.9	**tutti i bordi del percorso ciclabile rifatto - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *2090 ml x 1,5 m di larghezza per lato - 10 cm di spessore*	mc	627,00	6,04 €	3.787,08 €		80,00%
Gpa-RC-391	26 novembre 2025	Gpa-LM-391	Gpa-B1.10	**Formazione di prato nei bordi del percorso -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *6270 mq*	100xmq	62,70	174,55 €	10.944,29 €		80,00%
			Gpa-B1	**totale rifacimento percorso parco Giorgella**					**186.712,07 €**	
			Gpa-B2	**percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**						
Gpa-RC-392	26 novembre 2025	Gpa-LM-392	Gpa-B2.1	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ *sviluppo lineare dei nuovi percorsi in lastre (95+66+25+28+25+32)*1,5*0,3 - scavo 30 cm*	mc	121,95	2,05 €	250,00 €		100,00%
Gpa-RC-393	26 novembre 2025	Gpa-LM-393	Gpa-B2.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	121,95	€ 1,90	€ 231,71		100,00%
Gpa-RC-394	26 novembre 2025	Gpa-LM-394	Gpa-B2.3	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) *(95+66+25+28+25+32)*1,5*0,2 spessore 20 cm*	mc	81,30	15,13 €	1.230,07 €		0,00%
Gpa-RC-395	26 novembre 2025	Gpa-LM-395	Gpa-B2.4	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm -** . Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari *(95+66+25+28+25+32)*1*	mq	271,00	33,51 €	9.081,21 €		100,00%
Gpa-RC-396	26 novembre 2025	Gpa-LM-396	Gpa-B2.5	**TERRA PER sistamzione bordi percorsi in lastre - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano *271 ml *3*0,1*	mc	81,30	6,04 €	491,05 €		100,00%
Gpa-RC-397	26 novembre 2025	Gpa-LM-397	Gpa-B2.6	**Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² *271 ml * 3 ml*	100xmq	813,00	1,75 €	1.419,09 €		80,00%
			Gpa-B2	**TOTALE percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**					**12.703,13 €**	
			Gpa-B3	**FORMAZIONE DI RAMPA SU PERCORSO PEDONALE ESISTENTE ACCESSO SCUOLE ANGOLO VIA DON FLAMINIO TORNAGHI VIA NICCOLO' COPERNICO**						
Gpa-RC-398	26 novembre 2025	Gpa-LM-398	Gpa-B3.1	**percorso lato scuole da trasformare in rampa -** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	mq	180,00	9,02 €	1.623,60 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-399	26 novembre 2025	Gpa-LM-399	Gpa-B3.2	**smaltimento percorso lato scuole da trasformare in rampa -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100	100kg	102,60	3,47 €	356,02 €		100,00%
Gpa-RC-400	26 novembre 2025	Gpa-LM-400	Gpa-B3.3	**Taglio,** refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- da 10,01 fino a 15 cm	m	60,00	13,67 €	820,20 €		100,00%
Gpa-RC-401	26 novembre 2025	Gpa-LM-401	Gpa-B3.4	**CORDONATURA 12 CM -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	ml	60,00	23,80 €	1.428,00 €		100,00%
Gpa-RC-402	26 novembre 2025	Gpa-LM-402	Gpa-PdV1 B3.3-OdS8	**CORDONATURA 12 CM -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	ml	60,00	23,80 €			100,00%
Gpa-RC-403	26 novembre 2025	Gpa-LM-403	Gpa-B3.5	**formazione di rampa nuovo pavimento in clacestruzzo** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata	mq	180,00	42,26 €	7.606,80 €		100,00%
Gpa-RC-404	26 novembre 2025	Gpa-LM-404	Gpa-B3.6	**RETE DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg	kg	540,00	2,09 €	1.128,60 €		100,00%
Gpa-RC-405	26 novembre 2025	Gpa-LM-405	Gpa-B3.7	**Fornitura e posa di transenne** formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: in tubolari d'acciaio inox	m	12,80	200,77 €	2.569,86 €		100,00%
Gpa-RC-406	26 novembre 2025	Gpa-LM-406	Gpa-B3.8	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm m =32	m	5,00	46,06 €	230,30 €		100,00%
Gpa-RC-407	26 novembre 2025	Gpa-LM-407	Gpa-B3.9	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² m =32	m	5,00	144,90 €	724,50 €		100,00%
Gpa-RC-408	26 novembre 2025	Gpa-LM-408	Gpa-B3.10	**Formazione sistema di deflusso acque meteoriche. Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 m = 10+10	m	2,00	12,87 €	25,74 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-409	26 novembre 2025	Gpa-LM-409	Gpa-B3.11	**Pozzo perdente. Chiusino completo di telaio**, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: **-** DN 100 cm, h ≥ 20 cm	cad	1,00	108,21 €	110,85 €		100,00%
Gpa-RC-410	26 novembre 2025	Gpa-LM-410	Gpa-B3.12	**Pozzo perdente.** Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: **-** DN 100 cm, h 50 cm cad = 3	cad	3,00	71,38 €	214,14 €		100,00%
Gpa-RC-411	26 novembre 2025	Gpa-LM-411	Gpa-B3.13	**Pozzo perdente. Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m²	mq	14,13	2,81 €	39,71 €		100,00%
Gpa-RC-412	26 novembre 2025	Gpa-LM-412	Gpa-B3.14	**Pozzo perdente.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: **-** con fornitura di ghiaia	mc	2,12	33,73 €	71,49 €		100,00%
Gpa-RC-413	26 novembre 2025	Gpa-LM-413	Gpa-B3.15	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	14,13	3,18 €	44,93 €		100,00%
Gpa-RC-414	26 novembre 2025	Gpa-LM-414	Gpa-B3.16	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	mq	14,13	4,38 €	61,89 €		100,00%
Gpa-RC-415	26 novembre 2025	Gpa-LM-415	Gpa-B3.17	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL	mq	14,13	12,13 €	171,40 €		100,00%
			Gpa-B3	**TOTALE FORMAZIONE DI RAMPA SU PERCORSO PEDONALE ESISTENTE ACCESSO SCUOLE**					17.228,02 €	
			Gpa-B4	**AREA GIOCHI SU VECCHIA PISTA PATTINAGGIO E TRA GLI ALBERI**						
			Gpa-B4.1	**verniciatura transenna esistente attorno pista di pattinaggio _ struttura esistente 2 elementi orizzontali diam. 5 cm lunghi 108 m - 54 elementi verticali diam. 5 cm alti 1 m -**						
Gpa-RC-416	26 novembre 2025	Gpa-LM-416	Gpa-PdV1 -B4.1.1 OdS2	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	3,18 €	134,83 €		0,00%
Gpa-RC-417	26 novembre 2025	Gpa-LM-417	Gpa-PdV1 -B4.1.2 OdS2	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	4,38 €	185,71 €		0,00%
Gpa-RC-418	26 novembre 2025	Gpa-LM-418	Gpa-PdV1 -B4.1.3 OdS2	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	12,13 €	514,31 €		0,00%
Gpa-RC-419	26 novembre 2025	Gpa-LM-419	Gpa-PdV1 -B4.4 OdS2	**Rimozione di parapetti in ferro,** di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - calcolato vuoto per pieno 108 ml h 1m	mq	108,00	9,68 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-420	26 novembre 2025	Gpa-LM-420	Gpa-PdV1 -B4.5 OdS2	**Demolizione muretto pista di pattinaggio_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 -	mc	4,32	160,28 €			100,00%
Gpa-RC-421	26 novembre 2025	Gpa-LM-421	Gpa-PdV1 -B4.6 OdS2	**Casseforme per getti in calcestruzzo,** eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore. 108 ml	mq	43,20	21,91 €			100,00%
Gpa-RC-422	26 novembre 2025	Gpa-LM-422	Gpa-PdV1 -B4.6 OdS2	**MASSETTO -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 108 ml*0,27	mqxcm	28,91	11,70 €			100,00%
Gpa-RC-423	26 novembre 2025	Gpa-LM-423	Gpa-PdV1 -B4.1 OdS4	OdS4_fonitura e posa di cordolo in corten per ex-pista pattinaggio in analogia con cordolo cls - Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm	ml	110,00	19,80 €			100,00%
			Gpa-B4.2	**ATTREZZATURE PER AREA GIOCHI**						
Gpa-RC-424	26 novembre 2025	Gpa-LM-424	Gpa-B4.2.1	6.51005 CLIMBING STRUCTURE 05 MADE OF ROBINIA OR LARCH Fornitura franco cantiere di teleferica - Tipo Mod 6.51005 della ditta Richter	cad	1,00	€ 59.297,00	€ 59.297,00		100,00%
Gpa-RC-425	26 novembre 2025	Gpa-LM-425	Gpa-B4.2.2	4.90000 BIG BIRD plat form with rope nest and slide Fornitura franco cantiere di scivolo stretto - Tipo Mod 4.90000 della ditta Richter	cad	1,00	€ 34.246,00	€ 34.246,00		100,00%
Gpa-RC-426	26 novembre 2025	Gpa-LM-426	Gpa-B4.2.3	4.08200 BIG CHICKEN Fornitura franco cantiere di scivolo largo - Tipo Mod 4.08200 della ditta Richter	cad	1,00	€ 11.670,00	€ 11.670,00		100,00%
Gpa-RC-427	26 novembre 2025	Gpa-LM-427	Gpa-B4.2.4	L3.41000 Small Pyramid Tower Total Height 7,00 m - Stainless steel slides width 0,45 m with 1 wave with higher sides h=3,00 - Rope bridge, red, length =3 m - Inclined clibing net - Climbing wall for tower 2,00 m Fornitura franco cantiere di struttura arrampicata complessa - Tipo Mod L3.41000 della ditta Richter	cad	1,00	€ 60.088,00	€ 60.088,00		100,00%
Gpa-RC-428	26 novembre 2025	Gpa-LM-428	Gpa-B4.2.5	4.08100 LITTLE CHICKEN Fornitura franco cantiere di parete arrampicata - Tipo Mod 4.08100 della ditta Richter	cad	1,00	€ 3.791,00	€ 3.791,00		100,00%
Gpa-RC-429	26 novembre 2025	Gpa-LM-429	Gpa-B4.2.6	408110 LITTLE FISH Fornitura franco cantiere di gioco a molla - Tipo Mod 4.08110 della ditta Richter	cad	1,00	€ 3.576,00	€ 3.576,00		100,00%
Gpa-RC-430	26 novembre 2025	Gpa-LM-430	Gpa-B4.2.7	6.11700 SMALL SEE-SAW - BILICO BIMBI PICCOLI Fornitura franco cantiere di bilico a molla - Tipo Mod 6.11700 della ditta Richter	cad	1,00	€ 2.549,00	€ 2.549,00		100,00%
Gpa-RC-431	26 novembre 2025	Gpa-LM-431	Gpa-B4.2.8	6.11610 DOUBLE SEE-SAW - ALTALENA DOPPIA Fornitura franco cantiere di altalena doppia - Tipo Mod 6.11610 della ditta Richter	cad	1,00	€ 4.165,00	€ 4.165,00		100,00%
Gpa-RC-432	26 novembre 2025	Gpa-LM-432	Gpa-B4.2.9	6.26501 SMALL CAROUSEL Fornitura franco cantiere di altalena nipo - Tipo Mod 6.26501 della ditta Richter	cad	1,00	€ 4.809,00	€ 4.809,00		100,00%
Gpa-RC-433	26 novembre 2025	Gpa-LM-433	Gpa-B4.2.10	5.00015 CATERPILLAR TYPE 02 Fornitura franco cantiere di multigioco complesso- Tipo Mod 5.00015 della ditta Richter	cad	1,00	€ 25.970,00	€ 25.970,00		100,00%
Gpa-RC-434	26 novembre 2025	Gpa-LM-434	Gpa-B4.2.11	D-PAN PANNELLI LUDICI CON MONTANTI ROBINIA Fornitura franco cantiere di bilico a molla - Tipo Mod D PAN della ditta Richter	cad	4,00	€ 1.202,00	€ 4.808,00		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gpa-B4.3	**Sistemazione aree giochi lavorazioni su pista pattinaggio esistente per posa attezzatue giochi - area giochi dimenticati**						
Gpa-RC-435	26 novembre 2025	Gpa-LM-435	Gpa-B4.3.1	**Formazione di fori nella pavimentazione esistente: 1 foro ogni 10 mq -** Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 66 a 90 mm	m	25,48	€ 67,66	€ 1.723,98		100,00%
Gpa-RC-436	26 novembre 2025	Gpa-LM-436	Gpa-B4.3.2	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. *(15*(0,8*0,8*0,8))+(2*(0,3*0,3*0,3))+(6*(1*1*1))+(3*(0,5*0,5*0,5))+(10*(0,6*0,6*0,6))*	mc	16,27	€ 217,31	€ 3.535,42		100,00%
Gpa-RC-437	26 novembre 2025	Gpa-LM-437	Gpa-B4.3.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. *2 operai per 4 ore per n° 11 attrezzi-giochi*	ora	88,00	€ 39,15	€ 3.445,20		100,00%
Gpa-RC-438	26 novembre 2025	Gpa-LM-438	Gpa-B4.3.4	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,00 m superfici vedi tavola giochi per aree di caduta a differente altezza - 440 mq	mq	440,00	112,00 €	€ 49.280,00		100,00%
Gpa-RC-439	26 novembre 2025	Gpa-LM-439	Gpa-B4.3.5	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,50 m *vedi tavola giochi per aree di caduta a differente altezza*	mq	200,00	117,45 €	€ 23.490,00		100,00%
Gpa-RC-440	26 novembre 2025	Gpa-LM-440	Gpa-B4.3.6	**Smontaggio di altalena cestone e piccola torre scivolo;** smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. cad	cad	2,00	43,34 €	86,68 €		100,00%
Gpa-RC-441	26 novembre 2025	Gpa-LM-441	Gpa-B4.3.7_pDv1	**Posa in opera di altalena cestone e piccola torre scivolo esistente** di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione in cantiere, la collocazione e l'installazione a regola d'arte, comprensiva di ogni onere e materiale per la posa pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio. **2 operai per 7 h di lavoro**	ora	14,00	39,15 €	548,10 €		0,00%
Gpa-RC-442	26 novembre 2025	Gpa-LM-442	Gpa-B4.3.8	**formazione area anticaduta gioco tra gli alberi -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *area profonda 40 cm - 310 mq*	mc	124,00	4,10	508,40 €		100,00%
Gpa-RC-443	26 novembre 2025	Gpa-LM-443	Gpa-B4.3.9	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² *_ posa su tutta superficie e risvolto 310 mq + risvolto 31 mq*	mq	341,00	2,87	978,67 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-444	26 novembre 2025	Gpa-LM-444	Gpa-B4.3.10	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - **con fornitura di ghiaia tonda** dimensione granulometrica da 2 a 8 mm - *40 cm di ghiaia tonda*	mc	124,00	33,75	4.185,00 €		100,00%
Gpa-RC-445	26 novembre 2025	Gpa-LM-445	Gpa-B4.3.11	**Fornitura franco cantiere** di **tavolo da ping pong** autoportante, tipo KT-02-CR-007, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore grigio e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	cad	2,00	€ 4.520,00	€ 9.040,00		100,00%
Gpa-RC-446	26 novembre 2025	Gpa-LM-446	Gpa-B4.3.12	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. *(0,5*0,5*0,8*2)*2*	mc	0,80	€ 217,31	€ 173,85		100,00%
Gpa-RC-447	26 novembre 2025	Gpa-LM-447	Gpa-B4.3.13	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	0,80	€ 1,90	€ 1,52		100,00%
Gpa-RC-448	26 novembre 2025	Gpa-LM-448	Gpa-B4.3.14	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. *2 operai per ore 1*	ora	4,00	€ 39,15	€ 156,60		100,00%
				AREA GIOCHI DIMENTICATI - 8 cartelli giochi dimenticati						
Gpa-RC-449	26 novembre 2025	Gpa-LM-449	Gpa-B4.3.15	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale - 8 cartelli GIOCHI DIMENTICATI -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 **-** *stampa immagine fornita da DL vedi tavola giochi*	mq	2,8	€ 247,52	€ 693,06		100,00%
Gpa-RC-450	26 novembre 2025	Gpa-LM-450	Gpa-B4.3.16	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm m *numero 8 pali*	cad	8,00	24,16 €	€ 193,28		100,00%
									313.843,61 €	
			Gpa-B5	**Formazione di area da Calisthenics**						
Gpa-RC-451	26 novembre 2025	Gpa-LM-451	Gpa-B5.1	**area calistenichs - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ - *220 mq scavo 30 cm*	mc	66,00	2,05 €	135,30 €		100,00%
Gpa-RC-452	26 novembre 2025	Gpa-LM-452	Gpa-B5.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	66,00	€ 1,90	€ 125,40		100,00%
Gpa-RC-453	26 novembre 2025	Gpa-LM-453	Gpa-B5.3	**cassonetto per area calisthenics - Rinterro di scavi con mezzi meccanici** per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *220 mq spessore 20 cm*	mc	44,00	15,13	665,72 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-454	26 novembre 2025	Gpa-LM-454	Gpa-B5.5	**RETE area da Calisthenics -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg *5 kg a mq*	kg	660,00	2,09 €	1.379,40 €		100,00%
Gpa-RC-455	26 novembre 2025	Gpa-LM-455	Gpa-PdV1_B5.4- OdS8	**detrazione - MASSETTO area calistenics -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm *220 mq*	mqxcm	220,00	11,70 €	2.574,00 €		0,00%
Gpa-RC-456	26 novembre 2025	Gpa-LM-456	Gpz-PdV1_B5.5 OdS8	**MASSETTO area calistenics** Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	mc	44,00	191,30 €			100,00%
Gpa-RC-457	26 novembre 2025	Gpa-LM-457	Gpa-B5.6	**cordoli area da Calisthenics in cls 10 cm -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; *perimetro area circolare 55 ml*	ml	55,00	19,80	1.089,00		100,00%
Gpa-RC-458	26 novembre 2025	Gpa-LM-458	Gpa-B5.7	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 3,00 m - 60mq	mq	60,00	151,69 €	€ 9.101,40		100,00%
Gpa-RC-459	26 novembre 2025	Gpa-LM-459	Gpa-B5.8	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,00 m 160 mq	mq	160,00	112,00 €	€ 17.920,00		100,00%
Gpa-RC-460	26 novembre 2025	Gpa-LM-460	Gpa-B5.9	**PLINTO ALBERO 3 FOGLIE - murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.*(1,8*1,8*0,7) - le analisi strutturali delle attrezzature di fittnes fisse tipo "MyEquilibria" sono conformi ai codici ANSI / AISC 360-05 e alle leggi sia europee che italiane. la documentazione di dettaglio circa i calcoli strutturali verrà fornita dal produttore.*	mc	2,27	184,66 €	€ 418,81		100,00%
Gpa-RC-461	26 novembre 2025	Gpa-LM-461	Gpa-B5.10	**PLINTO ALBERO 3 FOGLIE 60KG A MC Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. *le analisi strutturali delle attrezzature di fittnes fisse tipo "MyEquilibria" sono conformi ai codici ANSI / AISC 360-05 e alle leggi sia europee che italiane. la documentazione di dettaglio circa i calcoli strutturali verrà fornita dal produttore.*	kg	136,08	1,83 €	249,03 €		100,00%
				STRUTTURA EQUILIBRIA						
	26 novembre 2025			MYEQUILIBRIA FULL TREE 3 FOGLIE - Struttura principale composta da n. 1 tronco, n. 3 tipi di ramo , nr. 6 foglie e ramo frontale per il collegamento di accessori fitness. Tutti gli elementi della struttura principale sono prodotti in UHPC (Ultra High Performance Concrete), dotati di armatura in acciaio inox. Alla struttura principale sono collegati attrezzi per effettuare attività fisica ed in particolare: n. 1 barra di trazioni (pull-ups) n. 1 barra con anelli (rings) n. 1 parallele n. 5 ganci per esercizi funzionali (cui possono essere agganciati accessori come elastici a resistenza) Tutti gli attrezzi ed i supporti metallici che li sostengono sono costruiti in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato. La struttura si installa utilizzando una speciale base di fissaggio con tirafondi da cementare, e distanziale di collegamento in acciaio zincato a caldo al fine di ottenere una superficie di posa piana. FLAT BENCH. Panca piana per addominali prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra.						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
	26 novembre 2025			DECLINE BENCH. Panca con pianale inclinato verso il basso per addominali prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra. FLEX BENCH. Panca piana per l'effettuazione di esercizi di stretching prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra. GROUND HOOK. Basi in acciaio AISI316 elettrolucidato con avvitati due elementi in fusione di alluminio lucidato che permettono di agganciare degli elastici a resistenza per effettuare esercizi di forza, resistenza e coordinazione. Sono attrezzati di bicchieri di inghisaggio per il fissaggio a terra. BOX JUMP SET pedane realizzate in HPC (High Performance Concrete), dotate di boccole filettate alla base per il fissaggio a terra, con piano superiore decorato e antiscivolo per effettuare esercizi di stabilità e coordinazione e per potenziare glutei, quadricipiti e polpacci. Il Set è costituito da 3 elementi aventi differente altezza (circa 250mm, 450mm, 700mm).						
Gpa-RC-462	26 novembre 2025	Gpa-LM-462	Gpa-B5.11	FIXED PUSH-UP. Maniglie fisse in fusione di alluminio lucidato, fissate su struttute in acciaio zincata a caldo e verniciata e dotate di boccole filettate alla base per il fissaggio a terra, studiate per l'allenamento dei muscoli della parte superiore del corpo. PISTOLS SET. Il set è costituito da due elementi, aventi differente altezza (circa 350mm e 550mm). Ognuno dei due elementi è costituito da un supporto di forma conica in alluminio lucidato e da un disco circolare in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e pallinato. Il prodotto è studiato per l'allenamento dell'equilibrio, della coordinazione e principalmente dei muscoli della parte inferiore del corpo. PARALLETTES. Struttura composta da supporti di forma conica in alluminio lucidato e due elementi orizzontali in acciaio inox AISI316 elettrolucidato. Consente l'esecuzione di un'ampia gamma di movimenti per ottenere maggior potenza e resistenza. TOTEM. Espositore composto da una struttura portante in lamiera d'acciaio sp. 10mm, e da una doppia (bifacciale) tabella informativa in alluminio composito sp. 4mm, personalizzabile con adesivi, scritte pre-spaziate o stampa diretta. La versione in acciaio corten prevede un ciclo di sabbiatura e di ossidazione messo a punto da Metalco, mentre quella in acciaio verniciato viene prima zincata a caldo. Superficie espositiva 480 o 700x1400 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite tasselli grazie alla predisposizione della piastra base.	CAD	1,00	83.168,00 €	€ 83.168,00		100,00%
			Gpa-B5	**totale Formazione di area da Calisthenics**					**116.826,06 €**	
			Gpa-B6	**CAMPI SPORTIVI - basket a tre canestri - calcetto**						
Gpa-RC-463	26 novembre 2025	Gpa-LM-463	Gpa-B6.1	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni **(**eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m^3 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*0,4 - profondo 40 cm*	mc	320,00	2,05 €	656,00 €		100,00%
Gpa-RC-464	26 novembre 2025	Gpa-LM-464	Gpa-B6.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	320,00	€ 1,90	€ 608,00		100,00%
Gpa-RC-465	26 novembre 2025	Gpa-LM-465	Gpa-B6.3	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m^3 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*0,3 - profondo 30 cm*	mc	160,00	15,13 €	€ 2.420,80		100,00%
Gpa-RC-466	26 novembre 2025	Gpa-LM-466	Gpa-PdV1 B6.1	**calcetto - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni **(**eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m^3 *(510 mq calcetto) - profondo tot 70 cm (40 cm già calcolati) differenza 30 cm in più*	mc	153,00	2,05 €			100,00%
Gpa-RC-467	26 novembre 2025	Gpa-LM-467	Gpa-PdV1 B6.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	153,00	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-468	26 novembre 2025	Gpa-LM-468	Gpa-PdV1 B6.3	**calcetto - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito di cantiere - *profondo tot 70 cm*	mc	357,00	2,96 €			100,00%
Gpa-RC-469	26 novembre 2025	Gpa-LM-469	Gpa-B6.4	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri cordoli in cls 10 cm -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,02 m^3/ml; *92 ml +60 ml*	ml	152,00	19,80	3.009,60		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-470	26 novembre 2025	Gpa-LM-470	Gpa-B6.5	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri - Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq = 611 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	2,87 €	2.296,00 €		100,00%
Gpa-RC-471	26 novembre 2025	Gpa-LM-471	Gpa-B6.6	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram m² *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	12,21 €	9.768,00 €		100,00%
Gpa-RC-472	26 novembre 2025	Gpa-LM-472	Gpa-B6.7	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram m² x cm	mqxcm	2.400,00	1,83 €	4.392,00 €		100,00%
Gpa-RC-473	26 novembre 2025	Gpa-LM-473	Gpa-B6.8	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsionebituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	9,37 €	7.496,00 €		100,00%
Gpa-RC-474	26 novembre 2025	Gpa-LM-474	Gpa-B6.9	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. m² *(510*	mq	800,00	34,21 €	27.368,00 €		100,00%
Gpa-RC-475	26 novembre 2025	Gpa-LM-475	Gpa-B6.10	**Segnatura delle aree gioco calcetto e basket 3 canestri -** realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco (basket e calcetto). M *((15*2+25*2+15*3+13))+((57+(13*3)+(9*3)+(4*3)+(6*6)+(19*3)))*	m	366,00	7,74 €	2.832,84 €		100,00%
Gpa-RC-476	26 novembre 2025	Gpa-LM-476	Gpa-B6.11	**CALCETTO PORTE - Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa,** composta da: - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt 3,00x2,00, verniciata con vernici poliesteri per esterno colore bianco. Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole da interrare. Gomiti saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata UNI EN 749. - rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm, trattate UV per esterno, maglia esagonale senza, tipo pesante, misura profondità minima 80/100 cm, colore bianco. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:	cad	2,00	272,49 €	544,98 €		100,00%
Gpa-RC-477	26 novembre 2025	Gpa-LM-477	Gpa-B6.12	**CALCETTO PORTE - rete in nylon poliammide cad**	cad	2,00	42,96 €	85,92 €		100,00%
Gpa-RC-478	26 novembre 2025	Gpa-LM-478	Gpa-B6.13	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	3,00	1.610,65 €	4.831,95 €		0,00%
Gpa-RC-479	26 novembre 2025	Gpa-LM-479	Gpa-B6.14	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ **-** *(0,8*0,8*1)*n°plinti totali*	mc	4,48	4,10	18,37 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-480	26 novembre 2025	Gpa-LM-480	Gpa-B6.15	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	4,48	€ 1,90	€ 8,51		0,00%
Gpa-RC-481	26 novembre 2025	Gpa-LM-481	Gpa-B6.16	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	4,48	34,21 €	153,26 €		0,00%
Gpa-RC-482	26 novembre 2025	Gpa-LM-482	Gpa-B6.17	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	268,80	1,83 €	491,90 €		0,00%
Gpa-RC-483	26 novembre 2025	Gpa-LM-483	Gpa-B6.13	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	2,00	1.610,65 €			100,00%
Gpa-RC-484	26 novembre 2025	Gpa-LM-484	Gpa-B6.14	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ **-** *(0,8*0,8*1)*n°7plinti totali*	mc	3,84	4,10			100,00%
Gpa-RC-485	26 novembre 2025	Gpa-LM-485	Gpa-B6.15	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	3,84	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-486	26 novembre 2025	Gpa-LM-486	Gpa-B6.16	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	3,84	34,21 €			100,00%
Gpa-RC-487	26 novembre 2025	Gpa-LM-487	Gpa-B6.17	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	230,40	1,83 €			100,00%
Gpa-RC-488	26 novembre 2025	Gpa-LM-488	Gpa-PdV1 B6.13	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	1,00	1.610,65 €			0,00%
Gpa-RC-489	26 novembre 2025	Gpa-LM-489	Gpa-PdV1 B6.14	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ **-** *(0,8*0,8*1)*n°7plinti totali*	mc	0,64	4,10			0,00%
Gpa-RC-490	26 novembre 2025	Gpa-LM-490	Gpa-PdV1 B6.15	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	0,64	€ 1,90			0,00%
Gpa-RC-491	26 novembre 2025	Gpa-LM-491	Gpa-PdV1 B6.16	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	0,64	184,66 €			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-492	26 novembre 2025	Gpa-LM-492	Gpa-PdV1 B6.17	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	38,40	1,83 €			0,00%
			Gpa-B6	**TOTALE AREE SPORT BASKET E CALCIO**					**66.982,13 €**	
			Gpa-B7	**BEACH VOLLEY**						
Gpa-RC-493	26 novembre 2025	Gpa-LM-493	Gpa-B7.1	**scavo campo da beach -** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ - *310 mq superficie totale 40 cm spesore*	mc	124,00	2,05 €	254,20 €		100,00%
Gpa-RC-494	26 novembre 2025	Gpa-LM-494	Gpa-B7.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	124,00	€ 1,90	€ 235,60		100,00%
Gpa-RC-495	26 novembre 2025	Gpa-LM-495	Gpa-B7.3	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava m³	mc	310,00	36,66 €	€ 11.364,60		100,00%
Gpa-RC-496	26 novembre 2025	Gpa-LM-496	Gpa-B7.4	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq *310+75*0,4 (risvolto)*	mq	340,00	2,87 €	975,80 €		100,00%
Gpa-RC-497	26 novembre 2025	Gpa-LM-497	Gpa-B7.5	**Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley** da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato inseriti in entrambi i tubi e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; - nastro segnacampo in poliestere larghezza minima cm. 5 con occhielli, elastici e picchetti per il fissaggio a terra. Compresi accessori per fissaggio e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:	cad	1,00	364,16 €	364,16 €		100,00%
Gpa-RC-498	26 novembre 2025	Gpa-LM-498	Gpa-B7.6	RETE	mq	8,50	10,37 €	88,15 €		100,00%
Gpa-RC-499	26 novembre 2025	Gpa-LM-499	Gpa-B7.7	NASTRO SEGNACAMPO *8+8+16+16*	m	48,00	1,72 €	82,56 €		100,00%
Gpa-RC-500	26 novembre 2025	Gpa-LM-500	Gpa-PdV1 - B7.1	**scavo per plinti da calcolare - campo da beach -** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³	mc	1,28	2,05 €			100,00%
Gpa-RC-501	26 novembre 2025	Gpa-LM-501	Gpa-PdV1 B7.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **m³**	mc	1,28	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-502	26 novembre 2025	Gpa-LM-502	Gpa-PdV1 B7.3	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2	mc	1,28	184,66 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-503	26 novembre 2025	Gpa-LM-503	Gpa-PdV1 B7.4	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	153,60	1,83 €			100,00%
			Gpa-B7	**TOTALE BEACH VOLLEY**					13.365,07 €	
			Gpa-B8	**RECINZIONE CAMPI SPORTIVI : CALCETTO BASKET E BEACH VOLLEY**						
			Gpa-B8.1	**CALCETTO**						
Gpa-RC-504	26 novembre 2025	Gpa-LM-504	Gpa-PdV1 B8.1.1	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO _ RETE CAPO HORN - 110 ml c.ca.** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 110 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia vi posso dire che noi certifichiamo a fine lavori la posa eseguita a regola d'arte. *le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie*	a corpo	1,00	€ 23.438,50	€ 23.438,50		0,00%
Gpa-RC-505	26 novembre 2025	Gpa-LM-505	Gpa-PdV1 B8.2	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO _ RETE CAPO HORN - 110 ml c.ca.** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 110 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia vi posso dire che noi certifichiamo a fine lavori la posa eseguita a regola d'arte. *le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie*	a corpo	1,00	€ 26.438,50			100,00%
Gpa-RC-506	26 novembre 2025	Gpa-LM-506	Gpa-B8.1.2_PdV1	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO - Profilato superiore inferiore come da disegno** . Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	254,88	€ 9,37	€ 2.388,23		0,00%
Gpa-RC-507	26 novembre 2025	Gpa-LM-507	Gpa-B8.1.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare *3 operai x 6 giorni x 8 ore*	ora	144,00	€ 39,15	€ 5.637,60		100,00%
			Gpa-B8.2	**BEACH VOLLEY**						
Gpa-RC-508	26 novembre 2025	Gpa-LM-508	Gpa-B8.2.1	**BEACH VOLLEY** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 72 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie .	a corpo	1,00	€ 17.064,85	€ 17.064,85		100,00%
Gpa-RC-509	26 novembre 2025	Gpa-LM-509	Gpa-B8.2.2_PdV1	**BEACH VOLLEYProfilato superiore inferiore come da disegno .** Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	169,92	€ 9,37	€ 1.592,15		0,00%
Gpa-RC-510	26 novembre 2025	Gpa-LM-510	Gpa-B8.2.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare	ora	144,00	€ 39,15	€ 5.637,60		100,00%
			Gpa-B8.3	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI**						
Gpa-RC-511	26 novembre 2025	Gpa-LM-511	Gpa-B8.3.1	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI** RETE CAPO HORN- 75 ml c.ca. Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 75 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.*le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie* .	a corpo	1,00	€ 19.828,88	€ 19.828,88		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-512	26 novembre 2025	Gpa-LM-512	Gpa-B8.3.2_PdV1	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI Pali di supporto alti**. Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	259,60	€ 9,37	€ 2.432,45		0,00%
Gpa-RC-513	26 novembre 2025	Gpa-LM-513	Gpa-B8.3.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare **3 operai x 8 ore x 8 giorni**	ora	192,00	€ 39,15	€ 7.516,80		100,00%
				rifacimento prato nella zona aree sportive 2500 mq						
Gpa-RC-514	26 novembre 2025	Gpa-LM-514	Gpa-B8.4	**TERRA PER sistemazione di tutta l'area dei campi sportivi - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano - 2500 mq area sportiva	mc	250,00	6,04 €	1.510,00 €		100,00%
Gpa-RC-515	26 novembre 2025	Gpa-LM-515	Gpa-B8.5	**sistemazione di tutta l'area dei campi sportivi - Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	2.500,00	1,75 €	4.363,75 €		80,00%
				TOTALE RECINZIONE METALLICA AREA CAMPO MULTISPORT					91.410,81 €	
			Gpa-B9	**ARREDI PARCO GIORGELLA**						
Gpa-RC-516	26 novembre 2025	Gpa-LM-516	Gpa-B9.1	**Pulitura n° 14 panchine in calcestruzzo esistenti - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno *2*2*(14)*	mq	56,00	13,64 €	763,84 €		100,00%
Gpa-RC-517	26 novembre 2025	Gpa-LM-517	Gpa-B9.2	**superfici muretti ingressi parco Giorgella - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno m² *100+100+150+100+70+70+70*	mq	660,00	13,64 €	9.002,40 €		100,00%
Gpa-RC-518	26 novembre 2025	Gpa-LM-518	Gpa-B9.3_PdV1	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	cad	20,00	231,84 €			0,00%
Gpa-RC-519	26 novembre 2025	Gpa-LM-519	Gpa-B9.3	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	cad	60,00	231,84 €	13.910,40 €		0,00%
Gpa-RC-520	26 novembre 2025	Gpa-LM-520	Gpa-B9.3	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV. **NB: nel parco sono state posate in tutto N°48 CS - le 8 mancanti sono state acquistate per piazza ma posate nel parco**	cad	40,00	231,84 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-521	26 novembre 2025	Gpa-LM-521	Gpa-B9.4_PdV1	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	24,00	162,16 €			0,00%
Gpa-RC-522	26 novembre 2025	Gpa-LM-522	Gpa-B9.4	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	50,00	162,16 €	8.108,00 €		0,00%
Gpa-RC-523	26 novembre 2025	Gpa-LM-523	Gpa-B9.4	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi - **NB: nel parco sono state posate in tutto N°14 SS vengono corrisposte n° 26 panchine perché le n°12 che avanzano le hanno messe nella piazza**	CAD	26,00	162,16 €			100,00%
Gpa-RC-524	26 novembre 2025	Gpa-LM-524	Gpa-B9.5_PdV1	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	4,00	497,00 €			0,00%
Gpa-RC-525	26 novembre 2025	Gpa-LM-525	Gpa-B9.5	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	10,00	497,00 €	4.970,00 €		0,00%
Gpa-RC-526	26 novembre 2025	Gpa-LM-526	Gpa-B9.5	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	8,00	497,00 €			75,00%
Gpa-RC-527	26 novembre 2025	Gpa-LM-527	Gpa-B9.6_PdV1	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	8,00	162,16 €			0,00%
Gpa-RC-528	26 novembre 2025	Gpa-LM-528	Gpa-B9.6	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	20,00	162,16 €	3.243,20 €		0,00%
Gpa-RC-529	26 novembre 2025	Gpa-LM-529	Gpa-B9.6	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	16,00	162,16 €			75,00%
Gpa-RC-530	26 novembre 2025	Gpa-LM-530	Gpa-B9_PdV1-1.1	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	8,40	217,31 €			0,00%
Gpa-RC-531	26 novembre 2025	Gpa-LM-531	Gpa-B9.7	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *numero panchine e tavoli x 2 x 0,07*	mc	19,60	217,31 €	4.259,28 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-532	26 novembre 2025	Gpa-LM-532	Gpa-B9.7	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *numero panchine e tavoli x 2 x 0,07*	mc	11,20	217,31 €			80,00%
Gpa-RC-533	26 novembre 2025	Gpa-LM-533	Gpa-FdV1 B9.8 Od58	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom. . vedi tavola arredi	cad	35,00	340,26 €	11.909,10 €		0,00%
Gpa-RC-534	26 novembre 2025	Gpa-LM-534	Gpa-B9.9	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	35,00	139,05 €	4.866,75 €		0,00%
Gpa-RC-535	26 novembre 2025	Gpa-LM-535	Gpa-B9.9_PdV1	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	11,00	139,05 €			0,00%
Gpa-RC-536	26 novembre 2025	Gpa-LM-536	Gpa-B9.9	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	24,00	139,05 €			0,00%
				bacheche						
				QUANDO VERRANNO POSATE LE 2 BACHEHCE INDICARE LE QUANTITà SOLO NELLE VOCI SCRITTE IN ROSSO						
Gpa-RC-537	26 novembre 2025	Gpa-LM-537	Gpa-B9.10	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **.** vedi tavola arredi	cad	4,0	2.007,56 €	8.030,24 €		0,00%
Gpa-RC-538	26 novembre 2025	Gpa-LM-538	Gpa-B9.11	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2**.** vedi tavola arredi	mq	7,8	€ 247,52	€ 1.940,56		0,00%
Gpa-RC-539	26 novembre 2025	Gpa-LM-539	Gpa-B9.12	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 4,10	€ 4,10		50,00%
Gpa-RC-540	26 novembre 2025	Gpa-LM-540	Gpa-B9.13	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	1,00	€ 15,13	€ 15,13		0,00%
Gpa-RC-541	26 novembre 2025	Gpa-LM-541	Gpa-B9.14	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 1,90	€ 1,90		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-542	26 novembre 2025	Gpa-LM-542	Gpa-B9.15	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 217,31	€ 217,31		0,00%
Gpa-RC-543	26 novembre 2025	Gpa-LM-543	Gpa-B9.16	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14	€ 232,56		0,00%
Gpa-RC-544	26 novembre 2025	Gpa-LM-544	Gpa-B9.10	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **.** vedi tavola arredi	cad	2,0	2.007,56 €			100,00%
Gpa-RC-545	26 novembre 2025	Gpa-LM-545	Gpa-B9.12	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 4,10			100,00%
Gpa-RC-546	26 novembre 2025	Gpa-LM-546	Gpa-B9.13	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	0,50	€ 15,13			100,00%
Gpa-RC-547	26 novembre 2025	Gpa-LM-547	Gpa-B9.14	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-548	26 novembre 2025	Gpa-LM-548	Gpa-B9.15	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 217,31			100,00%
Gpa-RC-549	26 novembre 2025	Gpa-LM-549	Gpa-B9.17	**Pannello informativo - 6 CARTELLI MAPPE TATTILI IN SCRITTURA BRAILLE -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	3,0	€ 247,52	€ 742,56		0,00%
Gpa-RC-550	26 novembre 2025	Gpa-LM-550	Gpa-PdV1-B9.1 Od58	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **.** vedi tavola arredi	cad	2,0	2.007,56 €			0,00%
Gpa-RC-551	26 novembre 2025	Gpa-LM-551	Gpa-PdV1-B9.2 Od58	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 4,10			0,00%
Gpa-RC-552	26 novembre 2025	Gpa-LM-552	Gpa-PdV1-B9.3 Od58	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	0,50	€ 15,13			0,00%
Gpa-RC-553	26 novembre 2025	Gpa-LM-553	Gpa-PdV1-B9.4 Od58	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 1,90			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-554	26 novembre 2025	Gpa-LM-554	Gpa-PdV1-B9.5 OdS8	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 217,31			0,00%
Gpa-RC-555	26 novembre 2025	Gpa-LM-555	Gpa-PdV1-B9.6 OdS8	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14			0,00%
Gpa-RC-556	26 novembre 2025	Gpa-LM-556	Gpa-B9.18	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad	6,00	24,16 €	€ 144,96		0,00%
Gpa-RC-557	26 novembre 2025	Gpa-LM-557	Gpa-B9.19_PdV1	**Fornitura franco cantiere di mattonella luminosa tipo BETONELLA safe walking -** BETONELLA® SAFE WALKING è un prodotto innovativo per illuminazione per esterni. Composto da un massello autobloccante al cui interno è posizionato un INSERTO CON LUCI LED dotato di una CELLA SOLARE FOTOVOLTATICA e una batteria di nuova concezione che si auto alimentai e funziona per anni, senza aver bisogno di essere connesso alla rete elettrica. IMPERMEABILE E CARRABILE, le condizioni atmosferiche, da -20 C° a +60 C° - MISURE BETONELLA® STANDARD: RETTANGOLARE: 205 x 138 mm e con luce fissa.	cad	18,00	231,00 €	4.158,00 €		0,00%
			Gpa-B9	**TOTALE ARREDI PARCO GIORGELLA**					**76.520,28 €**	
			Gpa-B10	**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO GIORGELLA**						
			Gpa-B10.1	**ILLUMINAZIONE PARTE EDILE_PARCO GIORGELLA**						
				Pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale	cad	31,00				
Gpa-RC-558	26 novembre 2025	Gpa-LM-558	Gpa-B10.1.1	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento	mc	13,89	30,78 €	427,47		100,00%
Gpa-RC-559	26 novembre 2025	Gpa-LM-559	Gpa-B10.1.2	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale** da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg cad	cad	31,00	203,82 €	6.318,42		100,00%
Gpa-RC-560	26 novembre 2025	Gpa-LM-560	Gpa-B10.1.3	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 cad 10,46 25,05 % 51,91 % 2,10 %	cad	62,00	10,68 €	662,16		100,00%
Gpa-RC-561	26 novembre 2025	Gpa-LM-561	Gpa-B10.1.4	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	10,72	2,96 €	31,73 €		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,05x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	9,00				
Gpa-RC-562	26 novembre 2025	Gpa-LM-562	Gpa-B10.1.5	**scavo per formazione plinto 1,2 m x0,8 m x 0,75 m** -Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento - *1,2*0,8*0,75*9*	mc	6,48	30,78 €	199,45		100,00%
Gpa-RC-563	26 novembre 2025	Gpa-LM-563	Gpa-B10.1.6	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	6,48	1,90 €	12,31 €		100,00%
Gpa-RC-564	26 novembre 2025	Gpa-LM-564	Gpa-B10.1.7	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,tipo Prenova**	cad	9,00	153,82 €	1.384,38		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-565	26 novembre 2025	Gpa-LM-565	Gpa-B10.1.8	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad 9**	ora	9,00	39,15 €	352,35		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,45x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	13,00				
Gpa-RC-566	26 novembre 2025	Gpa-LM-566	Gpa-B10.1.9	**scavo per formazione plinto 1,45 m x1 m x 1 m -**Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento -*(1,45*1*1*13)*	mc	18,85	30,78 €	580,20		100,00%
Gpa-RC-567	26 novembre 2025	Gpa-LM-567	Gpa-B10.1.10_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 145x100, h 100** **Tipo Prenova**	cad	13,00	528,77 €	6.874,01		0,00%
Gpa-RC-568	26 novembre 2025	Gpa-LM-568	Gpz-B10-PdV1 1.12	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 650x1100xh1000- palo h grande da 6 a 11 metri	cad	13,00	200,00 €			100,00%
Gpa-RC-569	26 novembre 2025	Gpa-LM-569	Gpa-B10.1.11	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad 13**	mc	13,00	39,15 €	508,95		100,00%
				NUOVO CAVIDOTTO_Ø 90 mm	ml	295,34				
Gpa-RC-570	26 novembre 2025	Gpa-LM-570	Gpa-B10.1.12	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):**- De 125 - Di 115 -** *(9,88+24,2+5,57+6,07+20,37+22,7+22,05+20,9+23,13+25,75+22,97+2,97+28,26+4,1+13,91+13 ,45+1,96+7,33+6,67+13,1)*	m	295,34	7,62 €	2.250,49 €		100,00%
				SCAVI_per cavidotto 295,34 x 0,7x0,3	mc	62,02				
Gpa-RC-571	26 novembre 2025	Gpa-LM-571	Gpa-B10.1.13	**scavo per posa cavidotto 96m -**Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento	mc	62,02	30,78 €	1.909,02		100,00%
				totale opere edili illuminazione					**21.510,95 €**	
			Gpa-B10.2	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - OPERE ELETTRICHE**						
Gpa-RC-572	26 novembre 2025	Gpa-LM-572	Gpa-B10.2.1	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	73.357,54 €	73.357,54 €	**73.357,54 €**	80,00%
			Gpa-B11	**opere a verde**						
Gpa-RC-573	26 novembre 2025	Gpa-LM-573	Gpa-B11.1	**Liriodendron tulipifera -nel parco -** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer pseudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp,~~ **Liriodendron spp,** ~~Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21-25 cm	cad	10,00	306,45 €	3.064,50 €		50,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-574	26 novembre 2025	Gpa-LM-574	Gpa-B11.2	**Liquidambar styraciflua - n°5 ingresso parco** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp.,~~ **Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	**5,00**	320,79 €	1.603,95 €		**50,00%**
Gpa-RC-575	26 novembre 2025	Gpa-LM-575	Gpa-B11.3	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tomentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	**cad**	**3,00**	217,14 €	651,42 €		**50,00%**
Gpa-RC-576	26 novembre 2025	Gpa-LM-576	Gpa-B11.4	**Koelreuteria paniculata aiuole.** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp**, ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	**cad**	**3,00**	320,79 €	962,37 €		**50,00%**
Gpa-RC-577	26 novembre 2025	Gpa-LM-577	Gpa-B11.5	**20% in piu per coltivazione air pot**		**1,00**		1.256,45 €		**50,00%**
Gpa-RC-578	26 novembre 2025	Gpa-LM-578	Gpa-B11.6	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. totale n°21 piante	cad	**21,0**	57,23 €	1.201,83 €		**0,00%**
Gpa-RC-579	26 novembre 2025	Gpa-LM-579	Gpa-B11.7	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad totale n°21 piante	cad	**21,0**	1,43 €	30,03 €		**0,00%**
Gpa-RC-580	26 novembre 2025	Gpa-LM-580	Gpa-PdV1 B11.1 Od58	**campo giochi bambini** -Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tomentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	**cad**	**7,00**	217,14 €			**85,71%**
Gpa-RC-581	26 novembre 2025	Gpa-LM-581	Gpa-PdV1 B11.3 Od58	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. totale n°21 piante	cad	**7,0**	57,23 €			**85,71%**
Gpa-RC-582	26 novembre 2025	Gpa-LM-582	Gpa-PdV1 B11.4 Od58	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad totale n°21 piante	cad	**7,0**	1,43 €			**0,00%**
			Gpa-B11	**TOTALE OPERE A VERDE**					**8.770,55 €**	
				TOTALE Opere SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025						

Gv	**G - Gv VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**	**88.261,18 €**
Gpz	**G - Gpz - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - NUOVO PARCHEGGIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**	**1.570.819,22 €**
Gpa	**Gpa - PARCO GIORGELLA**	**1.072.901,16 €**
G	**Gv + Gpz + Gpa -TOTALE**	**2.731.981,56 €**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COMUNE DI CORSICO (MI)
Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione parchi urbani
R - PARCO RESISTENZA
LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL 4
agg. Aprile 2023 - Rev 1 - Agosto 2023

DATA	N. Ordine ART. ELENCO	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	TOTALE (in Euro) 2023		% SUL TOTALE QUANTITA' OPERE	
		R-A	R - PARCO RESISTENZA - OPERE SU STATO DI FATTO ESISTENTE - Demolizioni, Rimozioni, Manutenzione Straordinaria				
26/11/2025	R - LM 01	R-A1	OPERE A VERDE Abbattimento piante. Rimozione di ceppale. Potature. Eliminazione di siepe. Apertura sponde lago. Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia). voci -R-A1.1 - R-A1.12			83,45%	
26/11/2025	R - LM 02	R-A2	RECINZIONE PERIMETRALE			0,37%	
26/11/2025	R - LM 03	R-A3	PERCORSI			99,02%	
26/11/2025	R - LM 04	R-A4	AREA GIOCHI BIMBI			100,00%	
26/11/2025	R - LM 05	R-A5	AREA SPORT			100,00%	
26/11/2025	R - LM 06	R-A6	AREA ANZIANI - CAMPI BOCCE			100,00%	
26/11/2025	R - LM 07	R-A7	AREA ADOLESCENTI			100,00%	
26/11/2025	R - LM 08	R-A8	AREA CANI			100,00%	
26/11/2025	R - LM 09	R-A9	AREA LAGO			77,98%	
26/11/2025	R - LM 10	R-A10	ARREDI			93,33%	
		R-A	TOTALE OPERE SU STATO DI FATTO ESISTENTE	€ 318.914,21		64,94%	€ 207.110,85

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COMUNE DI CORSICO (MI)
Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione parchi urbani
R - PARCO RESISTENZA
LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL 4
agg. Aprile 2023 - Rev 1 - Agosto 2023

DATA	N. Ordine ART. ELENCO	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	TOTALE (in Euro) 2023		% SUL TOTALE QUANTITA' OPERE	
26/11/2025	R - LM 11	R-B	R - PARCO RESISTENZA - NUOVE OPERE				
26/11/2025	R - LM 12	R-B1	OPERE A VERDE			0,00%	
26/11/2025	R - LM 13	R-B2	RECINZIONE PERIMETRALE - NESSUNA NUOVA OPERA - GIA' COMPUTATO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN R-A		*VEDI MANUTENZIONENE STRAORDINARIA IN R-A*		
26/11/2025	R - LM 14	R-B3	PERCORSI			59,05%	
26/11/2025	R - LM 15	R-B4	AREA GIOCHI BIMBI			0,00%	
26/11/2025	R - LM 16	R-B5	AREA SPORT			6,64%	
26/11/2025	R - LM 17	R-B6	AREA ANZIANI - CAMPI BOCCE			8,19%	
26/11/2025	R - LM 18	R-B7	AREA ADOLESCENTI			0,00%	
26/11/2025	R - LM 19	R-B8	AREA CANI			0,00%	
26/11/2025	R - LM 20	R-B9	AREA LAGO			58,19%	
26/11/2025	R - LM 21	R-B10	ARREDI			0,00%	
26/11/2025	R - LM 22	R-B11	TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE			44,11%	
26/11/2025	R - LM 23	R-B12	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE			0,00%	
		R-B	TOTALE NUOVE OPERE	€ 1.630.506,53		30,74%	€ 501.224,42
		R - op	TOTALE OPERE R - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 1.949.420,74		36,34%	€ 708.335,27
		R - sic	TOTALE SICUREZZA - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 58.474,01		36,34%	€ 21.246,93
		R	TOTALE COMPLESSIVO - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 2.007.894,75		36,34%	€ 729.582,20

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COME_IN
Spazi e servizi di INclusione per le COmunità MEtropolitane

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali (CUP: G59J21015600007)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N°4 REGISTRO DI CONTABILITA' PARCHI CABASSINA, GIORGELLA, RESISTENZA

(art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, art. 8 DECRETO 7 Marzo 2018, n. 49)

26 novembre 2025

Committente: Comune di Corsico (MI)
RUP: Arch. Marina Maggiulli
Consegna 2023
REV. N.01 - luglio 2023
REV. N.02 - gennaio 2025

Progettazione: Parco Nord Milano
Direttore: Dott. R. Gini
Servizio Progettazione:
Arch. D. Papa (Responsabile)
Arch. P.M. Caporale
Arch. G. Carbonara
P.a. L.M. Fiori
Arch. C. Ghitti
Arch. M. Toniolo
Arch. C. Dosso

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Città metropolitana di Milano
PNRR M5C2 - Investimento 2.2 - Piani Urbani

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Settore Parco Cabassina

Registro di contabilità SAL 4 - 12/11/2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.			**Interventi interni al Parco**								
C.A.1			**Demolizioni e scavi**								
C.A.1.a			**pavimentazioni in masselli autobloccanti esistenti da riutilizzare**								
C.A.1.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0020.a	**Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa da recuperare.** Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue (m² = 168+169+548+686+343)	mq	1.914,00	7,98 €	**15.273,72 €**		1.914,00	15.273,72	100,00
C.A.1.b			**pavimentazioni in lastre di cls esistenti**								
C.A.1.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0020.b	**Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa da smaltire.** Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. (m² = (127+172+196)*1)	mq	495,00	9,02 €	**4.464,90 €**		495,00	4.464,90	100,00
C.A.1.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA autobloccanti** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (x 100kg = 495*0,2*1400/100)	100kg	1.386,00	3,47 €	**4.809,42 €**		1.386,00	4.809,42	100,00
C.A.1.c			**pavimentazioni in masselli autobloccanti da smaltire**								
C.A.1.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0030.a	**Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.** Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto (m² =101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16 +74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)	mq	1.962,00	7,17 €	**14.067,54 €**		1.962,00	14.067,54	100,00
C.A.1.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.110.0100.a	**Demolizione di massetti** e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm (m² =101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+16 +74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)	mq	1.962,00	7,65 €	**15.009,30 €**		1.962,00	15.009,30	100,00
C.A.1.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni in lastre** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg=(101+26+39+73+38+33+39+27+16+10+17+29+15+11+21+18+33+56+9+7+9+11+ 16+74+21+132+128+11+46+22+79+1+6+14+6+12+18+14+18+18+31+657)*0,2*140 0/100)	100kg	10.987,20	3,47 €	**38.125,58 €**		10.987,20	38.125,58	100,00
C.A.1.d			**cordoli in cls esistenti**								
C.A.1.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0250	**Rimozione cordoni in conglomerato cementizio** e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale (m=79+43+136+129+94+187)	m	668,00	7,39 €	**4.936,52 €**		668,00	4.936,52	100,00
C.A.1.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =668*57/100)	100kg	380,76	3,47 €	**1.321,24 €**		380,76	1.321,24	100,00
C.A.1.e			**recinzioni metalliche**								
C.A.1.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione aree cani in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² 1*(111+79+63))	mq	253,00	3,32 €	**839,96 €**		253,00	839,96	100,00
C.A.1.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione lago in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(350)*2)	mq	700,00	3,32 €	**2.324,00 €**		700,00	2.324,00	100,00
C.A.1.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione bocce in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(48)*1)	mq	48,00	3,32 €	**159,36 €**		48,00	159,36	100,00
C.A.1.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione orti in rete metallica,** inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(70)*1)	mq	70,00	3,32 €	**232,40 €**		70,00	232,40	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.e.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di recinzione basket ed ingresso da via Curiel in tubo metallic**o, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2 =(110+65)*1)	mq	175,00	3,32 €	**581,00 €**		**175,00**	**581,00**	**100,00**
C.A.1.e.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione parziale di recinzione nuovi ingressi da scuole Via Italia in tubo metallic**o, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2=(2,5*2)*2)	mq	10,00	3,32 €	**33,20 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f			**rimozione opere in c.a.**								
C.A.1.f.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato nuovi ingressi da scuole Via Italia, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 =2,5*0,25*0,4*2)	mc	0,50	160,28 €	**80,14 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato campi bocce basket ed ingresso da via Curiel, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 =47*0,2*0,4+175*0,2*0,4)	mc	17,76	160,28 €	**2.846,57 €**		**17,76**	**2.846,57**	**100,00**
C.A.1.f.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA murature in cemento armato campi bocce basket ed ingress da via Curiel e da via Italia** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg (0,5+17,76)*1400/100)	100kg	255,64	3,47 €	**887,07 €**		**255,64**	**887,07**	**100,00**
C.A.1.f.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato sponde lago, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (**contabilizzato a parte**)	mc	0,00	160,28 €	**0,00 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA sponde lago** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (**contabilizzato a parte**)	100kg	0,00	3,47 €	**0,00 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.1.f.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato recinzioni ovest e nord parco, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m^3 (m^3 =(60+82+35+83+6)*2*0,25)	mc	133,00	160,28 €	**21.317,24 €**		**133,00**	**21.317,24**	**100,00**
C.A.1.f.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA recinzioni** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 =182,50*1400/100)	100kg	1.862,00	3,47 €	**6.461,14 €**		**1.862,00**	**6.461,14**	**100,00**
C.A.1.j			**rimozione cancellate esistenti**								
C.A.1.j.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0040.a	**Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:** - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (m^2 =(3,4+4,4+5)*2)	mq	25,60	8,91 €	**228,10 €**		**25,60**	**228,10**	**100,00**
C.A.1.k			**demolizione parcheggio su Via Italia**								
C.A.1.k.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0250	**Rimozione cordoni in conglomerato cementizio** ex parcheggio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale (m = 176)	m	176,00	7,39 €	**1.300,64 €**		**176,00**	**1.300,64**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.k.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli ex parcheggio** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =176*57/100)	100kg	100,32	3,47 €	**348,11 €**		100,32	348,11	100,00
C.A.1.k.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.020	**Disfacimento di sovrastruttura stradale** in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (m³ =(700+115)*0,3)	mc	244,50	12,58 €	**3.075,81 €**		244,50	3.075,81	100,00
C.A.1.k.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0140	**Oneri per conferimento di asfalto fresato** non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati (100 kg = 244,5*1300/100)	100kg	3.178,50	2,60 €	**8.264,10 €**		3.178,50	8.264,10	100,00
C.A.1.k.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0030.a	**Demolizione di massicciata stradale**, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale (m³ =(700+115)*0,2)	mc	163,00	13,73 €	**2.237,99 €**		163,00	2.237,99	100,00
C.A.1.k.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA sottofondo ex parcheggio** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg = 163*1400/100)	100kg	2.282,00	3,47 €	**7.918,54 €**		2.282,00	7.918,54	100,00
C.A.1.k.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia		**PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-FISICO** **Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:**								
C.A.1.k.7.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.b	- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	n	2,00	63,82 €	**127,64 €**		2,00	127,64	100,00
C.A.1.k.7.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.c	- idrocarburi leggeri C<12	n	2,00	33,50 €	**67,00 €**		2,00	67,00	100,00
C.A.1.k.7.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.d	- idrocarburi pesanti C>12	n	2,00	40,63 €	**81,26 €**		2,00	81,26	100,00
C.A.1.k.7.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.00.065.0010.i	- amianto (fibre) tecnica MOCF (identificazione presenza/assense)	n	2,00	69,65 €	**139,30 €**		2,00	139,30	100,00
C.A.1.l			**eliminazione pavimentazioni giochi esistenti**								
C.A.1.l.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0070	**Demolizione di pavimentazione antitrauma i**n granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica. (m² = 58)	mq	58,00	4,37 €	**253,46 €**		58,00	253,46	100,00
C.A.1.l.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.k	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni anti trauma** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (100 kg =58*80/100)	100kg	46,40	19,15 €	**888,56 €**		46,40	888,56	100,00
C.A.1.m			**eliminazione rampa e scala di accesso da via Cellini**								
C.A.1.m.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato rampa/scala accesso da via Cellini, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ = 80*0,3)	mc	24,00	160,28 €	**3.846,72 €**		24,00	3.846,72	100,00
C.A.1.m.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.150.0090	**Rimozione di parapetto in tubo metallico**, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m² =(20)*1,1*2)	mq	44,00	3,32 €	**146,08 €**		44,00	146,08	100,00
C.A.1.m.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA rampa/accesso** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =24*1400/100)	100kg	336,00	3,47 €	**1.165,92 €**		336,00	1.165,92	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.1.n			**Rimozione arredi**								
C.A.1.n.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.040.0060 (analogia)	**Rimozione di panchine esistenti** in cemento e dei relativi basamenti da riposizionare. Compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: (cad 54+10)	cad	64,00	60,29 €	**3.858,56 €**		**64,00**	**3.858,56**	**100,00**
C.A.1.n.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.040.0050 (analogia)	**Rimozione di panchine esistenti da smaltire**, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (cad =(14+3+2)*2)	cad	38,00	22,99 €	**873,62 €**		**38,00**	**873,62**	**100,00**
C.A.1.n.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0100.b	**Smontaggio e riduzione in pezzi** di tutti i componenti, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo. Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione di eventuali zanche, elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione di plinti e oneri di discarica: - struttura per il gioco del basket singola (cad = 2)	cad	2,00	43,70 €	**87,40 €**		**2,00**	**87,40**	**100,00**
C.A.1.n.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA panchine** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =38*220/100)	100kg	83,60	3,47 €	**290,09 €**		**83,60**	**290,09**	**100,00**
C.A.1.o			**demolizione edifici**								
C.A.1.o.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.020.0010.a	**Demolizione totale o parziale di edificio,** anche pericolante (casa custode), di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. (m^3 = 88*4+122*7,5+13*5,5)	mc	1.338,50	10,11 €	**13.532,24 €**		**1.338,50**	**13.532,24**	**100,00**
C.A.1.o.2	Elenco prezzi accordo quadro comune di Bari 2016-2017 rivalutata	E.002.002	**Cernita materiale demolito** (m^3 = 88*4+122*7,5+13*5,5)	mc	1.338,50	29,68 €	**39.719,99 €**		**1.338,50**	**39.719,99**	**100,00**
C.A.1.o.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA fabbricato custode** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =1338,5/100*35*1600/100)	100kg	7.495,60	3,47 €	**26.009,73 €**		**7.495,60**	**26.009,73**	**100,00**
			Totale demolizioni e scavi					**248.231,16 €**			
C.A.2			**Opere di costruzione - Opere a verde**								
C.A.2.b			**Rimozione siepi esistenti**								
C.A.2.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.550.0020.a	**Eliminazione di siepe** con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - fino a 1,5 m (m =75+106+67+40)	m	288,00	3,48 €	**1.002,24 €**		**288,00**	**1.002,24**	**100,00**
C.A.2.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m^3 ogni 100 m^2 di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =288/100*250/100)	100kg	7,2	10,46 €	**75,31 €**		**7,20**	**75,31**	**100,00**
C.A.2.c			**Opere di nuova realizzazione**								
C.A.2.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.210.0050.c	**Piante latifoglie** con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tillia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm (n. = 2)	cad	2,00	87,93 €	**175,86 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0110.a	**Piantumazione alberi a filare. Fornitura e posa di tubo drenante** Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura (n. = 5)	cad	2,00	28,07 €	**56,14 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0110.c	**Piantumazione alberi a filare**. Fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta (n. = 5)	cad	2,00	20,38 €	**40,76 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.2.c.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0150	**Protezioni cilindriche** Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. (n. = 5)	n	2,00	1,43 €	**2,86 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.240.0030.b	**Arbusti ingresso da via Curiel e da V.le Italia** della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm (n=(211+103+56+47)*1)	n	417,00	10,30 €	**4.295,10 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito per ripristino percorsi, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m² (100 m² = (1914+1962+700)/100)	100mq	45,76	132,09 €	**6.044,44 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito bordo lago, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =(2238+335+785)/100)	100mq	33,58	132,09 €	**4.435,58 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito ex parcheggio, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =(780)/100)	100mq	7,80	132,09 €	**1.030,30 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0005.c	**Realizzazione di un rimboschimento in zona pianeggiante,** consistente in operazioni di tracciamento meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro, sesto di impianto m. 2,00 X 2,50, materiale vivaistico di partenza in contenitore, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Piante in vaso di diametro - età minima: 18/20 cm - S1T2 (ha =(786+727+325)/10000)	ha	0,18	20.647,64 €	**3.795,04 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0150	**Protezioni cilindriche Ø 9 cm** e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. (cad =0,18*2000+0,4)	n	368,00	1,43 €	**526,24 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.c.12	ERSAF-2022	D.006.005.001	**Posa di bio-dischi pacciamanti** (riferimento 45 cm di diametro) per piante da rimboschimento, compreso ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura. (cad=0,18*2000+0,4)	n	368,00	2,46 €	**905,28 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.d			**Piante acquatiche**								
C.A.2.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.300.0020	**Piante acquatiche** della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Straiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. (cad = 142*4)	cad	568,00	4,11 €	**2.334,48 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.2.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.200.0030.a	**Messa a dimora di piante acquatiche**, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm, (cad = 568*2)	cad	568,00	0,68 €	**386,24 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale opere di costruzione - Opere a verde					**25.105,87 €**			
C.A.3			**Opere edili - Opere di costruzione**								
C.A.3.a			**Predisposizioni**								
C.A.3.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² (cad=5+14+5)	cad	24,00	48,09 €	**1.154,04 €**		**19,00**	**913,62**	**79,17**
C.A.3.b			**Interventi bordo lago**								
C.A.3.b.1	Studio SPS	varie	**Formazione scogliera** compresa demolizione paratie esistenti e tutto quanto necessario per dare l'opera completa e fruibile (come da computo di dettaglio)	a corpo	1,00	179.086,03 €	**179.086,03 €**		**1,00**	**179.086,03**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.3.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Formazione spiaggia.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tondo pisello (m³ = 321*0,3)	mc	96,30	33,75 €	**3.250,13 €**		96,30	3.250,13	100,00
C.A.3.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Seduta continua lago in opera** (come da computo di dettaglio)	m	28,00	185,83 €	**5.203,31 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Zona studio pavimentata** (come da computo di dettaglio) (mq =7*16,5)	mq	115,50	101,91 €	**11.770,87 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5			**Recinzione bassa lago**								
C.A.3.b.5.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate** fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) (kg =(424,77)*1,2*12)	kg	6.116,69	8,70 €	**53.215,19 €**		6.116,69	53.215,19	100,00
C.A.3.b.5.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(424,77*1*2))	mq	849,54	12,13 €	**10.304,92 €**		849,54	10.304,92	100,00
C.A.3.b.5.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro**, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((1*3*1))*12)	kg	36,00	9,37 €	**337,32 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(1*3*2))	mq	6,00	12,13 €	**72,78 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.5.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(424)*0,2*0,45)	mc	38,16	143,62 €	**5.480,54 €**		38,16	5.480,54	100,00
C.A.3.b.5.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 175,64 (mc =(424)*0,25*0,5)	mc	53,00	184,66 €	**9.786,98 €**		53,00	9.786,98	100,00
C.A.3.b.5.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Recinzione bassa lago. Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C kg =424*(4+1,2*4)*0,4	kg	1.492,48	2,12 €	**3.164,06 €**		1.492,48	3.164,06	100,00
C.A.3.b.5.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(424*0,5*2))	mq	424,00	21,91 €	**9.289,84 €**		424,00	9.289,84	100,00
C.A.3.b.6			**interventi diversi sui fabbricati ex pescatori**								
C.A.3.b.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.11.720.0020.c	**Revisione generale di manti di copertura in tegole a canale (coppi).** Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50% (m² 2=128*1,3)	mq	166,40	30,09 €	**5.006,98 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.e	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =166,40*42/100)	100kg	69,89	8,32 €	**581,47 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.3.b.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.14.700.0010	**Revisione di canali di gronda, c**onverse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. (m = 80)	m	80,00	5,07 €	**405,60 €**		0,00	0,00	0,00
			Totale opere edili - Opere di costruzione					**298.110,04 €**			
C.A.4			**Ripristino recinzioni esistenti e nuove recinzioni**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.a			**Ripristino settore sud lungo V.le Italia**								
C.A.4.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	3,18 €	**1.335,60 €**		420,00	1.335,60	100,00
C.A.4.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	4,38 €	**1.839,60 €**		420,00	1.839,60	100,00
C.A.4.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (m² =140*1,5*2)	mq	420,00	12,13 €	**5.094,60 €**		420,00	5.094,60	100,00
C.A.4.b			**Nuove recinzioni Parco Tipo A**								
C.A.4.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(4+4+35+82+45+40)*1,6*12)	kg	4.032,00	8,70 €	**35.078,40 €**		3.302,40	28.730,88	81,90
C.A.4.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(4+4+35+82+45+40)*1,6*2)	mq	672,00	12,13 €	**8.151,36 €**		550,40	6.676,35	81,90
C.A.4.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((4*2*1))*12*3)	kg	288,00	9,37 €	**2.698,56 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.4.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((4*2*1))*3*2)	mq	48,00	12,13 €	**582,24 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.4.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(4+4+35+82+45+40)*0,2*0,7)	mc	29,40	143,62 €	**4.222,43 €**		24,08	3.458,37	81,90
C.A.4.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4+4+35+82+45+40)*0,6*0,25)	mc	31,50	184,66 €	**5.816,79 €**		25,80	4.764,23	81,90
C.A.4.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C(kg=(4+4+35+82+45+40)*(6*0,62+2*0,4*4))	kg	1.453,20	2,12 €	**3.080,78 €**		1.190,24	2.523,31	81,90
C.A.4.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(4+4+35+82+45+40)*0,6*2)	mq	252,00	21,91 €	**5.521,32 €**		206,40	4.522,22	81,90
C.A.4.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(4+4+35+82+45+40)*0,4*2)	mq	168,00	18,57 €	**3.119,76 €**		137,60	2.555,23	81,90
C.A.4.c			**Nuove recinzioni Parco Tipo B**								
C.A.4.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(56+78)*1,2*12)	kg	1.929,60	8,70 €	**16.787,52 €**		1.771,20	15.409,44	91,79
C.A.4.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(65+78)*1,2*2)	mq	321,60	18,57 €	**5.972,11 €**		295,20	5.481,86	91,79

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m^3 =(56+78)*0,2*0,7)	mc	18,76	143,62 €	**2.694,31 €**		**18,76**	**2.694,31**	**100,00**
C.A.4.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(56+78)*0,6*0,25)	mc	20,10	184,66 €	**3.711,67 €**		**20,10**	**3.711,67**	**100,00**
C.A.4.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg=(56+78)*(6*0,62+2*0,4*4))	kg	927,28	2,12 €	**1.965,83 €**		**927,28**	**1.965,83**	**100,00**
C.A.4.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m^2 =(56+78)*0,6*2)	mq	160,80	21,91 €	**3.523,13 €**		**160,80**	**3.523,13**	**100,00**
C.A.4.c.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m^2 =(56+78)*0,4*2)	mq	107,20	18,57 €	**1.990,70 €**		**107,20**	**1.990,70**	**100,00**
C.A.4.d			**Nuovi cancelli scuole via Italia**								
C.A.4.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m^2) - tipo corrente (kg =((2*2,5*2))*12)	kg	120,00	9,37 €	**1.124,40 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m^2 per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(2*2,5*2))	mq	10,00	12,13 €	**121,30 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4*0,6*0,6*0,8)*2*2)	mc	4,61	184,66 €	**850,91 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.d.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =4*(0,8*4*0,62+1,8*4*0,4))	kg	19,46	2,12 €	**41,25 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e			**recinzione area cani (Tipo C)**								
C.A.4.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.450.0080	**Recinzione realizzata con pannelli rigidi** costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta (m^2 = =(145+24)*1,5)	mq	253,50	13,22 €	**3.351,49 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(145+24)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	10,56	217,31 €	**2.295,34 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(145+24)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	10,56	1,90 €	**20,07 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m^2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m^2 e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Contabilizzati a parte.	kg	0,00	8,70 €	**0,00 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.4.f			**recinzione area multisport**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.4.f.1	PNM	NP075	**Fornitura e posa in opera rete** tipo CAPO-HORN ditta Retissima srl h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 200 cm x 40 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Compresi pali zincati h 250 e h 500 cm diametro 76 mm e relative saette, gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca e relativa armatura. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia	a corpo	1,00	17.064,85 €	**17.064,85 €**		**1,00**	**17.064,85**	**100,00**
			Totale ripristino recinzioni esistenti e nuove recinzioni					**138.056,33 €**			
C.A.5			**pavimentazioni**								
C.A.5.a			**passi persi**								
C.A.5.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1,5*0,3)	mc	54,90	4,10 €	**225,09 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1,5*0,2)	mc	36,60	15,13 €	**553,76 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.16.150.0010.b	**Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 80 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari (mq =(12+12+14+6+6+4,5+7+5+2,5+2,5+5+5+10+9,5+21)*1)	mq	101,00	33,51 €	**3.384,51 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.b			**principale con recupero autobloccanti esistenti**								
C.A.5.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =1044*0,45)	mc	469,80	4,10 €	**1.926,18 €**		**469,80**	**1.926,18**	**100,00**
C.A.5.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro di scavi c**on mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =1044*0,3)	mc	313,20	15,13 €	**4.738,72 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =1044*0,45)	mc	469,80	1,90 €	**892,62 €**		**469,80**	**892,62**	**100,00**
C.A.5.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =290*2)	m	580,00	19,80 €	**11.484,00 €**		**160,00**	**3.168,00**	**27,59**
C.A.5.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 1044)	mq	1.044,00	2,87 €	**2.996,28 €**		**288,00**	**826,56**	**27,59**
C.A.5.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.310.0300	**Posa** su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti piazze con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: (m² =1044)	mq	1.044,00	10,18 €	**10.627,92 €**		**288,00**	**2.931,84**	**27,59**
C.A.5.c			**piazze e spazi sosta con recupero autobloccanti esistenti**								
C.A.5.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(250+35+144+360+55)*0,45)	mc	379,80	4,10 €	**1.557,18 €**		**251,55**	**1.031,36**	**66,23**
C.A.5.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(250+35+144+360+55)*0,3)	mc	253,20	15,13 €	**3.830,92 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(250+35+144+360+55)*0,45)	mc	379,80	1,90 €	**721,62 €**		**251,55**	**477,95**	**66,23**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =82+31+58+104+62)	m	337,00	19,80 €	**6.672,60 €**		**244,00**	**4.831,20**	**72,40**
C.A.5.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =(250+35+144+360+55))	mq	844,00	2,87 €	**2.422,28 €**		**559,00**	**1.604,33**	**66,23**
C.A.5.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.310.0300	**Posa** su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti piazze con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: (m² =(250+35+144+360+55))		844,00	10,18 €	**8.591,92 €**		**559,00**	**5.690,62**	**66,23**
C.A.5.d			**secondarie in calcestre**								
C.A.5.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)** tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura eposa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. (m² =(352+261+114+110+265+110+100))	mq	1.312,00	32,11 €	**42.128,32 €**		**1.180,80**	**32.472,00**	**77,08**
C.A.5.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =(352+261+114+110+265+110+100))	mq	1.312,00	2,87 €	**3.765,44 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m= 396+264+136+126+294+128+120)	m	1.464,00	19,80 €	**28.987,20 €**		**1.317,60**	**26.088,48**	**90,00**
C.A.5.e			**area multisport**								
C.A.5.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(611)*0,4)	mc	244,40	4,10 €	**1.002,04 €**		**244,40**	**1.002,04**	**100,00**
C.A.5.e.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(611)*0,3)	mc	183,30	15,13 €	**2.773,33 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(611)*0,4)	mc	244,40	1,90 €	**464,36 €**		**244,40**	**464,36**	**100,00**
C.A.5.e.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 611)	mq	611,00	2,87 €	**1.753,57 €**		**611,00**	**1.753,57**	**100,00**
C.A.5.e.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =19*2+32*2)	m	102,00	19,80 €	**2.019,60 €**		**102,00**	**2.019,60**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.e.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.b	**Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram (m²= 611)	mq	611,00	12,21 €	**7.460,31 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram (m² x cm = 611*3)	mqxcm	1.833,00	1,83 €	**3.354,39 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0305.b	**Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsionebituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm (m² =611)	mq	611,00	9,37 €	**5.725,07 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. (m²=611)	mq	611,00	34,21 €	**20.902,31 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.5.e.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.470.0010.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (m =32)	m	32,00	46,06 €	**1.473,92 €**		**32,00**	**1.473,92**	**100,00**
C.A.5.e.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.180.0080.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² (m =32)	m	32,00	144,90 €	**4.636,80 €**		**32,00**	**4.636,80**	**100,00**
C.A.5.e.12	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.b	**Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 (m = 8,50)	m	8,50	12,87 €	**109,40 €**		**8,50**	**109,40**	**100,00**
C.A.5.e.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0030.j	**Pozzo perdente. Chiusino completo di telaio**, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: **-** DN 100 cm, h ≥ 20 cm**.** (n. = 20)	cad	2,00	108,21 €	**110,85 €**		**2,00**	**216,42**	**195,24**
C.A.5.e.14	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0060.a	**Pozzo perdente.** Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: **-** DN 100 cm, h 50 cm (n = 3+3)	cad	6,00	71,38 €	**428,28 €**		**6,00**	**428,28**	**100,00**
C.A.5.e.15	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Pozzo perdente. Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq =2*3,14*0,75*1,5*2	mq	14,13	2,81 €	**39,71 €**		**14,13**	**39,71**	**100,00**
C.A.5.e.16	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Pozzo perdente.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: **-** con fornitura di ghiaia (mc 2*3,14*0,75*1,5*2*0,30)	mc	4,24	33,73 €	**142,98 €**		**4,24**	**142,98**	**100,00**
C.A.5.e.17	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.100.0010	**Segnatura delle aree gioco** realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco (basket e pallavolo). (m =28*2+15*3+2*3,14*6,5+2*3,14*1,9*3+5,8*4+18*2+9*5)	m	281,82	7,74 €	**2.181,26 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.f			**piazza delle associazioni**								
C.A.5.f.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(620)*0,5)	mc	310,00	4,10 €	**1.271,00 €**		310,00	1.271,00	100,00
C.A.5.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(620)*0,3)	mc	186,00	15,13 €	**2.814,18 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.f.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³=(620)*0,5)	mc	310,00	1,90 €	**589,00 €**		310,00	589,00	100,00
C.A.5.f.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq =620)	mq	620,00	2,87 €	**1.779,40 €**		620,00	1.779,40	100,00
C.A.5.f.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m = 100)	m	100,00	19,80 €	**1.980,00 €**		100,00	1.980,00	100,00
C.A.5.f.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m² =620)	mq	620,00	42,26 €	**26.201,20 €**		620,00	26.201,20	100,00
C.A.5.f.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(620*3))	kg	1.860,00	2,09 €	**3.887,40 €**		1.860,00	3.887,40	100,00
C.A.5.f.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.07.070.0020	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. (m² =18*6+2,5*6)	mq	123,00	34,21 €	**4.207,83 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.f.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.470.0010.b	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (m =20)	m	20,00	46,06 €	**921,20 €**		20,00	921,20	100,00
C.A.5.f.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.180.0080.a	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² (m = 20)	m	20,00	144,90 €	**2.898,00 €**		20,00	2.898,00	100,00
C.A.5.f.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.b	**Formazione sistema di deflusso acque meteoriche. Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2 (m = 10)	m	10,00	12,87 €	**128,70 €**		10,00	128,70	100,00
C.A.5.g			**percorsi in cls**								
C.A.5.g.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(78+14+88+31+79,56)*0,5)	mc	145,28	4,10 €	**595,65 €**		113,28	464,45	77,97

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.5.g.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(78+14+88+31+96)*0,3)	mc	92,10	15,13 €	**1.393,47 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.g.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 ==(78+14+88+31+79,56)*0,5)	mc	145,28	1,90 €	**276,03 €**		113,28	215,23	77,97
C.A.5.g.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq =(78+14+88+31+96))	mq	307,00	2,87 €	**881,09 €**		239,38	687,02	77,97
C.A.5.g.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =307/2*2)	m	307,00	19,80 €	**6.078,60 €**		239,38	4.739,70	77,97
C.A.5.g.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m^2 di granulato di quarzo e 6 kg/m^2 di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (mq =(78+14+88+31+96))	mq	307,00	42,26 €	**12.973,82 €**		239,38	10.116,15	77,97
C.A.5.g.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. (kg =307*3)	kg	921,00	2,09 €	**1.924,89 €**		718,14	1.500,91	77,97
C.A.5.h			**in tavole di plastica riciclata (pontile)**								
C.A.5.h.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** (contabilizzato a parte)	mc	0,00	4,10 €	**0,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.h.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(46)*0,3)	mc	13,80	15,13 €	**208,79 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.h.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione in rilevato** (contabilizzato a parte)	mc	0,00	1,90 €	**0,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.h.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq = 46)	mq	46,00	2,87 €	**132,02 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.h.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =46/2*2)	m	46,00	19,80 €	**910,80 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.5.h.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto di sottofondo** per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m^2 x cm = 46*10)	mqxcm	460,00	1,17 €	**538,20 €**		460,00	538,20	100,00
C.A.5.h.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg = 46*2)	kg	920,00	2,09 €	**1.922,80 €**		920,00	1.922,80	100,00
C.A.5.h.8	PNM	NP028	**Fornitura con posa di tavole rinforzate** (rinforzo tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore) in plastica riciclata 100% Dimensioni: 4 x 17 x 300 cm Colore marrone tipo Tosco snc Verificata sulla base dei seguenti test: Invecchiamento accelerato con lampada UV-UNI EN ISO 4892-3:2006 Resistenza umidità mediante prove cicliche tipo EN 321:2001 Resistenza alla flessione - Procedura Catas ANTISCIVOLAMENTO DIN51130 (06/2004) ANTISCIVOLAMENTO D.M. 14/06/89 N. 236 Metodo B.C.R. Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi con tasselli prolungati in nylon con vite premontata in acciaio Zincato attacco TX mma 80x8, gli accessori d'uso. (mq = 46)	mq	46,00	212,20 €	**9.761,20 €**		46,00	4.880,60	50,00
			Totale pavimentazioni					**274.359,99 €**			
C.A.6			**giochi**								
C.A.6.a			**spostamento giochi esistenti**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.a.1			**rimozione giochi**								
C.A.6.a.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0010 (analogia)	**Smontaggio gioco a molla.** Smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. (cad =5)	cad	5,00	20,08 €	**100,40 €**		**5,00**	**100,40**	**100,00**
C.A.6.a.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.480.0020 (analogia)	**Smontaggio di altalena;** smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. cad=1	cad	1,00	43,34 €	**43,34 €**		**1,00**	**43,34**	**100,00**
C.A.6.a.2			**posa giochi esistenti da spostare**								
C.A.6.a.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³=contabilizato a parte	mc	0,00	16,59 €	**0,00 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.3			**Posa in opera di giochi a molla esistenti**								
C.A.6.a.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(5)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,63	217,31 €	**135,82 €**		**0,63**	**135,82**	**100,00**
C.A.6.a.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =(5)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,63	1,90 €	**1,19 €**		**0,63**	**1,19**	**99,79**
C.A.6.a.3.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	39,15 €	**783,00 €**		**20,00**	**783,00**	**100,00**
C.A.6.a.4			**Posa in opera di altalena esistente**								
C.A.6.a.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	217,31 €	**187,76 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	1,90 €	**1,64 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	39,15 €	**548,10 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5			**nuova pavimentazioni giochi esistenti da spostare (altalena)**								
C.A.6.a.5.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	4,10 €	**53,38 €**		**13,02**	**53,38**	**100,00**
C.A.6.a.5.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(7*3,1)*0,2)	mc	4,34	15,13 €	**65,66 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(7*3,1)*0,4)	mc	8,68	33,75 €	**292,95 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.a.5.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	1,90 €	**24,74 €**		**13,02**	**24,74**	**100,00**
C.A.6.a.6			**nuova pavimentazioni giochi esistenti da spostare (molle)**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.a.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(2,2*2,35)*0,5*5)	mc	12,93	4,10 €	**52,99 €**		12,93	52,99	100,00
C.A.6.a.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(2,2*2,35)*0,2*5)	mc	5,17	15,13 €	**78,22 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.a.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(2,2*2,35)*0,3*5)	mc	7,76	33,75 €	**261,73 €**		7,76	261,73	100,00
C.A.6.a.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(2,2*2,35)*0,5*5)	mc	12,93	1,90 €	**24,56 €**		12,93	24,56	100,00
C.A.6.b			**nuovi giochi età prescolare**								
C.A.6.b.1			**altalena nido**								
C.A.6.b.1.1	PNM	NP007	Fornitura franco cantiere di **altalena con cestone**, struttura conforme alla normativa UNI EN 1176 certificata TUV. Tipo 6.1452 ditta Richter	cad	1,00	5.299,00 €	**5.299,00 €**		1,00	4.504,15	85,00
C.A.6.b.2			**Posa in opera di altalena nido:**								
C.A.6.b.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	217,31 €	**187,76 €**		0,86	187,76	100,00
C.A.6.b.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	1,90 €	**1,64 €**		0,86	1,64	100,10
C.A.6.b.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	39,15 €	**548,10 €**		14,00	548,10	100,00
C.A.6.b.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(8,6*2,5)*0,6)	mc	12,90	4,10 €	**52,89 €**		12,90	52,89	100,00
C.A.6.b.2.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(8,6*2,5)*0,2)	mc	4,30	15,13 €	**65,06 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.b.2.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(8,6*2,5)*0,4)	mc	8,60	33,75 €	**290,25 €**		8,60	290,25	100,00
C.A.6.b.2.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(8,6*2,5)*0,6)	mc	12,90	1,90 €	**24,51 €**		12,90	24,51	100,00
C.A.6.b.3			**altalena doppia**								
C.A.6.b.3.1	PNM	NP006	Fornitura, franco cantiere di **altalena doppia** con due seggiolini a gabbia Tipo 6.12720 ditta Richter	cad	1,00	3.443,01 €	**3.443,01 €**		1,00	2.926,56	85,00
C.A.6.b.4			**Posa in opera di altalena doppia:**								
C.A.6.b.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	217,31 €	**187,76 €**		0,86	187,76	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	0,86	1,90 €	**1,64 €**		**0,86**	**1,64**	**100,10**
C.A.6.b.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 7 cad	ora	14,00	39,15 €	**548,10 €**		**14,00**	**548,10**	**100,00**
C.A.6.b.4.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(7*3,1*0,6))	mc	13,02	4,10 €	**53,38 €**		**13,02**	**53,38**	**100,00**
C.A.6.b.4.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(7*3,1)*0,2)	mc	4,34	15,13 €	**65,66 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.4.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(7*3,1)*0,4)	mc	8,68	33,75 €	**292,95 €**		**8,68**	**292,95**	**100,00**
C.A.6.b.4.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (mc=(7*3,1*0,6))	mc	13,02	1,90 €	**24,74 €**		**13,02**	**24,74**	**100,00**
C.A.6.b.5			**piattaforma a molla**								
C.A.6.b.5.1	PNM	NP027	**Fornitura franco cantiere di piattaforme a molla** tipo Richter mod. 6.06000	cad	4,00	2.360,00 €	**9.440,00 €**		**4,00**	**9.440,00**	**100,00**
C.A.6.b.6			**Posa in opera di piattaforme a molla:**								
C.A.6.b.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =(4)*3,14*0,5*0,5*0,2)	mc	0,63	217,31 €	**136,47 €**		**0,63**	**136,47**	**100,00**
C.A.6.b.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(4)*3,14*0,5*0,5*0,2)	mc	0,63	1,90 €	**1,19 €**		**0,63**	**1,19**	**100,00**
C.A.6.b.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**		**8,00**	**313,20**	**100,00**
C.A.6.b.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(2*3,14*2*4)*0,5)	mc	25,12	4,10 €	**102,99 €**		**25,12**	**102,99**	**100,00**
C.A.6.b.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(2*3,14*2*4)*0,2)	mc	10,05	15,13 €	**152,03 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(2*3,14*2*4)*0,3)	mc	15,07	33,75 €	**508,68 €**		**15,07**	**508,68**	**100,00**
C.A.6.b.6.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(2*3,14*2*4)*0,5)	mc	25,12	1,90 €	**47,73 €**		**25,12**	**47,73**	**100,00**
C.A.6.b.7			**locomotiva**								
C.A.6.b.7.1	PNM	NP026	Fornitura franco destino di gioco in legno **locomotiva con vagoni** tipo Richter mod. 4.24120;	cad	1,00	8.179,12 €	**8.179,12 €**		**1,00**	**8.179,12**	**100,00**
C.A.6.b.8			**Posa in opera di locomotiva con vagoni:**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.8.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(8)*0,5*0,5*0,5)	mc	1,00	217,31 €	**217,31 €**		**1,00**	**217,31**	**100,00**
C.A.6.b.8.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(8)*0,5*0,5*0,5)	mc	1,00	1,90 €	**1,90 €**		**1,00**	**1,90**	**100,00**
C.A.6.b.8.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 12 cad	ora	24,00	39,15 €	**939,60 €**		**24,00**	**939,60**	**100,00**
C.A.6.b.8.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(11,5*3,7)*0,5)	mc	21,28	4,10 €	**87,23 €**		**21,28**	**87,23**	**100,00**
C.A.6.b.8.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(11,5*3,7)*0,2)	mc	8,51	15,13 €	**128,76 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.8.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(11,5*3,7)*0,3)	mc	12,77	33,75 €	**430,82 €**		**12,77**	**430,82**	**100,00**
C.A.6.b.8.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(11,5*3,7)*0,5)	mc	21,28	1,90 €	**40,42 €**		**21,28**	**40,42**	**100,00**
C.A.6.b.9			**cavallo con sulky**								
C.A.6.b.9.1	PNM	NP025	Fornitura franco cantiere di gioco in legno **cavallo con sulky** tipo Richter mod. 4.24140	cad	1,00	2.488,83 €	**2.488,83 €**		**1,00**	**2.488,83**	**100,00**
C.A.6.b.10			**Posa in opera di cavallo con sulky:**								
C.A.6.b.10.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(4)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**		**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.b.10.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(4)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**		**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.b.10.21	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.b.10.31	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(3,6*4,3)*0,5)	mc	7,74	4,10 €	**31,73 €**		**7,74**	**31,73**	**100,00**
C.A.6.b.10.41	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(3,6*4,3)*0,2)	mc	3,10	15,13 €	**46,84 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.b.10.51	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(3,6*4,3)*0,3)	mc	4,64	33,75 €	**156,74 €**		**4,64**	**156,74**	**100,00**
C.A.6.b.10.61	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 1=(3,6*4,3)*0,5)	mc	7,74	1,90 €	**14,71 €**		**7,74**	**14,71**	**100,00**
C.A.6.b.11			**gioco complesso**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.b.11.1	PNM	NP024	**Fornitura franco cantiere di gioco complesso** a uno scivolo tipo Richter, mod. 4.14906 - età di utilizzo minimo 3 anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176	cad	1,00	24.234,71 €	**24.234,71 €**		1,00	24.234,71	100,00
C.A.6.b.12			**Posa in opera di gioco complesso:**								
C.A.6.b.12.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(10)*0,5*0,5*0,5)	mc	2,59	217,31 €	**563,27 €**		2,59	563,27	100,00
C.A.6.b.12.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(12)*0,6*0,6*0,6)	mc	2,59	1,90 €	**4,92 €**		2,59	4,92	100,00
C.A.6.b.12.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 12 cad	ora	24,00	39,15 €	**939,60 €**		24,00	939,60	100,00
C.A.6.b.12.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(8,65*6,85)*0,6)	mc	35,55	4,10 €	**145,76 €**		35,55	145,76	100,00
C.A.6.b.12.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(8,65*6,85)*0,2)	mc	11,85	15,13 €	**179,30 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.b.12.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(8,65*6,85)*0,4)	mc	23,70	33,75 €	**799,91 €**		23,70	799,91	100,00
C.A.6.b.12.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(8,65*6,85)*0,6)	mc	35,55	1,90 €	**67,55 €**		35,55	67,55	100,00
C.A.6.c			**nuovi giochi primarie e medie**								
C.A.6.c.1			**altalena ruotante**								
C.A.6.c.1.1	PNM	NP023	**Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ruotante** tipo Richter, mod. 7.16000	n	1,00	9.164,65 €	**9.164,65 €**		1,00	7.789,95	85,00
C.A.6.c.2			**Posa in opera di altalena ruotante**								
C.A.6.c.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(1)*1,2*1,2*1,0)	mc	1,44	217,31 €	**312,93 €**		1,44	312,93	100,00
C.A.6.c.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(1)*1,2*1,2*1,0)	mc	1,44	1,90 €	**2,74 €**		1,44	2,74	100,00
C.A.6.c.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** ddi arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 8 cad	ora	16,00	39,15 €	**626,40 €**		16,00	626,40	100,00
C.A.6.c.2.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(6*6*3,14)*0,6)	mc	67,82	4,10 €	**278,08 €**		67,82	278,08	100,00
C.A.6.c.2.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(6*6*3,14)*0,2)	mc	22,61	15,13 €	**342,06 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.c.2.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(6*6*3,14)*0,4)	mc	45,22	33,75 €	**1.526,04 €**		45,22	1.526,04	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.2.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(6*6*3,14)*0,6)	mc	67,82	1,90 €	**128,87 €**		67,82	128,87	100,00
C.A.6.c.3			**altalena doppia**								
C.A.6.c.3.1	PNM	NP006	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **altalena doppia con due seggiolini a tavoletta tipo 6.12800 ditta Richter,** struttura conforme alla normativa UNI EN 1176	cad	2,00	3.444,00 €	**6.888,00 €**		2,00	5.854,80	85,00
C.A.6.c.4			**Posa in opera di altalena doppia:**								
C.A.6.c.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ = 2*(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	1,73	217,31 €	**375,51 €**		1,73	375,51	100,00
C.A.6.c.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =2*(4)*0,6*0,6*0,6)	mc	1,73	1,90 €	**3,28 €**		1,73	3,28	100,10
C.A.6.c.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 14 cad	ora	28,00	39,15 €	**1.096,20 €**		28,00	1.096,20	100,00
C.A.6.c.4.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(3,8*7,7)*0,6*2)	mc	35,11	4,10 €	**143,96 €**		35,11	143,96	100,00
C.A.6.c.4.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(3,8*7,7)*0,2*2)	mc	11,70	15,13 €	**177,08 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.c.4.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m³ =(2,8*7,7)*0,4*2)	mc	17,25	33,75 €	**582,12 €**		17,25	582,12	100,00
C.A.6.c.4.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(3,8*7,7)*0,6*2)	mc	35,11	1,90 €	**66,71 €**		35,11	66,71	100,00
C.A.6.c.5			**struttura per arrampicata**								
C.A.6.c.5.1	PNM	NP004	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **struttura per arrampicata** - età di utilizzo minimo 6 anni, tipo 06, modello 6.51006 della ditta Richter	cad	1,00	28.674,00 €	**28.674,00 €**		1,00	28.674,00	100,00
C.A.6.c.6			**Posa in opera di struttura per arrampicata:**								
C.A.6.c.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =10*0,8*0,8*0,6)	mc	3,84	217,31 €	**834,47 €**		3,84	834,47	100,00
C.A.6.c.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m³ =10*0,8*0,8*0,6)	mc	3,84	1,90 €	**7,30 €**		3,84	7,30	100,00
C.A.6.c.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 28 cad	ora	56,00	39,15 €	**2.192,40 €**		56,00	2.192,40	100,00
C.A.6.c.6.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(12,2*14,7)*0,6)	mc	107,60	4,10 €	**441,18 €**		107,60	441,18	100,00
C.A.6.c.6.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(12,2*14,7)*0,2)	mc	35,87	15,13 €	**542,68 €**		0,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.6.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(12,2*14,7)*0,4)	mc	71,74	33,75 €	**2.421,09 €**		71,74	2.421,09	100,00
C.A.6.c.6.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(12,2*14,7)*0,6)	mc	107,60	1,90 €	**204,45 €**		107,60	204,45	100,00
C.A.6.c.7			**gioco complesso**								
C.A.6.c.7.1	PNM	NP022	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **gioco complesso** a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 anni, tipo Tower combination 54, modello 2.54000 della ditta Richter	cad	1,00	55.303,16 €	**55.303,16 €**		1,00	55.303,16	100,00
C.A.6.c.8			**Posa in opera di gioco complesso:**								
C.A.6.c.8.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =22*0,6*0,6*0,6)	mc	4,75	217,31 €	**1.032,66 €**		4,75	1.032,66	100,00
C.A.6.c.8.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =22*0,6*0,6*0,6)	mc	4,75	1,90 €	**9,03 €**		4,75	9,03	100,00
C.A.6.c.8.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 28 cad	ora	56,00	39,15 €	**2.192,40 €**		56,00	2.192,40	100,00
C.A.6.c.8.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(12,8*11,6)*0,6)	mc	89,09	4,10 €	**365,26 €**		89,09	365,26	100,00
C.A.6.c.8.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(12,8*11,6)*0,2)	mc	29,70	15,13 €	**449,30 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.c.8.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(12,8*11,6)*0,4)	mc	59,39	33,75 €	**2.004,48 €**		59,39	2.004,48	100,00
C.A.6.c.8.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3=(12,8*11,6)*0,6)	mc	89,09	1,90 €	**169,27 €**		89,09	169,27	100,00
C.A.6.c.9			**teleferica**								
C.A.6.c.9.1	PNM	NP020	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **teleferica** - età di utilizzo minimo 4 anni, tipo cableway with ramp. Mod 6.01050 della ditta Richter	cad	1,00	26.096,82 €	**26.096,82 €**		1,00	22.182,30	85,00
C.A.6.c.10			**Posa in opera di teleferica:**								
C.A.6.c.10.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =14*0,8*0,8*0,6)	mc	5,38	217,31 €	**1.168,26 €**		5,38	1.168,26	100,00
C.A.6.c.10.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =14*0,8*0,8*0,6)	mc	5,38	1,90 €	**10,21 €**		5,38	10,21	100,04
C.A.6.c.10.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 20 cad	ora	40,00	39,15 €	**1.566,00 €**		40,00	1.566,00	100,00
C.A.6.c.10.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(4*33,5)*0,6)	mc	80,40	4,10 €	**329,64 €**		80,40	329,64	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.c.10.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(4*33,5)*0,2)	mc	26,80	15,13 €	**405,48 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.c.10.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.c	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm (m^3 =(4*33,5)*0,4)	mc	53,60	33,75 €	**1.809,00 €**		53,60	1.809,00	100,00
C.A.6.c.10.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(4*33,5)*0,6)	mc	80,40	1,90 €	**152,76 €**		80,40	152,76	100,00
C.A.6.d			**ragazzi e adulti**								
C.A.6.d.1			**impianto da volley**								
C.A.6.d.1.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.450.0235.a	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **impianto da volley** da esterno rimovibile composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato inseriti in entrambi i tubi e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; Compresi accessori per fissaggio e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento: - struttura	cad	1,00	364,18 €	**364,18 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.1.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. - contabilizzato a parte	mc	0,00	4,10 €	**0,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.1.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) - contabilizzato a parte	mc	0,00	15,13 €	**0,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.1.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =0,6*0,6*0,6*2)	mc	0,43	184,66 €	**79,77 €**		0,43	79,77	100,00
C.A.6.d.1.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C. (kg = 0,43*60)	kg	25,92	2,12 €	**54,95 €**		25,92	54,95	100,00
C.A.6.d.2			**impianto da basket**								
C.A.6.d.2.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.450.0290	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **impianto completo per il gioco del basket**, costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento.	cad	1,00	1.610,65 €	**1.610,65 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.2.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =0,8*0,8*1*2)	mc	1,28	184,66 €	**236,36 €**		1,28	236,36	100,00
C.A.6.d.2.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.b	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. (kg = 1,28*60)	kg	76,80	2,12 €	**162,82 €**		76,80	162,82	100,00
C.A.6.d.3			**ping pong**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.3.1	PNM	NP065	Fornitura, franco cantiere di **tavolo da ping pong** autoportante, tipo KT-02-CR-007, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore grigio e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	cad	4,00	4.520,00 €	**18.080,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.4			**Posa in opera di ping pong:**								
C.A.6.d.4.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	217,31 €	**543,28 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.4.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	1,90 €	**4,75 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.4.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	39,15 €	**783,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.5			**calciobalilla**								
C.A.6.d.5.1	PNM	NP066	Fornitura, franco cantiere di **calciobalilla** autoportante, tipo KT-02-CR-009, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Dimensioni (LxPxA): 1,52 x 0,80 x 0,88 m. Peso: 520 kg. Il dispositivo è composto da: 1x ripiano del tavolo con una partita di calcio, comprensivo di accessori; 4x gambe in cemento. Il piano del tavolo e le gambe sono realizzati in cemento di alta qualità di colore grigio. I componenti in acciaio sono protetti dalla corrosione (zincato a caldo)	cad	4,00	4.476,96 €	**17.907,84 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.6			**Posa in opera di calcetto:**								
C.A.6.d.6.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	217,31 €	**543,28 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.6.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m(m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	2,50	1,90 €	**4,75 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.6.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	20,00	39,15 €	**783,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.6.d.7			**Formazione di area da Calisthenics**								
C.A.6.d.7.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(175)*0,3)	mc	52,50	4,10 €	**215,25 €**		52,50	215,25	100,00
C.A.6.d.7.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(175)*0,2)	mc	35,00	15,13 €	**529,55 €**		35,00	529,55	100,00
C.A.6.d.7.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(175)*0,3)	mc	52,50	1,90 €	**99,75 €**		52,50	99,75	100,00
C.A.6.d.7.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m 58 **)**	m	58,00	19,80 €	**1.148,40 €**		56,00	1.108,80	96,55
C.A.6.d.7.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto** di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m^2 x cm =175*10)	mqxcm	1.750,00	1,17 €	**2.047,50 €**		1.750,00	2.047,50	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.7.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, Ø 5 mm, maglia 10x10, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(175*3))	kg	525,00	2,09 €	**1.097,25 €**		**525,00**	**1.097,25**	**100,00**
C.A.6.d.7.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m (m² = 175)	mq	175,00	117,45 €	**20.553,75 €**		**164,00**	**19.261,80**	**93,71**
C.A.6.d.8	PNM	NP043	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **set ginnico**, tipo KS-SW- 20, street workout 2 della ditta Inter Play, Set ginnico per ragazzi e adulti composto da: scaletta orizzontale con maniglie e scaletta verticale. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sul set rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. Dimensioni (LxPxA): 2,16 x 1,00 x 2,50 m. Area di sicurezza: 6,16 x 5,00 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm).	cad	1,00	4.104,00 €	**4.104,00 €**		**1,00**	**4.104,00**	**100,00**
C.A.6.d.9			**Posa in opera di set ginnico:**								
C.A.6.d.9.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**		**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.d.9.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**		**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.d.9.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**		**8,00**	**313,20**	**100,00**
C.A.6.d.10	PNM	NP044	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **set ginnico**, tipo KS-SW- 34, street workout 16, della ditta Inter Play. Set Street Workout destinato a ragazzi e adulti, composto da 3 barre fissate a diverse altezze. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sulle maniglie rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 4,05 x 0,08 x 2,50 m. Area di sicurezza: 9,23 x 4,08 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	3.161,00 €	**3.161,00 €**		**1,00**	**3.161,00**	**100,00**
C.A.6.d.11			**Posa in opera di set ginnico:**								
C.A.6.d.11.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**		**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.d.11.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**		**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.d.11.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**		**8,00**	**313,20**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.12	PNM	NP045	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **panca doppia**, tipo KS -SW - 41, up down bench 2, della ditta Inter Play. Panca doppia destinata ad adolescenti e adulti. I sedili sono realizzati in materiale PU elastico e confortevole. Le panche sono fissate una di fronte all'altra ad un palo strutturale a diverse altezze – 0,53 me 0,79 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento su di esso migliora gli addominali dritti e obliqui. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,86 x 0,40 x 1,40 m. Area di sicurezza: 4,92 x 2,46 m. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Pali da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Tubo verticale su cui poggia il banco con un diametro di 60,3 mm e una lunghezza di 0,50 m. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	3.053,00 €	**3.053,00 €**		**1,00**	**3.053,00**	**100,00**
C.A.6.d.13			**Posa in opera di panca doppia:**								
C.A.6.d.13.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,38	217,31 €	**81,49 €**		**0,38**	**81,49**	**100,00**
C.A.6.d.13.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =3*0,5*0,5*0,5)	mc	0,38	1,90 €	**0,71 €**		**0,38**	**0,71**	**100,35**
C.A.6.d.13.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.14	PNM	NP046	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **barra orizzotale**, tipo KS-SW - 06, horizontal bar with handles, della ditta Inter Play. Barra orizzontale con maniglie destinata ad adolescenti e adulti. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sulla barra rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,16 x 0,30 x 2,40 m. Distanza dai manici al suolo: 2,00 m. Area di sicurezza: 6,16 x 4,30 m. Lunghezza barra: 2,00 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Palo da costruzione con profilo quadrato 80x80 mm (spessore 3 mm). Barra a profilo tondo con diametro 33,7 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	2.349,00 €	**2.349,00 €**		**1,00**	**2.349,00**	**100,00**
C.A.6.d.15			**Posa in opera di barra orizzontale:**								
C.A.6.d.15.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,8*0,8*0,8)	mc	1,02	217,31 €	**222,53 €**		**1,02**	**222,53**	**100,00**
C.A.6.d.15.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =2*0,8*0,8*0,8)	mc	1,02	1,90 €	**1,95 €**		**1,02**	**1,95**	**99,77**
C.A.6.d.15.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.16	PNM	NP047	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **binari ginnici**, tipo KS - SW - 16, gymnastic rails1, della ditta Inter Play. Binari ginnici destinati ad adolescenti e adulti. Il dispositivo è composto da 2 binari autoportanti, con distanza tra loro di 0,50 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sui binari rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 1,50 x 0,58 x 1,20 m. Distanza tra le rotaie: 0,50 m. Area di sicurezza: 4,58 x 5,50 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	889,00 €	**889,00 €**		**1,00**	**889,00**	**100,00**
C.A.6.d.17			**Posa in opera di binari ginnici:**								
C.A.6.d.17.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**		**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.d.17.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**		**0,50**	**0,95**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.17.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.18	PNM	NP048	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **binari ginnici**, tipo KS - SW - 35, gymnastic rails2, della ditta Inter Play. Binari ginnici destinati ad adolescenti e adulti. Il dispositivo è composto da 2 binari autoportanti, con distanza tra loro di 0,50 m. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. L'allenamento sui binari rafforza i muscoli del torace, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell'addome. Influisce anche sul senso di equilibrio e migliora la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 1,30 x 0,60 x 0,20 m. Distanza tra le rotaie: 0,50 m. Area di sicurezza: 4,30 x 3,60 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Barre a profilo tondo con diametro 42,4 mm. Viti ricoperte da cappucci in polimero	cad	1,00	721,00 €	**721,00 €**		**1,00**	**721,00**	**100,00**
C.A.6.d.19			**Posa in opera di binari ginnici:**								
C.A.6.d.19.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**		**0,50**	**108,66**	**100,00**
C.A.6.d.19.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =4*0,5*0,5*0,5*5)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**		**0,50**	**0,95**	**100,00**
C.A.6.d.19.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.20	PNM	NP051	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **percorso di equilibrio**, tipo KS - SW - 37, balance path, della ditta Inter Play. Percorso di equilibrio in 3 elementi destinato ad adolescenti e adulti. Ogni elemento è lungo 1,06 m (diametro 60 mm). La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,28 x 1,05 x 0,19 m. Area di sicurezza: 5,27 x 4,06 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	1.026,17 €	**1.026,17 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.21			**Posa in opera di percorso di equilibrio:**								
C.A.6.d.21.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =6*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	217,31 €	**162,98 €**		**0,75**	**162,98**	**100,00**
C.A.6.d.21.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =6*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	1,90 €	**1,43 €**		**0,75**	**1,43**	**99,65**
C.A.6.d.21.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 4 cad	ora	8,00	39,15 €	**313,20 €**		**8,00**	**313,20**	**100,00**
C.A.6.d.20	PNM	NP052	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **trave di equilibrio**, tipo KS - SW - 39, balance beam, della ditta Inter Play.Trave di equilibrio a 1 elemento destinata ad adolescenti e adulti. Ogni elemento è lungo 1,06 m (diametro 60 mm). La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere. Allenarsi su di esso migliora il senso di equilibrio e la coordinazione motoria. La tolleranza dimensionale è +/- 5%. Dimensioni (LxPxA): 2,51 x 0,08 x 0,26 m. Area di sicurezza: 5,51 x 3,08 m. Peso massimo dell'utente: 150 kg. Acciaio zincato e verniciato a polvere - i dispositivi sono verniciati in verde (RAL 6013) e grigio (RAL 9006). A richiesta possono essere utilizzati altri colori RAL. Viti ricoperte da cappucci in polimero.	cad	1,00	748,25 €	**748,25 €**		**1,00**	**748,25**	**100,00**
C.A.6.d.21			**Posa in opera di trave di equilibrio:**								
C.A.6.d.21.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	217,31 €	**162,98 €**		**0,75**	**162,98**	**100,00**
C.A.6.d.21.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =2*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	1,90 €	**1,43 €**		**0,75**	**1,43**	**99,65**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.21.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.22			**Formazione di area da fitness composta da:**								
C.A.6.d.22.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(109)*0,3)	mc	32,70	4,10 €	**134,07 €**		**32,70**	**134,07**	**100,00**
C.A.6.d.22.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(109)*0,2)	mc	21,80	15,13 €	**329,83 €**		**21,80**	**329,83**	**100,00**
C.A.6.d.22.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =(109)*0,3)	mc	32,70	1,90 €	**62,13 €**		**32,70**	**62,13**	**100,00**
C.A.6.d.22.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m = 59)	m	59,00	19,80 €	**1.168,20 €**		**59,00**	**1.168,20**	**100,00**
C.A.6.d.22.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.a	**Massetto** di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm =109*10)	mqxcm	1.090,00	1,17 €	**1.275,30 €**		**1.090,00**	**1.275,30**	**100,00**
C.A.6.d.22.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, Ø 5 mm, maglia 10x10, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(109*3))	kg	327,00	2,09 €	**683,43 €**		**327,00**	**683,43**	**100,00**
C.A.6.d.22.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.150.0010.b	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m (m² = 109)	mq	109,00	117,45 €	**12.802,05 €**		**109,00**	**12.802,05**	**100,00**
C.A.6.d.23	PNM	NP053	Fornitura franco cantiere di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 001, orbitrek della ditta Inter Play. Attrezzatura da palestra all'aperto per migliorare la resistenza. Dimensioni (LxPxA): 1,35 x 0,62 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 4,35 x 3,62 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata dal certificato. Può essere verniciato in altri colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e sono profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra da una flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.140,00 €	**2.140,00 €**		**1,00**	**2.140,00**	**100,00**
C.A.6.d.24			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.24.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m³ =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.24.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m³ =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,29**
C.A.6.d.24.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.25	PNM	NP059	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 029, leg press II della ditta Inter Play. Sedile e schienale rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,21 x 0,65 x 1,65 m. Zona di sicurezza: 4,21 x 3,65 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata dal certificato. Può essere verniciato in altri colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. Il sedile, lo schienale e i gradini sono realizzati in alluminio. Maniglie e palo sono realizzati in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilati per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento	cad	1,00	3.908,48 €	**3.908,48 €**		**1,00**	**3.908,48**	**100,00**
C.A.6.d.26			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.26.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.05 00	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.26.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0 020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.26.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.27	PNM	NP060	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 014, shoulder press della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,05 x 0,70 x 1,70 m. Zona di sicurezza: 4,05 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**		**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.28			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.28.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.05 00	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.28.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0 020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.28.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 2 cad**	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.29	PNM	NP061	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 013, chest press della ditta Inter Play. Sedile e schienale rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,26 x 0,70 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 3,26 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con norma EN 16630 confermata con certificato. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica, fatta eccezione per i collegamenti dei cuscinetti dove è possibile manutenere/riparare. Il dispositivo è montato su un palo di supporto fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**		**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.30			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.30.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.05 00	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.30.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.30.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.31	PNM	NP062	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 011, chest pull della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,27 x 0,74 x 1,60 m. Zona di sicurezza: 4,27 x 3,74 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e acciaio zincato. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e sono profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 in un tassello fissato nel calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**		**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.32			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.32.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.32.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.32.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.33	PNM	NP063	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 012, shoulder pull della ditta Inter Play. Sedile e schienale sono rivestiti in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,22 x 0,70 x 1,70 m. Zona di sicurezza: 4,22 x 3,70 m. Il numero di ancore: 1. Compatibilità con la norma EN 16630 confermata con il certificato. Può essere verniciato nei colori RAL tra quelli previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica ad eccezione dei collegamenti dei cuscinetti dove è possibile effettuare manutenzioni/riparazioni. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	2.336,84 €	**2.336,84 €**		**1,00**	**2.336,84**	**100,00**
C.A.6.d.34			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.34.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.34.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.34.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.35	PNM	NP064	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di **attrezzatura da palestra all'aperto**, tipo KS - FS - 015, rowing machine della ditta Inter Play. Seduta rivestita in poliuretano espanso (sistema PU). Dimensioni (LxPxA): 1,42 x 0,97 x 1,25 m. Zona di sicurezza: 4,42 x 3,97 m. Il numero di ancore: 1 Compatibilità con norma EN 16630 confermata con certificato. Disponibile in due versioni: Comfort e Standard. Può essere verniciato nei colori RAL previsti. La costruzione è realizzata in acciaio verniciato a polvere e protetta contro la corrosione. I gradini sono in alluminio. Le maniglie sono realizzate in tubo terminato con elementi decorativi arrotondati e profilate per garantire ergonomia e sicurezza dell'utilizzatore. La costruzione è saldata e non ha estremità in plastica, fatta eccezione per i collegamenti dei cuscinetti dove è possibile manutenere/riparare. Il dispositivo è montato su un palo di supporto, che è fissato a terra tramite la flangia. La flangia è avvitata con viti M16 nell'ancoraggio fissato al calcestruzzo. I dadi di ancoraggio sono assicurati contro lo svitamento.	cad	1,00	1.861,57 €	**1.861,57 €**		**1,00**	**1.861,57**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.6.d.36			**Posa in opera di attrezzatura da palestra all'aperto:**								
C.A.6.d.36.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1U.06.380.0500**	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	217,31 €	**111,26 €**		**0,51**	**111,26**	**100,00**
C.A.6.d.36.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400.0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =1*0,8*0,8*0,8)	mc	0,51	1,90 €	**0,97 €**		**0,51**	**0,97**	**100,00**
C.A.6.d.36.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**MA.00.005.0005**	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	4,00	39,15 €	**156,60 €**		**4,00**	**156,60**	**100,00**
C.A.6.d.37			**percorso agility dog**								
C.A.6.d.37	**PNM**	**NP067**	Fornitura di **percorso agility dog** completo, realizzato in legno, composto da 12 stazioni formate da attrezzature differenti: - Pedana partenza/arrivo - Pedana mobile (con pedana in carply e montanti in ferro zincato) - Slalom - Pneumatico - Salto ad altezze diverse - Passerella d'equilibrio - Anello fisso - Palizzata - Labirinto - Ponticello basso - Tunnel - Palo singolo compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	1,00	4.146,04 €	**4.146,04 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.38			**Posa in opera di percorso agility dog:**								
C.A.6.d.38.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1U.06.380.0500**	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(36)*0,5*0,5*0,5)	mc	4,50	217,31 €	**977,90 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.38.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400.0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **(**m^3 =(36)*0,5*0,5*0,5)	mc	4,50	1,90 €	**8,55 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.6.d.38.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**MA.00.005.0005**	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	48,00	39,15 €	**1.879,20 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.7			**arredi**								
C.A.7.a			**pulizia e spostamento panchine esistenti**								
C.A.7.a.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.24.050.0010.c**	**Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno (m^2 =(2*0,5+2*0,5+4*0,5*0,5)*(54+10))	mq	192,00	13,64 €	**2.618,88 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.7.a.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.050.0010.a**	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3 =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	4,10 €	**39,36 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.7.a.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.02.400.0020**	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	1,90 €	**18,24 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.7.a.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1U.06.380.0500**	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (mc =(10+54)*0,3*0,5*0,5*2)	mc	9,60	217,31 €	**2.086,18 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.7.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di panchine esistenti di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. (cad =(54+10))	cad	64,00	58,14 €	**3.720,96 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.b			**cestoni**								
C.A.7.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.400.0005	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (previsti dal nuovo appalto servizio igiene urbana)	cad	0,00	340,26 €	**0,00 €**				
C.A.7.c			**archetti bassi protezione ingresso da via Curiel**								
C.A.7.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0010.b	**Fornitura e posa archetti ad U rovescia** in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza (n. = 23)	cad	23,00	139,05	**3.198,15 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.d			**archetti porta bici**								
C.A.7.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0010.b	**Fornitura e posa archetti ad U rovescia** in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza (n= 20)	cad	20,00	139,05	**2.781,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.e			**colonnotti protezione ingresso da via Cellini**								
C.A.7.e.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.250.0070	**Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304,** finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. (n = 4)	cad	4,00	120,31	**481,24 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.f			**bacheche**								
C.A.7.f.1	PNM	NP068	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi;	cad	3,0	1.907,18 €	**5.721,54 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.150.0010.b	**Pannello per bacheche.** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 (m^2 =0,7*1*3)	mq	2,1	247,52 €	**519,79 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.3			**Posa cartelli informativi:**								
C.A.7.f.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(6)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	217,31 €	**162,98 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (**m^3** =(6)*0,5*0,5*0,5)	mc	0,75	1,90 €	**1,43 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.f.3.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 2 cad	ora	12,00	39,15 €	**469,80 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.g			**arredi in opera**								
C.A.7.g.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**panchine in opere** (vd computo di dettaglio) (m =20*2*2)	m	80,00	185,83 €	**14.866,61 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.7.g.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**tavoli in opera** (vd computo di dettaglio) (n. 20)	cad	20,00	683,60 €	**13.672,06 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.8			**restauro muratura e recinzione portali lago esistenti**								
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.07.750.0110	**Ripristino delle parti mancanti** mediante l'utilizzo di malta tixotropica a ritiro controllato, stesa in modo continuo ed uniforme esclusi ponteggi fissi, esclusi oneri di smaltimento (m^2 =((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	39,96 €	**16.783,20 €**		420,00	16.783,20	100,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.100.0020.a	**Trattamento di superfici**, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa (m^2=((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	2,36 €	**991,20 €**		420,00	991,20	100,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.140.0030	**Pitturazione** a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani) (m² =((45+8+15+10+6+18)*3-(2*3*16))*2)	mq	420,00	9,64 €	**4.048,80 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione** di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m² =50*2*2)	mq	200,00	3,18 €	**636,00 €**		200,00	636,00	100,00
C.A.8.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione** di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =50*2*2)	mq	200,00	4,38 €	**876,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.8.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =50*2*2)	mq	200,00	12,13 €	**2.426,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.9			**tavoli in opera su portali lago**								
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.080.0030.a	**Formazione piano.** Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica (elementi di fissaggio dei listelli in plastica riciclata al muretto - PROFILATO A "U" dim. mm 20X40X20 - sp. mm2,5, opportunamente forato per permettere il passaggio dei tasselli chimici M10 lunghezza cm 10 e il passaggio delle viti con testa bombata M5 lunghezza mm 45/48 comprensive di bulloni), con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro. (kg =4*(3*(0,8+0,3*2+0,425*2))*1,4)	kg	37,80	9,13 €	**345,11 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.9.b	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.100.0010.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo (kg =4*(3*(0,8+0,3*2+0,425*2))*1,4)	kg	37,80	1,96 €	**74,09 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.06.580.0010.c	**Fissaggio chimico** di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12 (m =4*3*2*0,15)	m	3,60	17,47 €	**62,89 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.9.b	PNM	NP029	**Fornitura con posa di tavole rinforzate** (tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore) in plastica riciclata 100% Dimensioni: 4 x 8 x 200 cm Colore marrone Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa, i fissaggi con viti e bulloni in acciaio zincato testa svasata piana esagono incassato, L 50 x Ø 8 mm, gli accessori d'uso. (cad=4)	cad	4,00	403,80 €	**1.615,20 €**		0,00	0,00	0,00
C.A.9.a	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**panchine in opere** (vd computo di dettaglio) (m =4*2*2)	m	16,00	185,83 €	**2.973,32 €**		0,00	0,00	0,00
			Totale giochi e arredi					**423.999,39 €**			
C.A.10			**sistemazione alimentazione lago**								
C.A.10.a			**opere di costruzione**								
C.A.10.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.d	Fornitura e posa **tubi in PVC** compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 200 - s = 4,9 (m =320)	m	10,00	21,78 €	**217,80**		0,00	0,00	0,00
C.A.10.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.190.0030.a	Fornitura e posa in opera di **griglie quadrate piane in ghisa** lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg (cad = 1)	cad	1,00	173,24 €	**173,24**		0,00	0,00	0,00
C.A.10.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0030.c	**Chiusino** completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50 (cad =1)	cad	1,00	26,60 €	**26,60**		0,00	0,00	0,00
C.A.10.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 (cad =4)	cad	4,00	16,94 €	**67,76**		0,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.10.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.060.0000	**Allacciamento al pozzo esistente.** MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI, materiali e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante Operaio impiantista livello B1 (h =8*2)	h	16,00	32,49 €	**519,84**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale sistemazione alimentazione lago					**1005,24**			
C.A.11			**nuova illuminazione**								
C.A.11.a			**Demolizioni e scavi**								
C.A.11.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0020.a	**Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere (m^3 =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3)	mc	213,30	2,05 €	**437,27 €**		**213,30**	**437,27**	**100,00**
C.A.11.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.100.0010.a	**Scavo a sezione.** Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m. 1,20 (mc=(70+50+280+15+235+425+15+95)*0,6*0,3)	mc	213,30	6,78 €	**1.446,17 €**		**213,30**	**1.446,17**	**100,00**
C.A.11.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.100.0010.a	**Scavo non armato** per plinti, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 **-** profondità fino a m. 1,20 (m^3 =(0,60x1,05x0,75)x46+(1,45x1,00x1)*6)	mc	30,44	6,78 €	**206,35 €**		**30,44**	**206,35**	**100,00**
C.A.11.b			**Opere di costruzione**								
C.A.11.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	varie	**Impianto illuminazione** (vd apposito elaborato di dettaglio)	a corpo	1,00	80.999,07 €	**80.999,07 €**		**1,00**	**12.498,00**	**15,43**
C.A.11.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.a	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere (m^3 =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3)	mc	213,30	2,94 €	**627,10 €**		**213,30**	**627,10**	**100,00**
C.A.11.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.a	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere (m^3 =(0,60x1,05x0,75)x46+(1,45x1,00x1)*6)	mc	30,44	2,94 €	**89,48 €**		**30,44**	**89,48**	**100,00**
C.A.11.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.010.0010.b	**Stesa e rullatura dei terricciati,** eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano. (100 m^2 =(70+50+280+15+235+425+15+95)*0.6*0.3*10/100)	100mq	21,33	60,28 €	**1.285,77 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.11.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0010.b	Fornitura e posa in opera di **anello con fondo** in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 (cad = 46)	cad	46,00	27,94 €	**1.285,63 €**		**40,00**	**1.117,60**	**86,93**
C.A.11.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.b	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 (cad = 46)	cad	46,00	14,71 €	**676,66 €**		**40,00**	**588,40**	**86,96**
C.A.11.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.170.0040.c	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati in ghisa lamellare** perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 (cad = 46)	cad	46,00	111,49 €	**5.128,54 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.A.11.b.8	PNM	NP069	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. dim est. cm 60x105, h 75, tipo Prenova (cad = 40)	n	40,00	153,82 €	**6.152,80 €**		**40,00**	**6.152,80**	**100,00**
C.A.11.b.9	PNM	NP070	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. dim est. cm 145x100, h 100, Tipo Prenova (cad = 6)	n	6,00	528,77 €	**3.172,62 €**		**6,00**	**3.172,62**	**100,00**
C.A.11.b.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	MA.00.005.0005	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. 2 operai per ore 0,5 cad	ora	46,00	39,15 €	**1.800,90 €**		**46,00**	**1.800,90**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.A.11.b.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.150.0040.f	Fornitura e posa **tubo per cavidotto flessibile** corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno - De 110 - Di 94 (m =70+50+280+15+235+425+15+95)	m	1.185,00	6,66 €	**7.892,10 €**		**807,00**	**5.374,62**	**68,10**
			Totale nuova illuminazione					**111.200,46 €**			
PDV1			**Opere PDV n. 1 Cabassina - ODS 12 luglio 2024**								
PDV1	**PNM**	**NP PDV1**	RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 1. Trattamento delle lastre di copertura in cemento amianto con resina acrilica bicomponente colorata consolidante applicata con pistola manuale sistema a spruzzo tipo airless su entrambe le facce delle lastre. 2. Smontaggio della copertura esistente in amianto compreso incapsulamento delle stesse in pile su pallet, imballaggio con cellophane e speciale sigillatura con nastro identificativo "prodotto contenente amianto". 3. Smaltimento di quanto precedentemente imballato, mediante carico per trasporto alle PP.DD. autorizzate. 4. Trasporto in PP.DD. autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali. Il trasporto sarà effettuato da ditte specializzate ed autorizzate. 5. Compilazione formulario rifiuti con consegna di copia di chiusura smaltimento rifiuti speciali.	a corpo	1,00	4.126,00 €	**4.126,00 €**		**1,00**	**4.126,00**	**100,00**
PDV2			**Opere PDV n. 2 Cabassina - ODS 4 ottobre 2024**								
2DV1	**PNM**	**AP01**	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in opera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera TIPO 1	mc	150,75	147,28 €	**22.202,46 €**		**150,75**	**22.202,46**	**100,00**
2DV1	**PNM**	**AP01**	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in pera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera TIPO 2	mc	50,40	147,28 €	**7.422,91 €**		**50,40**	**7.422,91**	**100,00**
2DV1	**PNM**	**AP01**	Fornitura e posa in opera di pietrame granitico di cava o similari purché accettati dalla DL, non gelivo, compatto e fortemente resistente alla abrasione, per formazione di scogliere, pennelli, difese radenti, costruzione di bacini di dissipazione, stramazzi, briglie, posto in opera sopra o sotto il pelo dell'acqua. Il prezzo comprende il carico, trasporto, scarico e sistemazione finale, anche per materiale approvvigionato da cave poste fino a 130 Km di distanza dal luogo dell'impiego: elementi con pezzatura media pari a 0.7 m³ (1700 Kg c.a.), con tolleranza dimensionale degli elementi portanti compresa tra 1.1 m³ (3000 Kg c.a.) e NON inferiore a 0.4 m³ (1100 Kg c.a.) Scogliera Molo	mc	68,00	147,28 €	**10.015,04 €**		**68,00**	**10.015,04**	**100,00**
TOTALE SAL 4 opere parco Cabassina										**1.173.119,02**	
Totale SAL 4 opere parco Cabassina e fontanile Visconti										**1.360.082,67**	

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali

Settore fontanile Visconti e Via Cellini

Registro di contabilità SAL 4 - 12/11/2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.			**Interventi interni area fontanile Visconti e settore via Cellini**								
C.B.1			**Opere a verde**								
C.B.1.a			**Opere di manutenzione dell'esistente**								
C.B.1.a.1	ERSAF 2022	E.001.002.001.004.004	**Miglioria forestale ambiti boscati esistenti** consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile. Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro (area fontanile e spazi limitrofi) classe 4 di difficoltà operativa. (ha =(3094+12865)/10000)	ha	1,6	3.172,82 €	5063,50		1,60	5.063,50	100,00
C.B.1.a.2	ERSAF 2022	D.001.001.003	**Decespugliamento** da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con copertura vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta (area fontanile e spazi limitrofi). (Ha =(3094+12865)/10000)	ha	1,6	1.266,84 €	2021,75		1,60	2.021,75	100,00
C.B.1.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =(3094+12865)/10000*10000/100*1*250/100)	100kg	399,0	10,46 €	4173,28		398,98	4.173,28	100,00
C.B.1.a.4	ERSAF 2022	L.001.002.008	**Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate** in zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. (mq =(250+37)*3,5)	mq	1004,5	8,82 €	8859,69		1.004,50	8.859,69	100,00
C.B.1.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc - (mc =(3094+12865)/10000*10000/100*1*250/100)	100kg	25,1	10,46 €	262,68		25,11	262,68	100,00
C.B.1.a.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.590.0010.c	**Abbattimento piante.** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m² Per altezza delle piante:- per piante da 11 ÷ 20 m (n. = 8)	n	8,00	200,48 €	1603,84		8,00	1.603,84	100,00
C.B.1.a.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.h	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - volume materiale allontanato = 0,86 m³ ogni albero x un peso stimato di calcolato in 150Kg/mc (100kg =160*0,86*150/100)	100kg	206,40	10,20 €	2105,28		206,40	2.105,28	100,00
C.B.1.b			**Opere di costruzione**								
C.B.1.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². (100 m² =310*1*2/100)	100mq	6,20	132,09 €	818,96		0,00	0,00	0,00
			Totale opere a verde					**24908,98**			

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2			**Opere edili - Rifacimento recinzione fontanile**								
C.B.2.a			**Demolizioni e scavi**								
C.B.2.a.1			**Recinzioni metalliche esistenti su Via Cellini e Via Italia**								
C.B.2.a.1.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.150.0090**	**Rimozione di recinzione in rete metallica** , inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. (m^2=34*1,1)	MQ	37,40	3,32 €	124,17		**37,40**	**124,17**	**100,00**
C.B.2.a.1.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.030.0030.b**	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato**, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m^3 (m^3 =34/2*0,5*0,5*0,5**)**	mc	2,13	171,38 €	364,18		**2,13**	**364,18**	**100,00**
C.B.2.a.1.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.27.050.0100.d**	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =3,13*1400/100)	100kg	29,75	3,47 €	103,23		**29,75**	**103,23**	**100,00**
C.B.2.a.2			**Staccionata in legno su via Cellini**								
C.B.2.a.2.1	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.140.0060.b**	**Rimozione di manufatti in legno** (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (m =334*2+334/2*1+16*2*2+16/2*1*2+560*2)	m	2.035,00	0,87 €	1.770,45		**2.035,00**	**1.770,45**	**100,00**
C.B.2.a.2.2	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.27.050.0100.g**	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (100 kg =2035*3,9/100)	100kg	79,37	18,16 €	1.441,27		**79,37**	**1.441,27**	**100,00**
C.B.2.a.2.3	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.01.030.0030.a**	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,** totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m^3 (m^3 =(334+16*2)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	22,88	158,85 €	3.633,69		**22,88**	**3.633,69**	**100,00**
C.B.2.a.2.4	**Prezzario reg. oo.pp. Lombardia**	**1C.27.050.0100.d**	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =22,88*1400/100)	100kg	320,25	3,47 €	1.111,27		**320,25**	**1.111,27**	**100,00**
C.B.2.a.3			**Recinzioni cemento su via Cellini**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.a.3.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0040.a	**Demolizione** di strutture e murature in cemento armato compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 m³ (m³ =(68+24)*0,25*2)	mc	46,00	160,28 €	7.372,88		0,00	0,00	0,00
C.B.2.a.3.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA** murature in cemento armato ingressi da via Curiel e da via Italia Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =(68+24)*1400/100)	100kg	644,00	3,47 €	2.234,68		0,00	0,00	0,00
C.B.2.b			**Opere di costruzione**								
C.B.2.a			**Predisposizioni**								
C.B.2.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.450.0010.a	**Messa in quota di chiusini, griglie illuminazione esistenti.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² (cad = 12)	cad	12,00	47,58 €	570,96		12,00	570,96	100,00
C.B.2.b			**Nuove recinzioni Tipo A**								
C.B.2.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m² - Nuova recinzione alta come da dettaglio costruttivo) (kg =(4+4+68+24)*1,8*12)	kg	2.160,00	8,70 €	**18.792,00 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq=(4+4+68+24)*1,6*2)	mq	320,00	47,58 €	**15.225,60 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0040.a	**Cancelli in ferro,** realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) - tipo corrente (kg =((4*2*1))*12*2)	kg	192,00	9,37 €	**1.799,04 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((4*2*1))*2*2)	mq	32,00	47,58 €	**1.522,56 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.2.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(4+4+68+24)*0,2*0,7)	mc	14,00	143,62 €	**2.010,68 €**		1,12	160,85	8,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(4+4+68+24)*0,6*0,25)	mc	15,00	184,66 €	**2.769,90 €**		**1,20**	**221,59**	**8,00**
C.B.2.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg=((4+4+68+24)*(6*0,62+2*0,4*4)))	kg	692,00	2,12 €	**1.467,04 €**		**55,36**	**117,36**	**8,00**
C.B.2.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(4+4+68+24)*0,8*2)	mq	160,00	21,91 €	**3.505,60 €**		**12,80**	**280,45**	**8,00**
C.B.2.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0070	**Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. (m² =(4+4+68+24)*0,5*2)	mq	100,00	18,57 €	**1.857,00 €**		**8,00**	**148,56**	**8,00**
C.B.2.c	**Nuove recinzioni Tipo B**										
C.B.2.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate** fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m²) (kg =(34+130+176)*1,4*12)	kg	5.712,00	8,70 €	49.694,40		**5.712,00**	**49.694,40**	**100,00**
C.B.2.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =((34+130+176)*1*2))	mq	680,00	12,13 €	8.248,40		**680,00**	**8.248,40**	**100,00**
C.B.2.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m³ =(34+130+176)*0,2*0,45)	mc	30,60	143,62 €	4.394,77		**30,60**	**4.394,77**	**100,00**
C.B.2.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(34+130+176)*0,25*0,5)	mc	42,50	184,66 €	7.848,05		**42,50**	**7.848,05**	**100,00**
C.B.2.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =(34+130+176)*(4+1,4*4)*0,4)	kg	1.305,60	2,12 €	2.767,87		**1.305,60**	**2.767,87**	**100,00**
C.B.2.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =((34+130+176)*0,5*2))	mq	340,00	21,91 €	7.449,40		**340,00**	**7.449,40**	**100,00**
C.B.2.d	**Ripristino grigliati esistenti**										
C.B.2.d.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.300.0030	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. (m²=4*16*3*2)	mq	384,00	3,18 €	1.221,12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.B.2.d.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.c	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) (m² =4*16*3*2)	mq	384,00	4,38 €	1.681,92		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.2.d.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL (mq =4*16*3*2)	mq	384,00	12,13 €	4.657,92		0,00	0,00	0,00
C.B.3			**Nuovo ingresso da via Cellini**								
C.B.3.a			**Opere di costruzione**								
C.B.3.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.080.0030.a	Fornitura e posa di **parapetti metallici**. Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica (TUBOLARE Ø mm 48.3 sp. mm 2,6 - 2,95 kg/ml), con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: **in ferro** (kg =(16+1,3*5)*2,95)	kg	66,38	9,13 €	606,00		0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.320.0010.b	Fornitura e posa parapetti metallici. Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di **antiruggine**. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05 - 0,06 l/m² per una mano) (mq =(16+1,3*5)*2*3,15*2*0,025)	mq	7,09	4,47 €	31,68		0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.a	Fornitura e posa parapetti metallici. **Verniciatura di finitura** di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano). Colore da concordare con la DL (mq =(16+1,3*5)*2*3,15*2*0,025)	mq	7,09	10,20 €	72,29		0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra per parapetti, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc =(16)*0,6*0,2)	mc	1,92	184,66 €	354,55		1,92	354,55	100,00
C.B.3.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C (kg =((16)*(6*0,62+2*0,4*4)))	kg	110,72	2,13 €	235,83		110,72	235,83	100,00
C.B.3.a.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme** per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(16)*0,2*2)	mq	6,40	21,91 €	140,22		6,40	140,22	100,00
C.B.3.a.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; (m =16)	m	16,00	19,80 €	316,80		0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m² =86*1,3)	mq	111,80	42,26 €	4.724,67		0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata per pavimento**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(111,8*3))	kg	335,40	2,09 €	700,99		0,00	0,00	0,00
C.B.3.a.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- 1C.04.450.0010.a - B450C (kg =111,8*0,15*55)	kg	922,35	2,12 €	1.955,38		0,00	0,00	0,00

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.3.a.11	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.010.0040.c	Fornitura e posa **tubi in PVC** compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 160 - s = 4,0 (m= 10)	m	10,00	16,59 €	165,90		**10,00**	**165,90**	**100,00**
C.B.3.a.12	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.190.0030.a	Fornitura e posa in opera di **griglie quadrate piane in ghisa** lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg (cad = 2)	cad	2,00	173,24 €	346,48		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.B.3.a.13	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0020.c	Fornitura e posa in opera di **anello di prolunga senza fondo** (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 (cad =2)	cad	2,00	16,94 €	33,88		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.B.3.a.14	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.12.610.0010.c	Fornitura e posa in opera di **anello con fondo** in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: **-** interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 (cad = 2)	cad	2,00	41,14 €	82,28		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale rifacimento recinzione fontanile					**165407,01**			
C.B.4			**Percorso interno fontanile**								
C.B.4.a			**Demolizioni e scavi**								
C.B.4.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.140.0060.b	**Rimozione di manufatti in legno** (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (m =(280+80)/2*1,1+(280+80)*2)	m	918,00	0,87 €	798,66		**918,00**	**798,66**	**100,00**
C.B.4.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.g	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato (100 kg =((280+80)/2*1,1+(280+80)*2)*3,9/100)	100kg	35,80	18,16 €	650,16		**35,80**	**650,16**	**100,00**
C.B.4.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.01.030.0030.a	**Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,** totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ (m³ =(280+80)/2*0,5*0,5*0,5)	mc	22,50	158,85 €	3.574,13		**22,50**	**3.574,13**	**100,00**
C.B.4.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m³ =(80*2,5)*0,2)	mc	40,00	16,59 €	**663,60 €**		**40,00**	**663,60**	**100,00**
C.B.4.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =(34,38+40)*1400/100)	100kg	875,00	3,47 €	3.036,25		**875,00**	**3.036,25**	**100,00**
C.B.4.b			**Opere di costruzione**								

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.4.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(280+80)*2,5*0,6)	mc	540,00	15,13 €	**8.170,20 €**		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m^3/ml; (m =280+80=	m	360,00	19,80 €	7.128,00		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.18.020.0010.a	**Pavimenti industriali per rampe.** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m^2 di granulato di quarzo e 6 kg/m^2 di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e spazzolata. (m^2 =(32+32)*2,5)	mq	160,00	42,26 €	6.761,60		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata per pavimento**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (kg =(160*3))	kg	480,00	2,09 €	1.003,20		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.100.0110	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia** calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura eposa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. (m^2 =(280-32-32+80)*2,5)	mq	740,00	32,11 €	23.761,40		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m^2 (mq=(280+80)*2,5)	mq	720,00	2,87 €	2.066,40		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c			**Recinzione percorso fontanile Tipo B**								
C.B.4.c.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.22.040.0030	**Cancellate fisse a disegno semplice** realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 12 kg/m^2) (kg =(280+80)*1,4*12)	kg	6.048,00	8,70 €	52.617,60		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.24.340.0010.i	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m^2 per due mani) colore da concordare con la DL (mq =(280+80)*1,2*2)	mq	864,00	12,13 €	10.480,32		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0010.b	**Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 (m^3 =(280+80)*0,2*0,45)	mc	32,40	143,62 €	4.653,29		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.010.0030.a	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 (mc=(280+80)*0,25*0,5)	mc	45,00	184,66 €	8.309,70		0,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.4.c.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0010.a	**Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C (kg =(280+80)*(4+1,4*4)*0,4)	kg	1.382,40	2,12 €	2.930,69		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.4.c.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.400.0010.b	**Casseforme per C.A.** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (m² =(280+80)*0,5*2)	mq	360,00	21,91 €	7.887,60		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.5			**nuovo marciapiede e integrazione corsello via Cellini**								
C.B.5.a			**Demolizioni e scavi**								
C.B.5.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo di sbancamento** per eliminazione percorsi esistenti con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (mc = 330*1,0*0,3+(11*15)*0,3)	mc	151,80	4,10 €	622,38		151,80	**622,38**	**100,00**
C.B.5.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0100.d	**Oneri per conferimento in impianti autorizzati** dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (100 kg =151,8*1400/100)	100kg	2.125,20	3,47 €	7.374,44		2.125,20	**7.374,44**	**100,00**
C.B.5.a.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.010.0020	**Disfacimento di sovrastruttura stradale** in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (m³ =(50+16+20+35+19)*2*0,15+330*1,5*0,15)	mc	116,25	12,58 €	1.462,43		116,25	**1.462,43**	**100,00**
C.B.5.a.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0140	**Oneri per conferimento di asfalto fresato** non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati (100 kg =(96+64)*1200/100)	100kg	1.395,00	2,60 €	3.627,00		1.395,00	**3.627,00**	**100,00**
C.B.5.a.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.020.0170	**Rimozione cordonatura in pietra naturale** tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (m =330+16)	m	346,00	12,24 €	4.235,04		346,00	**4.235,04**	**100,00**
C.B.5.b			**opere di costruzione**								
C.B.5.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m³ =(50+20+19+35)*1,6*0,2+(11*15)*0,3)	mc	89,18	15,13 €	**1.349,29 €**		89,18	**1.349,29**	**100,00**
C.B.5.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.13.300.0020.i	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² (mq = 11*15)	mq	165,00	2,87 €	**473,55 €**		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.5.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.320.0030.a	**Posa di cordonatura** con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo (m =330+16)	m	320,00	18,76 €	6.003,20		320,00	**6.003,20**	**100,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.5.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.140.0010.d	**Fornitura e posa in orario normale di cordonatura** rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; (m =330/10+15+50+20)	m	117,00	60,50 €	7.078,50		117,00	**7.078,50**	**100,00**
C.B.5.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.145.0010.b	**Fornitura e posa cordonatura** realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml (m=19+35)	m	54,00	19,80 €	1.069,20		0,00	**0,00**	**0,00**
C.B.5.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.130.0020.b	**Massetto di sottofondo** per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: con calcestruzzo preconfezionato (m² x cm =(20+50+16+330+35+19)*1,5*10 cm sp)	mqxcm	7.050,00	2,04 €	14.382,00		6.240,00	**12.729,60**	**88,51**
C.B.5.b.7	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.04.450.0020	**Rete di acciaio elettrosaldata**, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: (maglia 10x10 peso mq 3,08 kg) (kg =(20+50+16+330+35+19)*1,5*3,08)	kg	2.171,40	2,09 €	4.538,23		1.921,92	**4.016,81**	**88,51**
C.B.5.b.8	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.b	**Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram (m² =(20+50+16+330+35+19)*0,4+15*11)	mq	353,00	12,21 €	**4.310,13**		312,44	**3.814,92**	**88,51**
C.B.5.b.9	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0200.c	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram (m² x cm =(20+50+16+330+35+19)*0,4*3+15*11*3)	mqxcm	1.059,00	1,83 €	**1.937,97**		937,33	**1.715,31**	**88,51**
C.B.5.b.10	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.120.0305.b	**Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm (m² =(20+50+16+330+35+19)*1,5+(20+50+16+330+35+19)*0,4+15*11)	mq	1.058,00	9,37 €	**9.913,46**		936,44	**8.774,47**	**88,51**
C.B.6			**segnaletica**								
C.B.6.a			**Opere di demolizione**								
C.B.6.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.010.0010	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento (m² =330*0,12+(330/5*2,5*0,12))	mq	59,40	6,77 €	402,14		0,00	**0,00**	**0,00**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
C.B.6.a.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.27.050.0150.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (100 kg =(59,40)*0,005*1200/100)	100kg	3,56	2,60 €	9,27		0,00	0,00	0,00
C.B.6.b			**Opere di costruzione**								
C.B.6.b.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.100.0030	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre (m^2 =330*0,12+(330/5*2,5*0,12)+3*3,5+100)	mq	169,90	22,21 €	3.773,48		0,00	0,00	0,00
C.B.6.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.150.0010.b	**Pannello verticale.** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 (m^2=2*0,25*0,8+3,14*0,2*0,2+0,13*0,5+12*3,14*0,3*0,3+5*0,4*0,6+0,53*0,18)	mq	5,3	247,52 €	1.306,21 €		0,00	0,00	0,00
C.B.6.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.05.220.0010.b	**Fornitura e posa in opera di pali di sostegno** in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm (cad = 21)	cad	19,0	91,11 €	1.731,09 €		0,00	0,00	0,00
C.B.7			**opere a verde**								
C.B.7.a			**Opere di costruzione**								
C.B.7.a.1	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.180.0040.b	**Formazione di tappeto erboso** e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m^2 e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: (100 m^2 =(320+60+16+35+20)*2/100)	100mq	9,02	132,09 €	1.191,45		0,00	0,00	0,00
C.B.8			**arredi**								
C.B.8.b			**bacheche**								
C.B.8.b.1	PNM	NP068	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi (cad = 2)	cad	2,0	1.907,18 €	3814,36		0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.2	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.050.0010.a	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. (m^3=(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	4,10 €	**2,05 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.3	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.350.0010.d	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	15,13 €	**7,57 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.4	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1C.02.400.0020	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	1,90 €	**0,95 €**		0,00	0,00	0,00
C.B.8.b.5	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.06.380.0500	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. (m^3 =(2)*0,5*0,5*0,5*2)	mc	0,50	217,31 €	**108,66 €**				
C.B.8.b.6	Prezzario reg. oo.pp. Lombardia	1U.04.330.0200 (analogia)	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. (cad =2)	cad	2,00	58,14 €	**116,28 €**		0,00	0,00	0,00
			Totale percorso interno fontanile					216610,31			

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

N. Ordine	Rif.Elenco prezzi	Codici	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro)	QUANTITA' REALIZZATE AL SAL4	IMPORTO OPERE DA CORRISPONDERE	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE
Totale SAL 4 opere fontanile Visconti								406.926,30 €		186.963,65	

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COME_IN
Spazi e servizi di INclusione per le COmunità MEtropolitane

PARCO NORD MILANO SERVIZIO PROGETTI
INDIRIZZO: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
TELEFONO: 02 24 10 161 FAX: 02 24 10 16 220
PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it
CODICE FISCALE: 80101350157

Progetto definitivo-esecutivo per la riorganizzazione dei parchi comunali

G - Via di Vittorio _ Piazza Papa Giovanni XXIII _ Parco Giorgella

Registro di contabilità - SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025

consegna. APRILE 2023 - REV. N.01 - LUGLIO 2023

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gv	G - Gv VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE						
			Gv-A	Demolizioni e scavi						
			Gv-A1	PRIMO TRATTO - via di Vittorio formazione parcheggi in linea con aiuole alberate e percorso ciclo pedonale sez. 2,5 m						
Gv-RC-01	26 novembre 2025	Gv-LM-01	Gv-A1.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza taglio pavim. bitumata al fine della rimozione dei cordoli esistenti: 155 m +85 m =240 m*	m	240,00	1,42	340,80 €		100,00%
Gv-RC-02	26 novembre 2025	Gv-LM-02	Gv-A1.2	**Rimozione della cordolatura in granito esistente via di Vittorio -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. **L***unghezza cordoli esistenti 1° tratto via di Vittorio parcheggi in linea :(6+1,5+3,7+128+5+5,3+3,7+6+3,7+43+14+10,1)*	ml	230,00	12,24	2.815,20 €		100,00%
Gv-RC-03	26 novembre 2025	Gv-LM-03	Gv-A1.3	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE via di Vittorio -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale **_***Superficie marciapiede esistente : 103 mq+ 400 mq= 503 mq*	mq	503,00	2,77	1.393,31 €		100,00%
Gv-RC-04	26 novembre 2025	Gv-LM-04	Gv-A1.4 - OdS11	**SCARIFICA via di Vittorio posti auto per nuovo asfalto -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m^2 **-** *Superficie stradale da scarificare per realizzare nuovi posti auto di progetto: 676 mq+189 mq= 865 mq*	mq	865,00	2,77	2.396,05 €		10,00%
Gv-RC-05	26 novembre 2025	Gv-LM-05	Gv-A1.5 -OdS11	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi e via di Vittorio posti auto) *1,368 mq*	100 kq	451,44	2,60 €	1.173,74 €		10,00%
Gv-RC-06	26 novembre 2025	Gv-LM-06	Gv-A1.6	**formazione nuove aiuole alberate e sistemazione nuove sezioni del marciapiede - Scavo -** Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *superfici da demolire ulteriori 20 cm: (12*5*2,5*0,2)+(25*0,2)+((3+2+6)*0,2)=37,20 mc*	mc	37,20	12,58	467,98 €		100,00%
Gv-RC-07	26 novembre 2025	Gv-LM-07	Gv-A1.7	**CONFERIMENTO A DISCARICA scavo per formazione aiuole e nuove sezioni marciapiede -** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati **-** *37,20 mc*	100kg	483,60	2,60	1.257,36 €		100,00%
Gv-RC-08	26 novembre 2025	Gv-LM-08	Gv-A1.8	**SCAVO per recuperare terra di coltivo dalla aiuola esistente che diventa posti auto-Terra da accantonare in cantiere e riutilizzare -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m^3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *aiuola e prato da scavare 154,3 mq *30 cm = 46,30 mc*	mc	46,30	4,10	189,83 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
				TOTALE demolizione scavi					**10.034,27 €**	
			Gv-B	**OPERE**						
			Gv-B1	**PRIMO TRATTO - via di Vittorio formazione parcheggi in linea con aiuole alberate e percorso ciclo pedonale sez. 2,5 m**						
Gv-RC-09	26 novembre 2025	Gv-LM-09	Gv-B1.1	**Posa della cordonatura in granito rimossa - nuova sezione marciapiede aiuole alaberate di via di Vittorio -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *lunghezza totale cordoli in granito recuperati da posare lungo la via di Vittorio 133+4,5+5,5+5+5+3+6+7+3+5+39+15+9+4+64 ml = 308 ml*	**ml**	**308,00**	18,76	5.778,08		**100,00%**
Gv-RC-10	26 novembre 2025	Gv-LM-10	Gv-B1.2	**Cordoli in cls sormontabili perimetro aiuole tra i posti auto -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; _ *n°12 aiuole x perimetro aiuole 12,5 ml (5+5+2,5)= 150 ml*	**ml**	**150,00**	23,80	3.570,00		**100,00%**
Gv-RC-11	26 novembre 2025	Gv-LM-11	Gv-B1.3 - OdS11	**Nuova sezione marciapiede da 2,00 a 2,50 via di Vittorio Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm_ *nuova sezione marciapiede via di Vittorio da 2,00 m a 2,50 m : 135 ml x 0,5 ml = 67,5 mq VOCE MODIFICATA DA OdS11*	**mq**	**67,50**	9,88	666,90		**100,00%**
Gv-RC-12	26 novembre 2025	Gv-LM-12	Gv-B1.4 - - OdS11	**Nuova sezione marciapiede da 2,00 a 2,50 via di Vittorio** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature *5 kg al mq = 67,5 mq x 5kg = 202,50 kg VOCE MODIFICATA DA OdS11*	**kg**	**202,50**	2,09	423,23		**100,00%**
Gv-RC-13	26 novembre 2025	Gv-LM-13	Gv-B1.5	**nuove aiuole con pavimentazione Dune e albero e nuovi sagone delle 3 aiuole stondi fine inizio parcheggio - Formazione piano di posa superficie piazza e percorsi di accesso - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa - *superficie posti auto e stondi (n° 12*5ml*2,5ml)+6mq+3mq+2mq =* mq	**mq**	**161,00**	6,15	990,15		**100,00%**
Gv-RC-14	26 novembre 2025	Gv-LM-14	Gv-B1.6	**Formazione di nuove aiuole in pavimetazione drenante** -Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti. PAVIMENTAZIONE IN LASTRE TIPO DUNE cm. 10 Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso doppio strato quarzo, tipo GRIGLIATO DUNE, di forma rettangolare di dimensioni 50 x 25 cm, spessore 10 cm. Le lastre presentano dei fori passanti nella direzione dello spessore e che permettono la realizzazione di una superficie erbosa e/o drenate a seconda della destinazione d'uso. I fori potranno essere riempiti di humus per permettere di ottenere una pavimentazione erbosa, oppure potranno essere riempiti con pietrisco di granulometria, privo di parti fifini per permettere di ottenere una pavimentazione drenante. Caratteristiche tecniche: Finitura: pavimentazioni erbose e drenanti - Dimensioni modulare: cm 25 x 50 - Spessore: cm 10 - Colori: bianco - Destinazione d'uso: traffifico medio (max 35 q) – scarpate - parcheggi - Peso: kg/m² 180 ca. .- pezzi per mq: 8 - Massa volumica media: > 2200 kg/mc - Superfificie drenante: 40% - *superfici posti auto (9,5mq*n°12)+stondi e aiula rettangolare*	**mq**	**207,00**	39,00	8.073,00		**100,00%**
Gv-RC-15	26 novembre 2025	Gv-LM-15	Gv-B1.7	**SOLO POSA PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE AIUOLE TRA POSTI AUTO -** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale. *posa della superficie totale voce sopra*	**mq**	**207,00**	10,18	2.107,26		**100,00%**
Gv-RC-16	26 novembre 2025	Gv-LM-16	Gv-B1.8	**TERRA PER PRATO AUTOBLOCCANTI TIPO DUNE 5,5 cm di spessore Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione prato pavimentazione tipo DUNE**_Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *40% della sup. totale (207 mq) della pavimentazione in carrabile erbosa : 85 mq x spessore massello 5 cm*	**mc**	**4,25**	6,04	25,67		**100,00%**
Gv-RC-17	26 novembre 2025	Gv-LM-17	Gv-B1.9	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² 41 / 41 -*superficie totale della pavimentazione in carrabile erbosa 207 mq + 20% della sup. totale (207 mq) x risvolti e sfridi: 248,4 mq*	**mq**	**248,40**	2,87	712,91		**100,00%**
Gv-RC-18	26 novembre 2025	Gv-LM-18	Gv-B1.10	**Formazione di prato nel carrabile erboso** Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. *40% della sup. totale (207 mq) della pavimentazione in carrabile erbosa : 85 mq*	**100xmq**	**85,00**	0,22	18,43		**100,00%**
Gv-RC-19	26 novembre 2025	Gv-LM-19	Gv-B1.11 - OdS11	**cordoli in cls 10 cm per buca albero -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; *rettangolo di posa dell'albero : (1m+1m+0,75m+0,75m)*n°19 alberi = 66,50 ml - VOCE MODIFICATA DA OdS11*	**ml**	**66,50**	19,80	1.316,70		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-20	26 novembre 2025	Gv-LM-20	Gv-B1.12	**TERRA PER BUCA ALBERI 1mX1mX1m - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano - *N° 19 alberi *1m*1m*1m =19 mc*	mc	19,00	6,06	115,14		100,00%
Gv-RC-21	26 novembre 2025	Gv-LM-21	Gv-B1.13	**Piantumazione alberi**: Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *N° 19 alberi*	cad	19,0	57,2	1.087,37		100,00%
Gv-RC-22	26 novembre 2025	Gv-LM-22	Gv-B1.14	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. *N° 19 alberi*	cad	19,0	1,4	27,17		100,00%
Gv-RC-23	26 novembre 2025	Gv-LM-23	Gv-B1.15	Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp,** ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm *N° 19 alberi + n°1 albero su aiuola grnade esistente*	cad	20,00	246,86	4.937,20		0,00%
Gv-RC-24	26 novembre 2025	Gv-LM-24	Gv-B1.16	**20% in piu per coltivazione air pot**		1,00		987,44 €		0,00%
Gv-RC-25	26 novembre 2025	Gv-LM-25	Gv-B1.15_PdV1	Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp, Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm *N° 19 alberi + n°1 albero su aiuola grnade esistente* - **cambio specie**	cad	20,00	246,86			100,00%
Gv-RC-26	26 novembre 2025	Gv-LM-26	Gv-B1.17 -- OdS11	**Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *superficie totale della ciclabile 540 mq = 216 ml x 2,5 m larghezza* - ***VOCE MODIFICATA DA OdS11***	mq	540,00	21,40	11.556,00 €		100,00%
Gv-RC-27	26 novembre 2025	Gv-LM-27	Gv-B1.18- OdS11	**raccordo posto auto diversamente abili marciapiede - formazione di piccola rampa - Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm **-** *n°4 posti auto diversamente abili - n°4 rampe - 1,7 mq x 4 = 6,80 mq* **-VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	6,80	9,88	67,18		100,00%
Gv-RC-28	26 novembre 2025	Gv-LM-28	Gv-B1.19 -- OdS11	**MANTO DI USURA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI AUTO RIFATTI** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: 30 mm - *superficie di manto di usura precedentemente fresato a raccordo con carreggiata esistennte di via di Vittorio - 190 mq + 615 mq = 805 mq* - ***VOCE MODIFICATA DA OdS11***	mq	805,00	7,54	6.069,70 €		100,00%
				TOTALE PRIMO TRATTO via di Vittorio					**48.529,53 €**	
			Gv-A	**DEMOLIZIONI**						
			Gv-A2	**SECONDO TRATTO -Formazione percorso ciclo-pedonale sotto calcavia viale Liberazione**						
Gv-RC-29	26 novembre 2025	Gv-LM-29	Gv-A2.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza totale 80 ml*	m	80,00	1,42	113,60 €		100,00%
Gv-RC-30	26 novembre 2025	Gv-LM-30	Gv-A2.2	**Rimozione della cordolatura in granito tratto marcipiaede sotto il cavalcavia -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale **.** *lunghezza cordoli esistenti 14ml+20ml+9=43 ml*	ml	43,00	12,24	526,32 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-31	26 novembre 2025	Gv-LM-31	Gv-A2.3	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESITENTE SOTTO IL CAVALCAVIA -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale. *marcipaiede esistente larghezza 1,7 m lunghezza 43 ml = 75 mq*	mq	75,00	2,77	207,75 €		100,00%
Gv-RC-32	26 novembre 2025	Gv-LM-32	Gv-A2.4	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE SOTTO IL CAVALCAVIA CONFERIMENTO A DISCARICA-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg	100kg	54,00	2,60	140,40 €		100,00%
Gv-RC-33	26 novembre 2025	Gv-LM-33	Gv-A2.5	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati **-** *129 mq*	100 kq	42,57	2,60 €	110,68 €		100,00%
				TOTALE Demolizioni SECONDO TRATTO					1.098,75 €	
			Gv-B	**OPERE**						
			Gv-B2	**SECONDO TRATTO --Formazione percorso ciclo-pedonale sotto calcavia viale Liberazione**						
Gv-RC-34	26 novembre 2025	Gv-LM-34	Gv-B2.1	**Posa della cordonatura in granito rimossa -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *lunghezza totale del nuovo bordo del marciapiede ciclopedonale : 46 ml*	ml	46,00	18,76	862,96		100,00%
Gv-RC-35	26 novembre 2025	Gv-LM-35	Gv-B2.2	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E . *Ripristino delle bocche di lupo esistenti : n°2*	cad	2,00	38,14	76,28		100,00%
Gv-RC-36	26 novembre 2025	Gv-LM-36	Gv-B2.3	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² - *n°3 chiusini esistenti*	cad	3,00	47,58 €	142,74 €		100,00%
Gv-RC-37	26 novembre 2025	Gv-LM-37	Gv-B2.4	**tratto sotto il ponte del cavalvavia Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm**.** *Nuova sezione marcipiaede 2,5m - 46 ml x 0,8 ml = 36 mq*	mq	40,00	9,88	395,20		100,00%
Gv-RC-38	26 novembre 2025	Gv-LM-38	Gv-B2.5	**RETE tratto sotto il ponte del cavalvavia -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature *rete 5 kg a mq - 36 mq x 5 kg = 120 kg*	kg	120,00	2,09	250,80		100,00%
Gv-RC-39	26 novembre 2025	Gv-LM-39	Gv-B2.6 - OdS11	**Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *Superficie totale nuovo tratto di ciclopedonale 105 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	105,00	21,40	2.247,00		100,00%
				superficie nuvo tratto di cico					3.974,98 €	
			Gv-A	**DEMOLIZIONI**						
			Gv-A3	**TERZO TRATTO - Formazione percorso ciclo-pedonale - viale Liberazione**						
Gv-RC-40	26 novembre 2025	Gv-LM-40	Gv-A3.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza totale del tratto di viale Liberazione da sistemare 140 ml*	m	140,00	1,42	198,80 €		100,00%
Gv-RC-41	26 novembre 2025	Gv-LM-41	Gv-A3.2	**Rimozione della cordolatura in granito tratto marcipiaededa incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale **-** *rimozione dei tratti di cordoli da riposare 49 ml + 74 ml = 123 ml*	ml	123,00	12,24	1.505,52 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-42	26 novembre 2025	Gv-LM-42	Gv-A3.3	**SCARIFICA DEL MARCIAPIEDE ESITENTEda incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² *superficie totale del marciapiede da scarificare 360 mq*	mq	360,00	2,77	997,20 €		100,00%
Gv-RC-43	26 novembre 2025	Gv-LM-43	Gv-A3.4	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiede terzo tratto** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) - *360 mq*	100 kq	118,80	2,60 €	308,88 €		100,00%
				TOTALE DEMOLIZIONI TERZO TRATTO					**3.010,40 €**	
			Gv-B	**OPERE**						
			Gv-B3	**TERZO TRATTO - Formazione percorso ciclo-pedonale - viale Liberazione**						
Gv-RC-44	26 novembre 2025	Gv-LM-44	Gv-B3.1	Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E. *n°2 bocche lupo esistenti da sistemare*	cad	2,00	38,14	76,28		100,00%
Gv-RC-45	26 novembre 2025	Gv-LM-45	Gv-B3.2	**Messa in quota di chiusini, griglie.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m² - *n° 3 chiusini esistenti da sistemare*	cad	3,00	47,58 €	142,74 €		100,00%
Gv-RC-46	26 novembre 2025	Gv-LM-46	Gv-B3.3	**posa della cordonatura in granito rimossa -da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città-** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *_cordoli rimossi da riposare lunhezza totale 123,00 ml*	ml	123,00	18,76	2.307,48 €		100,00%
Gv-RC-47	26 novembre 2025	Gv-LM-47	Gv-B3.4	**tratto VIALE LIBERAZIONEda incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città Sottofondo di marciapiede** eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm *sistemazione del piano del marciapiede nuova sezione 2,5 m = 123 mq*	mq	123,00	9,88	1.215,24 €		100,00%
Gv-RC-48	26 novembre 2025	Gv-LM-48	Gv-B3.5	**RETE tratto VIALE LIBERAZIONE da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: *5 kg x mq - 123 mq x 5 kg = 369 kg*	kg	369,00	2,09	771,21 €		100,00%
Gv-RC-49	26 novembre 2025	Gv-LM-49	Gv-B3.6 - OdS11	**da incrocio viale Italia a rotonda fine cavalcavia direzione centro città Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *superficie totale della nuova ciclopedonale su viale liberazione 350 mq* **VOCE MODIFICATA DA OdS11**	mq	350,00	21,40	7.490,00 €		100,00%
Gv-RC-50	26 novembre 2025	Gv-LM-50	Gv-B3.7 OdS11	**MANTO DI USURA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI AUTO in linea** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: **30 mm** *sistemazione asflato nell'area dei parcheggi in linea 114 ml x 2 m + 20 mq accesso carraio = 250 mq* **VOCE MODIFICATA DA**	mq	250,00	7,54	1.885,00 €		100,00%
				totale TERZO TRATTO LAVORAZIONI					**13.887,95 €**	
			Gv-B4	**PRIMO - SECONDO E TERZO TRATTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERCORSI TATTILI**						
Gv-RC-51	26 novembre 2025	Gv-LM-51	Gv-B4.1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad ***n° 9 paletti dissuasori***	cad	9,00	120,31 €	1.082,79 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gv-RC-52	26 novembre 2025	Gv-LM-52	Gv-B4.2	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto *((0,42*14)+(0,3*14)+((137+41+62+135)*0,15)+(1,125*21)+(2,1*4)+4*1*	mq	102,36	6,52 €	667,35 €		0,00%
Gv-RC-53	26 novembre 2025	Gv-LM-53	Gv-B4.3	**segnaletica verticale** - Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 - *n°14 cartelli 40 cm x 40 cm + n°9 rotondi x (0,2826 mq) +n° 4 x 60 cm x 40 cm (posti auto diversamente abili)*	mq	5,74	242,22 €	1.391,17 €		0,00%
Gv-RC-54	26 novembre 2025	Gv-LM-54	Gv-B4.4	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm *n° 7 pali per cartelli quadrati - n°9 pali per cartelli rotondi - n°16 pali*	cad	16,00	24,13 €	386,08 €		0,00%
Gv-RC-55	26 novembre 2025	Gv-LM-55	Gv-B4.5	**Pavimento per percorsi tattili** con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:						
Gv-RC-56	26 novembre 2025	Gv-LM-56	Gv-B4.6	- indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 m	m	12,00	142,43 €	1.709,16 €		0,00%
Gv-RC-57	26 novembre 2025	Gv-LM-57	Gv-B4.7	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 m	m	17,50	102,70 €	1.797,25 €		0,00%
Gv-RC-58	26 novembre 2025	Gv-LM-58	Gv-B4.8	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm cad	cad	1,00	93,90 €	93,90 €		0,00%
Gv-RC-59	26 novembre 2025	Gv-LM-59	Gv-B4.9	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua Italiana m	m	20,00	29,88 €	597,60 €		0,00%
				TOTALE PRIMO SECONDO E TERZO TRATTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE					**7.725,30 €**	
			Gv	**Gv - TOTALE - VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**				88.261,18 €		

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gpz	G - Gpz - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - NUOVO PARCHEGGIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE						
			Gpz-A	Demolizioni e scavi						
			Gpz-A1	Demolizioni e scavi PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII						
Gpz-RC-60	26 novembre 2025	Gpz-LM-60	Gpz-A1.1	**Rimozione della cordolatura in granito su tutta area della Piazza -** Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. *lunghezza toatle dei cordoli in pietra nella zona della piazza (240+15+4+1+83+75+21+36+15+29+29+5+2) =555 ml*	ml	555,00	12,24 €	6.793,20 €		100,00%
Gpz-RC-61	26 novembre 2025	Gpz-LM-61	Gpz-A1.2	**Demolizione muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 - *volumi muretti (105*0,7*0,5)+(170*0,8*0,6)*	mc	118,35	160,28 €	18.969,14 €		100,00%
Gpz-RC-62	26 novembre 2025	Gpz-LM-62	Gpz-A1.3	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *118,35 mc*	100kg	678,33	3,47 €	2.353,82 €		100,00%
Gpz-RC-63	26 novembre 2025	Gpz-LM-63	Gpz-A1.4	**ZONA RIALZATA DELLA PIAZZA - MURETTI E PAVIMENTAZIONI Demolizione totale o parziale di edificio,** anche pericolante (ex depuratore), di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo	mc	400,00	16,32 €	6.528,00		100,00%
Gpz-RC-64	26 novembre 2025	Gpz-LM-64	Gpz-A1.5	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA ZONA RIALZATA DELLA PIAZZA** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *400 mc*	100kg	2.292,64	3,47 €	7.955,46 €		100,00%
Gpz-RC-65	26 novembre 2025	Gpz-LM-65	Gpz-A1.6	**Demolizione marciapiedi della piazza** Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² *(775+200+465+27+42) superficie totale dei marciapied_ a quota +0,15 da carreggiata stradale* **-**	mq	1.757,00	1,50 €	2.635,50 €		100,00%
Gpz-RC-66	26 novembre 2025	Gpz-LM-66	Gpz-A1.7	**Oneri per conferimento di asfalto fresato dei marciapiedi** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) *1.757 mq x 3 cm*	100 kq	618,29	2,60 €	1.608,53 €		100,00%
Gpz-RC-67	26 novembre 2025	Gpz-LM-67	Gpz-A1.8	**Demolizione marciapiedi della piazza _**Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm m² *(775+200+465+270+42) superficie totale dei marciapiedi_ a quota +0,15 da carreggiata stradale -*	mq	1.752,00	8,84 €	15.487,7 €		100,00%
Gpz-RC-68	26 novembre 2025	Gpz-LM-68	Gpz-A1.9	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA massicciata stradale (15cm)** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** *1752 mq x 15 cm*	100kg	3.679,20	3,47 €	12.766,82 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-69	26 novembre 2025	Gpz-LM-69	Gpz-A1.10	**Scarificazione** per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale *superficie carreggaita stradale e parcheggio esistente da scarificare 2505 mq +1360 mq = 3,865 mq*	mq	3.865,00	2,77 €	10.706,05 €		100,00%
Gpz-RC-70	26 novembre 2025	Gpz-LM-70	Gpz-A1.11	**Oneri per conferimento di asfalto fresato delle strade della piazza** Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati (marciapiedi) **-** *3.865 mq*	100 kq	1.275,45	2,60 €	3.316,17 €		100,00%
Gpz-RC-71	26 novembre 2025	Gpz-LM-71	Gpz-A1.12	**ZONA ASFALTATA DELLA PIAZZA STRADE E MARCIAPIEDI scavo 15 cm Demolizione** di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio - in sede stradale m³ .(*9500 mq totali area di intervento piazza) - (3400 mq aiuola centrale già demolita) = 6100 mq x 0,15 cm*	mc	915,00	13,73 €	12.562,95 €		100,00%
Gpz-RC-72	26 novembre 2025	Gpz-LM-72	Gpz-A1.13	**SMALTIMENTO ASFALTO TUTTO (15 cm)-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg	100kg	11.817,68	2,60 €	30.725,97 €		100,00%
Gpz-RC-73	26 novembre 2025	Gpz-LM-73	Gpz-A1.14	**SCAVO PER RECUPERARE LA TERRA DI COLTIVO DALLE AIUOLE ESISTENTI - TERRA DA ACCANTONARE IN CANTIERE DA RIUTILIZZARE -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ *superfici esistenti a prato da cui si recupera terra di coltivo per aiuole(1290*1)+(140*0,5)+((556-332)*0,5) =1,472 mc*	mc	1.472,00	4,10 €	6.035,20 €		100,00%
Gpz-RC-74	26 novembre 2025	Gpz-LM-74	Gpz-A1.15 - Ods11	**via di Vittorio (tratto interessato da mercato) solo finitura con asfalto rosso della ciclabile - Scarificazione** per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² - *ciclabile via di Vittorio - lunghezza 270 ml x 2,5 ml larghezza* **- COME MODIFICATO DA OdS11**	mq	675,00	2,77 €	1.869,75 €		100,00%
Gpz-RC-75	26 novembre 2025	Gpz-LM-75	Gpz-A1.16 - OdS11	**solo finitura con asfalto rosso della ciclabile via di Vittorio (tratto interessato da mercato)solo finitura con asfalto rosso della ciclabile -CONFERIMENTO A DISCARICA-** Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg **COME MODIFICATO DA OdS11**	100kg	486,00	1,95 €	947,70 €		100,00%
Gpz-RC-76	26 novembre 2025	Gpz-LM-76	Gpz PdV1_A1.1	**Demolizione muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 - *volumi muretti plinti trovati zona ex-parcheggio e fondazioni in corrispondenza delle trincee drenanti*	mc	12,24	160,28 €			100,00%
Gpz-RC-77	26 novembre 2025	Gpz-LM-77	Gpz PdV1_A1.2	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA muretti lato via di vittorio di piazza Giovanni XXIII** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-**	100kg	159,17	3,47 €			100,00%
Gpz-RC-78	26 novembre 2025	Gpz-LM-78	Gpz-PdV1-OdS9_1.1	**Dosso passaggio pedonale via Di Vittorio** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	mq	60,00	9,02 €			100,00%
Gpz-RC-79	26 novembre 2025	Gpz-LM-79	Gpz-PdV1-OdS9 1.2	**Sottofondo in cemento armato pavimentazione dosso via Di Vittorio** Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate	mq	60,00	7,65 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-80	26 novembre 2025	Gpz-LM-80	Gpz-PdV1-OdS9 1.3	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONGLOMERATO** di cui alla voce precedente. Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudiziodi ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	**100kg**	**68,78**	3,47 €			**100,00%**
Gpz-RC-81	26 novembre 2025	Gpz-LM-81	Gpz-PdV1-OdS9 1.4	**POSA PAVIMENTAZIONEMASSELLI DOSSO VIA DI VITTORIO PRECEDENTEMENTI RIMOSSI** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: m² *solo posa pavimentazione carrabile erbosa tipo dune*	**mq**	**15,00**	10,18 €			**100,00%**
				Cavidotto precauzionale da via Di Vittorio a piazza						
Gpz-RC-82	26 novembre 2025	Gpz-LM-82	Gpz-PdV1-OdS9 1.5	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	**mc**	**0,86**	30,78 €			**100,00%**
Gpz-RC-83	26 novembre 2025	Gpz-LM-83	Gpz-PdV1-OdS9 1.6	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	**mc**	**0,86**	1,90 €			**100,00%**
Gpz-RC-84	26 novembre 2025	Gpz-LM-84	Gpz-PdV1-OdS9 1.7	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm, peso 39 kg*	**cad**	**4,00**	111,49 €			**100,00%**
Gpz-RC-85	26 novembre 2025	Gpz-LM-85	Gpz-PdV1-OdS9 1.8	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	**cad**	**8,00**	10,68 €			**100,00%**
Gpz-RC-86	26 novembre 2025	Gpz-LM-86	Gpz-PdV1-OdS9 1.9	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	**m**	**118,00**	7,62 €			**100,00%**
Gpz-RC-87	26 novembre 2025	Gpz-LM-87	Gpz-PdV1-OdS9 1.10	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	**mc**	**24,78**	30,78 €			**100,00%**
Gpz-RC-88	26 novembre 2025	Gpz-LM-88	Gpz-PdV1-OdS9 1.11	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	**mc**	**25,64**	2,96 €			**100,00%**
Gpz-RC-89	26 novembre 2025	Gpz-LM-89	Gpz-PdV1-OdS9 1.12	**Rinfianco tubazioni fogna e luce - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	**mc**	**25,91**	143,62 €			**100,00%**
			PDV1	**SCAVI E RIPRISTINI PER ASSISTENZA POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUA POTABILE**						
Gpz-RC-90	26 novembre 2025	Gpz-LM-90	CAP.1 PDV1	**scavo per posa nuova tubazione acqua potabile -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	**mc**	**230,40**	27,80 €			**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-91	26 novembre 2025	Gpz-LM-91	CAP.2 PDV1	**rinterro per posa nuova tubazione acqua potabile Rinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	76,80	36,66 €			100,00%
Gpz-RC-92	26 novembre 2025	Gpz-LM-92	CAP.3 PDV1	**rinterro nuova linea Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	153,60	2,43 €			100,00%
Gpz-RC-93	26 novembre 2025	Gpz-LM-93	CAP.4 PDV1	**CONFERIMENTO scavo per posa nuova tubazione acqua potabile -** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *361,88 mc*	100 kg	1.035,06	3,89 €			100,00%
Gpz-RC-94	26 novembre 2025	Gpz-LM-94	CAP.5 PDV1	SISTEMAZIONE DAVANTI SAGRATO CHIESA CON STABILIZZATO CALCAREO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	mc	17,00	26,39 €			100,00%
				TOTALE SCAVI E RIPRISTINI PER ASSISTENZA POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUA POTABILE					0,00 €	
			Gpz-A1	**TOTALE DEMOLIZIONI opere edilli**					141.261,95 €	
			Gpz-A2	**Abbattimento alberi su Piazza Papa Giovanni XXIII**						
Gpz-RC-95	26 novembre 2025	Gpz-LM-95	Gpz-A2.1	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:sino a 6 m	cad	13,00	66,81 €	868,53		100,00%
Gpz-RC-96	26 novembre 2025	Gpz-LM-96	Gpz-A2.2	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 6-10 m	cad	5,00	133,66 €	668,30		100,00%
Gpz-RC-97	26 novembre 2025	Gpz-LM-97	Gpz-A2.3	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 10-20 m	cad	3,00	200,48 €	601,44		100,00%
Gpz-RC-98	26 novembre 2025	Gpz-LM-98	Gpz-A2.4	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle pianteda 20 ÷ 30 m(pioppo -olmo)	cad	2,00	334,11 €	668,22		100,00%
Gpz-RC-99	26 novembre 2025	Gpz-LM-99	Gpz-A2.5	**abbattimento arbusti** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili	m3	152,40	19,01 €	2.897,12		100,00%
Gpz-RC-100	26 novembre 2025	Gpz-LM-100	Gpz-A2.6	**Rimozione di ceppaie** con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: **fino a 50 cm**	cad	8,00	76,04 €	608,32		100,00%
Gpz-RC-101	26 novembre 2025	Gpz-LM-101	Gpz-A2.7	**Manutenzione siepe di Bambù e Yucca.** Tagliare al colletto in modo da far ricacciare la pianta Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli:- oltre 1,5 m m²	mq	170,00	6,74 €	1.145,80		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-102	26 novembre 2025	Gpz-LM-102	Gpz-A2.8	**VTA populus nigra N:B la prima da eseguire per verificare lo stato attuale della pianta, la seconda dopo i lavori e se la prima ha dato esiti favorevoli sullo stato della pianta.** Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro:**- ø 41 ÷ 80 cm**	cad	2,00	108,92 €	217,84		100,00%
Gpz-RC-103	26 novembre 2025	Gpz-LM-103	Gpz-A2.9	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - **volume materiale allontanato alberi** *sez.tronco*altezza*600 kg/mc + arbusti 1mc = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc -*	100kg	84,38	10,20 €	€ 860,68		100,00%
Gpz-RC-104	26 novembre 2025	Gpz-LM-104	Gpz PDV1_A2.1 OdS3	**abbattimento piante Piazza Papa Giovanni XXIII -** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle pianteda 20 ÷ 30 m(pioppo -olmo)	CAD	2,00	334,11 €			100,00%
Gpz-RC-105	26 novembre 2025	Gpz-LM-105	Gpz PDV1_A2.2 OdS3	**Rimozione di ceppaie** con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: **fino a 50 cm**	cad	2,00	76,04 €			100,00%
Gpz-RC-106	26 novembre 2025	Gpz-LM-106	Gpz PDV1_A2.3 OdS3	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) -	100kg	48,75	10,20 €			100,00%
			Gpz-A2	**TOTALE abbattimento alberi**					**8.536,25 €**	
			Gpz-B	**OPERE DI COSTRUZIONE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**						
			Gpz-B1	**MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE - CICLABILE sez. 2,5 m - PEDONALE sez. 1,5 m**						
Gpz-RC-107	26 novembre 2025	Gpz-LM-107	Gpz-B1.1	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. *Lunghezza fronte nuova piazza su via di Vittorio : totale 125 ml*	m	125,00	1,42	177,50 €		100,00%
Gpz-RC-108	26 novembre 2025	Gpz-LM-108	Gpz-B1.2	**posa della cordonatura in granito rimossa -** Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo *vedi tavola 3.3 Rev1 - 35+9+21+65+90+9+12+37+24+82+13+4+19+3,6+3,6+3,6+6,2=437 ml*	ml	437,00	18,76 €	8.198,12 €		100,00%
Gpz-RC-109	26 novembre 2025	Gpz-LM-109	Gpz-B1.3	**ACCESSI PARCHEGGIO - PIAZZA -** Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizi con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. **- dimensioni 50 x 50 cm cad -** *3 accessi carrabili 2 risvolte per accesso 6 in totale*	CAD	6,00	129,18 €	775,08 €		100,00%
Gpz-RC-110	26 novembre 2025	Gpz-LM-110	Gpz-B1.4	**ACCESSI PARCHEGGIO - PIAZZA -** Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m² *- n°3 accessi - 3*3,6ml *0,4 ml =4,32 mq*	mq	4,32	208,42 €	900,37 €		100,00%
Gpz-RC-111	26 novembre 2025	Gpz-LM-111	Gpz-B1.5	**Formazione piano di posa marciapiede ciclopedonale - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	mq	452,40	6,15 €	2.782,26 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-112	26 novembre 2025	Gpz-LM-112	Gpz-B1.6	**MASSETTO -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	mqxcm	452,40	11,70 €	5.293,08 €		100,00%
Gpz-RC-113	26 novembre 2025	Gpz-LM-113	Gpz-B1.7	**MARCIAPIEDE CICLO PEDONALE -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg *superficie del percorso ciclabile da 2,5 m x 116 ml e il percorso pedonale da 1,4x 116 m.*	kg	1.357,20	2,09 €	2.836,55 €		100,00%
Gpz-RC-114	26 novembre 2025	Gpz-LM-114	Gpz-B1.8	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana *superficie percorso pedonale largo 1,4 ml x 116 ml lunghezza totale + raccordo di 6mq* - ATTESA DI COLLAUDO CON PIOGGIA O CARICO DI ACQUA	mq	170,00	51,94 €	8.829,80 €		90,00%
Gpz-RC-115	26 novembre 2025	Gpz-LM-115	Gpz-B1.9	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. 40 % *della superficie totale del percorso pedonale*	mq	68,00	40,00 €	2.720,00 €		100,00%
Gpz-RC-116	26 novembre 2025	Gpz-LM-116	Gpz-B1.10	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 30x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. *25% della superficie totale del percorso pedonale*	mq	42,50	48,00 €	2.040,00 €		100,00%
Gpz-RC-117	26 novembre 2025	Gpz-LM-117	Gpz-B1.11	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 20x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. *25% della superficie totale del percorso pedonale*	mq	40,00	56,00 €	2.240,00 €		100,00%
Gpz-RC-118	26 novembre 2025	Gpz-LM-118	Gpz-B1.12	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 15x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. **10%** *della superficie totale del percorso pedonale*	mq	17,00	62,00 €	1.054,00 €		100,00%
Gpz-RC-119	26 novembre 2025	Gpz-LM-119	Gpz-B1.13	**PARTE CICLABILE - 2,5 M+Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *m² 116 ml x 2,5 ml*	mq	290,00	21,40 €	6.206,00 €		80,00%
Gpz-RC-120	26 novembre 2025	Gpz-LM-120	Gpz-B1.14 - odS11	**PARTE CICLABILE - 2,5 M+Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,** conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo. *rifacimento asfto colorato ciclabile esistente zona mercato 280 ml x 2,5 ml* - ***COSI' COME MODIFICATO DA OdS11***	mq	700,00	21,40 €	14.980,00 €		50,00%
			Gpz-B1	**TOTALE NUOVO MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE E CICLABILE**					**59.032,76 €**	
			Gpz-B2	**OPERE PER NUOVO PARCHEGGIO POSTI AUTO IN PAVIMENTAZIONE CARRABILE ERBOSA E CORSELLO IN ASFALTO**						
Gpz-RC-121	26 novembre 2025	Gpz-LM-121	Gpz-B2.1	**INTERA AREA DEI POSTI AUTO PARCHEGGIO - scavo ulteriori 25 cm per garantire permeabilità e drenaggio -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. *superficie dei posti auto drenanti 1447,5 mq x 0,25 m scavo = 361,88 mc*	mc	361,88	10,96 €	3.966,15 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-122	26 novembre 2025	Gpz-LM-122	Gpz-B2.2	**CONFERIMENTO SCAVO 25 cm per cassonetto drenante posti auto pavimentazione DUNE -** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *361,88 mc*	100 kg	5.066,25	3,89 €	19.707,71 €		100,00%
Gpz-RC-123	26 novembre 2025	Gpz-LM-123	Gpz-B2.3	**pavimetazione erbosa drenante TIPO DUNE** -Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.26,50€ 34,34 % 44,72 % - cm. 10 Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibro compresso doppio strato quarzo, **tipo GRIGLIATO DUNE**, di forma rettangolare di dimensioni 50 x 25 cm, spessore 10 cm. Le lastre presentano dei fori passanti nella direzione dello spessore e che permettono la realizzazione di una superficie erbosa e/o drenate a seconda della destinazione d'uso. I fori potranno essere riempiti di humus per permettere di ottenere una pavimentazione erbosa, oppure potranno essere riempiti con pietrisco di granulometria, privo di parti fifini per permettere di ottenere una pavimentazione drenante. Caratteristiche tecniche: Finitura: pavimentazioni erbose e drenanti - Dimensioni modulare: cm 25 x 50 - Spessore: cm 10 - **Colori: bianco** - Destinazione d'uso: traffifico medio (max 35 q) – parcheggi - Peso: kg/m² 180 ca. .- pezzi per mq: 8 - Massa volumica media: > 2200 kg/mc - Superficie drenante: 40% - *n°112 posti auto in carrabile erboso 2 m x 5 m (10 mq x 112) + posti moto 25 mq*	mq	1.145,00	39,00 €	44.655,00 €		100,00%
Gpz-RC-124	26 novembre 2025	Gpz-LM-124	Gpz-B2.4	**PAVIMENTAZIONE PER DISEGNARE I SINGOLI POSTI AUTO - CLS NON ERBOSA - DIMENSIONI 50 CM X 25 CM -** Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: spessore 10 cm *superficie in lastre non erbosa 302,5 mq (compresi posti disabili)*	mq	302,50	41,18 €	12.456,95 €		100,00%
Gpz-RC-125	26 novembre 2025	Gpz-LM-125	Gpz-B2.5	**POSA PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE POSTI AUTO -** Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale: m² *solo posa pavimentazione carrabile erbosa tipo dune*	mq	1.150,00	10,18 €	11.707,00 €		100,00%
Gpz-RC-126	26 novembre 2025	Gpz-LM-126	Gpz-B2.6	**TERRA PER PRATO AUTOBLOCCANTI TIPO DUNE 5,5 cm** di spessore Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione prato pavimentazione tipo DUNE_Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *40% della sup. totale1,150 mq = 460 mq x 5,5 cm volume terra*	mc	25,30	6,04 €	152,81 €		100,00%
Gpz-RC-127	26 novembre 2025	Gpz-LM-127	Gpz-B2.7	**SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE TIPO DUNE -** Formazione strato drenante costituito da 30 cm di ghiaia - Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³	mc	434,25	33,75 €	14.655,94 €		100,00%
Gpz-RC-128	26 novembre 2025	Gpz-LM-128	Gpz-B2.8	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² - *superficie posti auto + 20% per risvolto*	mq	1.737,00	2,87 €	4.985,19 €		100,00%
Gpz-RC-129	26 novembre 2025	Gpz-LM-129	Gpz-B2.9	**Formazione di prato nel carrabile erboso** Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. 100 m² *40% della sup. totale 460 mq*	100xmq	460,00	0,22 €	99,73 €		100,00%
Gpz-RC-130	26 novembre 2025	Gpz-LM-130	Gpz-B2.10	**CORDONATURA 12 CM che delimita pavimentazione DUNE e accessi a piazza -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; *sviluppo totale 445 ml*	ml	445,00	23,80 €	10.591,00 €		100,00%
Gpz-RC-131	26 novembre 2025	Gpz-LM-131	Gpz-B2.11	**CORDONATURA 12 CM che delimita tutte le aiuole del parcheggio compresa zona drenante -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 23,00 *sviluppo totale 572 ml*	ml	572,00	23,80 €	13.613,60 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-132	26 novembre 2025	Gpz-LM-132	Gpz-PdV1-OdS9 1.13	**SOVRAPPREZZO PER CORDONATURA ALTA CM. 50 AIUOLA PINUS (per anologia raddoppio cordone)** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m³/ml;	ml	17,00	23,80 €			100,00%
				formazione corsello transito automobili parcheggio in asfalto 8 cm + 3 cm						
Gpz-RC-133	26 novembre 2025	Gpz-LM-133	Gpz-B2.12	**Formazione piano di posa corsello auto parcheggio - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa superficie corsello transito auto *superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	6,15 €	6.229,95 €		100,00%
Gpz-RC-134	26 novembre 2025	Gpz-LM-134	Gpz-B2.13	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere m³ - superficie corsello transito auto superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq x 10 cm	mc	101,30	2,96 €	299,85 €		100,00%
Gpz-RC-135	26 novembre 2025	Gpz-LM-135	Gpz-B2.14	**STRATO DI BASE** Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: **8 cm** *superficie corsello transito auto superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	14,70 €	14.891,10 €		100,00%
Gpz-RC-136	26 novembre 2025	Gpz-LM-136	Gpz-B2.15	**MANTO DI USURA** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: **30 mm** *superficie corsello transito auto superficie in asflato transito autoveicoli parcheggio 1013 mq*	mq	1.013,00	7,54 €	7.638,02 €		100,00%
			Gpz-B2	**TOTALE NUOVO PARCHEGGIO**					165.650,00 €	
			Gpz-B3	**OPERE PER LA FORMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA E DEI N° 4 PERCORSI D'ACCESSO_N°1 CARRABILE E N°3 PEDONALI**						
Gpz-RC-137	26 novembre 2025	Gpz-LM-137	Gpz-B3.1	**Formazione piano di posa superficie piazza e percorsi di accesso - Sistemazione cassonetto esistente**: Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mq	3.916,00	6,15 €	24.083,40 €		100,00%
Gpz-RC-138	26 novembre 2025	Gpz-LM-138	Gpz- PDV1 B3.1_ OdS5	**DETRAZIONE - MASSETTO DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mqxcm	3.916,00	11,70 €	45.817,20 €		0,00%
Gpz-RC-139	26 novembre 2025	Gpz-LM-139	Gpz-B3.3	**RETE DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg - *5 kg al mq - 3,916 mq*	kg	11.748,00	2,09 €	24.553,32 €		100,00%
Gpz-RC-140	26 novembre 2025	Gpz-LM-140	Gpz PDV1 B3.2-OdS5	**MASSETTO DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDI -** Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq -	mc	391,60	191,30 €			100,00%
Gpz-RC-141	26 novembre 2025	Gpz-LM-141	Gpz- PDV1 B3.3 OdS5	**Taglio di pavimentazione e di solette** in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità	mxcm	13.000,00	0,84 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-142	26 novembre 2025	Gpz-LM-142	Gpz_PdV1	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - - spessore fino a 3 mm impermeabilizzazione primaria (tra massetto in cls e sottofondo sabbia e cemento)	mq	3.916,00	2,06 €			100,00%
Gpz-RC-143	26 novembre 2025	Gpz-LM-143	Gpz-PdV1-Od59 1.14	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm	m	384,00	19,80			100,00%
Gpz-RC-144	26 novembre 2025	Gpz-LM-144	Gpz-PdV1-Od59 1.15	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:dimensioni esterne 220 x 225 mm	ml	203,00 €	40,41 €			100,00%
Gpz-RC-145	26 novembre 2025	Gpz-LM-145	Gpz-PdV1-Od59 1.16	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm	ml	203,00 €	144,90 €			90,00%
Gpz-RC-146	26 novembre 2025	Gpz-LM-146	Gpz-B3.4	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana *superficie totale pavimentazione TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo" - tutta la piazza escluse le aiuole alberi erbacee - 3,916,00 mq*	mq	3.916,00	51,94 €	203.397,04 €		80,00%
Gpz-RC-147	26 novembre 2025	Gpz-LM-147	Gpz-B3.5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *40 % della superficie totale della piazza 3916 mq.*	mq	1.566,40	40,00 €	62.656,00 €		100,00%
Gpz-RC-148	26 novembre 2025	Gpz-LM-148	Gpz-B3.6	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 30x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	979,00	48,00 €	46.992,00 €		100,00%
Gpz-RC-149	26 novembre 2025	Gpz-LM-149	Gpz-B3.7	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 20x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *25% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	979,00	56,00 €	54.824,00 €		100,00%
Gpz-RC-150	26 novembre 2025	Gpz-LM-150	Gpz-B3.8	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 15x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL. *10% della superficie totale della piazza 3916 mq*	mq	391,60	62,00 €	24.279,20 €		100,00%
				Percorsi tattili Piazza						
Gpz-RC-151	26 novembre 2025	Gpz-LM-151	Gpz-B3.9	**Pavimento per percorsi tattili** con piastrelle in gres porcellanato di prima scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata, non geliva, resistente all'usura e all'abrasione, assorbimento acqua <0,10%, con rilievi aventi un altezza non inferiore a 3 mm, le piastrelle di spessore 20 mm, avranno una colorazione superficiale a scelta della Committente. Integrate con transpoder passivo a radiofrequenza, idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conformi alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ed in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209. Posato con collante in polvere ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:						
Gpz-RC-152	26 novembre 2025	Gpz-LM-152	Gpz-B3.10	indicazione direzione rettilinea larghezza cm. 60 m	m	80,60	142,43 €	11.479,86 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-153	26 novembre 2025	Gpz-LM-153	Gpz-B3.11	- indicazione di attenzione/servizio/pericolo valicabile larghezza cm. 40 m	m	16,50	102,70 €	1.694,55 €		100,00%
Gpz-RC-154	26 novembre 2025	Gpz-LM-154	Gpz-B3.12	- indicazione di incrocio/ svolta ad angolo con piastrella da 60x80 cm cad	cad	7,00	93,90 €	657,30 €		100,00%
Gpz-RC-155	26 novembre 2025	Gpz-LM-155	Gpz-B3.13	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua Italiana m	m	154,33	29,88 €	4.611,48 €		0,00%
Gpz-RC-156	26 novembre 2025	Gpz-LM-156	Gpz-B3.13-Pdv1_	Rilevazione della sequenza al suolo di TAG - RFG con conseguente assegnazione di messaggi in banca dati relativi al ruolo del percorso. Inserimento di messaggi in banca dati relative alla sicurezza del percorso con conseguente Test del percorso nei vari sensi di marcia. Inserimento del percorso in banca dati Europea: - in lingua Italiana m	m	154,33	29,88 €			0,00 €
Gpz-RC-157	26 novembre 2025	Gpz-LM-157	Gpz-B3.14	**Messa in quota di chiusini, grigile.** Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 m²	cad	30,00	47,58 €	1.427,40 €		100,00%
			Gpz-B3	**TOTALE PAVIMENTAZIONE PIAZZA E N° 4 PERCORSI D'ACCESSO**					506.472,75 €	
			Gpz-B4	**SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA - ALBERI - ARBUSTI -ERBACEE - PRATI**						
Gpz-RC-158	26 novembre 2025	Gpz-LM-158	Gpz-B4.1	**Koeleuteria paniculata aiuole su via di Vittorio.** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà,~~ **Koelreuteria spp**, ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21-25 cm	cad	4,00	320,79 €	1.283,16 €		100,00%
Gpz-RC-159	26 novembre 2025	Gpz-LM-159	Gpz-B4.2	**Liquidambar styraciflua - n.25 totali -(2 file parcheggio contabilizzate a parte computo drenaggio acuqa) - n°2 su percorso pedonale ingresso piazza** _ Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp,~~ **Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	2,00	320,79 €	641,58 €		100,00%
Gpz-RC-160	26 novembre 2025	Gpz-LM-160	Gpz-B4.3	**Magnolia soulangeana - n°9 nelle aiuole grandi + n°3 su piazza lato querce** - Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:15-16 cm	cad	12,00	280,98 €	3.371,76 €		100,00%
Gpz-RC-161	26 novembre 2025	Gpz-LM-161	Gpz-B4.4	**zona a sx piu fitta - mix di querce** _ Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà,~~ **Quercus cerris, Quercus rubra,** con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	6,00	320,79 €	1.924,74 €		100,00%
Gpz-RC-162	26 novembre 2025	Gpz-LM-162	Gpz-B4.5	**zona a sx più fitta - Laburnum anagyroides .** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer opulus in varietà, Acer platanoides in varietà,~~ **Laburnum Anagyroides,** ~~Quercus frainetto, Quercus palustris, Quercus pubescens,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 17-18 cm	cad	5,00	202,99 €	1.014,95 €		100,00%
Gpz-RC-163	26 novembre 2025	Gpz-LM-163	Gpz-B4.6	**zona a sx più fitta -Syringa Vulgaris -** Arbusti della specie ~~Artemisia spp, Aucuba laponica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà,~~ **Syringa Vulgaris in varietà** ~~, Tamarix spp.~~ le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: 24 cm	cad	5,00	17,76 €	88,80 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-164	26 novembre 2025	Gpz-LM-164	Gpz-B4.7	zona vicino al bar e intorno a fontana Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tormentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	23,00	217,14 €	4.994,22 €		100,00%
Gpz-RC-165	26 novembre 2025	Gpz-LM-165	Gpz-B4.8	**20% in piu per coltivazione air pot**		81,00		2.663,84 €		0,00%
Gpz-RC-166	26 novembre 2025	Gpz-LM-166	Gpz-B4.8	**20% in piu per coltivazione air pot**		45,00	1.125,10 €			100,00%
Gpz-RC-167	26 novembre 2025	Gpz-LM-167	Gpz-B4.8_PdV1	**20% in piu per coltivazione air pot - 3 Liquidambar + 2 Quercus palustris + 31 Paulownia**		36,00	1.538,74 €			0,00%
Gpz-RC-168	26 novembre 2025	Gpz-LM-168	Gpz-B4.9	**SCAVO per aiuole su piazza 404 mq--** Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ - *lato condominio 69 mq - 6 da 1 mq - 25 da 4 mq - 229 mq aiuole rettangolari e quadrate scavo 30 cm*	mc	121,20	10,96 €	1.328,35 €		100,00%
Gpz-RC-169	26 novembre 2025	Gpz-LM-169	Gpz-B4.10	**TERRA PER BUCA ALBERI 1mX1mX1m - terra per aiuole erbacee - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ - *lato condominio 69 mq - 6 da 1 mq - 25 da 4 mq - 229 mq aiuole rettangolari e quadrate riporto di 50 cm totali*	mc	202,00	6,04 €	1.220,08 €		100,00%
Gpz-RC-170	26 novembre 2025	Gpz-LM-170	Gpz-B4.11	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta a –4 cm da quota piano finito. *8 da 1 mq - 25 da 4 mq - +16 mq (aiuola pioppo esistente)*	mq	124,00	22,70 €	2.814,80 €		0,00%
Gpz-RC-171	26 novembre 2025	Gpz-LM-171	Gpz-B4.11	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta a –4 cm da quota piano finito. *8 da 1 mq - 25 da 4 mq - +16 mq (aiuola pioppo esistente)*	mq	112,00	22,70 €			100,00%
Gpz-RC-172	26 novembre 2025	Gpz-LM-172	Gpz-PDV1_B4.7_Od53_	**sistemazione aiuole sotto alberi e arbusti su pavimentazione piazza -** per analogia - Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato. **Fornitura e posa di stabilizzatore di ghiaia TIPO "GRAVELFIX PRO BIANCO".** Alveolare in polipropilene bianco garantito drenante al 100% della sua superficie, dotato di tessuto non tessuto per limitare la crescita delle piante infestanti. Dimensione singolo pannello 80x120x3,2 cm. Alveolare esagonale di 42 mm di diametro, spessore delle pareti di contenimento di 0.8 - 1.4 mm (top - bottom). Posa a secco su ghiaia con massicciata drenante già predisposta a –4 cm da quota piano finito. *8 da 1 mq - 25 da 4 mq - +16 mq (aiuola pioppo esistente)*	mq	12,00	22,70 €			
Gpz-RC-173	26 novembre 2025	Gpz-LM-173	Gpz-PDV1_B4.8_Od53_	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ **-** *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	0,60	33,75 €			

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-174	26 novembre 2025	Gpz-LM-174	Gpz-B4.12	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ **-** *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	5,60	33,75 €			100,00%
Gpz-RC-175	26 novembre 2025	Gpz-LM-175	Gpz-B4.12	**Granulato per riempimento del modulo TIPO gravelfix -** Rinterro di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia tonda dimensione granulometrica da 2 a 8 mm m³ **-** *124 mq aiuole - 5 cm spessore*	mc	6,20	33,75 €	209,25 €		0,00%
Gpz-RC-176	26 novembre 2025	Gpz-LM-176	Gpz-B4.13	**CORDONATURA 12 CM che delimita aiuola piazza lato condominio 56 ml -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 23,00	ml	56,00	23,80 €	1.332,80 €		100,00%
Gpz-RC-177	26 novembre 2025	Gpz-LM-177	Gpz-B4.14	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	57,0	57,23 €	3.262,11 €		100,00%
Gpz-RC-178	26 novembre 2025	Gpz-LM-178	Gpz-B4.15	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	57,0	1,43 €	81,51 €		0,00%
Gpz-RC-179	26 novembre 2025	Gpz-LM-179	Gpz-PDV1_B4.4_OdS3_	**Magnolia soulangeana - n°1 nella aiuola in cui è stato rimosso Olmo esistente** - Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:15-16 cm	cad	2,00	280,98 €			100,00%
Gpz-RC-180	26 novembre 2025	Gpz-LM-180	Gpz-PDV1_B4.5_OdS3_	**n°1 Paulownia al posto del grande pioppo abbattuto per VTA negativa -** zona vicino al bar e intorno a fontana Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tormentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	1,00	217,14 €			100,00%
Gpz-RC-181	26 novembre 2025	Gpz-LM-181	Gpz-PDV1_B4.9 OdS3_	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	3,0	57,23 €			100,00%
Gpz-RC-182	26 novembre 2025	Gpz-LM-182	Gpz-PDV1_B4.10 OdS3_	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad *n°57 alberi di nuovo impianto su piazza*	cad	3,0	1,43 €			0,00%
	26 novembre 2025	Gpz-LM-183	Gpz-B4.16	**aiuole di erbacee 296 mq x n°5 piante a mq - zona sinistra piazza - Specie erbacee** della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà,						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-183	26 novembre 2025			**Rudbeckia spp,** Saponaria spp, Sedum spp, Silene Marittima in varietà, Solidago spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà, Vinca Major in varietà, Centranthus Ruber in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. cad	cad	1.480,00	1,51 €	2.234,80 €		70,00%
Gpz-RC-184	26 novembre 2025	Gpz-LM-184	Gpz-B4.17	**Bulbi** della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, Ornithogalum Ombellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. *sul 50 % di 296 mq x n°4 bulbi a mq*	cad	592,00	1,07 €	633,44 €		0,00%
Gpz-RC-185	26 novembre 2025	Gpz-LM-185	Gpz-B4.18	**Bulbi** della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. *N°1 al mq su 296 mq*	cad	296,00	2,73 €	808,08 €		0,00%
Gpz-RC-186	26 novembre 2025	Gpz-LM-186	Gpz-B4.19	**pacciamatura aiuole con arbacee -** Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm *calcolata solo su aiuole nella piazza 238 mq*	mc	23,80	83,88 €	1.996,34 €		100,00%
				SISTEMAZIONE TERRA NELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO E DELLA PIAZZA A-B-C-D-E-F-G-H (ESCLUSE LE LAVORAZIONI COMPUTATE OPERE PER DRENAGGIO ACQUA) - TERRA DI COLTIVO PROVENINETE DA SCAVO BACINO NEL PARCO						
Gpz-RC-187	26 novembre 2025	Gpz-LM-187	Gpz-B4.20	**SCAVO NELLE AIUOLE A -D - F - H 20 cm - Scavo per apertura cassonetti stradali,** eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm m³	mc	66,20	17,01 €	1.126,06 €		100,00%
Gpz-RC-188	26 novembre 2025	Gpz-LM-188	Gpz-B4.21	**conferimento scavo AIUOLE A -D - F - H 20 cm** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 - *66,20 mc*	100 kg	926,80	3,89 €	3.605,25 €		100,00%
Gpz-RC-189	26 novembre 2025	Gpz-LM-189	Gpz-B4.22	**sistemazione della terra accantonata in cantiere nelle aiuole A-B-C-D-E-F-G-H- - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ - *(200+50+10+120+270+310+310)*0,45*	mc	571,50	6,04 €	3.451,86 €		100,00%
Gpz-RC-190	26 novembre 2025	Gpz-LM-190	Gpz-B4.23	**TERRA PER AIUOLE GRANDI RIALZATE H-G-F- - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *(370+400+430)*0,6*	mc	720,00	6,04 €	4.348,80 €		100,00%
Gpz-RC-191	26 novembre 2025	Gpz-LM-191	Gpz-B4.24	**Formazione di prato nelle aiuole H-G-F- rialzate della piazza -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *1.270 mq*	100xmq	1.270,00	1,32 €	1.677,54 €		100,00%
				TOTALE SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA - ALBERI - ARBUSTI -ERBACEE - PRATI					**46.114,14 €**	
			Gpz-B5	**OPERE PER FORMAZIONE MURETTI-SEDUTA DI CONTENIMENTO N°3 AIUOLE GRANDI PIAZZA E MURETTI INGRESSO DA VIA DI VITTORIO E INGRESSO PARCO**						
				4 muretti a lato percorso veicolare e pedonale altezza variabile- 0,45 cm h fronte piazza - 0,15 cm h lato parcheggio - lunghezza del muro singolo 14 ml						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-192	26 novembre 2025	Gpz-LM-192	Gpz-B5.1	**4 muretti Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³ *- 14 lunghezza *1 m larghezza m*0,2 profondità * n°4*	mc	11,20	10,96 €	122,75 €		100,00%
Gpz-RC-193	26 novembre 2025	Gpz-LM-193	Gpz-B5.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	11,20	€ 1,90	€ 21,28		100,00%
Gpz-RC-194	26 novembre 2025	Gpz-LM-194	Gpz-B5.3	**4 muretti a lato percorso veicolare - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S314 - *lunghezza *1 m larghezza m*0,2 profondità * n°4*	mc	11,20	143,62 €	1.608,54 €		100,00%
Gpz-RC-195	26 novembre 2025	Gpz-LM-195	Gpz-B5.4	**4 muretti a lato percorso veicolare - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2. *14 lunghezza *0,65 altezza *0,6 larghezza * n°4*	mc	21,84	184,66 €	4.032,97 €		100,00%
Gpz-RC-196	26 novembre 2025	Gpz-LM-196	Gpz-B5.5	**4 muretti a lato percorso veicolare - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. *vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola*	kg	1.321,60	1,83 €	2.418,53 €		100,00%
Gpz-RC-197	26 novembre 2025	Gpz-LM-197	Gpz-B5.6	**4 muretti a lato percorso veicolare - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore. *cassero da quota parcheggio a 45 cm di altezza - 14 lunghezza - altezza da 0,35 m a 0,6 m _ n°4*	mq	26,60	21,91 €	582,81 €		100,00%
Gpz-RC-198	26 novembre 2025	Gpz-LM-198	Gpz-B5.7	**4 muretti a lato percorso veicolare Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.*cassero da quota parcheggio a 45 cm di altezza - 14 lunghezza - altezza da 0,35 m a 0,6 m _ n°4*	mq	26,60	18,57 €	493,96 €		100,00%
				rivestimento 4 muretti a lato percorso veicolare - superficie piana: 14m*0,6*4= 35 mq - alzata verso accesso: 14 m * 0,45 m *4= 25 mq						
Gpz-RC-199	26 novembre 2025	Gpz-LM-199	Gpz-PdV1 B5.4 OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	60,00	51,94 €	3.116,40 €		0,00%
Gpz-RC-200	26 novembre 2025	Gpz-LM-200	Gpz-PdV1 B5.5 OdS5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL.	mq	60,00	40,00 €	2.400,00 €		0,00%
				3 muretti lato fronte piazza h 45 cm x 60 cm - lunghezza 10,60+30,25+17,00=58 ml						
Gpz-RC-201	26 novembre 2025	Gpz-LM-201	Gpz-B5.10	**3 muretti Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	11,57	10,96 €	126,81 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-202	26 novembre 2025	Gpz-LM-202	Gpz-B5.11	**3 muretti Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. *m³ =(1)*0,5*0,5*0,8*2*	mc	11,57	€ 1,90	€ 21,98		100,00%
Gpz-RC-203	26 novembre 2025	Gpz-LM-203	Gpz-B5.12	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	11,57	143,62 €	1.661,68 €		100,00%
Gpz-RC-204	26 novembre 2025	Gpz-LM-204	Gpz-B5.13	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	22,56	184,66 €	4.166,21 €		100,00%
Gpz-RC-205	26 novembre 2025	Gpz-LM-205	Gpz-B5.14	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	1.365,26	1,83 €	2.498,43 €		100,00%
Gpz-RC-206	26 novembre 2025	Gpz-LM-206	Gpz-B5.15	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza 58 ml - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	75,40	21,91 €	1.652,01 €		100,00%
Gpz-RC-207	26 novembre 2025	Gpz-LM-207	Gpz-B5.16	**3 lati muretti fronte piazza h 45 cm x 60 cm lunghezza58 ml- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	75,40	18,57 €	1.400,18 €		100,00%
				3 muretti rivestimento dei 3 lati muretti fronte piazza ml tot 60 - h 0,45 m - larghezza 60 cm						
Gpz-RC-208	26 novembre 2025	Gpz-LM-208	Gpz-PdV1 B5.6 OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	63,00	51,94 €	3.272,22 €		0,00%
Gpz-RC-209	26 novembre 2025	Gpz-LM-209	Gpz-PdV1 B5.7 OdS5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm.** Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL.	mq	63,00	40,00 €	2.520,00 €		0,00%
				muretto ovest inclinato lunghezza 31 m - altezza da quota 0,00 cm a quota 45 cm						
Gpz-RC-210	26 novembre 2025	Gpz-LM-210	Gpz-B5.19	**muretto ovest - Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	6,20	10,96 €	67,95 €		100,00%
Gpz-RC-211	26 novembre 2025	Gpz-LM-211	Gpz-B5.20	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	6,20	143,62 €	890,44 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-212	26 novembre 2025	Gpz-LM-212	Gpz-B5.21	**muretto ovest inclinato base lunghezza 31 m - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	8,00	184,66 €	1.477,28 €		100,00%
Gpz-RC-213	26 novembre 2025	Gpz-LM-213	Gpz-B5.22	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq -Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	568,00	1,83 €	1.039,44 €		100,00%
Gpz-RC-214	26 novembre 2025	Gpz-LM-214	Gpz-B5.23	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	31,00	21,91 €	679,21 €		100,00%
Gpz-RC-215	26 novembre 2025	Gpz-LM-215	Gpz-B5.24	**muretto ovest inclinato base 18,5 mq- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	31,00	18,57 €	575,67 €		100,00%
				rivestimento muretto ovest lungo ml tot 31 - h 0,45 m profondo 60 cm -						
Gpz-RC-216	26 novembre 2025	Gpz-LM-216	Gpz-PdV1 B5.8 Od55	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	33,00	51,94 €	1.714,02 €		0,00%
Gpz-RC-217	26 novembre 2025	Gpz-LM-217	Gpz-PdV1 B5.9 Od55	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	33,00	40,00 €	1.320,00 €		0,00%
				muretto est inclinato - lunghezza 20 m - altezza da quota 0,00 cm a quota 45 cm						
Gpz-RC-218	26 novembre 2025	Gpz-LM-218	Gpz-B5.27	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	4,00	10,96 €	43,84 €		100,00%
Gpz-RC-219	26 novembre 2025	Gpz-LM-219	Gpz-B5.28	**muretto ovest inclinato base 12 mq - Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	4,00	143,62 €	574,48 €		100,00%
Gpz-RC-220	26 novembre 2025	Gpz-LM-220	Gpz-B5.29	**muretto est inclinato base 12 mq - Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	4,50	184,66 €	830,97 €		100,00%
Gpz-RC-221	26 novembre 2025	Gpz-LM-221	Gpz-B5.30	**muretto est inclinato base 12 mq - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	340,00	1,83 €	622,20 €		100,00%
Gpz-RC-222	26 novembre 2025	Gpz-LM-222	Gpz-B5.31	**muretto est inclinato base 12 mq - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	18,00	21,91 €	394,38 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-223	26 novembre 2025	Gpz-LM-223	Gpz-B5.32	**muretto est inclinato base 12 mq- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	18,00	18,57 €	334,26 €		100,00%
				muretto lato bar inclinato ml tot 20 - h 0,45 m -						
Gpz-RC-224	26 novembre 2025	Gpz-LM-224	Gpz-PdV1 B5.10_ OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	21,00	51,94 €	1.090,74 €		0,00%
Gpz-RC-225	26 novembre 2025	Gpz-LM-225	Gpz-PdV1 B5.11 OdS5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	27,00	40,00 €	1.080,00 €		0,00%
				2 muretti ingresso via di Vittorio_Parco _: fronte strada lunghezza tot 21 m altezza 45 cm larghezza 40 cm - fronte parco lunghetta tot 25 m - altezza da 0,00 cm a 45 cm a raccordo con quota percorso interno parco - larghezza 40 cm						
Gpz-RC-226	26 novembre 2025	Gpz-LM-226	Gpz-B5.35	**Scavo di sbancamento** con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile m³	mc	25,00	10,96 €	274,00 €		100,00%
Gpz-RC-227	26 novembre 2025	Gpz-LM-227	Gpz-B5.36	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Sottofondazioni in conglomerato cementizio** realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3.	mc	25,00	143,62 €	3.590,50 €		100,00%
Gpz-RC-228	26 novembre 2025	Gpz-LM-228	Gpz-B5.37	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.	mc	11,06	184,66 €	2.043,08 €		100,00%
Gpz-RC-229	26 novembre 2025	Gpz-LM-229	Gpz-B5.38	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. vedi dettagli ferri armatura sezioni su tavola	kg	1.442,56	1,83 €	2.639,88 €		100,00%
Gpz-RC-230	26 novembre 2025	Gpz-LM-230	Gpz-B5.39	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- - Casseforme per C.A. per sedute** Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore.	mq	59,93	21,91 €	1.313,07 €		100,00%
Gpz-RC-231	26 novembre 2025	Gpz-LM-231	Gpz-B5.40	**2 muretti ingresso lato Parco _nord-est- Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista**, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.	mq	59,93	18,57 €	1.112,90 €		0,00%
				2 muretti ingresso via di Vittorio_Parco _: fronte strada lunghezza tot 21 m altezza 45 cm larghezza 40 cm - fronte parco lunghetta tot 25 m - altezza da 0,00 cm a 45 cm a raccordo con quota percorso interno parco - larghezza 40 cm						
Gpz-RC-232	26 novembre 2025	Gpz-LM-232	Gpz-PdV1 B5.12 OdS5	**Posa in opera pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana	mq	40,00	51,94 €	2.077,34 €		0,00%
Gpz-RC-233	26 novembre 2025	Gpz-LM-233	Gpz-PdV1 B5.13 OdS5	**Lastre da pavimentazione/rivestimento TIPO "L'ALTRA PIETRA Colosseo Luserna Bagnolo"** prodotte in Italia, rettificate in **spessore 2 cm**. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. **Dimensione 60x60cm**. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con Es0,5% UGL. 40 % della superficie totale della piazza . Compresa la posa con la colla e formazione dei giunti di dilatazione	mq	40,00	40,00 €	1.599,80 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gpz-B5	**totale muretti piazza e ingresso parco**					**59.502,22 €**	
				arredi						
Gpz-RC-234	26 novembre 2025	Gpz-LM-234	Gpz-B6.1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi*	**cad**	**70,00**	120,31 €	8.421,70 €		**0,00%**
Gpz-RC-235	26 novembre 2025	Gpz-LM-235	Gpz-B6.1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi* **- TOTALE ESECUTIVO IN PIAZZA SARANNO 46 TOT -**	**cad**	**46,00**	120,31 €			**73,91%**
Gpz-RC-236	26 novembre 2025	Gpz-LM-236	Gpz-B6.1_PdV1	**Paletti dissuasori in acciaio inox** AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. cad *vedi tavola arredi*	**cad**	**3,00**	120,31 €			**0,00%**
				dissuasori mobili accesso carrabile piazza + 2 accesso mezzi soccorso parco						
Gpz-RC-237	26 novembre 2025	Gpz-LM-237	Gpz-B6.2	**DISSUASORI MOBILI ACCESSO PIAZZA PEDONALE** Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm cad *n°3 acesso veicolare piazza pedonale - n°2 accesso parco Giorgella*	**CAD**	**5,00**	1.904,14 €	9.520,70 €		**0,00%**
Gpz-RC-238	26 novembre 2025	Gpz-LM-238	Gpz-B6.2_PdV1	**DISSUASORI MOBILI ACCESSO PIAZZA PEDONALE** Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm cad *n°3 acesso veicolare piazza pedonale - n°2 accesso parco Giorgella*	**CAD**	**5,00**	1.904,14 €			**0,00%**
Gpz-RC-239	26 novembre 2025	Gpz-LM-239	Gpz-B6.3	**Pulitura panchine in calcestruzzo esistenti senza schienale davanti al muro del bar - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno	**mq**	**9,30**	13,64 €	126,85 €		**0,00%**
Gpz-RC-240	26 novembre 2025	Gpz-LM-240	Gpz-B6.4	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	**cad**	**41,00**	231,84 €	9.505,44 €		**0,00%**
Gpz-RC-241	26 novembre 2025	Gpz-LM-241	Gpz-B6.4	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi* - REALMENTE POSATE IN PIAZZA	**cad**	**41,00**	231,84 €			**100,00%**
Gpz-RC-242	26 novembre 2025	Gpz-LM-242	Gpz-B6.5_PdV1	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV; *vedi tavola arredi*	**cad**	**7,00**	162,16 €			**100,00%**
Gpz-RC-243	26 novembre 2025	Gpz-LM-243	Gpz-B6.5	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV; *vedi tavola arredi*	**cad**	**25,00**	162,16 €	4.054,00 €		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
				TOTALE POSATE IN PIAZZA SS 44 - IN PIAZZA +12 PANCHINE SS						
Gpz-RC-244	26 novembre 2025	Gpz-LM-244	Gpz-B6.6	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	8,00	497,00 €	3.976,00 €		0,00%
Gpz-RC-245	26 novembre 2025	Gpz-LM-245	Gpz-B6.6	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	4,00	497,00 €			0,00%
Gpz-RC-246	26 novembre 2025	Gpz-LM-246	Gpz-B6.6_PdV1	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.*vedi tavola arredi*	cad	4,00	497,00 €			0,00%
Gpz-RC-247	26 novembre 2025	Gpz-LM-247	Gpz-B6.7	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	16,00	162,16 €	2.594,56 €		0,00%
Gpz-RC-248	26 novembre 2025	Gpz-LM-248	Gpz-B6.7	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	8,00	162,16 €			0,00%
Gpz-RC-249	26 novembre 2025	Gpz-LM-249	Gpz-B6.7_PdV1	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV *vedi tavola arredi*	cad	8,00	162,16 €			0,00%
Gpz-RC-250	26 novembre 2025	Gpz-LM-250	Gpz-B6.8	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	13,50	217,31 €	2.933,69 €		0,00%
Gpz-RC-251	26 novembre 2025	Gpz-LM-251	Gpz-B6.84_PdV1	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	0,75	217,31 €			0,00%
Gpz-RC-252	26 novembre 2025	Gpz-LM-252	Gpz-B6.9	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	14,40	4,10 €	59,04 €		0,00%
Gpz-RC-253	26 novembre 2025	Gpz-LM-253	Gpz-B6.10	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	14,40	15,13 €	217,87 €		0,00%
Gpz-RC-254	26 novembre 2025	Gpz-LM-254	Gpz-B6.11	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	72,00	33,51 €	2.412,72 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-255	26 novembre 2025	Gpz-LM-255	Gpz-B6.9	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	7,20	4,10 €			0,00%
Gpz-RC-256	26 novembre 2025	Gpz-LM-256	Gpz-B6.10	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	7,20	15,13 €			0,00%
Gpz-RC-257	26 novembre 2025	Gpz-LM-257	Gpz-B6.11	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	36,00	33,51 €			0,00%
Gpz-RC-258	26 novembre 2025	Gpz-LM-258	Gpz-B6.9_PdV1	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato -Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	7,20	4,10 €			0,00%
Gpz-RC-259	26 novembre 2025	Gpz-LM-259	Gpz-B6.10_PdV1	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³	mc	7,20	15,13 €			0,00%
Gpz-RC-260	26 novembre 2025	Gpz-LM-260	Gpz-B6.11_PdV1	**pavimentazione in lastre di cls sotto i tavoli posati su prato Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari	mq	36,00	33,51 €			0,00%
Gpz-RC-261	26 novembre 2025	Gpz-LM-261	Gpz-B6.12	**sistemazione dei bordi zona tavoli pic nic - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³	mc	1,20	6,04 €	7,25 €		0,00%
Gpz-RC-262	26 novembre 2025	Gpz-LM-262	Gpz-B6.13	**Formazione di prato sistemazione dei bordi zona tavoli pic nic -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	12,00	1,75 €	20,95 €		0,00%
				arredo piazza zona fontane						
Gpz-RC-263	26 novembre 2025	Gpz-LM-263	Gpz-B6.14	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	8,00	2.248,00 €	17.984,00 €		0,00%
Gpz-RC-264	26 novembre 2025	Gpz-LM-264	Gpz-B6.14	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	4,00	2.248,00 €			100,00%
Gpz-RC-265	26 novembre 2025	Gpz-LM-265	Gpz_PdV1 B6.1_Od58	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2000 OPAAR112 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	4,00	2.248,00 €			
Gpz-RC-266	26 novembre 2025	Gpz-LM-266	Gpz-B6.15	**arredi tipo BELLITALIA LIDO 2500 OPAAR113 - in granito sabbiato con piano seduta levigato verniciatura antideggrado**	cad	1,00	3.648,00 €	3.648,00 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-267	26 novembre 2025	Gpz-LM-267	Gpz-B6.16	**Fornitura franco cantiere di mattonella luminosa tipo BETONELLA safe walking -** BETONELLA® SAFE WALKING è un prodotto innovativo per illuminazione per esterni. Composto da un massello autobloccante al cui interno è posizionato un INSERTO CON LUCI LED dotato di una CELLA SOLARE FOTOVOLTATICA e una batteria di nuova concezione che si auto alimentai e funziona per anni, senza aver bisogno di essere connesso alla rete elettrica. IMPERMEABILE E CARRABILE, le condizioni atmosferiche, da -20 C° a +60 C° - MISURE BETONELLA® STANDARD: RETTANGOLARE: 205 x 138 mm e con luce fissa.	cad	30,00	231,00 €	6.930,00 €		0,00%
				cestoni porta rifiuti						
Gpz-RC-268	26 novembre 2025	Gpz-LM-268	Gpz-PdV1 B6.2_Od58	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom.	cad	10,00	340,26 €			0,00%
Gpz-RC-269	26 novembre 2025	Gpz-LM-269	Gpz-B6.17	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom.	cad	10,00	340,26 €	3.402,60 €		0,00%
Gpz-RC-270	26 novembre 2025	Gpz-LM-270	Gpz-B6.18_PdV1	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	2,00	139,05 €			0,00%
Gpz-RC-271	26 novembre 2025	Gpz-LM-271	Gpz-B6.18	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	15,00	139,05 €	2.085,75 €		0,00%
Gpz-RC-272	26 novembre 2025	Gpz-LM-272	Gpz-B6.18	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad	cad	13,00	139,05 €			0,00%
				bacheche						
Gpz-RC-273	26 novembre 2025	Gpz-LM-273	Gpz-B6.19_PdV1	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	1,0	2.007,56 €			
Gpz-RC-274	26 novembre 2025	Gpz-LM-274	Gpz-B6.19	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	2,0	2.007,56 €	4.015,12 €		0,00%
Gpz-RC-275	26 novembre 2025	Gpz-LM-275	Gpz-B6.19	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree;	cad	1,0	2.007,56 €			100,00%
Gpz-RC-276	26 novembre 2025	Gpz-LM-276	Gpz-B6.20_PdV1	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	2,0	€ 247,52			0,00%
Gpz-RC-277	26 novembre 2025	Gpz-LM-277	Gpz-B6.20	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	3,9	€ 247,52	€ 970,28		0,00%
Gpz-RC-278	26 novembre 2025	Gpz-LM-278	Gpz-B6.20	**Pannello informativo Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	2,0	€ 247,52			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-279	26 novembre 2025	Gpz-LM-279	Gpz-B6.21	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	0,50	€ 4,10			0,00%
Gpz-RC-280	26 novembre 2025	Gpz-LM-280	Gpz-B6.22	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	0,50	€ 15,13			0,00%
Gpz-RC-281	26 novembre 2025	Gpz-LM-281	Gpz-B6.23	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	0,50	€ 1,90			0,00%
Gpz-RC-282	26 novembre 2025	Gpz-LM-282	Gpz-B6.24	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,25	€ 217,31			0,00%
Gpz-RC-283	26 novembre 2025	Gpz-LM-283	Gpz-B6.25	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	2,00	€ 58,14			0,00%
Gpz-RC-284	26 novembre 2025	Gpz-LM-284	Gpz-B6.21_PdV1	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	1,00	€ 4,10	€ 4,10		100,00%
Gpz-RC-285	26 novembre 2025	Gpz-LM-285	Gpz-B6.22_PdV1	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	1,00	€ 15,13	€ 15,13		100,00%
Gpz-RC-286	26 novembre 2025	Gpz-LM-286	Gpz-B6.23_PdV1	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	1,00	€ 1,90	€ 1,90		100,00%
Gpz-RC-287	26 novembre 2025	Gpz-LM-287	Gpz-B6.24_PdV1	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,50	€ 217,31	€ 108,66		100,00%
Gpz-RC-288	26 novembre 2025	Gpz-LM-288	Gpz-B6.25_PdV1	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14	€ 232,56		100,00%
Gpz-RC-289	26 novembre 2025	Gpz-LM-289	Gpz-B6.21_PdV1	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	0,50	€ 4,10			0,00%
Gpz-RC-290	26 novembre 2025	Gpz-LM-290	Gpz-B6.22_PdV1	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	mc	0,50	€ 15,13			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-291	26 novembre 2025	Gpz-LM-291	Gpz-B6.23_PdV1	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =	mc	0,50	€ 1,90			0,00%
Gpz-RC-292	26 novembre 2025	Gpz-LM-292	Gpz-B6.24_PdV1	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	mc	0,25	€ 217,31			0,00%
Gpz-RC-293	26 novembre 2025	Gpz-LM-293	Gpz-B6.25_PdV1	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	2,00	€ 58,14			0,00%
			Gpz-B6	**TOTALE ARREDI PIAZZA**					83.248,86 €	
			Gpz-B7	**percorsi in lastre 50 cm x 100 cm zona a prato lato chiesa per accedere area cani 2 percorsi lunghi 50 m**						
Gpz-RC-294	26 novembre 2025	Gpz-LM-294	Gpz-B7.1	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *lunghezza x larghezza x spessore (50+50)*1,5*0,2*	mc	30,00	4,10 €	123,00 €		50,00%
Gpz-RC-295	26 novembre 2025	Gpz-LM-295	Gpz-B7.2	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *lunghezza x larghezza x spessore (50+50)*1,5*0,2*	mc	30,00	15,13 €	453,90 €		50,00%
Gpz-RC-296	26 novembre 2025	Gpz-LM-296	Gpz-B7.3	**PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS - LASTRE CLS n°2 percorsi lughi 50 m e larghi 1,5 m Formazione percorso in lastre**. Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50x100x sp.8)**, Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², **spessore minimo 80 mm**, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari - *2*50m x 1,5m*	mq	150,00	33,51 €	5.026,50 €		50,00%
Gpz-RC-297	26 novembre 2025	Gpz-LM-297	Gpz-B7.4	**Sistemazione dei bordi dei percorsi - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *sistemazione dei bordi per 1,2 m per lato spessore 10 cm a raccordare*	mc	24,00	6,04 €	144,96 €		50,00%
Gpz-RC-298	26 novembre 2025	Gpz-LM-298	Gpz-B7.5	**Formazione di prato sistemazione dei bordi dei percorsi -2x50x2 m x 1,2 m** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	240,00	1,75 €	418,92 €		50,00%
			Gpz-B7	**TOTALE percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**					6.167,28 €	
			Gpz-B8	**recinzione area cani lato chiesa**						
Gpz-RC-299	26 novembre 2025	Gpz-LM-299	Gpz-B8.1	**recinzione area cani** Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta m² *lunghezza totale 60 m x 1,5 m altezza*	mq	90,00	62,73 €	5.645,70 €		100,00%
Gpz-RC-300	26 novembre 2025	Gpz-LM-300	Gpz-B8.2	**Plinti e/o basamenti di fondazione per panch**e, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³	mc	5,15	217,31 €	1.118,06 €		100,00%
Gpz-RC-301	26 novembre 2025	Gpz-LM-301	Gpz-B8.3	**cancelletti 12 kg a mq** Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)	kg	43,20	9,37 €	404,78 €		100,00%
			Gpz-B8	**TOTALE recinzione area cani lato chiesa**					7.168,54 €	
			Gpz-B9	**Segnaletica orizzonate e verticale su marciapiede ciclo pedonale e parcheggio**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-302	26 novembre 2025	Gpz-LM-302	Gpz-B9.1	**Segnaletica orizzontale,** eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto *(0,42*10)+((6+38+5+62+98+105+49+11)*0,15)+(4*3)+12+(2,7*4)+(0,8*6)+((0,5+0,4+0,7+0,6)*4)+((0,16)+(0,28*6)+0,19+0,04)*5+5*(1)*	mq	124,05	6,52 €	808,81 €		100,00%
Gpz-RC-303	26 novembre 2025	Gpz-LM-303	Gpz-B9.2	**segnaletica verticale** - Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 **:** *6 segnale Stop ottagonale - 14 segnale cerchio diam. 0,6 cm -*	mq	8,62	242,22 €	2.088,13 €		70,00%
Gpz-RC-304	26 novembre 2025	Gpz-LM-304	Gpz-B9.3	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm m	cad	24,00	24,13 €	579,12 €		70,00%
			Gpz-B9	**TOTALE - Segnaletica orizzonate e verticale su marciapiede ciclo pedonale e piazza**					3.476,06 €	
			Gpz-B10	**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE _PARCHEGGIO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**						
			Gpz-B10.1	**ILLUMINAZIONE PARTE EDILE_PARCHEGGIO E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**						
				Pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale	cad	25,00				
Gpz-RC-305	26 novembre 2025	Gpz-LM-305	Gpz-B10.1.1	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	11,20	30,78 €	344,74		100,00%
Gpz-RC-306	26 novembre 2025	Gpz-LM-306	Gpz-B10.1.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	16,44	1,90 €	31,24 €		100,00%
Gpz-RC-307	26 novembre 2025	Gpz-LM-307	Gpz-B10.1.3	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm,* *peso 39 kg*	cad	25,00	111,49 €	2.787,25		0,00%
Gpz-RC-308	26 novembre 2025	Gpz-LM-308	Gpz-B10.1.4	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	50,00	10,68 €	534,00		0,00%
Gpz-RC-309	26 novembre 2025	Gpz-LM-309	Gpz-B10.1.3_PdV1	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm,* *peso 39 kg*	cad	25,00	111,49 €			0,00%
Gpz-RC-310	26 novembre 2025	Gpz-LM-310	Gpz-B10.1.3_PdV1	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, in ghisa lamellare perlitica,** da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: *luce 400 x 400 mm, H 70 mm,* *peso 39 kg*	cad	6,00	111,49 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-311	26 novembre 2025	Gpz-LM-311	Gpz-B10.1.4_PdV1	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	50,00	10,68 €			0,00%
Gpz-RC-312	26 novembre 2025	Gpz-LM-312	Gpz-B10.1.4_PdV1	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg.	cad	12,00	10,68 €			100,00%
Gpz-RC-313	26 novembre 2025	Gpz-LM-313	Gpz-B10.1.5	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	8,56	2,96 €	25,34 €		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,05x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	8,00				
Gpz-RC-314	26 novembre 2025	Gpz-LM-314	Gpz-B10.1.6	**scavo per formazione plinto 1,2 m x0,8 m x 0,75 m - -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	5,76	30,78 €	177,29		100,00%
Gpz-RC-315	26 novembre 2025	Gpz-LM-315	Gpz-B10.1.7	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	5,76	1,90 €	10,94 €		100,00%
Gpz-RC-316	26 novembre 2025	Gpz-LM-316	Gpz-B10.1.8	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,** **tipo Prenova**	cad	10,00	153,82 €	1.538,20		0,00%
Gpz-RC-317	26 novembre 2025	Gpz-LM-317	Gpz-B10.1.8_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,** **tipo Prenova**	cad	10,00	153,82 €			0,00%
Gpz-RC-318	26 novembre 2025	Gpz-LM-318	Gpz-B10.1.8_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,** **tipo Prenova**	cad	9,00	153,82 €			100,00%
Gpz-RC-319	26 novembre 2025	Gpz-LM-319	Gpz-B10.1.9	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad**	ora	10,00	39,15 €	391,50		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,45x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	18,00				
Gpz-RC-320	26 novembre 2025	Gpz-LM-320	Gpz-B10.1.10	**scavo per formazione plinto 1,6m x1,2 m x1 m -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	18,00	30,78 €	554,04		100,00%
Gpz-RC-321	26 novembre 2025	Gpz-LM-321	Gpz-B10.1.11	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	18,00	1,90 €	34,20 €		100,00%
Gpz-RC-322	26 novembre 2025	Gpz-LM-322	Gpz-B10.1.12	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. *dim est. cm 145x100, h 100 Tipo Prenova*	cad	18,00	528,77 €	9.517,86		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-323	26 novembre 2025	Gpz-LM-323	Gpz-B10.1.12_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. *dim est. cm 145x100, h 100 Tipo Prenova*	cad	18,00	528,77 €			0,00%
Gpz-RC-324	26 novembre 2025	Gpz-LM-324	Gpz-B10-Pdv1 1.12	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 650x1100xh1000- palo h grande da 6 a 11 metri	cad	14,00	200,00 €			100,00%
Gpz-RC-325	26 novembre 2025	Gpz-LM-325	Gpz-B10.1.13	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad**	mc	18,00	39,15 €	704,70		100,00%
				Perizia di variante 1 _ Nuovi plinti per pali che reggono le tesate della piazza - mc 1000x1200xh1000 palo da 11 a 15 m	cad	8,00				
Gpz-RC-326	26 novembre 2025	Gpz-LM-326	Gpz-B10-Pdv1_1.1	**scavo per formazione plinto 1,6m x1,2 m x1 m -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	25,09	30,78 €			100,00%
Gpz-RC-327	26 novembre 2025	Gpz-LM-327	Gpz-B10-Pdv1_1.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	25,09	1,90 €			100,00%
Gpz-RC-328	26 novembre 2025	Gpz-LM-328	Gpz-B10-Pdv1_1.3	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 1000x1200xh1000 - palo h grande da 11 a 15metri	cad	8,00	350,00			100,00%
Gpz-RC-329	26 novembre 2025	Gpz-LM-329	Gpz-B10-Pdv1_1.4	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 1 cad**	ore	16,00	39,15			100,00%
				NUOVO **CAVIDOTTO_Ø 90 mm**	ml	459,45				
Gpz-RC-330	26 novembre 2025	Gpz-LM-330	Gpz-B10.1.14_PdV1	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	40,00	7,62 €			100,00%
Gpz-RC-331	26 novembre 2025	Gpz-LM-331	Gpz-B10.1.14	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- *De 125 - Di 115*	m	460,00	7,62 €	3.505,20 €		100,00%
				SCAVI_per cavidotto	mc	96,60				
Gpz-RC-332	26 novembre 2025	Gpz-LM-332	Gpz-B10.1.15	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	96,60	30,78 €	2.973,35		100,00%
Gpz-RC-333	26 novembre 2025	Gpz-LM-333	Gpz-B10.1.16	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	96,60	1,90 €	183,54 €		100,00%
Gpz-RC-334	26 novembre 2025	Gpz-LM-334	Gpz-B10.1.15_PdV1	**scavo per posa cavidotto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	mc	8,40	30,78 €			100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-335	26 novembre 2025	Gpz-LM-335	Gpz-B10.1.16_PdV1	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	8,40	1,90 €			100,00%
			Gpz-B10.1	**TOTALE OPERE EDILI ILLUMINAZIONE PIAZZA PARCHEGGIO**					23.313,38 €	
			Gpz-B10.2	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - OPERE ELETTRICHE**						
Gpz-RC-336	26 novembre 2025	Gpz-LM-3336	Gpz-B10.2.1	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	54.016,64 €	54.016,64 €	54.016,64 €	80,00%
			Gpz-B10.2	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Perizia di Variante 1 - OPERE ELETTRICHE modifiche agli apparecchi illuminanti**						
Gpz-RC-337	26 novembre 2025	Gpz-LM-337	PdV1_CME_ILL	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	3.019,00 €	3.019,00 €		100,00%
			Gpz-B11	**SCAVI E RIPRISTINI PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE DN100 7° SPECIE PER NUOVO RIASSETTO URBANO LINEA GAS**						
Gpz-RC-338	26 novembre 2025	Gpz-LM-338	Gpz-B11.1	**scavo per posa nuova linea -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	83,20	27,80 €	2.312,96 €		100,00%
Gpz-RC-339	26 novembre 2025	Gpz-LM-339	Gpz-B11.2	**scavo per pozzetti -** Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature	mc	82,50	27,80 €	2.293,50 €		100,00%
Gpz-RC-340	26 novembre 2025	Gpz-LM-340	Gpz-B11.3	**rinterro nuova linea Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	55,47	2,43 €	134,78 €		100,00%
Gpz-RC-341	26 novembre 2025	Gpz-LM-341	Gpz-B11.4	**rinterro nuova lineaRinterro** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	27,73	36,66 €	1.016,70 €		100,00%
Gpz-RC-342	26 novembre 2025	Gpz-LM-342	Gpz-B11.5	**rinterro pozzetti Reinterro** con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi m³ 2,43 55,56 %	mc	55,00	2,43 €	133,65 €		100,00%
Gpz-RC-343	26 novembre 2025	Gpz-LM-343	Gpz-B11.6	**rinterro pozzetti** di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di **sabbia viva di cava**	mc	27,50	36,66 €	1.008,15 €		100,00%
			Gpz-B11	**TOTALE SCAVI E RIPRISTINI PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE DN100 7° SPECIE PER NUOVO RIASSETTO URBANO LINEA GAS**					6.899,75 €	
			Gpz-B12	**GIOCHI D'ACQUA - impianto fontana a pavimento con illuminazione**						
Gpz-RC-344	26 novembre 2025	Gpz-LM-344	Gpz-B12.1	**IMPIANTO GIOCHI D'ACQUA - IMPIANTO FONTANA A PAVIMENTO CON ILLUMINAZIONE -** *Per quanto concerne gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai Giochi d'Acqua di Piazza Papa Giovanni XXIII e Parco Resistenza, si comunica che si sta procedendo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento (ex art. 122, comma 3, del decreto 36 / 2023). Pertanto, si procederà alle relative integrazioni contestualmente al nuovo affidamento delle attività.*	A CORPO	1,00	139.867,00 €	139.867,00 €	139.867,00 €	100,00%
			Gpz-B13	**PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA**						
Gpz-RC-345	26 novembre 2025	Gpz-LM-345	Gpz-B13.1	**PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA VEDI DETTAGLIO PROGETTO IRIDRA**	A CORPO	1,00	260.091,65 €		260.091,65 €	
Gpz-RC-346	26 novembre 2025	Gpz-LM-346		**Rain garden**	A CORPO	1,00	63.413,77 €	63.413,77 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpz-RC-347	26 novembre 2025	Gpz-LM-347		**Bacino detenzione**	A CORPO	**1,00**	46.715,57 €	46.715,57 €		**90,00%**
Gpz-RC-348	26 novembre 2025	Gpz-LM-348		**Tubazioni pozzetti**	A CORPO	**1,00**	130.714,04 €	130.714,04 €		**100,00%**
Gpz-RC-349	26 novembre 2025	Gpz-LM-349		**Irrigazione**	A CORPO	**1,00**	19.248,27 €	19.248,27 €		**100,00%**
				Opere per spostamento statua Papa Giovanni XXIII - formazione del nuovo plinto						
Gpz-RC-350	26 novembre 2025	Gpz-LM-350	Gpz-extra-34	**SCAVO** Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	**mc**	**1,20**	115,51 €			**100,00%**
Gpz-RC-351	26 novembre 2025	Gpz-LM-351	Gpz-extra-35	**MAGRONE** Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	**mc**	**0,20**	200,48 €			**100,00%**
Gpz-RC-352	26 novembre 2025	Gpz-LM-352	Gpz-extra-36	**PLINTO** Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	**mq**	**1,44**	232,95 €			**100,00%**
Gpz-RC-353	26 novembre 2025	Gpz-LM-353	Gpz-extra-37	**FERRO D'ARMATURA** Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa.	**kg**	**131,20**	1,37 €			**100,00%**
Gpz-RC-354	26 novembre 2025	Gpz-LM-354	Gpz-extra-38	**Nolo automezzo con gru**, compreso autista, carburante e lubrificante: portata utile da 13,5 a 21,0 t	**ore**	**2,00**	92,31 €			**100,00%**
Gpz-RC-355	26 novembre 2025	Gpz-LM-355	Gpz-extra-39	**Operaio qualificato edile 2° livello**	**ore**	**4,00**	36,42 €			**100,00%**
				TOTALE _Opere per spostamento statua Papa Giovanni XXIII - formazione del nuovo plinto						
			Gpz	**TOTALE NUOVE OPERE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**					**1.570.819,22 €**	
			Gpa	**G - Gpa - PARCO GIORGELLA**						
			Gpa-A	**Demolizioni e scavi**						
			Gpa-A1	**Demolizioni e scavi**						
Gpa-RC-356	26 novembre 2025	Gpa-LM-356	Gpa-A1.1	**Rimozione di tutti cordoli in cls del percorso ciclabile esistente perimetro del percorso esistente 2090 ml - -** Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	**m**	**2.090,00**	7,39 €	15.445,10 €		**100,00%**
Gpa-RC-357	26 novembre 2025	Gpa-LM-357	Gpa-A1.2	**smaltimento cordoli del percorso ciclabile esistente -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	**100kg**	**1.191,30**	3,47 €	4.133,81 €		**100,00%**
Gpa-RC-358	26 novembre 2025	Gpa-LM-358	Gpa-A1.3	**rimozione spessore 10 cm della superficie di tutto il percorso parco giorgella totale 3260 mq-** Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m² - *3260mq*	**mc**	**326,00**	12,58 €	4.101,08 €		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-359	26 novembre 2025	Gpa-LM-359	Gpa-A1.4	**smaltimento percorso parco giorgella -**Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati 100 kg **-** *326 mc*	**100kg**	**3.912,00**	2,60 €	10.171,20 €		**100,00%**
Gpa-RC-360	26 novembre 2025	Gpa-LM-360	Gpa-A1.5	**demolizione tratti percorso esistente che diventeranno prato (scavo ulteriori 10 cm) Demolizione** di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale m³ - 770 mq	**mc**	**77,00**	13,73 €	1.057,21 €		**100,00%**
Gpa-RC-361	26 novembre 2025	Gpa-LM-361	Gpa-A1.6	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA percorso esistente scavo 20 cm (superficie che diventerà prato)** Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg **-** 77 mc	**100kg**	**1.078,00**	3,47 €	3.740,66 €		**100,00%**
Gpa-RC-362	26 novembre 2025	Gpa-LM-362	Gpa-A1.7	**percorsi lastre cemento su prato -** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. *rimozione di quasi tutti i percorsi in lastre di cls ml totali 182 mq*	**mq**	**182,00**	9,02 €	1.641,64 €		**100,00%**
Gpa-RC-363	26 novembre 2025	Gpa-LM-363	Gpa-A1.8	**smaltimento percorsi lastre cemento su prato -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	**100kg**	**103,74**	3,47 €	359,98 €		**100,00%**
Gpa-RC-364	26 novembre 2025	Gpa-LM-364	Gpa-A1.9	**piastra in cemento armato - per analogia parti dei muretti di accesso - zona pavimentata accesso parco giorgella sdf da piazza lato bar-** Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm - 33 mq	**mq**	**33,00**	7,65 €	252,45 €		**100,00%**
Gpa-RC-365	26 novembre 2025	Gpa-LM-365	Gpa-A1.10	**smaltimento piastra in cemento armato - - zona pavimentata accesso parco giorgella sdf da piazza lato bar--**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100 kg	**100kg**	**18,81**	3,47 €	65,27 €		**100,00%**
Gpa-RC-366	26 novembre 2025	Gpa-LM-366	Gpa-A1.11	**area scivolo e altalena a cestone -** Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali. È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica.*superfici 12+19 mq*	**mq**	**31,00**	4,37 €	135,47 €		**100,00%**
Gpa-RC-367	26 novembre 2025	Gpa-LM-367	Gpa-A1.12	**smaltimento area scivolo e altalena a cestone -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA pavimentazioni anti trauma Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 100 kg	**100kg**	**24,80**	19,15 €	474,92 €		**100,00%**
Gpa-RC-368	26 novembre 2025	Gpa-LM-368	Gpa-A1.13	**per analogia rimozione parti dei muretti in cls di accesso -** Rimozione di panchine esistenti in cemento e dei relativi basamenti. Compreso il carico e trasporto in altra area di cantiere dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: cad *ingresso via don Tornaghi angolo sud ovest rimozioni di un tratto di muretto*	**cad**	**12,00**	22,99 €	275,88 €		**100,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-369	26 novembre 2025	Gpa-LM-369	Gpa-A1.14	**accesso parco a sud ovest da piazza Giovanni XXIII -** Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.	cad	39,00	60,29 €	2.351,31 €		100,00%
Gpa-RC-370	26 novembre 2025	Gpa-LM-370	Gpa-A1.15	**smaltimento panchine -** CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA panchine Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100	100kg	112,20	3,47 €	389,33 €		100,00%
			Gpa-A1	**TOTALE Demolizioni e scavi**					**44.595,31 €**	
			Gpa-A2	**MANUTENZIONE DEL VERDE**						
Gpa-RC-371	26 novembre 2025	Gpa-LM-371	Gpa-A2.1	**Eliminazione delle siepi esistenti - ingresso lato bar e aree cani e ingresso lato scuole -** Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - oltre a 1,5 m - *metri lineari di siepe da rimuovere 134+106+15+65+100*	ml	420,00	5,65 €	2.373,00 €		100,00%
Gpa-RC-372	26 novembre 2025	Gpa-LM-372	Gpa-A2.2	**Tassi da potare** Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza: -oltre ai 2 m cad - ingresso via Tornaghi	cad	8,00	10,73 €	85,84 €		100,00%
	26 novembre 2025	Gpa-LM-373	Gpa-A2.3	**Potature.** Taglio di diradamento su 50 alberi del parco Giorgella indicati da DL: Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria.						
Gpa-RC-373	26 novembre 2025			La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:- per piante fino a 10 m	n	50,00	126,28 €	6.314,00 €		100,00%
	26 novembre 2025	Gpa-LM-374	Gpa-A2.4	**Potatura *di n°88 Populus nigra italica*** Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria.						
Gpa-RC-374	26 novembre 2025			La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:- per piante fino a 10 m	n	88,00	126,28 €	11.112,64 €		100,00%
Gpa-RC-375	26 novembre 2025	Gpa-LM-375	Gpa-A2.5	**Potatura** Populus nigra Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di	n	5,00	296,76 €	1.483,80 €		100,00%
Gpa-RC-376	26 novembre 2025	Gpa-LM-376	Gpa-A2.6	**abbattimento piante Parco Giorgella - piccoli arbusti ad alberello ingresso lato scuole piscina - + 8 alberi morti** Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:sino a 6 m cad	cad	16,00	66,81 €	1.068,96 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-377	26 novembre 2025	Gpa-LM-377	Gpa-A2.7	**Conferimento a discarica** autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - **rifiuti vegetali** (erba, arbusti, vegetazione varia) - *volume materiale allontanato alberi sez.tronco*altezza*600 kg/mc + arbusti 1mc = 1 m³ ogni 100 m² di superficie - peso calcolato in 250Kg/mc* -	100kg	**634,55**	10,46 €	€ 6.637,39		**100,00%**
			Gpa-A2	**TOTALE manutenzione del verde**					**29.075,63 €**	
			Gpa-B	**Opere di costruzione PARCO GIORGELLA**						
			Gpa-B1	**Rifacimento pavimentazione del percorso ciclopedonale esistente - compresi i tratti di nuova realizzazione - sistemazione dei bordi e delle zone dove sono stati rimossi tratti di percorsi esistenti**						
Gpa-RC-378	26 novembre 2025	Gpa-LM-378	Gpa-B1.1	**Nuovi tratti di percorso ciclopedonale come da disegno di progetto - Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile - *125 mq + 403 mq + 142 mq scavo 30 cm*	mc	**201,00**	10,96 €	2.202,96 €		**100,00%**
Gpa-RC-379	26 novembre 2025	Gpa-LM-379	Gpa-B1.2	**Nuovi tratti di percorso ciclopedonale come da disegno di progetto - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *125 mq + 403 mq + 142 mq cassonetto 10 cm*	mc	**134,00**	15,13 €	2.027,42 €		**100,00%**
Gpa-RC-380	26 novembre 2025	Gpa-LM-380	Gpa-PdV1 B1.1 OdS1	**Fornitura e posa binderi in porfido,** sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *sviluppo lineare del percorso esistente con modifiche comprei percorsi lato nuova area giochi 893*2+41+55+166 +52* - ***OdS1_1 del 17-04-2024 cordonatura realizzata con cordoli in cls senza variazione di costo.***	ml	**2.100,00**	18,54 €	38.934,00 €		**100,00%**
Gpa-RC-381	26 novembre 2025	Gpa-LM-381	Gpa-PdV1 B1.2 OdS2	**Fornitura e posa binderi in porfido,** sezione 10x12/12x12 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. *sviluppo lineare del percorso esistente con modifiche comprei percorsi lato nuova area giochi 893*2+41+55+166 +52* - ***OdS2_1 del 05 marzo 2024 binderi attorno a ex-pattinaggio tolti.***	ml	**118,00**	18,54 €			**0,00%**
	26 novembre 2025		Gpa-B1.4	**Pavimentazione percorso nel parco IN CALCESTRUZZO DRENANTE** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti.						
Gpa-RC-382	26 novembre 2025	Gpa-LM-382	Gpa-B1.5	La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale:**-** *spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera superficie totale del percorso interno al parco compreso percorso area giochi 2765 +293+42*	mq	**3.100,00**	40,66 €	126.046,00 €		**0,00%**
Gpa-RC-383	26 novembre 2025	Gpa-LM-383	Gpa-B1.6	**formazione di giunti pavimentazione calcestruzzo drenante -** Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità *N° di giunti ogni 16 m*	mxcm	**590,63**	0,84 €	496,13 €		**0,00%**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-384	26 novembre 2025	Gpa-LM-384	Gpa-PdV1 B1.1 OdS6	**Pavimentazione percorso nel parco IN CALCESTRUZZO DRENANTE** Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti.						
Gpa-RC-385	26 novembre 2025	Gpa-LM-385	Gpa-PdV1 B1.1 OdS6	La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale:**-** *spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera superficie totale del percorso interno al parco compreso percorso area giochi 2765 +293+42*	mq	3.100,00	40,66 €			0,00%
Gpa-RC-386	26 novembre 2025	Gpa-LM-386	Gpa-PdV1 B1.2- OdS6	**formazione di giunti pavimentazione calcestruzzo drenante -** Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità *N° di giunti ogni 16 m*	mxcm	590,63	0,84 €			0,00%
Gpa-RC-387	26 novembre 2025	Gpa-LM-387	Gpa-PdV1 B1.3- OdS6	**Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)** tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.	mq	3.100,00	32,11 €			90,00%
Gpa-RC-388	26 novembre 2025	Gpa-LM-388	Gpa-B1.7	**zone in cui è stato demolito percorso esistente - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano *770 mq spessore 20 cm di terra*	mc	154,00	6,04 €	930,16 €		80,00%
Gpa-RC-389	26 novembre 2025	Gpa-LM-389	Gpa-B1.8	**Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *770 mq*	100xmq	7,70	174,55 €	1.344,04 €		80,00%
Gpa-RC-390	26 novembre 2025	Gpa-LM-390	Gpa-B1.9	**tutti i bordi del percorso ciclabile rifatto - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ *2090 ml x 1,5 m di larghezza per lato - 10 cm di spessore*	mc	627,00	6,04 €	3.787,08 €		80,00%
Gpa-RC-391	26 novembre 2025	Gpa-LM-391	Gpa-B1.10	**Formazione di prato nei bordi del percorso -** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². *6270 mq*	100xmq	62,70	174,55 €	10.944,29 €		80,00%
			Gpa-B1	**totale rifacimento percorso parco Giorgella**					**186.712,07 €**	
			Gpa-B2	**percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**						
Gpa-RC-392	26 novembre 2025	Gpa-LM-392	Gpa-B2.1	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ *sviluppo lineare dei nuovi percorsi in lastre (95+66+25+28+25+32)*1,5*0,3 - scavo 30 cm*	mc	121,95	2,05 €	250,00 €		100,00%
Gpa-RC-393	26 novembre 2025	Gpa-LM-393	Gpa-B2.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	121,95	€ 1,90	€ 231,71		100,00%
Gpa-RC-394	26 novembre 2025	Gpa-LM-394	Gpa-B2.3	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) *(95+66+25+28+25+32)*1,5*0,2 spessore 20 cm*	mc	81,30	15,13 €	1.230,07 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-395	26 novembre 2025	Gpa-LM-395	Gpa-B2.4	**nuovi percorsi in lastre 50cm x 100 cm -** . Fornitura e posa lastre in calcestruzzo vibrocompresso **(dim. cm50 X100X sp.8).** Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 50 cm, lunghezza 100 cm. Compresi: sabbia di allettamento dello spessore min. di 7 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari *(95+66+25+28+25+32)*1*	mq	271,00	33,51 €	9.081,21 €		100,00%
Gpa-RC-396	26 novembre 2025	Gpa-LM-396	Gpa-B2.5	**TERRA PER sistamzione bordi percorsi in lastre - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano *271 ml *3*0,1*	mc	81,30	6,04 €	491,05 €		100,00%
Gpa-RC-397	26 novembre 2025	Gpa-LM-397	Gpa-B2.6	**Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² *271 ml * 3 ml*	100xmq	813,00	1,75 €	1.419,09 €		80,00%
			Gpa-B2	**TOTALE percorsi in lastre 50 cm x 100 cm**					**12.703,13 €**	
			Gpa-B3	**FORMAZIONE DI RAMPA SU PERCORSO PEDONALE ESISTENTE ACCESSO SCUOLE ANGOLO VIA DON FLAMINIO TORNAGHI VIA NICCOLO' COPERNICO**						
Gpa-RC-398	26 novembre 2025	Gpa-LM-398	Gpa-B3.1	**percorso lato scuole da trasformare in rampa -** Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.	mq	180,00	9,02 €	1.623,60 €		100,00%
Gpa-RC-399	26 novembre 2025	Gpa-LM-399	Gpa-B3.2	**smaltimento percorso lato scuole da trasformare in rampa -**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA cordoli Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 100	100kg	102,60	3,47 €	356,02 €		100,00%
Gpa-RC-400	26 novembre 2025	Gpa-LM-400	Gpa-B3.3	**Taglio,** refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- da 10,01 fino a 15 cm	m	60,00	13,67 €	820,20 €		100,00%
Gpa-RC-401	26 novembre 2025	Gpa-LM-401	Gpa-B3.4	**CORDONATURA 12 CM -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	ml	60,00	23,80 €	1.428,00 €		100,00%
Gpa-RC-402	26 novembre 2025	Gpa-LM-402	Gpa-PdV1 B3.3-Od58	**CORDONATURA 12 CM -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;	ml	60,00	23,80 €			100,00%
Gpa-RC-403	26 novembre 2025	Gpa-LM-403	Gpa-B3.5	**formazione di rampa nuovo pavimento in clacestruzzo** Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata	mq	180,00	42,26 €	7.606,80 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-404	26 novembre 2025	Gpa-LM-404	Gpa-B3.6	**RETE DI TUTTA LA PIAZZA - ACCESSI E MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg	kg	540,00	2,09 €	1.128,60 €		100,00%
Gpa-RC-405	26 novembre 2025	Gpa-LM-405	Gpa-B3.7	**Fornitura e posa di transenne** formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: in tubolari d'acciaio inox	m	12,80	200,77 €	2.569,86 €		100,00%
Gpa-RC-406	26 novembre 2025	Gpa-LM-406	Gpa-B3.8	**Canali prefabbricati** in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm m =32	m	5,00	46,06 €	230,30 €		100,00%
Gpa-RC-407	26 novembre 2025	Gpa-LM-407	Gpa-B3.9	**Fornitura e posa in opera di griglie** per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm² m =32	m	5,00	144,90 €	724,50 €		100,00%
Gpa-RC-408	26 novembre 2025	Gpa-LM-408	Gpa-B3.10	**Formazione sistema di deflusso acque meteoriche. Tubazione di collegamento** dal pozzetto al pozzo perdente. Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): **-** De 125 - s = 3,2 m = 10+10	m	2,00	12,87 €	25,74 €		100,00%
Gpa-RC-409	26 novembre 2025	Gpa-LM-409	Gpa-B3.11	**Pozzo perdente. Chiusino completo di telaio**, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: **-** DN 100 cm, h ≥ 20 cm	cad	1,00	108,21 €	110,85 €		100,00%
Gpa-RC-410	26 novembre 2025	Gpa-LM-410	Gpa-B3.12	**Pozzo perdente.** Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale: **-** DN 100 cm, h 50 cm cad = 3	cad	3,00	71,38 €	214,14 €		100,00%
Gpa-RC-411	26 novembre 2025	Gpa-LM-411	Gpa-B3.13	**Pozzo perdente. Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m²	mq	14,13	2,81 €	39,71 €		100,00%
Gpa-RC-412	26 novembre 2025	Gpa-LM-412	Gpa-B3.14	**Pozzo perdente.** Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: **-** con fornitura di ghiaia	mc	2,12	33,73 €	71,49 €		100,00%
Gpa-RC-413	26 novembre 2025	Gpa-LM-413	Gpa-B3.15	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	14,13	3,18 €	44,93 €		100,00%
Gpa-RC-414	26 novembre 2025	Gpa-LM-414	Gpa-B3.16	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	mq	14,13	4,38 €	61,89 €		100,00%
Gpa-RC-415	26 novembre 2025	Gpa-LM-415	Gpa-B3.17	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL	mq	14,13	12,13 €	171,40 €		100,00%
			Gpa-B3	**TOTALE FORMAZIONE DI RAMPA SU PERCORSO PEDONALE ESISTENTE ACCESSO SCUOLE**					17.228,02 €	
			Gpa-B4	**AREA GIOCHI SU VECCHIA PISTA PATTINAGGIO E TRA GLI ALBERI**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
			Gpa-B4.1	**verniciatura transenna esistente attorno pista di pattinaggio _ struttura esistente 2 elementi orizzontali diam. 5 cm lunghi 108 m - 54 elementi verticali diam. 5 cm alti 1 m -**						
Gpa-RC-416	26 novembre 2025	Gpa-LM-416	Gpa-PdV1 -B4.1.1 OdS2	**Rimozione di formazioni superficiali di ruggine** con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	3,18 €	134,83 €		0,00%
Gpa-RC-417	26 novembre 2025	Gpa-LM-417	Gpa-PdV1 -B4.1.2 OdS2	**Pitturazione di superfici metalliche,** già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	4,38 €	185,71 €		0,00%
Gpa-RC-418	26 novembre 2025	Gpa-LM-418	Gpa-PdV1 -B4.1.3 OdS2	**Verniciatura** di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) colore da concordare con la DL *Elemeti orizzontali 2x108 216 ml - C=0,157ml - 33,90 mq - Elementi verticali n°54 x 1 m hx 0,157 ml C =8,5 mq*	mq	42,40	12,13 €	514,31 €		0,00%
Gpa-RC-419	26 novembre 2025	Gpa-LM-419	Gpa-PdV1 -B4.4 OdS2	**Rimozione di parapetti in ferro,** di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - calcolato vuoto per pieno 108 ml h 1m	mq	108,00	9,68 €			100,00%
Gpa-RC-420	26 novembre 2025	Gpa-LM-420	Gpa-PdV1 -B4.5 OdS2	**Demolizione muretto pista di pattinaggio_** compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:- oltre 5,01 -	mc	4,32	160,28 €			100,00%
Gpa-RC-421	26 novembre 2025	Gpa-LM-421	Gpa-PdV1 -B4.6 OdS2	**Casseforme per getti in calcestruzzo,** eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore. 108 ml	mq	43,20	21,91 €			100,00%
Gpa-RC-422	26 novembre 2025	Gpa-LM-422	Gpa-PdV1 -B4.6 OdS2	**MASSETTO -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 108 ml*0,27	mqxcm	28,91	11,70 €			100,00%
Gpa-RC-423	26 novembre 2025	Gpa-LM-423	Gpa-PdV1 -B4.1 OdS4	OdS4_fonitura e posa di cordolo in corten per ex-pista pattinaggio in analogia con cordolo cls - Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- sezione 6/10 x 25 cm	ml	110,00	19,80 €			100,00%
			Gpa-B4.2	**ATTREZZATURE PER AREA GIOCHI**						
Gpa-RC-424	26 novembre 2025	Gpa-LM-424	Gpa-B4.2.1	6.51005 CLIMBING STRUCTURE 05 MADE OF ROBINIA OR LARCH Fornitura franco cantiere di teleferica - Tipo Mod 6.51005 della ditta Richter	cad	1,00	€ 59.297,00	€ 59.297,00		100,00%
Gpa-RC-425	26 novembre 2025	Gpa-LM-425	Gpa-B4.2.2	4.90000 BIG BIRD plat form with rope nest and slide Fornitura franco cantiere di scivolo stretto - Tipo Mod 4.90000 della ditta Richter	cad	1,00	€ 34.246,00	€ 34.246,00		100,00%
Gpa-RC-426	26 novembre 2025	Gpa-LM-426	Gpa-B4.2.3	4.08200 BIG CHICKEN Fornitura franco cantiere di scivolo largo - Tipo Mod 4.08200 della ditta Richter	cad	1,00	€ 11.670,00	€ 11.670,00		100,00%
Gpa-RC-427	26 novembre 2025	Gpa-LM-427	Gpa-B4.2.4	L3.41000 Small Pyramid Tower Total Height 7,00 m - Stainless steel slides width 0,45 m with 1 wave with higher sides h=3,00 - Rope bridge, red, length =3 m - Inclined clibing net - Climbing wall for tower 2,00 m Fornitura franco cantiere di struttura arrampicata complessa - Tipo Mod L3.41000 della ditta Richter	cad	1,00	€ 60.088,00	€ 60.088,00		100,00%
Gpa-RC-428	26 novembre 2025	Gpa-LM-428	Gpa-B4.2.5	4.08100 LITTLE CHICKEN Fornitura franco cantiere di parete arrampicata - Tipo Mod 4.08100 della ditta Richter	cad	1,00	€ 3.791,00	€ 3.791,00		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-429	26 novembre 2025	Gpa-LM-429	Gpa-B4.2.6	408110 LITTLE FISH Fornitura franco cantiere di gioco a molla - Tipo Mod 4.08110 della ditta Richter	cad	1,00	€ 3.576,00	€ 3.576,00		100,00%
Gpa-RC-430	26 novembre 2025	Gpa-LM-430	Gpa-B4.2.7	6.11700 SMALL SEE-SAW - BILICO BIMBI PICCOLI Fornitura franco cantiere di bilico a molla - Tipo Mod 6.11700 della ditta Richter	cad	1,00	€ 2.549,00	€ 2.549,00		100,00%
Gpa-RC-431	26 novembre 2025	Gpa-LM-431	Gpa-B4.2.8	6.11610 DOUBLE SEE-SAW - ALTALENA DOPPIA Fornitura franco cantiere di altalena doppia - Tipo Mod 6.11610 della ditta Richter	cad	1,00	€ 4.165,00	€ 4.165,00		100,00%
Gpa-RC-432	26 novembre 2025	Gpa-LM-432	Gpa-B4.2.9	6.26501 SMALL CAROUSEL Fornitura franco cantiere di altalena nipo - Tipo Mod 6.26501 della ditta Richter	cad	1,00	€ 4.809,00	€ 4.809,00		100,00%
Gpa-RC-433	26 novembre 2025	Gpa-LM-433	Gpa-B4.2.10	5.00015 CATERPILLAR TYPE 02 Fornitura franco cantiere di multigioco complesso- Tipo Mod 5.00015 della ditta Richter	cad	1,00	€ 25.970,00	€ 25.970,00		100,00%
Gpa-RC-434	26 novembre 2025	Gpa-LM-434	Gpa-B4.2.11	D-PAN PANNELLI LUDICI CON MONTANTI ROBINIA Fornitura franco cantiere di bilico a molla - Tipo Mod D PAN della ditta Richter	cad	4,00	€ 1.202,00	€ 4.808,00		100,00%
			Gpa-B4.3	**Sistemazione aree giochi lavorazioni su pista pattinaggio esistente per posa attezzatue giochi - area giochi dimenticati**						
Gpa-RC-435	26 novembre 2025	Gpa-LM-435	Gpa-B4.3.1	**Formazione di fori nella pavimentazione esistente: 1 foro ogni 10 mq -** Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 66 a 90 mm	m	25,48	€ 67,66	€ 1.723,98		100,00%
Gpa-RC-436	26 novembre 2025	Gpa-LM-436	Gpa-B4.3.2	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. *(15*(0,8*0,8*0,8))+(2*(0,3*0,3*0,3))+(6*(1*1*1))+(3*(0,5*0,5*0,5))+(10*(0,6*0,6*0,6))*	mc	16,27	€ 217,31	€ 3.535,42		100,00%
Gpa-RC-437	26 novembre 2025	Gpa-LM-437	Gpa-B4.3.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. *2 operai per 4 ore per n° 11 attrezzi-giochi*	ora	88,00	€ 39,15	€ 3.445,20		100,00%
Gpa-RC-438	26 novembre 2025	Gpa-LM-438	Gpa-B4.3.4	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,00 m superfici vedi tavola giochi per aree di caduta a differente altezza - 440 mq	mq	440,00	112,00 €	€ 49.280,00		100,00%
Gpa-RC-439	26 novembre 2025	Gpa-LM-439	Gpa-B4.3.5	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,50 m *vedi tavola giochi per aree di caduta a differente altezza*	mq	200,00	117,45 €	€ 23.490,00		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-440	26 novembre 2025	Gpa-LM-440	Gpa-B4.3.6	**Smontaggio di altalena cestone e piccola torre scivolo;** smontaggio di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del riutilizzo. Compresa la rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. cad	cad	2,00	43,34 €	86,68 €		100,00%
Gpa-RC-441	26 novembre 2025	Gpa-LM-441	Gpa-B4.3.7_pDv1	**Posa in opera di altalena cestone e piccola torre scivolo esistente** di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione in cantiere, la collocazione e l'installazione a regola d'arte, comprensiva di ogni onere e materiale per la posa pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio. **2 operai per 7 h di lavoro**	ora	14,00	39,15 €	548,10 €		0,00%
Gpa-RC-442	26 novembre 2025	Gpa-LM-442	Gpa-B4.3.8	**formazione area anticaduta gioco tra gli alberi -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. *area profonda 40 cm - 310 mq*	mc	124,00	4,10	508,40 €		100,00%
Gpa-RC-443	26 novembre 2025	Gpa-LM-443	Gpa-B4.3.9	**Geotessuto posato su fondo scavo sotto il cassonetto** - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:- peso 350 g/m² *_ posa su tutta superficie e risvolto 310 mq + risvolto 31 mq*	mq	341,00	2,87	978,67 €		100,00%
Gpa-RC-444	26 novembre 2025	Gpa-LM-444	Gpa-B4.3.10	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - **con fornitura di ghiaia tonda** dimensione granulometrica da 2 a 8 mm *- 40 cm di ghiaia tonda*	mc	124,00	33,75	4.185,00 €		100,00%
Gpa-RC-445	26 novembre 2025	Gpa-LM-445	Gpa-B4.3.11	**Fornitura franco cantiere** di **tavolo da ping pong** autoportante, tipo KT-02-CR-007, della ditta Inter Play in calcestruzzo. Il piano da gioco, resistente e bordato da profili smussati mm 50 x 10 in alluminio, è costruito in calcestruzzo vibrato, opportunamente armato e levigato, di colore grigio e trattamento della superficie con resina sintetica. La linea di metà campo è contrassegnata da un profilo in alluminio largo mm 10 e sarà completo di rete in alluminio. Il tavolo da ping-pong è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Il tavolo è rispondente alla norma UNI EN 15312. Dimensioni regolamentari della Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) 152,50x274x76 cm. Peso indicativo Kg 750-800.	cad	2,00	€ 4.520,00	€ 9.040,00		100,00%
Gpa-RC-446	26 novembre 2025	Gpa-LM-446	Gpa-B4.3.12	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. *(0,5*0,5*0,8*2)*2*	mc	0,80	€ 217,31	€ 173,85		100,00%
Gpa-RC-447	26 novembre 2025	Gpa-LM-447	Gpa-B4.3.13	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	0,80	€ 1,90	€ 1,52		100,00%
Gpa-RC-448	26 novembre 2025	Gpa-LM-448	Gpa-B4.3.14	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. *2 operai per ore 1*	ora	4,00	€ 39,15	€ 156,60		100,00%
				AREA GIOCHI DIMENTICATI - 8 cartelli giochi dimenticati						
Gpa-RC-449	26 novembre 2025	Gpa-LM-449	Gpa-B4.3.15	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale - 8 cartelli GIOCHI DIMENTICATI -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 **-** *stampa immagine fornita da DL vedi tavola giochi*	mq	2,8	€ 247,52	€ 693,06		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-450	26 novembre 2025	Gpa-LM-450	Gpa-B4.3.16	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm m *numero 8 pali*	cad	8,00	24,16 €	€ 193,28		100,00%
									313.843,61 €	
			Gpa-B5	**Formazione di area da Calisthenics**						
Gpa-RC-451	26 novembre 2025	Gpa-LM-451	Gpa-B5.1	**area calistenichs - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ - *220 mq scavo 30 cm*	mc	66,00	2,05 €	135,30 €		100,00%
Gpa-RC-452	26 novembre 2025	Gpa-LM-452	Gpa-B5.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	66,00	€ 1,90	€ 125,40		100,00%
Gpa-RC-453	26 novembre 2025	Gpa-LM-453	Gpa-B5.3	**cassonetto per area calisthenics - Rinterro di scavi con mezzi meccanici** per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *220 mq spessore 20 cm*	mc	44,00	15,13	665,72 €		100,00%
Gpa-RC-454	26 novembre 2025	Gpa-LM-454	Gpa-B5.5	**RETE area da Calisthenics -** Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: kg *5 kg a mq*	kg	660,00	2,09 €	1.379,40 €		100,00%
Gpa-RC-455	26 novembre 2025	Gpa-LM-455	Gpa-PdV1_B5.4- OdS8	**detrazione - MASSETTO area calistenics -** Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm *220 mq*	mqxcm	220,00	11,70 €	2.574,00 €		0,00%
Gpa-RC-456	26 novembre 2025	Gpa-LM-456	Gpz-PdV1_B5.5 OdS8	**MASSETTO area calistenics** Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2	mc	44,00	191,30 €			100,00%
Gpa-RC-457	26 novembre 2025	Gpa-LM-457	Gpa-B5.6	**cordoli area da Calisthenics in cls 10 cm -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; *perimetro area circolare 55 ml*	ml	55,00	19,80	1.089,00		100,00%
Gpa-RC-458	26 novembre 2025	Gpa-LM-458	Gpa-B5.7	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 3,00 m - 60mq	mq	60,00	151,69 €	€ 9.101,40		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-459	26 novembre 2025	Gpa-LM-459	Gpa-B5.8	**Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata** 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:- da 0,00 a 1,00 m 160 mq	mq	160,00	112,00 €	€ 17.920,00		100,00%
Gpa-RC-460	26 novembre 2025	Gpa-LM-460	Gpa-B5.9	**PLINTO ALBERO 3 FOGLIE - murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.(*1,8*1,8*0,7) - le analisi strutturali delle attrezzature di fittnes fisse tipo "MyEquilibria" sono conformi ai codici ANSI / AISC 360-05 e alle leggi sia europee che italiane. la documentazione di dettaglio circa i calcoli strutturali verrà fornita dal produttore.*	mc	2,27	184,66 €	€ 418,81		100,00%
Gpa-RC-461	26 novembre 2025	Gpa-LM-461	Gpa-B5.10	**PLINTO ALBERO 3 FOGLIE 60KG A MC Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,** rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. *le analisi strutturali delle attrezzature di fittnes fisse tipo "MyEquilibria" sono conformi ai codici ANSI / AISC 360-05 e alle leggi sia europee che italiane. la documentazione di dettaglio circa i calcoli strutturali verrà fornita dal produttore.*	kg	136,08	1,83 €	249,03 €		100,00%
				STRUTTURA EQUILIBRIA						
	26 novembre 2025			MYEQUILIBRIA FULL TREE 3 FOGLIE - Struttura principale composta da n. 1 tronco, n. 3 tipi di ramo , nr. 6 foglie e ramo frontale per il collegamento di accessori fitness. Tutti gli elementi della struttura principale sono prodotti in UHPC (Ultra High Performance Concrete), dotati di armatura in acciaio inox. Alla struttura principale sono collegati attrezzi per effettuare attività fisica ed in particolare: n. 1 barra di trazioni (pull-ups) n. 1 barra con anelli (rings) n. 1 parallele n. 5 ganci per esercizi funzionali (cui possono essere agganciati accessori come elastici a resistenza) Tutti gli attrezzi ed i supporti metallici che li sostengono sono costruiti in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato. La struttura si installa utilizzando una speciale base di fissaggio con tirafondi da cementare, e distanziale di collegamento in acciaio zincato a caldo al fine di ottenere una superficie di posa piana. FLAT BENCH. Panca piana per addominali prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra.						
	26 novembre 2025			DECLINE BENCH. Panca con pianale inclinato verso il basso per addominali prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra. FLEX BENCH. Panca piana per l'effettuazione di esercizi di stretching prodotta in HPC (High Performance Concrete), attrezzata con maniglia in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e dotata di boccole filettate alla base per fissaggio a terra. GROUND HOOK. Basi in acciaio AISI316 elettrolucidato con avvitati due elementi in fusione di alluminio lucidato che permettono di agganciare degli elastici a resistenza per effettuare esercizi di forza, resistenza e coordinazione. Sono attrezzati di bicchieri di inghisaggio per il fissaggio a terra. BOX JUMP SET pedane realizzate in HPC (High Performance Concrete), dotate di boccole filettate alla base per il fissaggio a terra, con piano superiore decorato e antiscivolo per effettuare esercizi di stabilità e coordinazione e per potenziare glutei, quadricipiti e polpacci. Il Set è costituito da 3 elementi aventi differente altezza (circa 250mm, 450mm, 700mm).						
Gpa-RC-462	26 novembre 2025	Gpa-LM-462	Gpa-B5.11	FIXED PUSH-UP. Maniglie fisse in fusione di alluminio lucidato, fissate su struttute in acciaio zincata a caldo e verniciata e dotate di boccole filettate alla base per il fissaggio a terra, studiate per l'allenamento dei muscoli della parte superiore del corpo. PISTOLS SET. Il set è costituito da due elementi, aventi differente altezza (circa 350mm e 550mm). Ognuno dei due elementi è costituito da un supporto di forma conica in alluminio lucidato e da un disco circolare in acciaio inox AISI316 elettrolucidato e pallinato. Il prodotto è studiato per l'allenamento dell'equilibrio, della coordinazione e principalmente dei muscoli della parte inferiore del corpo. PARALLETTES. Struttura composta da supporti di forma conica in alluminio lucidato e due elementi orizzontali in acciaio inox AISI316 elettrolucidato. Consente l'esecuzione di un'ampia gamma di movimenti per ottenere maggior potenza e resistenza. TOTEM. Espositore composto da una struttura portante in lamiera d'acciaio sp. 10mm, e da una doppia (bifacciale) tabella informativa in alluminio composito sp. 4mm, personalizzabile con adesivi, scritte pre-spaziate o stampa diretta. La versione in acciaio corten prevede un ciclo di sabbiatura e di ossidazione messo a punto da Metalco, mentre quella in acciaio verniciato viene prima zincata a caldo. Superficie espositiva 480 o 700x1400 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite tasselli grazie alla predisposizione della piastra base.	CAD	1,00	83.168,00 €	€ 83.168,00		100,00%
			Gpa-B5	**totale Formazione di area da Calisthenics**					**116.826,06 €**	
			Gpa-B6	**CAMPI SPORTIVI - basket a tre canestri - calcetto**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-463	26 novembre 2025	Gpa-LM-463	Gpa-B6.1	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni **(**eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*0,4 - profondo 40 cm*	mc	320,00	2,05 €	656,00 €		100,00%
Gpa-RC-464	26 novembre 2025	Gpa-LM-464	Gpa-B6.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	320,00	€ 1,90	€ 608,00		100,00%
Gpa-RC-465	26 novembre 2025	Gpa-LM-465	Gpa-B6.3	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*0,3 - profondo 30 cm*	mc	160,00	15,13 €	€ 2.420,80		100,00%
Gpa-RC-466	26 novembre 2025	Gpa-LM-466	Gpa-PdV1 -B6.1	**calcetto - Scavo di scoticamento** eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni **(**eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ *(510 mq calcetto) - profondo tot 70 cm (40 cm già calcolati) differenza 30 cm in più*	mc	153,00	2,05 €			100,00%
Gpa-RC-467	26 novembre 2025	Gpa-LM-467	Gpa-PdV1 B6.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	153,00	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-468	26 novembre 2025	Gpa-LM-468	Gpa-PdV1 B6.3	**calcetto - Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito di cantiere - *profondo tot 70 cm*	mc	357,00	2,96 €			100,00%
Gpa-RC-469	26 novembre 2025	Gpa-LM-469	Gpa-B6.4	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri cordoli in cls 10 cm -** Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,02 m³/ml; *92 ml +60 ml*	ml	152,00	19,80	3.009,60		100,00%
Gpa-RC-470	26 novembre 2025	Gpa-LM-470	Gpa-B6.5	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri - Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq = 611 *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	2,87 €	2.296,00 €		100,00%
Gpa-RC-471	26 novembre 2025	Gpa-LM-471	Gpa-B6.6	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Strato di collegamento (binder)** in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram m² *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	12,21 €	9.768,00 €		100,00%
Gpa-RC-472	26 novembre 2025	Gpa-LM-472	Gpa-B6.7	**Sovrapprezzo**/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram m² x cm	mqxcm	2.400,00	1,83 €	4.392,00 €		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-473	26 novembre 2025	Gpa-LM-473	Gpa-B6.8	**calcetto + campo rotondo basket 3 canestri Strato di usura** in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsionebituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	9,37 €	7.496,00 €		100,00%
Gpa-RC-474	26 novembre 2025	Gpa-LM-474	Gpa-B6.9	**Manto sintetico elastico impermeabile** colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissim a resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pgmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due manii incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera, compresa ogni assistenza muraria. m² *(510 mq calcetto +290 mq canestri)*	mq	800,00	34,21 €	27.368,00 €		100,00%
Gpa-RC-475	26 novembre 2025	Gpa-LM-475	Gpa-B6.10	**Segnatura delle aree gioco calcetto e basket 3 canestri -** realizzata mediante spruzzatura di vernici sintetiche ad alta resistenza all'usura, previa mano di primer di ancoraggio; utilizzabile per tutti i campi gioco (basket e calcetto). M *((15*2+25*2+15*3+13))+((57+(13*3)+(9*3)+(4*3)+(6*6)+(19*3)))*	m	366,00	7,74 €	2.832,84 €		100,00%
Gpa-RC-476	26 novembre 2025	Gpa-LM-476	Gpa-B6.11	**CALCETTO PORTE - Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa,** composta da: - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt 3,00x2,00, verniciata con vernici poliesteri per esterno colore bianco. Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole da interrare. Gomiti saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata UNI EN 749. - rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm, trattate UV per esterno, maglia esagonale senza, tipo pesante, misura profondità minima 80/100 cm, colore bianco. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:	cad	2,00	272,49 €	544,98 €		100,00%
Gpa-RC-477	26 novembre 2025	Gpa-LM-477	Gpa-B6.12	**CALCETTO PORTE - rete in nylon poliammide cad**	cad	2,00	42,96 €	85,92 €		100,00%
Gpa-RC-478	26 novembre 2025	Gpa-LM-478	Gpa-B6.13	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	3,00	1.610,65 €	4.831,95 €		0,00%
Gpa-RC-479	26 novembre 2025	Gpa-LM-479	Gpa-B6.14	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ **-** *(0,8*0,8*1)*n°plinti totali*	mc	4,48	4,10	18,37 €		0,00%
Gpa-RC-480	26 novembre 2025	Gpa-LM-480	Gpa-B6.15	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	4,48	€ 1,90	€ 8,51		0,00%
Gpa-RC-481	26 novembre 2025	Gpa-LM-481	Gpa-B6.16	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	4,48	34,21 €	153,26 €		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-482	26 novembre 2025	Gpa-LM-482	Gpa-B6.17	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	268,80	1,83 €	491,90 €		0,00%
Gpa-RC-483	26 novembre 2025	Gpa-LM-483	Gpa-B6.13	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	2,00	1.610,65 €			100,00%
Gpa-RC-484	26 novembre 2025	Gpa-LM-484	Gpa-B6.14	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ **-** *(0,8*0,8*1)*n°2plinti totali*	mc	3,84	4,10			100,00%
Gpa-RC-485	26 novembre 2025	Gpa-LM-485	Gpa-B6.15	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	3,84	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-486	26 novembre 2025	Gpa-LM-486	Gpa-B6.16	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	3,84	34,21 €			100,00%
Gpa-RC-487	26 novembre 2025	Gpa-LM-487	Gpa-B6.17	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	230,40	1,83 €			100,00%
Gpa-RC-488	26 novembre 2025	Gpa-LM-488	Gpa-PdV1 B6.13	**3 CANESTRI BASKET Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket,** costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento compresa, complete di tabelloni in resina poliammidica, telai canestri e retine. Impianto conforme alla normativa UNI EN 15312:2010, da inserire in aree a verde. Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento. cad	CAD	1,00	1.610,65 €			0,00%
Gpa-RC-489	26 novembre 2025	Gpa-LM-489	Gpa-PdV1 B6.14	**scavo plinti per posa porte da calcetto e 3 canestri area basket -** Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o ic relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.c - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ **-** *(0,8*0,8*1)*n°2plinti totali*	mc	0,64	4,10			0,00%
Gpa-RC-490	26 novembre 2025	Gpa-LM-490	Gpa-PdV1 B6.15	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **M³**	mc	0,64	€ 1,90			0,00%
Gpa-RC-491	26 novembre 2025	Gpa-LM-491	Gpa-PdV1 B6.16	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - *0,8*0,8*1*7*	mc	0,64	184,66 €			0,00%
Gpa-RC-492	26 novembre 2025	Gpa-LM-492	Gpa-PdV1 B6.17	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	38,40	1,83 €			0,00%
			Gpa-B6	**TOTALE AREE SPORT BASKET E CALCIO**					**66.982,13 €**	
			Gpa-B7	**BEACH VOLLEY**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-493	26 novembre 2025	Gpa-LM-493	Gpa-B7.1	**scavo campo da beach -** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³ - *310 mq superficie totale 40 cm spesore*	mc	124,00	2,05 €	254,20 €		100,00%
Gpa-RC-494	26 novembre 2025	Gpa-LM-494	Gpa-B7.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	124,00	€ 1,90	€ 235,60		100,00%
Gpa-RC-495	26 novembre 2025	Gpa-LM-495	Gpa-B7.3	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava m³	mc	310,00	36,66 €	€ 11.364,60		100,00%
Gpa-RC-496	26 novembre 2025	Gpa-LM-496	Gpa-B7.4	**Manto in geotessuto** di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m² mq *310+75*0,4 (risvolto)*	mq	340,00	2,87 €	975,80 €		100,00%
Gpa-RC-497	26 novembre 2025	Gpa-LM-497	Gpa-B7.5	**Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley** da esterno composto dai seguenti elementi: - struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di bussole di ancoraggio, sistema di regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli in acciaio zincato inseriti in entrambi i tubi e argano tendi rete; - rete per esterno tipo pesante, in corda ritorta di polietilene di diametro non inferiore a 3 mm., stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente, termofissata lavorata con nodo, banda perimetrale in polipropilene, cavo in acciaio diam. 5 mm. e corde in nylon per la trazione; - nastro segnacampo in poliestere larghezza minima cm. 5 con occhielli, elastici e picchetti per il fissaggio a terra. Compresi accessori per fissaggio e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:	cad	1,00	364,16 €	364,16 €		100,00%
Gpa-RC-498	26 novembre 2025	Gpa-LM-498	Gpa-B7.6	RETE	mq	8,50	10,37 €	88,15 €		100,00%
Gpa-RC-499	26 novembre 2025	Gpa-LM-499	Gpa-B7.7	NASTRO SEGNACAMPO *8+8+16+16*	m	48,00	1,72 €	82,56 €		100,00%
Gpa-RC-500	26 novembre 2025	Gpa-LM-500	Gpa-PdV1 -B7.1	**scavo per plinti da calcolare - campo da beach -** Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere m³	mc	1,28	2,05 €			100,00%
Gpa-RC-501	26 novembre 2025	Gpa-LM-501	Gpa-PdV1 B7.2	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. **m³**	mc	1,28	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-502	26 novembre 2025	Gpa-LM-502	Gpa-PdV1 B7.3	**Murature in conglomerato cementizio**, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresi la vibratura e gli angolari; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2	mc	1,28	184,66 €			100,00%
Gpa-RC-503	26 novembre 2025	Gpa-LM-503	Gpa-PdV1 B7.4	**Acciaio tondo in barre** nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa. kg =	kg	153,60	1,83 €			100,00%
			Gpa-B7	**TOTALE BEACH VOLLEY**					**13.365,07 €**	
			Gpa-B8	**RECINZIONE CAMPI SPORTIVI : CALCETTO BASKET E BEACH VOLLEY**						
			Gpa-B8.1	**CALCETTO**						

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-504	26 novembre 2025	Gpa-LM-504	Gpa-PdV1 B8.1.1	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO _ RETE CAPO HORN - 110 ml c.ca.** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 110 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia vi posso dire che noi certifichiamo a fine lavori la posa eseguita a regola d'arte. *le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie*	a corpo	1,00	€ 23.438,50	€ 23.438,50		0,00%
Gpa-RC-505	26 novembre 2025	Gpa-LM-505	Gpa-PdV1 B8.2	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO _ RETE CAPO HORN - 110 ml c.ca.** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 110 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia vi posso dire che noi certifichiamo a fine lavori la posa eseguita a regola d'arte. *le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie*	a corpo	1,00	€ 26.438,50			100,00%
Gpa-RC-506	26 novembre 2025	Gpa-LM-506	Gpa-B8.1.2_PdV1	**CAMPI SPORTIVI CALCETTO - Profilato superiore inferiore come da disegno** . Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	254,88	€ 9,37	€ 2.388,23		0,00%
Gpa-RC-507	26 novembre 2025	Gpa-LM-507	Gpa-B8.1.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare *3 operai x 6 giorni x 8 ore*	ora	144,00	€ 39,15	€ 5.637,60		100,00%
			Gpa-B8.2	**BEACH VOLLEY**						
Gpa-RC-508	26 novembre 2025	Gpa-LM-508	Gpa-B8.2.1	**BEACH VOLLEY** Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 72 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie .	a corpo	1,00	€ 17.064,85	€ 17.064,85		100,00%
Gpa-RC-509	26 novembre 2025	Gpa-LM-509	Gpa-B8.2.2_PdV1	**BEACH VOLLEYProfilato superiore inferiore come da disegno .** Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	169,92	€ 9,37	€ 1.592,15		0,00%
Gpa-RC-510	26 novembre 2025	Gpa-LM-510	Gpa-B8.2.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare	ora	144,00	€ 39,15	€ 5.637,60		100,00%
			Gpa-B8.3	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI**						
Gpa-RC-511	26 novembre 2025	Gpa-LM-511	Gpa-B8.3.1	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI** RETE CAPO HORN- 75 ml c.ca. Fornitura e posa in opera RETE CAPO-HORN h 200 cm con filo grosso 3 mm, zincata. Fornitura e posa in opera RETE NYLON h 400 cm x 75 ml, maglia 10x10 mm in colore nero. Verranno utilizzati pali zincati h 700 cm diametro 76 mm e relative saette. I pali verranno posati su terreno agricolo con una gettata di CLS a forma di plinto ad interasse 2 mt c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.*le lavorazioni strutturali verranno certificate a fine lavori con i dettagli dei plinti e le garanzie .*	a corpo	1,00	€ 19.828,88	€ 19.828,88		100,00%
Gpa-RC-512	26 novembre 2025	Gpa-LM-512	Gpa-B8.3.2_PdV1	**CAMPO BASKET CIRCOLARE TRE CANESTRI Pali di supporto alti**. Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. *peso medio indicativo piatto 5 cm 3 mm _ 1,18 kg/ml*	kg	259,60	€ 9,37	€ 2.432,45		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-513	26 novembre 2025	Gpa-LM-513	Gpa-B8.3.3	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. Posa per la realizzazione di disegno particolare **3 operai x 8 ore x 8 giorni**	ora	192,00	€ 39,15	€ 7.516,80		100,00%
				rifacimento prato nella zona aree sportive 2500 mq						
Gpa-RC-514	26 novembre 2025	Gpa-LM-514	Gpa-B8.4	**TERRA PER sistemazione di tutta l'area dei campi sportivi - Stesa e modellazione di terra di coltivo accantonata in cantiere per formazione buche alberi** _Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano - 2500 mq area sportiva	mc	250,00	6,04 €	1.510,00 €		100,00%
Gpa-RC-515	26 novembre 2025	Gpa-LM-515	Gpa-B8.5	**sistemazione di tutta l'area dei campi sportivi - Formazione di prato nei punti in cui viene rifatto percorso** Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: 19,25 % - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m²	100xmq	2.500,00	1,75 €	4.363,75 €		80,00%
				TOTALE RECINZIONE METALLICA AREA CAMPO MULTISPORT					**91.410,81 €**	
			Gpa-B9	**ARREDI PARCO GIORGELLA**						
Gpa-RC-516	26 novembre 2025	Gpa-LM-516	Gpa-B9.1	**Pulitura n° 14 panchine in calcestruzzo esistenti - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno *2*2*(14)*	mq	56,00	13,64 €	763,84 €		100,00%
Gpa-RC-517	26 novembre 2025	Gpa-LM-517	Gpa-B9.2	**superfici muretti ingressi parco Giorgella - Sabbiatura di superfici** di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno m² *100+100+150+100+70+70+70*	mq	660,00	13,64 €	9.002,40 €		100,00%
Gpa-RC-518	26 novembre 2025	Gpa-LM-518	Gpa-B9.3_PdV1	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	cad	20,00	231,84 €			0,00%
Gpa-RC-519	26 novembre 2025	Gpa-LM-519	Gpa-B9.3	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV.	cad	60,00	231,84 €	13.910,40 €		0,00%
Gpa-RC-520	26 novembre 2025	Gpa-LM-520	Gpa-B9.3	**Panchina in legno con schienale, tipo Milano,** su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:1U.06.380.0010.d - a 16 listelli in **legno di Rovere**, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV. **NB: nel parco sono state posate in tutto N°48 CS - le 8 mancanti sono state acquistate per piazza ma posate nel parco**	cad	40,00	231,84 €			100,00%
Gpa-RC-521	26 novembre 2025	Gpa-LM-521	Gpa-B9.4_PdV1	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	24,00	162,16 €			0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-522	26 novembre 2025	Gpa-LM-522	Gpa-B9.4	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	50,00	162,16 €	8.108,00 €		0,00%
Gpa-RC-523	26 novembre 2025	Gpa-LM-523	Gpa-B9.4	**Panchina in legno senza schienale**, a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi - **NB: nel parco sono state posate in tutto N°14 SS vengono corrisposte n° 26 panchine perché le n°12 che avanzano le hanno messe nella piazza**	CAD	26,00	162,16 €			100,00%
Gpa-RC-524	26 novembre 2025	Gpa-LM-524	Gpa-B9.5_PdV1	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	4,00	497,00 €			0,00%
Gpa-RC-525	26 novembre 2025	Gpa-LM-525	Gpa-B9.5	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	10,00	497,00 €	4.970,00 €		0,00%
Gpa-RC-526	26 novembre 2025	Gpa-LM-526	Gpa-B9.5	**Tavolo in legno modello Milano**, a 7 doghe di dimensioni minime cm 253x10x4, levigate e smussate antischeggia. Altezza minima del tavolo cm 72. Armatura a tre supporti in acciaio S235JR zincato a fuoco, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, con profilato a U 25x60x6 mm, predisposto con fori per ancoraggio al suolo, bulloneria di fissaggio doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. In opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione. Del tipo:- in legno di Rovere colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmentati anti UV.. vedi tavola arredi	cad	8,00	497,00 €			75,00%
Gpa-RC-527	26 novembre 2025	Gpa-LM-527	Gpa-B9.6_PdV1	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	8,00	162,16 €			0,00%
Gpa-RC-528	26 novembre 2025	Gpa-LM-528	Gpa-B9.6	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	20,00	162,16 €	3.243,20 €		0,00%
Gpa-RC-529	26 novembre 2025	Gpa-LM-529	Gpa-B9.6	**Panchina in legno senza schienale per tavolo pic nic** , a 10 listelli di dimensioni minime 195 x 4,6 x 2,9 cm, levigati e smussati antischeggia. Armatura in acciaio zincato profilato spessore 6 mm, predisposta per ancoraggio al suolo, bulloneria in acciaio zincato con dadi autobloccanti, conforme alla norma UNI EN ISO 1461, compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in legno di Rovere colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti UV;. vedi tavola arredi	CAD	16,00	162,16 €			75,00%
Gpa-RC-530	26 novembre 2025	Gpa-LM-530	Gpa-B9_PdV1-1.1	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *calcolo dei plinti delle panchine e dei tavoli*	mc	8,40	217,31 €			0,00%
Gpa-RC-531	26 novembre 2025	Gpa-LM-531	Gpa-B9.7	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *numero panchine e tavoli x 2 x 0,07*	mc	19,60	217,31 €	4.259,28 €		0,00%
Gpa-RC-532	26 novembre 2025	Gpa-LM-532	Gpa-B9.7	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente *numero panchine e tavoli x 2 x 0,07*	mc	11,20	217,31 €			80,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-533	26 novembre 2025	Gpa-LM-533	Gpa-PdV1 B9.8 OdS8	**Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti** 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Tipo SI 2002 ditta Otto Multicom. . vedi tavola arredi	cad	35,00	340,26 €	11.909,10 €		0,00%
Gpa-RC-534	26 novembre 2025	Gpa-LM-534	Gpa-B9.9	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	35,00	139,05 €	4.866,75 €		0,00%
Gpa-RC-535	26 novembre 2025	Gpa-LM-535	Gpa-B9.9_PdV1	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	11,00	139,05 €			0,00%
Gpa-RC-536	26 novembre 2025	Gpa-LM-536	Gpa-B9.9	**PORTA BICICLETTE** Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza cad . vedi tavola arredi	cad	24,00	139,05 €			0,00%
				bacheche						
				QUANDO VERRANNO POSATE LE 2 BACHEHCE INDICARE LE QUANTITà SOLO NELLE VOCI SCRITTE IN ROSSO						
Gpa-RC-537	26 novembre 2025	Gpa-LM-537	Gpa-B9.10	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **.** vedi tavola arredi	cad	4,0	2.007,56 €	8.030,24 €		0,00%
Gpa-RC-538	26 novembre 2025	Gpa-LM-538	Gpa-B9.11	**Pannello informativo** **Segnaletica verticale -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2**.** vedi tavola arredi	mq	7,8	€ 247,52	€ 1.940,56		0,00%
Gpa-RC-539	26 novembre 2025	Gpa-LM-539	Gpa-B9.12	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 4,10	€ 4,10		50,00%
Gpa-RC-540	26 novembre 2025	Gpa-LM-540	Gpa-B9.13	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	1,00	€ 15,13	€ 15,13		0,00%
Gpa-RC-541	26 novembre 2025	Gpa-LM-541	Gpa-B9.14	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 1,90	€ 1,90		0,00%
Gpa-RC-542	26 novembre 2025	Gpa-LM-542	Gpa-B9.15	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	1,00	€ 217,31	€ 217,31		0,00%
Gpa-RC-543	26 novembre 2025	Gpa-LM-543	Gpa-B9.16	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14	€ 232,56		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-544	26 novembre 2025	Gpa-LM-544	Gpa-B9.10	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **.** vedi tavola arredi	cad	2,0	2.007,56 €			100,00%
Gpa-RC-545	26 novembre 2025	Gpa-LM-545	Gpa-B9.12	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 4,10			100,00%
Gpa-RC-546	26 novembre 2025	Gpa-LM-546	Gpa-B9.13	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	0,50	€ 15,13			100,00%
Gpa-RC-547	26 novembre 2025	Gpa-LM-547	Gpa-B9.14	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 1,90			100,00%
Gpa-RC-548	26 novembre 2025	Gpa-LM-548	Gpa-B9.15	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 217,31			100,00%
Gpa-RC-549	26 novembre 2025	Gpa-LM-549	Gpa-B9.17	**Pannello informativo - 6 CARTELLI MAPPE TATTILI IN SCRITTURA BRAILLE -** Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	3,0	€ 247,52	€ 742,56		0,00%
Gpa-RC-550	26 novembre 2025	Gpa-LM-550	Gpa-PdV1-B9.1 OdS8	**Fornitura di struttura per cartello informativo** per aree verdi, in opera, tipo Senna, mod 0551814, della ditta Metalco in acciaio verniciato dim. mm 700x1400; da collocare agli ingressi e nelle principali aree; **.** vedi tavola arredi	cad	2,0	2.007,56 €			0,00%
Gpa-RC-551	26 novembre 2025	Gpa-LM-551	Gpa-PdV1-B9.2 OdS8	**Scavo** di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 4,10			0,00%
Gpa-RC-552	26 novembre 2025	Gpa-LM-552	Gpa-PdV1-B9.3 OdS8	**Rinterro** di scavi con mezzi meccanici per cassonetto piazze con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) m³ =(4)*2*0,5*0,5*0,5	mc	0,50	€ 15,13			0,00%
Gpa-RC-553	26 novembre 2025	Gpa-LM-553	Gpa-PdV1-B9.4 OdS8	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 1,90			0,00%
Gpa-RC-554	26 novembre 2025	Gpa-LM-554	Gpa-PdV1-B9.5 OdS8	**Plinti e/o basamenti di fondazione** per panche, panchine, tavoli, arredi, realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente. m³ =(4)*0,5*0,5*0,5*2	mc	0,50	€ 217,31			0,00%
Gpa-RC-555	26 novembre 2025	Gpa-LM-555	Gpa-PdV1-B9.6 OdS8	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere.	cad	4,00	€ 58,14			0,00%
Gpa-RC-556	26 novembre 2025	Gpa-LM-556	Gpa-B9.18	**Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato** completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad	6,00	24,16 €	€ 144,96		0,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-557	26 novembre 2025	Gpa-LM-557	Gpa-B9.19_PdV1	**Fornitura franco cantiere di mattonella luminosa tipo BETONELLA safe walking -** BETONELLA® SAFE WALKING è un prodotto innovativo per illuminazione per esterni. Composto da un massello autobloccante al cui interno è posizionato un INSERTO CON LUCI LED dotato di una CELLA SOLARE FOTOVOLTATICA e una batteria di nuova concezione che si auto alimentai e funziona per anni, senza aver bisogno di essere connesso alla rete elettrica. IMPERMEABILE E CARRABILE, le condizioni atmosferiche, da -20 C° a +60 C° - MISURE BETONELLA® STANDARD: RETTANGOLARE: 205 x 138 mm e con luce fissa.	cad	18,00	231,00 €	4.158,00 €		0,00%
			Gpa-B9	**TOTALE ARREDI PARCO GIORGELLA**					76.520,28 €	
			Gpa-B10	**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO GIORGELLA**						
			Gpa-B10.1	**ILLUMINAZIONE PARTE EDILE_PARCO GIORGELLA**						
				Pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale	cad	31,00				
Gpa-RC-558	26 novembre 2025	Gpa-LM-558	Gpa-B10.1.1	**scavo per formazione pozzetto -** Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento	mc	13,89	30,78 €	427,47		100,00%
Gpa-RC-559	26 novembre 2025	Gpa-LM-559	Gpa-B10.1.2	Fornitura e posa in opera di **chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale** da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg cad	cad	31,00	203,82 €	6.318,42		100,00%
Gpa-RC-560	26 novembre 2025	Gpa-LM-560	Gpa-B10.1.3	**pozzetto due anelli da: 40 cm x40 cm x h 33 cm (h tot 66 cm) -** Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 cad - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 cad 10,46 25,05 % 51,91 % 2,10 %	cad	62,00	10,68 €	662,16		100,00%
Gpa-RC-561	26 novembre 2025	Gpa-LM-561	Gpa-B10.1.4	**Rinterro di scavi** con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- - con terre depositate nell'ambito del cantiere	mc	10,72	2,96 €	31,73 €		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,05x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	9,00				
Gpa-RC-562	26 novembre 2025	Gpa-LM-562	Gpa-B10.1.5	**scavo per formazione plinto 1,2 m x0,8 m x 0,75 m** -Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento - *1,2*0,8*0,75*9*	mc	6,48	30,78 €	199,45		100,00%
Gpa-RC-563	26 novembre 2025	Gpa-LM-563	Gpa-B10.1.6	**Sistemazione** in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.	mc	6,48	1,90 €	12,31 €		100,00%
Gpa-RC-564	26 novembre 2025	Gpa-LM-564	Gpa-B10.1.7	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 60x105, h 75,tipo Prenova**	cad	9,00	153,82 €	1.384,38		100,00%
Gpa-RC-565	26 novembre 2025	Gpa-LM-565	Gpa-B10.1.8	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad 9**	ora	9,00	39,15 €	352,35		100,00%
				Nuovi plinti mc 1,45x0,60x0,75 per pali illuminazione	cad	13,00				
Gpa-RC-566	26 novembre 2025	Gpa-LM-566	Gpa-B10.1.9	**scavo per formazione plinto 1,45 m x1 m x 1 m -**Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento -*(1,45*1*1*13)*	mc	18,85	30,78 €	580,20		100,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-567	26 novembre 2025	Gpa-LM-567	Gpa-B10.1.10_PdV1	Fornitura franco cantiere di **plinti prefabbricati** per pali illuminazione in c.a.v. **dim est. cm 145x100, h 100** **Tipo Prenova**	cad	13,00	528,77 €	6.874,01		0,00%
Gpa-RC-568	26 novembre 2025	Gpa-LM-568	Gpz-B10-PdV1 1.12	Fornitura franco cantiere di basamento palo illuminazione 650x1100xh1000- palo h grande da 6 a 11 metri	cad	13,00	200,00 €			100,00%
Gpa-RC-569	26 novembre 2025	Gpa-LM-569	Gpa-B10.1.11	**Posa in opera** di arredi di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, l'assemblaggio, lo scarico e la movimentazione in cantiere e collocazione secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere. **2 operai per ore 0,5 cad 13**	mc	13,00	39,15 €	508,95		100,00%
				NUOVO CAVIDOTTO_Ø 90 mm	ml	295,34				
Gpa-RC-570	26 novembre 2025	Gpa-LM-570	Gpa-B10.1.12	**Fornitura e posa tubo** per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):**- De 125 - Di 115 -** *(9,88+24,2+5,57+6,07+20,37+22,7+22,05+20,9+23,13+25,75+22,97+2,97+28,26+4,1+13,91+13 ,45+1,96+7,33+6,67+13,1)*	m	295,34	7,62 €	2.250,49 €		100,00%
				SCAVI_per cavidotto 295,34 x 0,7x0,3	mc	62,02				
Gpa-RC-571	26 novembre 2025	Gpa-LM-571	Gpa-B10.1.13	**scavo per posa cavidotto 96m -**Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento	mc	62,02	30,78 €	1.909,02		100,00%
				totale opere edili illuminazione					**21.510,95 €**	
			Gpa-B10.2	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE - OPERE ELETTRICHE**						
Gpa-RC-572	26 novembre 2025	Gpa-LM-572	Gpa-B10.2.1	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE** **OPERE ELETTRICHE** **VEDI DETTAGLIO** **PROGETTO CITY GREEN LIGHT**	A CORPO	1,00	73.357,54 €	73.357,54 €	**73.357,54 €**	80,00%
			Gpa-B11	**opere a verde**						
Gpa-RC-573	26 novembre 2025	Gpa-LM-573	Gpa-B11.1	**Liriodendron tulipifera -nel parco -** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer pseudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp,~~ **Liriodendron spp,** ~~Prunus avium in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21-25 cm	cad	10,00	306,45 €	3.064,50 €		50,00%
Gpa-RC-574	26 novembre 2025	Gpa-LM-574	Gpa-B11.2	**Liquidambar styraciflua - n°5 Ingresso parco** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà, Koelreuteria spp,~~ **Liquidambar spp,** ~~Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	5,00	320,79 €	1.603,95 €		50,00%
Gpa-RC-575	26 novembre 2025	Gpa-LM-575	Gpa-B11.3	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tomentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	cad	3,00	217,14 €	651,42 €		50,00%
Gpa-RC-576	26 novembre 2025	Gpa-LM-576	Gpa-B11.4	**Koelreuteria paniculata aiuole.** Piante latifoglie con zolla della specie ~~Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà,~~ **Koelreuteria spp**, ~~Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra,~~ con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21- 25 cm	cad	3,00	320,79 €	962,37 €		50,00%

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

n° ordine Registro Contabilità	data	n° Libretto Misure	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO lavorazione 2023	TOTALE PARZIALE lavorazione 2023	TOTALE (in Euro) 2023	%SUL TOTALE QUANTITA' OPERE SAL 4 - 26 NOVEMBRE 2025
Gpa-RC-577	26 novembre 2025	Gpa-LM-577	Gpa-B11.5	**20% in piu per coltivazione air pot**		**1,00**		1.256,45 €		**50,00%**
Gpa-RC-578	26 novembre 2025	Gpa-LM-578	Gpa-B11.6	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. totale n°21 piante	cad	**21,0**	57,23 €	1.201,83 €		**0,00%**
Gpa-RC-579	26 novembre 2025	Gpa-LM-579	Gpa-B11.7	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad totale n°21 piante	cad	**21,0**	1,43 €	30,03 €		**0,00%**
Gpa-RC-580	26 novembre 2025	Gpa-LM-580	Gpa-PdV1 B11.1 OdS8	**campo giochi bambini** -Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, **Paulownia tomentosa** in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 21 ÷ 25 cm	**cad**	**7,00**	217,14 €			**85,71%**
Gpa-RC-581	26 novembre 2025	Gpa-LM-581	Gpa-PdV1 B11.3 OdS8	**Piantumazione alberi**. Fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. totale n°21 piante	cad	**7,0**	57,23 €			**85,71%**
Gpa-RC-582	26 novembre 2025	Gpa-LM-582	Gpa-PdV1 B11.4 OdS8	Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera. cad totale n°21 piante	cad	**7,0**	1,43 €			**0,00%**
			Gpa-B11	**TOTALE OPERE A VERDE**					**8.770,55 €**	
				TOTALE Opere SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025						

Gv	**G - Gv VIA DI VITTORIO - RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO - FORMAZIONE DI CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**	**88.261,18 €**
Gpz	**G - Gpz - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - NUOVO PARCHEGGIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**	**1.570.819,22 €**
Gpa	**Gpa - PARCO GIORGELLA**	**1.072.901,16 €**
G	**Gv + Gpz + Gpa -TOTALE**	**2.731.981,56 €**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COMUNE DI CORSICO (MI)
Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione parchi urbani
R - PARCO RESISTENZA
REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL 4
agg. Aprile 2023 - Rev 1 - Agosto 2023

N. Ordine ART. ELENCO	DATA	RIF. LIBRETTO MISURE	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	TOTALE (in Euro) 2023	TOTALE REALIZZATO AL SAL 4	% SUL TOTALE QUANTITA' OPERE	TOTALE DA CORRISPONDERE
			R-A	R - PARCO RESISTENZA - OPERE SU STATO DI FATTO ESISTENTE - Demolizioni, Rimozioni, Manutenzione Straordinaria				
R - RC 01	26/11/2025	R - LM 01	R-A1	OPERE A VERDE Abbattimento piante. Rimozione di ceppaie. Potature. Eliminazione di siepe. Apertura sponde lago. Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia). voci -R-A1.1 - R-A1.12		€ 40.909,77	83,45%	€ 40.909,77
R - RC 02	26/11/2025	R - LM 02	R-A2	RECINZIONE PERIMETRALE		€ 365,09	0,37%	€ 365,09
R - RC 03	26/11/2025	R - LM 03	R-A3	PERCORSI		€ 100.803,22	99,02%	€ 100.803,22
R - RC 04	26/11/2025	R - LM 04	R-A4	AREA GIOCHI BIMBI		€ 24.464,05	100,00%	€ 24.464,05
R - RC 05	26/11/2025	R - LM 05	R-A5	AREA SPORT		€ 4.281,00	100,00%	€ 4.281,00
R - RC 06	26/11/2025	R - LM 06	R-A6	AREA ANZIANI - CAMPI BOCCE		€ 11.117,11	100,00%	€ 11.117,11
R - RC 07	26/11/2025	R - LM 07	R-A7	AREA ADOLESCENTI		€ 2.221,73	100,00%	€ 2.221,73
R - RC 08	26/11/2025	R - LM 08	R-A8	AREA CANI		€ 597,60	100,00%	€ 597,60
R - RC 09	26/11/2025	R - LM 09	R-A9	AREA LAGO		€ 10.960,92	77,98%	€ 10.960,92
R - RC 10	26/11/2025	R - LM 10	R-A10	ARREDI		€ 11.390,36	93,33%	€ 11.390,36
			R-A	TOTALE OPERE SU STATO DI FATTO ESISTENTE	€ 318.914,21		64,94%	€ 207.110,85

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

COMUNE DI CORSICO (MI)
Progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione parchi urbani
R - PARCO RESISTENZA
REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL 4
agg. Aprile 2023 - Rev 1 - Agosto 2023

N. Ordine ART. ELENCO	DATA	RIF. LIBRETTO MISURE	N. Ordine	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	TOTALE (in Euro) 2023	TOTALE REALIZZATO AL SAL 4	% SUL TOTALE QUANTITA' OPERE	TOTALE DA CORRISPONDERE
R - RC 11	26/11/2025	R - LM 11	R-B	R - PARCO RESISTENZA - NUOVE OPERE				
R - RC 12	26/11/2025	R - LM 12	R-B1	OPERE A VERDE		€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R - RC 13	26/11/2025	R - LM 13	R-B2	RECINZIONE PERIMETRALE - NESSUNA NUOVA OPERA - GIA' COMPUTATO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN R-A		*VEDI MANUTENZIONENE STRAORDINARIA IN R-A*		
R - RC 14	26/11/2025	R - LM 14	R-B3	PERCORSI		€ 189.824,52	59,05%	€ 189.824,52
R - RC 15	26/11/2025	R - LM 15	R-B4	AREA GIOCHI BIMBI		€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R - RC 16	26/11/2025	R - LM 16	R-B5	AREA SPORT		€ 15.124,39	6,64%	€ 15.124,39
R - RC 17	26/11/2025	R - LM 17	R-B6	AREA ANZIANI - CAMPI BOCCE		€ 7.971,00	8,19%	€ 7.971,00
R - RC 18	26/11/2025	R - LM 18	R-B7	AREA ADOLESCENTI		€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R - RC 19	26/11/2025	R - LM 19	R-B8	AREA CANI		€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R - RC 20	26/11/2025	R - LM 20	R-B9	AREA LAGO		€ 220.502,44	58,19%	€ 220.502,44
R - RC 21	26/11/2025	R - LM 21	R-B10	ARREDI		€ 0,00	0,00%	€ 0,00
R - RC 22	26/11/2025	R - LM 22	R-B11	TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE		€ 67.802,07	44,11%	€ 67.802,07
R - RC 23	26/11/2025	R - LM 23	R-B12	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		€ 0,00	0,00%	€ 0,00
			R-B	TOTALE NUOVE OPERE	€ 1.630.506,53		30,74%	€ 501.224,42
			R - op	TOTALE OPERE R - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 1.949.420,74		36,34%	€ 708.335,27
			R - sic	TOTALE SICUREZZA - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 58.474,01		36,34%	€ 21.246,93
			R	TOTALE COMPLESSIVO - PARCO DELLA RESISTENZA	€ 2.007.894,75		36,34%	€ 729.582,20

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

QUADRO ECONOMICO	TOTALE Opere PdV1	TOTALE Appalto + PdV1	TOTALE Opere SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	TOTALE % Opere SAL4 26 NOVEMBRE 2025
IMPORTO OPERE				
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO				
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti 1.931.359,12 €	43.766,41 €	1.975.125,53 €	1.360.082,67 €	68,86%
Totale opere Parco Resistenza 1.949.420,74 €	0,00 €	1.949.420,74 €	708.335,27 €	36,34%
Totale opere Parco Giorgella, piazza Papa Giovanni XXIII, via Di Vittorio 2.731.981,57 €	5.176,35 €	2.737.157,92 €	2.580.527,75 €	94,28%
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO **6.612.761,43 €**	**48.942,76 €**	**6.661.704,19 €**	**4.648.945,69 €**	

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALE Oneri PdV1	TOTALE Appalto + PdV1	TOTALE SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	TOTALE % SAL4 26 NOVEMBRE 2025
Totale opere parco Cabassina e fontanile Visconti 58.449,86 €	3.344,00 €	61.793,86 €	42.551,60 €	68,86%
Totale opere Parco Resistenza 58.474,01 €	0,00 €	58.474,01 €	21.246,93 €	36,34%
Totale opere Parco Giorgella, piazza Papa Giovanni XXIII, via Di Vittorio 99.941,99 €	0,00 €	99.941,99 €	94.222,94 €	94,28%
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO **216.865,86 €**	**3.344,00 €**	**220.209,86 €**	**158.021,48 €**	

IMPORTO LAVORI		Perizia di Variante n°1	totale con PdV1
IMPORTO LAVORI OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	6.612.761,43 €	48.942,76 €	**6.661.704,19 €**
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI	216.865,86 €	3.344,00 €	**220.209,86 €**
IMPORTO OPERE + ONERI DELLA SICUREZZA	**6.829.627,29 €**	**6.881.914,05**	
RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE 25,00%	1.653.190,36 €	1.665.426,05 €	
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA IVA ESCLUSA	4.959.571,07 €	4.996.278,14 €	
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI (CONTRATTO)	5.176.436,93 €	**5.216.488,00 €**	
IVA DI LEGGE 10%	517.643,69 €	521.648,80 €	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA INCLUSIVO DI ONERI DI SICUREZZA E IVA DI LEGGE (10%)	**5.694.080,63 €**	**5.738.136,80 €**	

SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	
TOTALE Opere SAL4 - 26 NOVEMBRE 2024	**4.648.945,69**
totale oneri sicurezza al SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	**158.021,48 €**
ribasso di gara 25%	1.162.236,42 €
TOTALE importo SALSAL4 - 26 NOVEMBRE 2025 ribassato	3.486.709,27 €
TOTALE importo sicurezza al SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	158.021,48
Totale importo opere ribassate e sicurezza al SAL4 - 26 NOVEMBRE 2025	**3.644.730,74 €**

TOTALE importo opere ribassato			**3.644.730,74 €**
% SAL sul totale		**69,87%**	
% SAL arrotondato		**70,00%**	
totale arrotondato			**3.651.541,60 €**
A DEDURRE:			
ritenuta 0,5%			18.257,71 €
ACCONTI PRECEDENTI (70% su totale corrisposto del 20% - 1.035.287,39 € con Det. 277 DEL 9/04/2024)			724.701,17 €
Totale anticipazione_ 20% - 1.035.287,39 € con Det. 277 DEL 9/04/2024)		*1.035.287,39 €*	
sal 1 con Det. 813 del 27/09/2024			371.707,78 €
sal 2 con Det. 296 del 31/03/2025			908.967,79 €
sal 3 con Det. 896 del 28/0872025			837.649,73 €
TOTALE importo senza ritenuta e senza acconti precedenti			**790.257,42 €**
iva 10 %			79.025,74 €
TOTALE importo da corrispondere al SAL3 con IVA			**869.283,17 €**

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

QUADRO ECONOMICO DEI SINGOLI PARCHI AL SAL 4 del 26 NOVEMBRE 2025

PARCO GIORGELLA e PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII

IMPORTO A BASE DI GARA + ORDINI DI SERVIZIO + PERIZIE DI VARIANTE	€ 2.737.157,92	-
quota sicurezza non ribassabile	*€ 99.941,99*	=
quota ribassabile	*€ 2.737.157,92*	-
ribasso d'asta (25%)	*€ 684.289,48*	=
Quota ribassata	*€ 2.052.868,44*	
TOTALE DA CONTRATTO COMPRESO ORDINI DI SERVIZIO E PERIZIE DI VARIANTE		
AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 25%	€ 2.152.810,43	

VALORE OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025 94,28% DELL'IMPORTO TOTALE	€ 2.029.618,75	94,28%
Ritenuta di Legge pari allo 0,5% del valore opere SAL4 26 NOVEMBRE 2025	*€ 10.148,09*	=
Importo senza ritenute di legge	€ 2.019.470,66	-

Acconti Precedenti		*a dedurre*
Totale Anticipazione (Det. 277 del 09/04/2024)	*€ 1.035.287,39*	
% SAL 3 dell'Anticipazione	*€ 402.719,13*	+
SAL 1	*€ 371.707,78*	=
SAL 2	*€ 701.865,93*	=
SAL 3	€ 543.177,82	
Totale Acconti Precdenti	*€ 2.019.470,66*	

TOTALE DA LIQUIDARE	€ 0,00	=
IVA 10 % su TOTALE DA LIQUIDARE	€ 0,00	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA10% inclusa)	€ 0,00	-
Trattenuta per penali ai sensi del Capitolato d'Appalto	€ 0,00	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa e decurtato delle trattenute)	€ 0,00	=
IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA al sal 4	€ 0,00	

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

PARCO CABASSINA

IMPORTO A BASE DI GARA + ORDINI DI SERVIZIO + PERIZIE DI VARIANTE	€ 1.975.125,53	-
quota sicurezza non ribassabile	*€ 61.793,86*	=
quota ribassabile	*€ 1.975.125,53*	-
ribasso d'asta (25 %)	*€ 493.781,38*	=
Quota ribassata	*€ 1.481.344,15*	
TOTALE DA CONTRATTO COMPRESO ORDINI DI SERVIZIO E PERIZIE DI VARIANTE		
AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 25%	€ 1.543.138,01	

VALORE OPERE SAL4 26 NOVEMBRE 2025 25% DELL'IMPORTO TOTALE	€ 1.062.613,60	68,86%
Ritenuta di Legge pari allo 0,5% del valore opere SAL4 26 NOVEMBRE 2025	*€ 5.313,07*	=
Importo senza ritenute di legge	€ 1.057.300,53	-

Acconti Precedenti		*a dedurre*
Totale Anticipazione (Det. 277 del 09/04/2024)	*€ 1.035.287,39*	
% SAL 4 dell'Anticipazione	*€ 211.006,64*	+
SAL 1	*€ 0,00*	=
SAL 2	*€ 181.986,58*	=
SAL 3	*€ 124.666,35*	
Totale Acconti Precdenti	*€ 517.659,57*	

TOTALE DA LIQUIDARE	€ 539.640,96	=
IVA 10 % su TOTALE DA LIQUIDARE	€ 53.964,10	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa)	€ 593.605,06	-
Trattenuta per penali ai sensi del Capitolato d'Appalto	€ 0,00	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa e decurtato delle trattenute)	€ 593.605,06	=
IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€ 593.605,06	

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

PARCO RESISTENZA

IMPORTO A BASE DI GARA + ORDINI DI SERVIZIO + PERIZIE DI VARIANTE	€ 1.949.420,74	-
quota sicurezza non ribassabile	*€ 58.474,01*	=
quota ribassabile	*€ 1.949.420,74*	-
ribasso d'asta (25 %)	*€ 487.355,19*	=
Quota ribassata	*€ 1.462.065,55*	
TOTALE DA CONTRATTO COMPRESO ORDINI DI SERVIZIO E PERIZIE DI VARIANTE		
AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 25%	€ 1.520.539,56	

VALORE OPERE SAL3 al 31 luglio 2025 16% DELL'IMPORTO TOTALE	€ 552.498,38	36,34%
Ritenuta di Legge pari allo 0,5% del valore opere SAL4 al 26 novembre 2025	€ 2.762,49	=
Importo senza ritenute di legge	€ 549.735,89	-

Acconti Precedenti		*a dedurre*
Totale Anticipazione (Det. 277 del 09/04/2024)	*€ 1.035.287,39*	
% SAL 3 dell'Anticipazione	*€ 109.755,40*	+
SAL 1	*€ 0,00*	=
SAL 2	*€ 25.115,28*	=
SAL 3	*€ 169.805,57*	
Totale Acconti Precdenti	*€ 304.676,25*	

TOTALE DA LIQUIDARE	€ 245.059,64	=
IVA 10 % su TOTALE DA LIQUIDARE	€ 24.505,96	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa)	€ 269.565,60	-
Trattenuta per penali ai sensi del Capitolato d'Appalto	€ 0,00	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa e decurtato delle trattenute)	€ 269.565,60	=
IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€ 269.565,60	

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione

TOTALE DA LIQUIDARE SAL4 PARCO GIORGELLA_PIAZZA_PARCO RESISTENZA_PARCO CABASSINA	€ 784.700,60	=
IVA 10 % su TOTALE DA LIQUIDARE	€ 78.470,06	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa)	€ 863.170,66	-
Trattenuta per penali ai sensi del Capitolato d'Appalto	€ 0,00	=
TOTALE DA LIQUIDARE (IVA 10% inclusa e decurtato delle trattenute)	€ 863.170,66	=
IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA SAL4	€ 863.170,66	

IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA SAL4 _ARROTONDATO AL 70% DELLE OPERE REALIZZATE AL SAL 4 DEL 26 NOVEMBRE 2025	869.283,17 €

Numero Protocollo 44990 del 28/11/2025 copia informatica per consultazione