

File: N029-SOT-PER01-001-01A	2025/12/08	PAG. 1 DI 2	
Titolo: PERIZIA DI VARIANTE #01 - ATTO DI SOTTOMISSIONE			

OGGETTO	PERIZIA DI VARIANTE #01 - ATTO DI SOTTOMISSIONE
LAVORI	LAVORI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E SISTEMAZIONE SOTTOPONTE "GALETTI".
CIG	B5E4989E37
CUP	G58H22000280005
COMMITTENTE	COMUNE DI CORSICO via Roma 18 20094 Corsico (MI)
RIF	Settore 3 – Servizi Tecnici RUP Dir. arch. M. Maggiulli arch. R. Sinesi arch. N. Mangini arch. M. Coccia
APPALTATORE	EDIL PROJECT S.R.L. sede operativa: via Francesco Culcasi 3 Zona Z.I.R. 91100 Trapani (TP) pec: edilproject2011@pec.it
DETERMINA	D.D. n. 368 del 17/04/2025

Spett.le Edil Project S.r.l.
via Francesco Culcasi 3
Zona Z.I.R.
91100 Trapani (TP)

Spett.le Edil Project S.r.l.
corso Buenos Aires, 64
20124 Milano
PEC edilproject2011@pec.it

e p.c.

Spett.le Comune di Corsico
Settore Area 2
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
via Vecchia Vigevanese 15
20094 Corsico (MI)
PEC ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
PEC settoretecnico@cert.comune.corsico.mi.it

CSE arch. Emiliano Paganini
PEC paganini.13196@oamilano.it

File: N029-SOT-PER01-001-01A	2025/12/08	PAG. 2 DI 2	
Titolo: PERIZIA DI VARIANTE #01 - ATTO DI SOTTOMISSIONE			

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 17/04/2025 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a seguito di gara espletata su piattaforma Sintel di Aria S.p.a. alla Società EDIL PROJECT S.r.l. con sede in Corso Buenos Aires 64, Milano, P. IVA 02211520818 per un importo, al netto del ribasso offerto del 18,91%, di € 1.237.579,46 più oneri della sicurezza per € 23.546,90 ed IVA 10% di € 126.112,64 per un totale complessivo di € 1.387.239,00;

Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, a soddisfacimento delle mutate esigenze della Stazione Appaltante intervenute a seguito dell'affidamento dei lavori;

Considerato che in data 03/12/2025 è stata redatta la perizia di variante suppletiva numero #01 dell'importo, al netto del ribasso di gara del 18,91%, di € 1'478'608,45 (di cui € 1'165'880,42 per forniture ed € 312'728,03 per manodopera), oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 23'546,90, per complessivi € 1'502'155,35;

Considerato che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

in data odierna, tra il sottoscritto ing. Fabio Saletti, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il dott. Cimino Mauro Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa EDIL PROJECT S.r.l. con sede in Corso Buenos Aires 64, Milano P. IVA 02211520818, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il dott. Cimino Mauro Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa EDIL PROJECT S.r.l. con sede in Corso Buenos Aires 64, Milano P. IVA 02211520818 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori e/o diversi lavori previsti in perizia secondo quanto concordato attraverso la corrispondenza agli atti.

Art. 2

I lavori previsti sono eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 368 del 17/04/2025, i maggiori lavori sono pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 08/12/2025.

Art. 3

L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo parzialmente già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per la quota parte delle lavorazioni già eseguite.

Art. 4

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 140 viene aumentato di ulteriori gg. 80, determinando così il seguente nuovo termine: 13/12/2025.

Art. 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente.

Il Direttore dei Lavori - ing. Fabio Saletti - (Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.)

Il dott. Cimino Mauro Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa EDIL PROJECT S.r.l.
(documento firmato digitalmente per l'intero team di Direzione Lavori)